ACTA – No. 2

Motivo Reunión COMITÉ No. 2	**Quien cita**	
COMITÉ VIRTUAL	ENTIDAD	
Objetivo	**Fecha:**	Agosto/30/2024
Realizar Comité de seguimiento de labores de obra e interventoría de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.	**Lugar:**	OBRAS EN CHOCO
	Hora:	11.00 am
	Notas por:	
	Próxima Reunión:	06/09/2024

PARTICIPANTES

Nombre	**Cargo**
Ing. Vanesa Aponte Velásquez	**APOYO A LA SUPERVISION** – IDENTIDAD ICA
Ing. KEVIN VILLA	**CONTRATISTA ALFA 1A CONSTRUCTORES S.A.S** – Contratista de obra (AUXILIAR)
Ing. Edwin Fernando Cadavid Granada	**Diez Plus Ingeniería S.A.S.** – Contratista de interventoría

DESARROLLO DE LA REUNION

Aspectos Administrativos

La interventoría solicita al contratista de obra que cumplan con sus obligaciones contractuales y con los compromisos adquiridos.
La interventoría se estará comunicando de manera oficial ya que todo tiene que quedar en oficio, así como se hizo con el tema de las especificaciones, dando como resultado del seguimiento el no cumplimiento de personal en Bahía Solano, al día de hoy no han llegado, lo que va a generar un retraso adicional, el cual pues debe de verse reflejado en un llamado de atención por parte de la interventoría por presunto incumplimiento al cronograma.
El contratista informa que enviara un Informe semanal para que tengan claro el porcentaje, se está trabajando para que el avance sea mayor al estipulado en el Cronograma, la idea de nosotros es cumplir con la con los tiempos estipulados, entonces sí queda de parte de nosotros cumplir con llegar este con Bahía solano y empezar también ahora, que es lo que estamos ya gestionando para para dar inicio también está frente.

Aspectos técnicos

La interventoría informa, que el ingeniero Kevin envió dos especificaciones, envió la especificación del material que él está proponiendo porque se encuentra en el municipio de Acandí y también envió la especificación del material propuesto que está en los APUS, el de 33.8.
Interventoría realizó un barrido sobre dichas especificaciones, encontrando que en comparativamente las propiedades de ese material que propuso la inicialmente difieren mucho de lo que hay en este momento de la obra, es decir, eso dice mucho de la calidad.
A la firma del contrato de obra, una de las cosas que principalmente se dijo fue que los materiales había que enviarlos, por qué no se consiguen allá, el contratista de obra dijo al principio que no podía iniciar porque hay que llevar el material.
La entidad manifiesta que revisaron el oficio que envió la interventoría y están totalmente de acuerdo con respecto a los materiales, aconsejan al contratista de obra que proponga, no simplemente se puede quedar en palabras de decir que allá solo consiguen ese, tienen que pasar las cotizaciones, el estudio de mercado de la zona donde no se consigue, la evidencia.
Lo más importante es que material debería cumplir las características del otro material y con la evaluación que hizo interventoría no se cumple, pues no queda avalado ese material.
Adicionalmente, el material que se va a reemplazar debe cumplir las características o ser igual o superior a lo que se tenía presupuestado.

Avance de Obra

Avance en el frente de Acandí y Ungía, los dos frentes que se están trabajando ahora simultáneamente.
Aclaraciones con respecto inicio de obra al frente de Bahía Solano, ausencia de personal y materiales que se van a utilizar para la ejecución.

COMPROMISOS		
Acción	**Responsable**	**Fecha**
COMPROMISO 1. Entrega del cronograma de obra actualizado.	CONTRATISTA	26 DE AGOSTO
COMPROMISO 2. Informe semanal de interventoría	INTERVENTORIA	26 DE AGOSTO
COMPROMISO 3. Entrega de documentación personal Bahía Solano	CONTRATISTA	26 DE AGOSTO
COMPROMISO 4. Ingreso a obra Bahía Solano personal operativo	CONTRATISTA	28 DE AGOSTO
COMPROMISO 5. de agosto ingresa oficial ayudante y Kevin a obra de Unguia.	CONTRATISTA	24 DE AGOSTO

COMPROMISO 6. Hojas de vida	CONTRATISTA	26 DE AGOSTO
COMPROMISO 7. Ingreso a Unguia mañana.	CONTRATISTA	31 DE AGOSTO

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

Acción	Se cumplió		Fecha de cumplimiento
	SI	NO	
COMPROMISO 1. Entrega del cronograma de obra actualizado.	Se debe corregir		30/08/2024
COMPROMISO 2. Informe semanal de interventoría lunes 26 de agosto	X		27/09/2024
COMPROMISO 3. Entrega de documentación personal bahía solano lunes 26	X		30/08/2024
COMPROMISO 4. Ingreso a obra bahía solano 28 de agosto personal operativo		X	
COMPROMISO 5. sábado 24 de agosto ingresa oficial ayudante y Kevin a obra de Unguia.		X	
COMPROMISO 6. Hojas de vida: lunes 26 de agosto.	X		30/08/2024
COMPROMISO 7. Informe actualizado de Bahía Solano miércoles 28 de agosto de 2024 inicia y se presenta el viernes 30 de agosto Aprobación de interventoría 2 de septiembre	X		05/09/2024
COMPROMISO 8. Balance del contrato 4 de septiembre		X	
COMPROMISO 9. Revisar anexo técnico para el balance y los NP		X	

CAUSAS Y ACCIONES FRENTE A INCUMPLIMIENTOS

ACCIONES

APROBACIÓN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES:

Nombre	Firma
Ing. Vanesa Aponte Velásquez	
Ing. KEVIN VILLA	
Ing. Edwin Fernando Cadavid Granada	

Nombre	Firma
SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA	