Siendo el dia 16 - Agosto de 2024
Se da apertura al libro BITACORA
DE OBRA del proyecto Número - GC
180 - 2023
Mantenimiento de la infraestructura fisi-
ca de las oficinas locales I.C.A. - SECCIO-
NAL CHOCÓ.

BITACORA	FECHA: 16/AGOS/2024
1	Se da inicio a las actividades de obra utilizando: Un(1) oficial Dos (2) ayudantes Tiempo: soleado En este día se realizaron las siguientes actividades: Desmonte de cubierta en asbesto cemento, desmonte de estructura en madera, desmonte de cinco (5) luminarias.
2	FECHA: 17/AGOS/2024 Personal utilizado: 1 oficial 2 ayudantes En este día se realizarón las siguientes actividades: Demolición de estructura en concreto desmonte de cielo raso en el segundo piso

Powered by CamScanner

3. Fecha: 19/ Agos/2024
Personal Utilizado:
1 Oficial
2 ayudantes
En este d.a se realizaron las siguientes actividades:
Demolición de estructura en concreto
Demolicion manual de enchape de cocina
Desmonte de cielo raso en el segundo piso
Protección de piso con Carton corrugado 3 capas
Pañete para las bodegas.

4. Fecha: 19/ Agosto/2024
Personal Utilizado:
1 oficial
2 ayudantes
En este d.a se realizaron las siguientes actividades:
Pañete en muro para las bodegas.
Demolición de estructura en concreto.

Powered by CamScanner

5. Fecha: 20/Agost/2024
Personal utilizado:
1 Oficial
2 ayudantes
En este dia se presentaron las siguientes actividades:
- Demolición de estructura en concreto
- Pañete en muro para las bodegas
- Protección de piso con carton corrugado.

6. Fecha: 21/Agost./2024
Personal utilizado:
1 Oficial
2 ayudantes
En este dia se presentaron las siguientes actividades:
- Pañete en muro para las bodegas
- Protección de piso con carton corrugado.

7. Fecha: 22/Agost./2024
Personal utilizado:
1 oficial
2 ayudantes
En este dia se presentaron las siguientes actividades:
- Pañete en muro para las bodegas
Protección de piso con carton corrugado.

Powered by CamScanner

8. Fecha: 23/Agosto/2024
Personal Utilizado:
1 oficial
2 ayudantes
En este dia se precentaron las siguientes actividades:
Desmonte de cielo raso
Pañete muro para las bodegas.
Protección de piso con carton corrugado.

9. Fecha: 28/Agosto/2024
Personal Utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero Residente de obra
Actividades realizadas:
Pañete muro para las bodegas
Demolición manual de enchape
Pintura exterior en Horata

Powered by CamScanner

10. Fecha: 25/Agosto/2024
Personal utilizado
1 Oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de obra
Actividades realizadas
- Cielo raso en eterboard 6mm
- Pañete en muro para las bodegas
- Pintura para exterior en Horeza

11. Fecha: 26/Agosto/2024
Personal utilizado
1 oficial
3 ayudantes
1 Ingeniero residente de obra
Actividades realizadas
- Cielo raso en eterboard 6mm
- Pañete en muro para las bodegas
- Pintura para exteriores en Horeza

12. Fecha: 27/Agosto/2024
Personal utilizado
1 oficial
3 ayudantes
1 Ingeniero residente de obra
Actividades realizadas
- Cielo raso en eterboard 6mm
- Pañete en muro para la bodega
- Pintura para exterior en Horeza
- Perfil metalico C 220 x 80 x 2.5 mm

Powered by CamScanner

La interventoría vigilará el cumplimiento de que los materiales a utilizar en esta obra especificados en el presupuesto contratado y lo ofical no se admiten otros materiales sin previo aviso o justificación.

13. Fecha: 28/Agosto/2024

Personal utilizado

1 oficial

3 ayudantes

1 Ingeniero residente de obra

Actividades realizadas

- Cielo raso en eternit liso 6mm
- Pintura para exterior en Horizontal
- Perfil metalico para estructura de cubierta

14. Fecha 29/Agosto/2024
Personal utilizado
1 Opical
3 Ayudantes
1 Ingeniera Residente de obra
Actividades realizadas
Cielo raso en eterboard 6mm
Teja ondulada No. 6 P7 ~~Pintura~~
Pintura para exteriores en fachada
Mortero de nivelación para piso e=4cm

15. Fecha 30/Agosto/2024
Personal utilizado
1 opical
3 Ayudantes
1 Ingeniera Residente de Obra
Actividades realizadas
Cielo raso en eterboard 6mm
Teja ondulada No 6 P7
Pintura en vinilo en muros
Protección de piso con cartón corrugado 3 Capas
Impermeabilización piso y muros con cinta TopSeal 10

16. Fecha 31/Agosto/2024
Personal utilizado
1 opical
3 Ayudantes
1 Ingeniera residente de obra

Powered by CamScanner

Actividades realizadas
Cielo raso en exteriores 6mm
Pintura para exteriores en Horaza
Mortero de nivelacion para piso e = 4cm
impermeabilizante piso y muros con sika top 107

17 Fecha 21 Septiembre / 2024
Personal utilizado
1 oficial
3 Ayudantes
1 Ingeniero Residente de obra
Actividades realizadas
- Regata para tuberia electrica
- Pañete de pilos y plataciones
- Panel led de 60x60 cm 38W
- Sal. de electrica de alumbrado fluorescente tubo emt 1/2"

18. Fecha: 31 Septiembre / 2024
Personal utilizado
1 oficial
3 Ayudantes
1 Ingeniero residente de obra
Actividades realizadas
- Regata para tuberia electr.
Panel led 60x60 cm 38W
Salida electrica alumbrado fluorescente tubo emt 1/2"
Pintura con vinilo en cielos
Pintura con vinilo en muros.

Powered by CamScanner

19. Fecha: 4/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
3 ayudantes
1 ingeniero residente de obra
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Suministro e instalacion de interruptor monopolar 15-20A
Estuco acrilico en muros.
Pintura con vinilo en cielos

20. Fecha: 5/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
3 ayudantes
1 ingeniero residente de obra
1 " " de interventoría
Actividades realizadas
- Pintura con vinilo en cielos
- Pintura con vinilo en muros
- Estuco acrilico en muros

21. Fecha: 6/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
3 ayudantes
1 ingeniero residente de obra
1 " " de interventoria

Powered by CamScanner

Actividades realizadas
Pintura con vinilo en cielos
Pintura con vinilo en muros
Protección de piso con carton corrugado 3capas
Puerta en aluminio de 1.00x2,05m

22. Fecha: 7/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
3 Ayudantes
1 Ingeniero Residente de obra
1 Ingeniero Residente de interventoria
Actividades realizadas
- Cielorraso en tablilla machimbrada de pino
- Lava platos sencillo acero inoxidable 0,60x0,40m.

La interventoria recuerda al contratista de obra que el meson contratado en marmol negro san gil no en porcelanato

23. Fecha: 8/Septiembre/2024
No se realizaron labores

24 Fecha: 9/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
3 Ayudantes
1 ingeniero Residente de interventoria.
Actividades realizadas
- Canal en lamina galvanizada cal 20 5=50cm.
- Cielo raso en tablilla machimbre de pino

La interventoria solicita al contratista de obra que realice la instalacion de mimimo 6 bajantes ya que el area tributaria de evacuacion de escorrentos es alta.

25. Fecha: 10/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Canal en lamina galvanizada cal20 5=50cm
Cielo raso en tablilla machimbrada de pino

26. Fecha: 11/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Canal en lamina galvanizada cal 20 S=50cm
Cielo raso en tablilla machimbrada de pino

27. Fecha .12/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
- Canal en lamina galvanizada cal 20 S=50cm
- Bajante pvc amazona.

28. Fecha 13/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 Ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
- Canal en lamina galvanizada cal 20 S=50cm
- Bajante pvc amazona.

Powered by CamScanner

29. Fecha 14/Septiembre/2024
Personal Utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
- Canal en lamina galvanizada cal. 20 S=50cm
- Bajante pvc amazona

30. Fecha: 16/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
- Canal en lamina galvanizada cal. 20 S=50cm
- Cielo raso en tablilla machimbrada de pino.

31. Fecha: 17/Septiembre/2024
Personal Utilizado
1 oficial
2 Ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Canal en lamina galvanizada cal 20 S=50cm.
Cielo raso en tablilla machimbrada de pino.

Powered by CamScanner

35. Fecha: 21 Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniera residente de interventoria
Actividades realizadas
- Pegan en marmol negro sangil.
- Enchape en ceramica 33.8x33.8cm

La interventoria recomienda al contratista realizar lineas de adherencia profundas en el piso base del enchape en ceramica.

36. Fecha: 22/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica 33,8x33,8cm (Pasos, escaleras

37. Fecha: 23/ Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
- Enchape en ceramica 33,8X33,8cm
- Enchape en ceramica 20,5x20,5cm

38. Fecha: 24/ Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica 33,8x33,8cm
- Enchape en ceramica 20,5x20,5cm

39. Fecha: 25/ Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8 x 33,8cm
Enchape en ceramica de 20,5x20,5 cm

Powered by CamScanner

40. Fecha: 26/Septiembre/2024

Personal utilizado

1 oficial

2 ayudantes

1 ingeniero residente de interventoría

Actividades realizadas

Enchape en ceramica de 33,8 X 33,8cm

Enchape en ceramica de 20,5 X 20,5 cm

41. Fecha: 27/Septiembre/2024

Personal utilizado

1 oficial

2 ayudantes

1 ingeniero residente de interventoría

Actividades realizadas

Enchape en ceramica de 33,8 X 33,8cm

Enchape en ceramica de 20,5 X 20,5cm

42 Fecha: 28/Septiembre/2024

Personal utilizado

1 oficial

2 ayudantes

1 ingeniero residente de interventoría

Actividades Realizadas

Enchape en ceramica de 33,8 X 33,8cm

Regata para tuberia electr. (incl. mortero de resane).

Pintura con vinilo en muros.

Powered by CamScanner

43. fecha: 29/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8x33,8
Legata para piso tuberia (incl. mortero resane)

44. fecha 30/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8x33,8cm
Pintura con vinilo en muros

45. fecha: 1/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniera residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8x33,8cm
Pintura con vinilo en muros

Powered by CamScanner

96. Fecha: 2/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria

Actividades realizadas
- Enchape en ceramica de 33,8X33,8cm
- Pintura con Vinilo en muros

97. Fecha: 3/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria

Actividades realizadas
- Enchape en ceramica de 33,8X33,8cm
- Pintura con Vinilo en muros.

98. Fecha: 4/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria

Powered by CamScanner

Actividades realizadas:

- Enchape en cerámica de 33,8 x 33,8 cm
- Pintura con vinilo en muros
- Aire acondicionado mini split inverter 9,000 BTU

Actividades realizadas:
- Enchape en cerámica de 33.8 x 33.8cm
- Pintura con vinilo en muros
- Dos acondicionados mini split inverter 9.000 BTU

Fecha: 8 octubre 2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra
interventoría
1 ingeniero residente de interventoría
Actividades realizadas
- Enchape en cerámica de 33.8 x 33.8cm
- Pintura con vinilo en muros

Fecha: 9 octubre 2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra
Interventoría
1 ingeniero residente de interventoría
Actividades realizadas
- Pintura exterior en fachada
- Panel led 60x60 cm 58W (bodega 4, bodega 5 y cafetería)
- Suministro e instalación de interruptor sencillo 15-50A

51. Fecha 8/octubre de 2020
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra
Interventoría
1 Ingeniero residente de interventoría
Actividades realizadas
- Retiro exterior en marata
- Panel led de 60X60cm 38W
- Suministro e instalación de interruptor monopolar 15-50A

Residente de interventoría

52. Fecha 9/octubre de 2020
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ing. Residente de obra
Interventoría
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- Retiro exterior en concreto
- Panel led de 60X60cm 38W
- Suministro e instalación de interruptor monopolar 15-50A

Ing. Residente de interventoría

53. Fecha: 10/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial

2 ayudantes

1 Residente de obra

Interventoria

1 Ing. residente de interventoria

Actividades realizadas

- Pintura exteriores en Moruca
- Suministro e instalación de interruptor monopolar 15-50A

Ing. residente interventoria

54. Fecha: 11/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial

2 ayudantes

1 Residente de obra

Interventoria

1 Ing. Residente de interventoria

Actividades realizadas

- Pintura exteriores en Moruca
- Suministro e instalacion de interruptor monopolar 15-50A

Ing. residente interventoria

55. Fecha 12/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ing. residente de obra
Interventoría
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- Pintura exterior en madera
- Impermeabilización de terraza con broncoelastico.

Ing. residente de interventoría

56. Fecha 13/octubre/2024

No se realizaron actividades

57. Fecha 14/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
1 Ing. residente de obra
Interventoría
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- Mueble superior de cocina h=90 cm

58. Fecha 15/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
1 Ing. residente de obra
Interventoría
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- Mueble inferior de cocina h= 90cm

Ing. Residente de interventoría

59. Fecha 16/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
1 Ing. residente de obra
Interventoria
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- reparacion de puerta de cocina

Inge. Residente interventoría

60. Fecha: 17/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
1 Ing. residente de obra
Interventoría
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- reparación de puerta de cocina

Ing. residente de interventoría

61 Fecha: 18/octubre/2024
Personal obligado
1 oficial
1 Ing. Residente de obra
Interventoría.
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- Puerta en madera entamborada de 0,80X2,05m

La interventoría recuerda al contratista de obra que las puertas en madera entamboradas a instalar deben estar totalmente nuevas con sus marcos y chapas.

Alex L. Alfaro C.
Ing. residente de interventoría

62. Fecha: 19/octubre/2024

No se realizaron actividades de obra

63. Fecha 21/octubre/2024
Desde esta fecha hasta el 16 de noviembre de 2024 no se realizaron actividades de obra la interventoría y el contratista de obra realizan la verificación de cada una de las cantidades de obra para el acta del 20% y el balance de obra.