Sede: Acandí

16/Agosto/24 Se hace apertura al libro de Bitacora de obra Para el contrato # GC-180-2023 que tiene Por objeto "Mantenimiento de la infraestructura fisica de las oficinas locales ICA - SECCIONAL CHOCO"

Contratista Alfa 1a Construcciones S.A.S.

- Se inicia actividades de obra con Personal en sitio
- un Oficial
- dos Ayudantes.

clima - Soleado

Se realiza desmonte de cubierta en asbesto cemento, desmonte de estructura en madera y se realiza desmonte de cinco (5) luminarias

17/Agosto/24 Se da ingreso personal 7:00 A.M

clima - Soleado

Personal en obra

- 1 oficial
- 2 Ayudantes

Se realiza demolición de estructura en concreto y desmonte de cielo raso en el Segundo piso.

18/Agosto/24 Se inicia labores 7:00 A.M Con Personal
- 1 oficial
- 2 Ayudantes
Se realiza actividades de demolición de estructura en concreto, demolición manual de enchape de cocina, desmonte de cielo raso en el segundo piso, Protección de piso con cartón corrugado 3 capas y Paneles Para las bodegas.
clima = Soleado - despejado.

19/Agosto/24 Inicio de labores 7:00 A.M, Personal en Obra
- 1 Oficial
- 2 Ayudantes
Se comienzan labores de Pañete en muro Para las bodegas, demolición de estructura en concreto
clima = Soleado. Despejado


20/Agosto/24 Personal en sitio 7:00 A.M
- 1 oficial
- 2 Ayudantes
clima - Despejado - Soleado
Se da inicio a demolición de estructura en Concreto, Pañete en muro para las bodegas y Protección de Piso con cartón corrugado.
Se Finaliza jornada 5.00 P.M sin novedad.

21/Agosto/24. Inicio de labores 7:00 a.m, personal

- 1 oficial
- 2 Ayudantes

clima : Soleado

Se continuan los trabajos de Pañete en muro para las bodegas y protección de piso con cartón corrugado.




22/Agosto/24. Se inician labores 7:00 A.M personal utilizado

1 oficial

2 Ayudantes.

Continuan trabajos de pañete en muro para las bodegas y protección de piso con cartón corrugado




23/Agosto/24 Se inician labores 7:00 A.M Personal en obra

- 1 oficial
- 2 Ayudantes

Se continuan actividades de desmonte de cielo raso, Pañete de muro para las bodegas y protección en piso con carton corrugado.

clima = Soleado - Despejado.




Norma

24/Agosto/24 Se inicia labaes 7:00 A.M con Personal en obra
- 1 oficial
- 2 Ayudantes
- Ingeniro Residente
Realizando actividades de Pañete moro Para las bodegas, demolición manual de enchape, y Pintura exterior de Koraza


25/Agosto/24 Inicio labores 7:00 A.M Personal en obra
1 oficial
2 Ayudantes
1 Ingeniero Residente.
Se comienza montaje de cielo raso en eterboard 6mm Panéle de muro para las bodegas y Pintura Para exterior en koraza
clima: Soleado - Despejado.

26/Agosto/24 Inicio de oba con Personal a sitio.
- 1 oficial
- 2 Ayudantes
- Ing. Residente.
Se continua montaje de cielo raso en eterboard 6mm, Pañete en muro para bodega, y Pintura. Para exteriores a koraza

27/Agosto/24. Inician labores 7:00 A.M. Personal en sito.
1 oficial.
3 Ayudantes
Ing. Residente
Continuación de trabajos de montaje de cielo raso en eterboord 6mm, Pariete en muro Para bodega. Pintura Para exterior en Koraza. y
Se empieza instalación de Perfil metalco (220 x 80 x 25 mm)
Clima. Soleado
finaliza jornada 5:00 P.M



28/Agosto/24. Inicio Jornada 7:00 A.M con Personal en Sitio
1 oficial
3 Ayudantes
1 Ing. Residente.
Continuación de trabajos de cielo raso en eterboord 6mm pintura para exterior en koraza e instalación de perfil metalico para estructura de cubierta.
Finaliza Jornada 5.00 PM.



29/Agosto/24 Inician labores 7:00 A.M Personal en Sitio.

- 1 Oficial
- 3 Ayudantes
- 1 Ingeniero Residente.

Continuación de trabajos de instalación de montaje Cielo raso en eterboard 6mm, desmonte y montaje de teja ondulada No 6 P7 pintura para exterior en fibrata y mortero Para nivelación de piso e=4cm

30/Agosto/24 Inicio de labores 7:00 A.M con Personal en Sitio

1 Oficial
3 Ayudantes
1 Ing. Residente.

Montaje de cielo raso en eterboard 6mm. teja ondulada instalación y desmonte, Suministro y ~~ast~~ aplicación de pintura en Vinulo en muros, Protección de piso con Cartón corrugado 3 capas, impermeabilización de Piso y muros con Sika top Seal 10

Finaliza Jornada 5:00 P.M

Clima = Soleado

31/Agosto/24 Se inicaan trabajos 7:00 a.m con personal en obra:

4 oficial

3 Ayudantes

1 Ing. Residente

Continuacion de trabajo instalacion de cielo raso en eterboard 6mm, aplicacion de pintura para exterior en koraza, mortero de nivelacion para piso e= 4 cm impermeabilizacion de muros y pisos con sika top sed 107

finaliza jornada 5:00 PM

clima - Soleado - Despejado.

2/Sep/2024 Inicio de trabajos 7:00 a.m con personal en sitio

1 oficial

3 Ayudantes

1 Ing residente.

Se comienzo actividades de Regata para tuberia electrica, pañete de filos y dilataciones, suministro de panel led 60x60 38w y salida electrica de alumbrado fluorescente tubo emt 1/2"

finaliza jornada 5:00 PM

Clima Soleado - Despejado.

3/sep/24 Inicio de jornada 7:00 AM Con personal utilizado.
1 oficial
3 Ayudantes
1 Ing. Residente
Continuación de actividades de Regata para tubería electrica, desmonte y montaje de Panel led 60x60 de 38w, Salida electrico de alumbrado fluorescente en tubo emt 1/2", aplicacion de pintura con vinilo en cielo raso y muro.
Finaliza Jornada 5:00 PM
Clima = Soleado

4/sep/24 Inicio de labores 7:00 AM con personal en obra.
1 oficial
3 Ayudantes
1 Ing. Residente
Se realizo Suministro e instalacion de interruptor monopolar, estuco acrilico en muro y cielo raso.
Finalizo Jornada 5:00 PM
Clima - Soleado. despejado

5/sep/24 Se inicia Jornada de trabajo 7:00 AM con personal en obra
1 oficial
3 Ayudantes
Residente de obra
Residente de interventoria,
Suministro y aplicación de pintura en cielo raso, muro y estuco en muros
finaliza Jornada 5:00 P.M
clima - Soleado

6/sep/24 Inician labores 7:00 AM con Personal en obra
1 oficial
3 Ayudantes
1 Ing Residente de obra
" " " de interventoria
se realiza suministro y aplicación de pintura en cielo raso y muros, Protección de piso con cartón corrugado 3 capas, instalación y desmonte de puerta en aluminio de 1 X 2.05.
finaliza jornada 5:00 PM
clima = Soleado · Despejado.

18 7/sep/24. Se inician trabajos 7:00 a.m con Personal en Obra
1 oficial
3 Ayudantes
Ing. Residente de Obra
" " " Interventoria
Desmonte y suministro de cielo raso en tablilla machimbrada de pino, instalacion de lava plato sencillo en acero inoxidable 0.60 X 0.40 m
finaliza Jornada 5:00 P.M
clima = Soleado

5/sep/24

No se Realizaron trabajos


9/sep/24 Se inician labores 7:00 a.m. con Personal en obra
1 Oficial
3 Ayudantes
Ing. de obra
" de Interventoria
Instalacion de Canal en lamina galvanizada cal = 20 S=50 cm, instalacion de cielo raso en tablilla machimbrada de pino
finaliza Jornada 5:00 PM

10/sep/24 Se inician labores 7:00 am con personal en sito.
1 oficial
2 Ayudantes.
Continuación de instalación de canal laminar galvanizada cal= 20 S=50 cm y cielo raso en tablilla machimbrada de pino.
finaliza labores 5:00 PM
Clima = Soleado


11/sep/24 Inicio labores 7:00 a.m. con Personal en obra
1 oficial
2 Ayudantes
1 Ing. de obra
1 Ing de Interventoria.
Continuacion de Canal en lamina galvanizada cal 20 S=50 cm, cielo raso en tablilla machimbrada de pino
finaliza Jornada 5:00 PM
Clima= Soleado- DesPejado.

12/sep/24. Inicio labores 7:00 a.m con Personal en sitio
1 oficial
2 Ayudantes
Ing de obra
Ing Interventoria
Instalacion canal lamina galvanizada cal-20 S=50 cm
y Suministro e instalacion de bajante PVC amazonia
finaliza Jornada 5:00 PM
Clima- Soleado . DesPejado


13/sep/24 Inicio Obra 7:00 am con Personal en Obra
1 oficial
2 Ayudantes
Ing. residente obra
Ing " Interventoria.
Continuación instalación canal lamina galvanizada
cal: 20 S= 50 cm y bajante puc amazona.
finaliza jornada 5:00 PM
Clima. Soleado. Despejado



14/sep/24. Inicio de obra 7:00 am con Personal en Sitio
1 Oficial
2 Ayudantes
Ing. Residente Obra
" " Interventoria.
Continuación instalacion canal lamina galvanizada Cal: 20
S= 50 cm y bajante Puc amazona.
Finaliza Jornada 5:00 PM



16/sep/24 Inicio de obra 7:00 am con Personal en sitio
1 oficial
2 Ayudantes
Ing Residente obra
" " Interventoria
Continuacion trabajos de instalacion canal en lamina galvanizado cal: 20 S= 30 cm, Cielo raso en tablilla machimbrada de pino
Finaliza jornada 5:00 PM



17/sep/24 Inicio de obra 7:00 a.m con Personal de obra
1 oficial
2 Ayudantes
Ing. residente de Obra
" " " Interventoria.
Continuación canal en lamina galvanizada cal: 20 S=50 cm
Cielo raso en tablilla machimbrada de Pino
finaliza 5:00 P.M
Clima = Soleado - Despejado

18/sep/24 Inicio de obra personal en sitio 7:00 a.m
1 oficial
2 Ayudantes
Ing Residente Obra
Ing " Interventoria
Se continua trabajando Cielo raso en tablilla machimbrada en Pino.
Finaliza jornada 5:00 P.M
clima Soleado.

19/sep/24 Inicio de obra con personal en sitio 7:00 a.m
1 oficial
2 Ayudantes
Ing Residente obra
" " Interventoria
instalación cielo raso en tablillas machimbradas de pino.

20/sep/24 Se inician trabajos con Personal en sitio 7:00 a.m
1 oficial
2 Ayudantes
Ing de obra
Ing de Interventoria
Cielo raso en tablilla machimbrada Instalación
Final jornada 5:00 PM

21/sep/24 Inicio de trabajos 7:00 am.
1 oficial
2 Ayudantes
Ing de obra
Ing Residente Interventoria
Se realiza Suministro e instalación de mesón en marmol Negro y enchape en ceramica 33.8 X 33.8

22/sep/24 Inicio de trabajos 7:00 a.m
1 oficial
2 Ayudantes
Ing. residente obra
" " Interventoria
Instalacion enchape en ceramica 33,8 X 33,8
fin Jornada 5:00 P.M
clima = Soleado

23/sep/24 Inicio de trabajos 7:00 a.m.
1 oficial
2 Ayudantes
Ing. residente obra
Ing. " Interventoria.
Instalación de enchape de ceramica 33,8 x 33,8 y
20,5 x 20,5
Fin Jornada 5 00 P.M
Clima: Soleado

24/sep/24 Inicio trabajos 7:00 a.m
1 oficial
2 Ayudantes
Ing Residente obra
Ing: " Interventoria
Suministro e instalación enchape en ceramica
33,8 x 33,8 y 20,5 x 20,5.
final jornada 5:00 P.M
Clima: Soleado

25/Sep/24 Inicio de labores 7.00 a.m
1 oficial
2 Ayudantes
Ing. Residente obra
" " Interventoria.
Continuación Instalación de Enchape en ceramica
finaliza jornada 5:00 P.M
Clima: Soleado

26/sep/24. Inicio trabajos 7:00 a.m
1 oficial
2 Ayudantes
Ing Residente Obra
Ing " Interventoría
Continuación instalacion de enchape Ceramico de
33.8 x 33,8 y 20,5 x 20,5
fin jornada 5:00 P.M
Chapa sokodo

21

22/sep/24 Inicio de laboros 7:00 a.m
1 oficial
2 Ayudantes
Ing. Residente obra
Ing Residente Interventoria
Continuación Instalación Enchape ceramica
finaliza jornada 5:00 P.M

28/sep/24 Inicio labores 7:00 a.m
1 oficial
2 Ayudantes
Ing. Residente Obra
Ing " Interventoria
Instalacion enchape 33,8 x 33,8, regata para
tuberia electrica y Pintura en muros
finaliza jornada 5:00 P.M

29/sep/24 Inicio labores 7:00 am
1 Oficial
2 Ayudantes
Instalacion enchape ceramico 33,8 x 33,8 y
regata para piso

30/sep/24 Inicio labores 7:00 am
1 oficial
2 Ayodantes
Ing. obra
Enchape ceramica 33,8 x33,8 y Pintura en muro
fin jornada 5:00PM

1/oct/24 Inicio jornada 7:00 am
1 oficial
2 Ayudantes
Enchape ceramica 33,8 x 33,8 y Pintura muros
fin 5:00 PM
china soldado

2/oct/24 Inicio labores 7:00 am
1 oficial
2 Ayudantes
Enchape ceramico 33,8 cm X 33,8 y
Pintura con vinúla en muro
Fin- jornada 5:00 PM
clima Soleado

Fernando VM HBHG

3/oct/24 Inicio Personal 7:00 am
1 oficial
2 Ayudantes
Enchape ceramico 33,8 X 33,8 y Pintura
fin jornada 5:00 PM

Fernando VM HBHG

4/oct/24 Inicio Personal 7:00 am
1 oficial
2 Ayodantes
Enchape en ceramico 33,8 X 33,8 Pintura en muros
Suministro aire acondicionado mini split 9000 BTU
fin jornada 5:00 PM
clima = Soleado

Fernando VM HBHG