DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INTE-ICA-025-2024

19 de sept. de 2024

Señorea
ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
ATC. Director de obra

Ref: Contrato. No. GC-180-2023 OBJETO: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ”

Asunto: Solicitud de aclaración de la utilización de un canal de aguas lluvias de longitud de desarrollo de 42cm en el frente Acandí.

Cordial saludo,

En el marco del proyecto de la referencia y seguimiento que realiza esta interventoría nos permitimos solicitar la respectiva aclaración de la utilización de un canal de 40cm de longitud de desarrollo en el proyecto ya que en el capítulo 2. ítem 2,09 Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm se especifica que la longitud de desarrollo es de 50cm. De igual manera esta interventoría realizo el chequeo de la sección del canal utilizado (40cm) utilizando el Abaco de la empresa Arcelor el cual arrojo que este canal no cumple por longitud de desarrollo y tampoco por el número de bajantes instaladas.

Por lo anterior se solicita a la empresa contratista de obra realizar el respectivo cambio por la canal especificada en el contrato y descrita en los análisis de precios unitarios.

De acuerdo con lo anterior se solicita remitir de manera formal la respuesta a la solicitud al correo de la interventoría del contrato en referencia. diezplusingenieria@gmail.com.

Cordialmente,

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
Director de Interventoría
DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
Proyecto: Alex Yohanne Mosquera
Ing. Residente

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818