Agencia Nacional de Seguridad Vial		**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 3 DE 2025**		
Contrato No	PA-014 DE 2025	**CONSORCIO RESPLANDECER**	**Fecha**	**23/05/2025**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PA 014 DE 2025

CONSORCIO RESPLANDECER

INFORME No. 03

8 de junio de 2025 a 7 de julio de 2025

BOGOTÁ, JULIO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. CAPITULO 1. INFORMACION BASICA 6
   1.1. Información General contrato de interventoría. 6
   1.2. Información General contrato de obra 7
   1.3. Listado de personal aprobado ambiental y SST del contratista e interventoría 7
2. CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 9
   2.1. Principales actividades y fases del contrato. 9
   2.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 10
3. CAPITULO 3. ACTIVIDADES GENERALES 15
4. CAPITULO 4. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA 17
   4.1. Seguridad y salud en el trabajo- Contratista de obra 17
      4.1.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 17
      4.1.2. Comité de convivencia laboral 17
      4.1.3. Gestión de Talento Humano 17
      4.1.4. Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes salarios y honorarios 18
      4.1.5. Indicadores de gestión SST 19
      4.1.6. Subprogramas 20
      4.1.7. Plan de trabajo SST y cronograma de capacitaciones 20
   4.2. Ambiental - Contratista de obra 21
      4.2.1. Comités y mesas de trabajo 21
      4.2.2. Recorridos y visitas de inspección 22
      4.2.3. Estado de permisos, trámites y licencias ambientales 22
      4.2.4. Manejo ambiental de campamentos y centros de acopio 23
      4.2.5. Manejo de materiales de construcción 23
      4.2.6. Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos 23
      4.2.7. Reutilización y/o aprovechamiento de RCD, otros residuos o materiales 24
      4.2.8. Control de Emisiones Atmosféricas 24

4.2.9. Manejo integral de cuerpos de agua e infraestructura de acueducto y Alcantarillado 25

4.2.10. Manejo De Vegetación y Paisajismo 25

4.2.11. Certificados de baños portátiles y/o fijos 25

4.2.12. Cumplimiento Cronograma de Actividades 25

5. CAPITULO 5. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 28

5.1. Seguridad y salud en el trabajo- Interventoria 28

5.1.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 28

5.1.2. Comité de convivencia laboral 28

5.1.3. Gestión de Talento Humano 28

5.1.4. Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes salarios y honorarios 30

5.1.5. Indicadores de gestión SST 30

5.1.6. Subprogramas 31

5.1.7. Plan de trabajo SST y cronograma de capacitaciones 31

6. CAPITULO 6. SEGUIMIENTO SST Y AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA 35


7. CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44

8. ANEXOS 45

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información General contrato de interventoría. 6
Tabla 2. Información General contrato de obra..... 7
Tabla 3. Listado de personal ambiental y SST aprobado de la interventoría 7
Tabla 4. Listado de personal ambiental y SST aprobado del contratista..... 8
Tabla 5. Localización del proyecto departamento de Meta 11
Tabla 6. Localización del proyecto departamento de Casanare..... 11
Tabla 7. Localización del proyecto departamento de Boyacá 12
Tabla 8. Localización del proyecto departamento de Santander..... 13
Tabla 9. Localización del proyecto departamento de Norte de Santander 14
Tabla 10. Consolidados comités semanales, reuniones, mesas de trabajo 21
Tabla 11. Estado de aprobación de productos ambiental y SST del contratista..... 36
Tabla 12. Estado de aprobación de productos ambiental y SST de la interventoria..... 36
Tabla 13. Estado de aprobación de informes semanales del contratista 36
Tabla 14. Estado de aprobación de informes semanales de la interventoria 37
Tabla 15. Estado de aprobación de informes mensuales del contratista..... 38
Tabla 16. Estado de aprobación de informes mensuales de la interventoria 38
Tabla 17. Consolidados comités semanales, reuniones, mesas de trabajo del periodo de reporte 38
Tabla 18. Correspondencia recibida del contratista 40
Tabla 19. Correspondencia enviada al contratista..... 40
Tabla 20. Correspondencia enviada a la ANSV..... 41
Tabla 21. Correspondencia recibida de la ANSV..... 42
Tabla 22. Atención de requerimientos, solicitudes y observaciones realizadas 42
Tabla 23. Incumplimientos, requerimientos, procesos sancionatorios. 43

Agencia Nacional de Seguridad Vial		**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 3 DE 2025**		
Contrato No	PA-014 DE 2025	**CONSORCIO RESPLANDECER**	**Fecha**	**23/05/2025**

CUADRO DE CONTROL, REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN		
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN	NOMBRE	BIBIANA YAMILE TERAN TORRES
	CARGO	**PROFESIONAL AMBIENTAL**
	FIRMA	
RESPONSABLE DE ELABORACION	NOMBRE	MARTHA LEONOR ROCHA
	CARGO	**TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
	FIRMA	
RESPONSABLE DE APROBACIÓN	NOMBRE	CAROLINA BOHORQUEZ ROZO
	CARGO	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA	 Firmado digitalmente por DEISY CAROLINA BOHORQUEZ ROZO Fecha: 2025.09.05 22:36:19 -05'00'
Versión	**2**	

1. CAPITULO 1. INFORMACION BASICA

1.1. Información General contrato de interventoría.

Tabla 1. Información General contrato de interventoría.

ENTIDAD CONTRATANTE	PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDADVIAL FIDUAGRARIA, identificado con el NIT. 830.053.630-9, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., identificada con el NIT. 800.159.998-0
CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	No. PA 014 DE 2025
FECHA DE INICIO Y FIN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Inicio: 8 de abril de 2025 Fin: 22 de febrero de 2026
VALOR	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. $1.272.549.958
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 3”
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CONSORCIO RESPLANDECER
NIT	9019020411
DIRECCIÓN	Carrera 20 No. 39-65
TELÉFONO	6016942611
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY LEAL MENDOZA

Fuente: Elaboración propia Consorcio Resplandecer, según Minuta de Contrato No. PA 014 de 2025

1.2. Información General contrato de obra

Tabla 2. Información General contrato de obra

ENTIDAD CONTRATANTE	PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, identificado con el NIT. 830.053.630-9, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.- NIT. 800.159.998-0.
CONTRATO DE:	OBRA
NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	No. PA 025 DE 2025
FECHA DE INICIO Y FIN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Inicio: 8 de abril de 2025 Fin: 7 de febrero de 2026
VALOR	SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.800.000.000)
OBJETO	IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - ANSV, ZONA 3
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO ANSV GYP 2024
NIT	901888191-8
DIRECCIÓN	Carrera 70 # 125 b -43
TELÉFONO	7552782
REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Alfonso Quiroga salinas

Fuente: Elaboración propia Consorcio Resplandecer, según Minuta de Contrato No. PA 025 de 2025

1.3. Listado de personal aprobado ambiental y SST del contratista e interventoría

Tabla 3. Listado de personal ambiental y SST aprobado de la interventoría

Cargo	No. Cédula	Nombre	Correo	Teléfono	Aprobación HV
Profesional ambiental	52190160	Bibiana Yamile Terán Torres	ambiental.crenacer@gmail.com	3007464835	Radicado No. 20253000030251 del 03-04-2025

Cargo	No. Cédula	Nombre	Correo	Teléfono	Aprobación HV
Profesional SST	52033033	Martha Rocha	batemansistemas@gmail.com	3168737789	Radicado No. 20253000030251 del 03-04-2025

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Listado de personal ambiental y SST aprobado del contratista


Cargo	No. Cédula	Nombre	Correo	Teléfono	Aprobación HV
Profesional ambiental	1010208231	Sonia Liliana Torres Cruz	ambientalingansv@g-vial.com	3113321135	IISAS-019-008 del 01-04-2025
Profesional SST 1	1022952146	Edinson Remicio	supervisorsstansv@g-vial.com	3164340530	IISAS-019-069 del 31-05-2025
Profesional SST 2	52486494	Diana Marcela Agudelo Coy	inspectorsst@g-vial.com	3016555003	IISAS-019-069 del 31-05-2025 Vinculada como reemplazo

Fuente: Elaboración propia

2. CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En desarrollo del presente contrato, se tiene contemplada la intervención en lugares que evidencian una elevada incidencia de siniestros graves o que presentan un riesgo potencial, siendo previamente identificados como prioritarios por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El propósito fundamental es mejorar las condiciones de seguridad vial en la infraestructura de los puntos, sitios e intersecciones viales.

La implementación de este contrato abarcará tanto la red vial urbana como rural, en la jurisdicción de los municipios, departamentos o del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), a lo largo del territorio nacional. La distribución de las intervenciones se llevará a cabo en la zona tres (3) señalada en la siguiente figura:



Zona de intervención	Departamentos en que se encuentran los sitios viales
1	Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba.
2	Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico.
3	Santander, Boyacá, Norte de Santander, Casanare y Meta.
4	Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío.
5	Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Huila y Caquetá.

2.1. Principales actividades y fases del contrato.

Respecto al desarrollo de intervenciones para una infraestructura vial más segura, se incluyen varias medidas, las cuales se encuentran descritas de manera general a continuación:

A. Medida 1. Diseño e instalación de medidas rápidas de señalización vial. Esta medida busca solucionar de manera efectiva y rápida diversos sitios priorizados, que tienen falencias en señalización vial de pequeña escala y que pueden ser intervenidos por diseños integrales orientados a proveer seguridad vial a los actores viales. Entre estas medidas a realizar se tienen: las zonas escolares, los 7 pasos y senderos peatonales, líneas de parada, e intersecciones con dispositivos de control tipo “PARE”, radares pedagógicos de velocidad y se implementarán con base en los lineamientos proporcionados por el Manual de Señalización Vial vigente.

B. Medida 2. Construcción de medidas de tráfico calmado y urbanismo táctico y dispositivos de control para la regulación del tránsito. Se entiende como urbanismo táctico el mejoramiento de las condiciones de uso y aprovechamiento del espacio público, su

movilidad y seguridad vial, con intervenciones espaciales y temporales, con potencial de escalabilidad para catalizar el cambio a largo plazo, y realizadas con la participación de los sectores que se verán involucrados. La construcción de las medidas de tráfico calmado o urbanismo táctico estará sujeta a los dispositivos de señalización horizontal y vertical mencionados en la Medida 1, con base en los lineamientos dados en el Manual de Señalización Vial, el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad, la Metodología para establecer la velocidad Límite en vías colombianas y las demás disposiciones legales y técnicas relacionadas que se encuentren vigentes.

C. Medida 3. Diseño, suministro e instalación de sistemas de contención vehicular. Este punto comprende el diseño, suministro e instalación de diversos sistemas de contención vehicular tales como: barreras de contención metálicas, terminales, transiciones entre barreras rígidas y semirrígidas, amortiguadores de impacto y otros dispositivos de contención (dispositivos para motociclistas, dispositivos para árboles y postes). Es imprescindible instalar los sistemas de contención vial en las mejores condiciones de seguridad: continuidad, longitud, ancho de deformación y terminales.

D. Medida 4. Suministro e instalación de radares de velocidad con panel de mensajería variable. Esta medida contempla el suministro e instalación de radares de velocidad que desplieguen la velocidad máxima permitida del punto y a su vez, cuentan con un panel de mensajería variable que muestra la velocidad a la cual circulan los vehículos que se desplazan por el punto de instalación con el objetivo de dar cumplimiento al límite de velocidad de la vía por efecto disuasorio. E. Medida 5. Actividades de persuasión y socialización a los actores viales sobre los proyectos de intervención con relación a los puntos críticos. Esta medida incluye actividades informativas, comunicacionales y, de persuasión y socialización, que buscan el desarrollo de acciones informativas y comunicacionales para la entrega de las intervenciones en seguridad vial a las entidades territoriales. Estas acciones están enfocadas a informar sobre conocimientos, actitudes y prácticas más seguros en el sistema de movilidad, relacionadas con las intervenciones desarrolladas en las medidas 1, 2 ,3, y 4 y pretenden involucrar “in situ” a los actores viales.

2.2. L**OCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO**

El programa “obras por la vida” de la ANSV contempla una intervención a lo largo del territorio nacional, lo cual estableció en la división de zonas para atención a los diferentes departamentos de Colombia, para el caso puntual de los contratos PA-014-2025 y PA-025-2025 se contempló la entrega de la zona 3 la cual tiene como objeto la intervención y el desarrollo de actividades en los departamentos de Meta, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander. A continuación, se detalla los puntos entregados en cada departamento.

Tabla 5. Localización del proyecto departamento de Meta

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	50006-008	ACACIAS	Calle 16 entre carreras 24 y 33
02	50313-005	GRANADA	Calle 18 con carrera 11
03	50313-006	GRANADA	Calle 20 con carrera 11
04	50313-007	GRANADA	Calle 14 con carrera 12
05	50568-002	PUERTO GAITAN	Calle 18 con carrera 3
06	50573-006	PUERTO LÓPEZ	Calle 4 con carrera 6

Fuente: propia



Ilustración 1 Departamento del Meta

Fuente: Google Earth

Tabla 6. Localización del proyecto departamento de Casanare

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	85440-001	VILLANUEVA	Carrera 14 entre calles 10 y 11
02	85440-002	VILLANUEVA	Calle 10 entre carreras 14 y 13
03	85440-003	VILLANUEVA	Calle 7 entre carreras 9 y 11
04	85440-004	VILLANUEVA	Calle 7 entre carreras 12 y 14
05	85440-005	VILLANUEVA	Calle 7 entre carreras 5 y 7
06	85440-006	VILLANUEVA	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur
07	85440-008	VILLANUEVA	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur
08	85440-009	VILLANUEVA	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur
09	85440-010	VILLANUEVA	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur
10	85440-011	VILLANUEVA	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur
11	85440-015	VILLANUEVA	Transversal 8 entre calles 8 y 17
12	85440-020	VILLANUEVA	Carrera 3 entre calles 3 y 4
13	85001-002	YOPAL	Carrera 29 con calle 18
14	85001-003	YOPAL	Carrera 29 con calle 35

Fuente: propia



Ilustración 2 Departamento de Casanare

Fuente: Google Earth

Tabla 7. Localización del proyecto departamento de Boyacá

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	15272-001	Firavitoba	Escuela nueva sede Las Monjas
02	15272-002	Firavitoba	Vía Firavitoba – Sogamoso – Tibasosa – 10.9 KM
03	15491-002	Nobsa	Institución técnica educativa de Nobsa
04	1556-001	Paipa	Institución educativa Cruz de Murcia
05	15693-001	Santa Rosa de Viterbo	Institución educativa El Salitre
06	15753-003	Soatá	Institución Cruz de Murcia
07	15753-004	Soatá	Institución educativa sector Villa Guasabara

Fuente: propia



Ilustración 3 Departamento de Boyacá

Fuente: Google Earth

Tabla 8. Localización del proyecto departamento de Santander

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	68081-007	Barrancabermeja	Av. Calle 39 calle 54 y carrera 37 comuna 5
02	68081-009	Barrancabermeja	Calle 53 entre carreras 19 y 17 barrio Torcoroma
03	68081-010	Barrancabermeja	Carrera 34 C entre calles 52 y 52a barrio Santa Ana
04	68081-011	Barrancabermeja	Calle 61 / Diagonal 60 y carrera 34b Las Camelias
05	68081-012	Barrancabermeja	Diagonal 60 con transversal 45 barrio Las Granjas
06	68081-013	Barrancabermeja	Diagonal 57 con transversal 43c barrio El Progreso
07	68081-015	Barrancabermeja	Carrera 60 con calle 45a comuna 7
08	68081-016	Barrancabermeja	Calle 52a con carrera 37b comuna 5
09	68081-021	Barrancabermeja	Diagonal 62 entre carrera 43 y transversal 42
10	SS_68679_003	San Gil	PR 0+000 a PR 2+000 San Gil – Mogotes
11	SS_68679_002	San Gil	PR 81+000 a PR 82+430 San Gil – Barichara
12	SS_68327_001	Güespsa	PR19+000 a PR20+000
13	SS_68547_002	Piedecuesta	PR 78+000 a PR 80+000

Fuente: propia



Ilustración 4 Departamento de Santander

Fuente: Google Earth

Tabla 9. Localización del proyecto departamento de Norte de Santander

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	54498-019	Ocaña	Calle 12 con carrera 9
02	54498-021	Ocaña	Carrera 12 con calle 17
03	54498-031	Ocaña	Calle 10 con carrera 19
04	54720-003	Sardinata	Carrera 1 entre calles 2 y 3

Fuente: propia



Ilustración 5 Departamento de Norte de Santander

Fuente: Google Earth

Nota Aclaratoria: La totalidad de departamentos y puntos de intervención fueron otorgados por la ANSV en calidad de ente encargado. Los mismos pueden variar de conformidad a las situaciones propias de la dinámica del proyecto y/o de seguridad en los puntos relacionados, esta Interventoría no incidirá en la asignación referida y propenderá por el cumplimiento a cabalidad de la ejecución a los tramos asignados al contrato de obra N° 025-2025.

3. CAPITULO 3. ACTIVIDADES GENERALES

Durante el periodo de reporte del presente informe la interventoría gestionó administrativamente los siguientes aspectos:

TECNICO

- Se realizó revisión documental de la Fase I.
- Se realizó revisión de informes de inspección y de apropiación.
- Se realizó revisión de los documentos técnicos como PMT, planos, presupuestos, cronograma de actividades, plan de contingencia.
- Se participó de mesas de trabajo y comités CO-CI y semanales

AMBIENTAL-SST

- Entrega de informes semanales
- Asistencia a comités internos de Interventoría y Contratista
- Participación en comités internos (contratista e interventoria), reunión ambiental y SST con la ANSV y comités integrales presencial y virtual en donde participó el contratista de obra, la interventoría y la ANSV
- Se realizó mesa de trabajo con los profesionales SSTA del contratista en donde se revisaron los lineamientos establecidos en la lista de chequeo para la elaboración de los informes mensuales entregada por la ANSV.
- Se realizaron varias mesas de trabajo con el contratista donde se dieron a conocer una a una las observaciones al informe mensual SSTA No. 1
- Se realizó reunión SST con la supervisora SST de la ANSV en donde se dieron a conocer las observaciones al SGSST de la interventoría y los documentos de ingreso del personal de la interventoría. Así mismo se resolvieron algunas dudas frente a las observaciones ambientales
- Se realizó mesa de trabajo con las profesionales SSTA de la ANSV y la interventoría, en donde se revisaron las observaciones al informe mensual SSTA No. 1 de la interventoría
- Se participó de todos los comités internos realizados por la interventoria
- Se dio respuesta a las observaciones SSTA realizadas por la ANSV, al informe mensual No. 1 de la interventoría
- El contratista remite la respuesta a los permisos ambientales de las alcaldías de Puerto Gaitán, Acacias y Villanueva Casanare.
- El contratista remite los permisos ambientales del GESTOR AMBIENTAL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN – LICENCIAS RCD, RESPEL Y MATERIALES
- El contratista remite documentos previo inicio actividades Puerto Gaitán

- Se realizó mesa de trabajo con la directora de obra, directora de interventoría, y los profesionales SST tanto de la interventoría como del contratista, con el fin de revisar la atención a las observaciones realizadas al SGSST. Se da por aprobado el SGSST del contratista
- Se atendieron las observaciones a los documentos de ingreso de los profesionales que hacen parte de la interventoría
- Se elabora el informe mensual ambiental y SST No. 2 de la interventoría
- Se revisa el informe mensual SSTA No. 2 del contratista

4. CAPITULO 4. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

4.1. Seguridad y salud en el trabajo- Contratista de obra

4.1.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el periodo de reporte el contratista realizó reunión de COPASST el día 24 de junio del presente año, donde se trataron los siguientes temas:

- Se verifica el estado de la investigación de los AT del mes de mayo. (Trabajadores **EDWIN CASSIANI CORTECERO & HAROLD DUVAN HERNANDEZ MUÑOZ**). Es de aclarar que estos trabajadores no hacen parte de este contrato
- Se analiza el formato de investigación y se diligencia este.
- Se realiza capacitación en Roles y Responsabilidades Integrantes COPASST
- Se realiza Verificación del Cronograma de capacitaciones.

El contratista informa que asistirá y participará en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo directo de la empresa GVIAL.

4.1.2. Comité de convivencia laboral

Durante el periodo de reporte el contratista realizó reunión del Comité COCOLAB el día 24 de junio de 2025 sin ninguna novedad

El contratista informa que asistirá y participará en el Comité de Convivencia Laboral - COCOLAB directo de la empresa GVIAL.

4.1.3. Gestión de Talento Humano

- ✓ **Ingresos**

Durante el periodo de reporte, el contratista no presentó ingreso de personal.

- ✓ **Antiguos**

Durante el periodo de reporte el contratista contó con 20 trabajadores antiguos los cuales se relacionan a continuación:

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	VIRGINIA URBINA RESTREPO	52.622.336	DIRECTORA	7/03/2025
2	FREDY NARANJO MORALES	80.099.863	CONDUCTOR	7/04/2025
3	JULIO ENRIQUE RAMIREZ PAREDES	79.378.218	CONDUCTOR	7/04/2025
4	DIEGO FERNANDO VALENCIA TORRES	1.118.535.212	RESIDENTE DE OBRA	7/03/2025
5	MARIA CATALINA GALEANO SOTO	1,049640,784	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	13/01/2025
6	CRISTHIAN EDUARDO CARDOZO RICARDO	1.110.543.553	DIBUJANTE	6/02/2025
7	LISA ALEXANDRA PINTO	1.022.370.686	GESTOR SOCIAL	7/04/2025
8	JOHAN ERIK RUIZ PAIPA	1.049.622.446	INGENIERO AUXLIAR DE APOYO	6/02/2025
9	PAULA ANDREA RODRIGUEZ OBANDO	1.030.671.395	GEORREFERENCIADOR	7/04/2025
10	YOLAURA JINELA SANTIAGO ALVAREZ	1.065.883.591	INGENIERO AUXLIAR DE APOYO	7/04/2025
11	SONIA LILIANA TORRES CRUZ	1.010.208.231	PROFESIONAL AMBIENTAL	2/04/2025
12	JULIO ALIRIO TORRES FORERO	2.234.827	SST	7/03/2024
13	ESTEBAN DAVID RUIZ LOPEZ	1.019.110.033	CORDINADOR SST	7/04/2025
14	LUTHER ADOLFO HERRERA LETRADO	79.688.649	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	10/05/2025
15	OLGA PATRICIA NUMPAQUE GUTIERREZ	33.365.908	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	10/05/2025
16	JUAN DAVID VALDERRAMA VERGARA	1.049.613.824	RESIDENTE DE OBRA	21/05/2025
17	EDINSON REMICIO AMADO	1.022.952.146	SST	22/05/2025
18	JEIKON JESSUA DURAN RODRIGUEZ	1.023.969.173	GESTOR SOCIAL	26/05/2025
19	MANUEL SANTIAGO GUTIERREZ WILLS	1.014.299.482	TECNICO EN DIBUJO	3/06/2025
20	DIANA MARCELA AGUDELO COY	52.486.494	SST	9/05/2025

- ✓ **Retiros**

Durante el periodo de reporte, el contratista no presentó retiro de personal

- ✓ **Ingresos- Retiros**

Durante el periodo de reporte, el contratista no presentó ingreso-retiro de trabajadores.

- ✓ **Incapacidades**

Durante el periodo de reporte el contratista no presentó incapacidades por enfermedad común.

- ✓ **Accidentes de trabajo**

Durante el periodo de reporte el contratista no presentó accidentes y/o incidentes de trabajo

4.1.4. Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes a seguridad social integral

Para el periodo de reporte el contratista remitió las planillas de pago de seguridad social de 2 trabajadores, correspondiente al mes de junio de 2025 y remitió la Certificación de pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales de contratista de obra, debidamente firmada por el Representante Legal del Consorcio.

A pesar de que se adjunta la respectiva certificación, la interventoría no pudo verificar los soportes de pago de seguridad social ni los soportes de pago de salarios y/o de honorarios debido a que no se adjuntaron en el informe mensual por lo cual se realizó la solicitud mediante comunicado IISAS-019-206

4.1.5. Indicadores de gestión SST

Durante el periodo de reporte el contratista llevó a cabo la trazabilidad y medición de la eficacia de las políticas y programas de salud y seguridad en el trabajo mediante los siguientes indicadores:

Nombre	Fórmula	Variables	Resultado
IGA (Índice general de ausentistas)	IGA= No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	IGA= 0/20*100	0%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	FA= 0/20*100	0%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	(0/30*20)*100	0%
Severidad de la accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes)/ Número de trabajadores en el mes x 100	(0 + 0) / 20*100	0%
Indicador de mortalidad	No. De accidentes mortales/Total de accidente de trabajo en el periodo*100	0/0*100	0%
Indicados de prevalencia	No. De casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral/Numero de trabadores en el periodo*100.000	0/20*100	0%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	0/4*100	0%
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingresó en el periodo *100	0/0 *100	100%
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	11/11*100	100%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	20/20*100	100%

4.1.6. Subprogramas

- ✓ **Inducción al personal**

Durante el periodo de reporte el contratista no realizó inducción general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debido a que no se presentaron ingresos

- ✓ **Notificación de riesgos**

Durante el periodo de reporte el contratista no realizó notificación de riesgos debido a que no se presentaron ingresos.

- ✓ **Entrega y/o reposición de elementos de protección personal- EPP´S**

Durante el periodo de reporte el contratista no realizó entrega de dotación y elementos de protección personal debido a que no se presentaron ingresos

4.1.7. Plan de trabajo SST y cronograma de capacitaciones

Dentro del periodo de reporte, el contratista no remitió el soporte de las 4 capacitaciones que se tenían programadas cuyos temas eran:

- Copasst: Funciones y responsabilidades
- Copasst: Investigación de Accidentes
- Comité de convivencia: Funciones y Responsabilidades
- Comité de convivencia: Procedimiento interno y tratamiento de quejas

Así mismo, de acuerdo al SGSST entregado y aprobado por la Interventoría, para este periodo se proyectó realizar 11 actividades SST y se ejecutaron 11 actividades, por tanto, se dio un cumplimiento del 100%.

De igual manera y según el cronograma de capacitaciones presentado en el SGSST, para el periodo de reporte se tenían programadas cuatro (4) capacitaciones SST pero estas no fueron realizadas no cumpliendo el contratista el cronograma de capacitaciones.

Por lo anterior la interventoría solicitó al contratista mediante comunicado IISAS-019-206, aclaración respecto al cumplimiento del cronograma de capacitaciones

4.2. Ambiental - Contratista de obra

Para el periodo correspondiente del 08 de junio al 07 de julio del presente año se realizaron actividades netamente administrativas como lo son:

- Entrega de informes semanales
- Subsanación de observaciones informe mensual ambiental y SST No. 1
- Elaboración del informe mensual ambiental No. 2
- Asistencia a comités internos de Interventoría y Contratista
- Asistencia a comités integrales presencial y virtual con La Agencia Nacional de Seguridad Vial, Interventoría y Contratista
- Asistencia a reuniones del componente SST del Contratista

4.2.1. Comités y mesas de trabajo

Durante el periodo de reporte se llevó a cabo cuatro (4) comités internos semanales, cuatro (4) comités integrales semanales y una (1) reunión SSTA los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 10. Consolidados comités semanales, reuniones, mesas de trabajo

FECHA	REUNIÓN	No. De acta	PARTICIPANTES
16/04/2025	Comité semanal 1	AREA-GEA-001	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
22/04/2025	Reunión Ambiental	AREA-GEA-003	Profesionales componente ambiental de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
23/04/2025	Comité semanal 2 Virtual	AREA-GEA-004	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
22/04/2025	Comité Interno 2	AREA-GEA-005	Profesionales de Contratista e Interventoría
29/04/2025	Comité Interno 3	AREA-GEA-007	Profesionales de Contratista e Interventoría
30/04/2025	Comité semanal 3 Presencial	AREA-GEA-008	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
2/05/2025	Mesa de Trabajo	AREA-GEA-009	Profesionales ambientales de Interventoría y Contratista
6/05/2025	Comité Interno 4	AREA-GEA-010	Profesionales de Contratista e Interventoría
7/05/2025	Comité semanal 4 Virtual	AREA-GEA-011	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 2			
13/05/2025	Comité Interno 5	AREA-GEA-014	Profesionales de Contratista e Interventoría
14/05/2025	Comité semanal 5 Virtual	AREA-GEA-015	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV

FECHA	REUNIÓN	No. De acta	PARTICIPANTES
20/05/2025	Comité Interno 6	AREA-GEA-016	Profesionales de Contratista e Interventoría
21/05/2025	Comité semanal 6 Virtual	AREA-GEA-017	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
27/05/2025	Comité Interno 7	AREA-GEA-020	Profesionales de Contratista e Interventoría
28/05/2025	Comité semanal 7 Presencial	AREA-GEA-021	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
03/06/2025	Comité Interno 8	AREA-GEA-022	Profesionales de Contratista e Interventoría
4/06/2025	Comité semanal 8 Virtual	AREA-GEA-023	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 3			
10/06/2025	Comité Interno 9	AREA-GEA-025	Profesionales de Contratista e Interventoría
11/06/2025	Comité semanal 9 Virtual	AREA-GEA-026	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
17/06/2025	Comité Interno 10	AREA-GEA-027	Profesionales de Contratista e Interventoría
18/06/2025	Comité semanal 10 Virtual	AREA-GEA-028	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
24/06/2025	Comité Interno 11	AREA-GEA-030	Profesionales de Contratista e Interventoría
25/06/2025	Comité semanal 11 Presencial	AREA-GEA-031	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
27/06/2025	Reunión SSTA	AREA-GEA-032	Profesionales de Interventoría y Entidad ANSV
1/07/2025	Comité Interno 12	AREA-GEA-033	Profesionales de Contratista e Interventoría
2/07/2025	Comité semanal 12 Presencial	AREA-GEA-034	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV

4.2.2. Recorridos y visitas de inspección

Teniendo en cuenta que durante el periodo de reporte solo se llevaron a cabo actividades administrativas, no se realizaron a cabo recorridos o visitas de inspección a los frentes de obra.

4.2.3. Estado de permisos, trámites y licencias ambientales

De acuerdo con el período evaluado y con la aprobación, por parte de la Interventoría, del Plan de Manejo de Obra (PMA) y del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de

Construcción y Demolición (PMARCD), se establece que dichos documentos constituyen, hasta el momento, los únicos permisos ambientales aplicables al proyecto para su desarrollo.

No obstante, se llevaron a cabo comunicaciones formales con las alcaldías de varios municipios ubicados en los departamentos del Meta, Casanare y Santander, con el objetivo de confirmar la necesidad de contar con permisos ambientales para las intervenciones previstas en dichas zonas. Como resultado de este proceso, se recibieron respuestas oficiales por parte de algunas administraciones municipales, en las cuales se indica de manera explícita que no se requieren permisos ambientales para la ejecución del proyecto dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Estas comunicaciones se encuentran organizadas y adjuntas en el Anexo 2.10 del informe del contratista, clasificadas en carpetas individuales por cada municipio consultado, y fueron remitidas a la Interventoría el día 02 de julio del presente año, mediante el comunicado CS-ANSV-GYP-2024-070-2025. Asimismo, se entregó información relacionada con los permisos del gestor ambiental, el transportador y los sitios de disposición final, a través del comunicado CS-ANSV-GYP-2024-071-2025.

4.2.4. Manejo ambiental de campamentos y centros de acopio

Los acopios requeridos y/o instalados no aplican para el periodo teniendo en cuenta que no se han iniciado actividades operativas a la fecha de entrega del informe

El manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio pertenece a la ficha ambiental 2 del Plan de Manejo Ambiental – PMA entregado y aprobado por la Interventoría

4.2.5. Manejo de materiales de construcción

Para el periodo de reporte no se realizó manejo de materiales de construcción teniendo en cuenta que no se han iniciado actividades de obra

El manejo de materiales de construcción pertenece a la ficha ambiental 15 del Plan de Manejo Ambiental – PMA entregado y aprobado por la Interventoría

4.2.6. Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos

- ✓ **Residuos de construcción y demolición – RCD**

No aplica para el periodo teniendo en cuenta que no se han iniciado actividades operativas a la fecha de entrega del informe

El manejo y Disposición de Residuos Sólidos (RCD) pertenece a la ficha ambiental 12 del Plan de Manejo Ambiental – PMA entregado y aprobado por la Interventoría.

- ✓ **Ordinarios y Reciclables**

No aplica para el periodo teniendo en cuenta que no se han iniciado actividades operativas a la fecha de entrega del informe

El manejo y disposición de residuos sólidos (ordinarios y reciclables) pertenece a la ficha ambiental 11 del Plan de Manejo Ambiental – PMA entregado y aprobado por la Interventoría.

- ✓ **Peligrosos**

Durante el periodo no se presentó ningún tipo de derrame ni se realizaron vertimientos sobre vías, cuerpos de agua o al sistema de alcantarillado. Tampoco se produjeron lodos por lo tanto no se requirió realizar ninguna gestión.

El manejo y disposición final de Residuos Sólidos (peligrosos) pertenece a la ficha ambiental 3 del Plan de Manejo Ambiental – PMA entregado y aprobado por la Interventoría.

4.2.7. Reutilización y/o aprovechamiento de RCD, otros residuos o materiales

No aplica para el periodo teniendo en cuenta que no se han iniciado actividades operativas a la fecha de entrega del informe.

El manejo y Disposición de Residuos Sólidos (RCD) pertenece a la ficha ambiental 12 del Plan de Manejo ambiental – PMA entregado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

4.2.8. Control de Emisiones Atmosféricas

No aplica para el periodo teniendo en cuenta que no se han iniciado actividades operativas a la fecha de entrega del informe

El Control de Emisiones Aatmosféricas pertenece a la ficha ambiental 8 del Plan de Manejo ambiental – PMA entregado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

4.2.9. Manejo integral de cuerpos de agua e infraestructura de acueducto y Alcantarillado

No aplica para el periodo teniendo en cuenta que no se han iniciado actividades operativas, sin embargo, sin embargo, se adelantó el inventario de sumideros en la zona de intervención del municipio de Puerto Gaitán, el cual fue remitido a la Interventoría el día 4 de julio del presente año, mediante el comunicado CS-ANSV-GYP-2024-077-2025

El Manejo Integral de cuerpos de agua e infraestructura de acueducto y Aalcantarillado pertenece a la ficha ambiental 4 del Plan de Manejo ambiental – PMA entregado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

4.2.10. Manejo De Vegetación y Paisajismo

No aplica para el periodo teniendo en cuenta que no se han iniciado actividades operativas a la fecha de entrega del informe, sin embargo, se adelantó el inventario de individuos arbóreos en la zona de intervención del municipio de Puerto Gaitán, el cual fue remitido a la Interventoría el día 4 de julio del presente año, mediante el comunicado CS-ANSV-GYP-2024-077-2025

El manejo de Vegetación y Paisajismo pertenece a la ficha ambiental 6 del Plan de Manejo Ambiental – PMA entregado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

4.2.11. Certificados de baños portátiles y/o fijos

No aplica para el periodo teniendo en cuenta que no se han iniciado actividades operativas a la fecha de entrega del informe, sin embargo, el contratista cuenta con tres (3) baños fijos en la sede administrativa.

El certificado de baños portátiles pertenece a la ficha ambiental 4 del Plan de Manejo ambiental – PMA entregado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

4.2.12. Cumplimiento Cronograma de Actividades ambientales

Durante este periodo, y teniendo en cuenta que no se han iniciado actividades de campo u operativas, el contratista no ha realizado actividades ambientales. No obstante, se ha cumplido con la entrega de los planes y la documentación administrativa, de acuerdo con

el cronograma establecido, las cuales para el periodo de reporte fue programada una (1) actividad y ejecutada una (1), cumpliéndose el 100% de las actividades ambientales

Cabe resaltar que dicho cronograma fue reprogramado debido a que aún no han comenzado las intervenciones en cada uno de los puntos de la Zona 3.

Tabla 6. Cronograma de actividades ambientales

CONSORCIO ANSV GYP - 2024	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES											
OBJETIVO	Cumplir con las medidas de prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales previstos durante la ejecución de las actividades propuestas en el contrato PA-025-2025 del 2025											
	ELABORÓ	SONIA LILIANA TORRES CRUZ						CARGO	PROFESIONAL AMBIENTAL			
ACTIVIDADES AMBIENTAL	PLAN/EJE	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26
ENTREGA DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y/O DOCUMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	P											
	E											
ENTREGA DE INFORMES AMBIENTALES Y SEMANALES	P											
	E											
INDUCCIÓN AMBIENTAL	P					REPROGRAMADA DEL MES DE MAYO						
	E											
MANEJO RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD	P					REPROGRAMADA DEL MES DE JUNIO						
	E											
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS	P											
	E											
PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES Y SUMIDEROS	P											
	E											
HOJAS DE SEGURIDAD	P											
	E											
CONTAMINACIÓN DEL SUELO	P											
	E											
PLANEADO												
EJECUTADO												

El cronograma de actividades establecido para el proyecto contempla tanto las labores de carácter administrativo como las capacitaciones dirigidas al personal involucrado en la ejecución del contrato. Entre dichas capacitaciones se encuentra la de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición, la cual estaba programada para el presente mes. No obstante, debido a que las actividades de campo aún no han iniciado, se tomó la decisión de reprogramar esta capacitación para una fecha posterior, con el fin de garantizar su desarrollo en el contexto adecuado y con la participación del personal operativo correspondiente.

Por otro lado, las otras dos capacitaciones incluidas en el cronograma tienen carácter mensual y están planificadas para ser ejecutadas de manera continua durante toda la vigencia del contrato. Aunque en este mes no se llevaron a cabo, estas no representan una modificación al cronograma original, ya que su desarrollo está previsto a lo largo de los meses de ejecución y se retomarán conforme avance la implementación del proyecto.

En consecuencia, se aclara que la única capacitación que ha sido formalmente reprogramada es la de Inducción Ambiental del mes de mayo y la de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición del mes de junio, esta reprogramación ya ha sido reflejada en la tabla correspondiente incluida en el presente informe. Esta medida tiene como propósito garantizar el cumplimiento de los objetivos del plan de capacitaciones y asegurar que todas las actividades formativas se realicen en los momentos más pertinentes del proceso de ejecución.

El cumplimiento cronograma de actividades pertenece a la ficha ambiental 1 del Plan de Manejo ambiental – PMA entregado por el contratista y aprobado por la Interventoría.

5. CAPITULO 5. ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

5.1. Seguridad y salud en el trabajo- Interventoría

5.1.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el periodo de reporte se realizó reunión de COPASST el día 26 de junio del 2025. Ver **anexo 1.6**

Es de aclarar que se participa del COPASST de la empresa Bateman Ingeniería SAS

5.1.2. Comité de convivencia laboral

Durante el periodo de reporte no se llevó a cabo reunión Comité de Convivencia Laboral – COCOLAB, el próximo comité se llevará a cabo en el mes de julio de 2025.

Es de aclarar que se participa del COCOLAB de la empresa Bateman Ingeniería SAS

5.1.3. Gestión de Talento Humano

- ✓ **Ingresos**

Durante el periodo de reporte, se presentó el ingreso de 3 trabajadores los cuales se encuentran afiliados a la ARL, EPS, AFP, CCF. De igual manera estos profesionales se realizaron el examen médico ocupacional.

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	OSCAR RAFAEL OSORIO PEÑA	11350035	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1/07/2025
2	KAROL JOSE ZABALETA ORTEGA	9145193	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA No. 1	8/06/2025
3	HELBERT ORLANDO NAVARRETE AUNTA	1014235641	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA No. 2	8/06/2025

Ver **Anexo 1.5 Soportes de contrato personal nuevo del periodo**
Anexo 1.5 Formato SSTA-14 Certificación de cumplimiento de documentos de ingreso
Anexo 1.5 Formato SSTA-10 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y charlas

- ✓ **Antiguos**

Durante el periodo de reporte el contratista contó con 7 trabajadores antiguos los cuales se relacionan a continuación:

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	CARLOS DAVID GARCIA QUINTERO	6253910	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	8/04/2025
2	CLAUDIA MARCELA YAYA ACERO	1018411584	PROFESIONAL SOCIAL Y DE COMUNICACIONES	8/04/2025
3	DAYRO EFRAIN CUY CHAPARRO	1057606903	INGENIERO AUXILIAR Y DE APOYO	8/04/2025
4	BIBIANA TERAN TORRES	52190160	INGENIERO AMBIENTAL	1/05/2025
5	DEISY CAROLINA BOHORQUEZ ROZO	1101174522	DIRECTOR (A) DE PROYECTO	8/04/2025
6	MARTHA LUCIA SIERRA	65737408	TECNÓLOGO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	8/04/2025
7	MARTHA LEONOR ROCHA MIGUESES	52033033	TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8/04/2025

- ✓ **Retiros**

Durante el periodo de reporte, se presentó el retiro de un (1) profesional

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	MARIA FERNANDA PARDO	1098788622	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	12/05/2025	30/06/2025

Ver **Anexo 1.4 Formato SSTA-13. Paz y salvo del personal**

- ✓ **Ingresos- Retiros**

Durante el periodo de reporte, no se presentó ingreso-retiro de personal.

- ✓ **Incapacidades**

Durante el periodo de reporte no se presentó incapacidad por enfermedad común.

- ✓ **Accidentes de trabajo**

Durante el periodo de reporte no se presentó accidentes y/o incidentes de trabajo

Ver **Anexo 1.8 Reporte de accidentalidad**

5.1.4. Seguimiento y control de pagos de salarios u honorarios y aportes de seguridad social integral

Para el periodo de reporte se remiten las planillas de pago de seguridad social de 11 trabajadores, correspondiente al mes de junio de 2025 de la empresa Bateman Ingeniería y Consorcio Resplandecer y la Certificación de pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales de contratista de obra, debidamente firmada por el Representante Legal del Consorcio correspondiente a los 11 trabajadores.

Ver **Anexo 1.1 Formato SSTA-12 Certificación pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales**
Anexo 1.2 Planillas de seguridad social de trabajadores de interventoría

5.1.5. Indicadores de gestión SST

Durante el periodo de reporte se llevó a cabo la trazabilidad y medición de la eficacia de las actividades del programa de salud y seguridad en el trabajo mediante los siguientes indicadores:

Nombre	Fórmula	Variables	Resultado
IGA (Índice general de ausentistas)	IGA= No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	IGA= 0/11*100	0%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	FA= 0/11*100	0%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	(0/30*11)*100	0%
Severidad de la accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes)/ Número de trabajadores en el mes x 100	(0 + 0) / 11*100	0%
Indicador de mortalidad	No. De accidentes mortales/Total de accidente de trabajo en el periodo*100	0/0*100	0%
Indicados de prevalencia	No. De casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral/Numero de trabadores en el periodo*100.000	0/11*100	0%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	6/6*100	100%
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingresó en el periodo *100	3/3 *100	100%

Nombre	Fórmula	Variables	Resultado
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	24/28*100 Las 4 actividades que no se ejecutaron, No aplicaban para el periodo	100%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	11/11*100	100%

Ver **Anexo 1.7 Indicadores de Gestión SST**

5.1.6. Subprogramas

- ✓ **Inducción al personal**

Durante el periodo de reporte se realizó la inducción general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a tres (3) trabajadores que ingresaron al proyecto.

Ver **Anexo 1.5 Formato SSTA-14 Certificación de cumplimiento de documentos de ingreso**
Anexo 1.5 Formato SSTA-10 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y charlas

- ✓ **Notificación de riesgos**

Durante el periodo de reporte se realizó la notificación de riesgos a tres (3) colaboradores que ingresaron nuevos al proyecto.

Ver **Anexo 1.5 Formato SSTA-14 Certificación de cumplimiento de documentos de ingreso**
Anexo 1.5 Formato SSTA-10 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y charlas

- ✓ **Entrega y/o reposición de elementos de protección personal- EPP´S**

Durante el periodo de reporte se realizó entrega de dotación a un (1) trabajador que realizó visita de campo, el resto del personal realizó actividades de oficina por tanto no les fue entregada dotación.

5.1.7. Plan de trabajo SST y cronograma de capacitaciones

Para el periodo de reporte, se tenían programadas seis (6) capacitación al personal que labora para el proyecto

Agencia Nacional de Seguridad Vial		**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 3 DE 2025**		
Contrato No	PA-014 DE 2025	**CONSORCIO RESPLANDECER**	**Fecha**	**23/05/2025**

Ver **Anexo 1.6 Plan de trabajo SST y cronograma de capacitaciones**

	PROGRAMA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO	CONSORCIO RESPLANDECER
Código: FGTH-009	Versión: 1	1/04/2025	Página 1 de 1

Objetivo: Garantizar el mejoramiento continuo del SG-SST


Alcance: El presente programa está dirigido a las Sedes de trabajo / UTT de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR

INDICADOR	INDICE	META
% Cumplimiento - Proceso	(Número de actividades programadas / Número de actividades ejecutadas) / 100	≥ 80%
% Eficacia - Resultado	-	-
% Cobertura - Proceso	-	-

GESTIÓN INTEGRAL SG-SST


CICLO	ACTIVIDAD	DIRIGIDO	DURACIÓN/ FRECUENCIA	RESPONSABLE	CRONOGRAMA 2025																		2026	
					ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO	
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO																							
I PLANEAR	Definir el programa de formación			Profesional SST	1	1																		
I PLANEAR	Establecer objetivos y metas del programa			Profesional SST	1	1																		
I PLANEAR	Establecer Indicadores de gestión del programa			Profesional SST	1	1																		
II HACER	Inducción / Reinducción (**Cuando aplique**)	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1		1	
II HACER	Taller Peligros y riesgos por cargo y proceso - identificacion de peligros	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST									1											
II HACER	Progama orden y Aseo, Sanemiento Basico	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST													1							
II HACER	Riesgo Público - manejo de asonadas	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL					1	1														
II HACER	Importancia del uso dee EPP y cuidado	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL							1													
II HACER	Capacitacion COPASST Roles y responsabilidades del Copasst- Investigacion de AT; y resolucion 2013	Personal de copasst y profesionales SST	1 HORA	Profesional SST/ ARL													1							
II HACER	Como realizar investigacion de accidentes de trabajo	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL							1													
II HACER	Capacitación habitos saludables nutricion sana	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL											1									
II HACER	Capacitación Manejo y prevencion de sustancias químicas y uso de EPP	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL					1	1														
II HACER	Sustancias Quimicas - Hojas de seguridad	Trabajadores	2 HORA	Profesional SST/ ARL													1							
II HACER	Capacitación en higiene postural	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL															1					
II HACER	Capacitacion Identificacion de normatividad legal vigente en SST- Matriz Legal sst.	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL													1							
II HACER	Charla sobre la importancia de las pausas activas en jornada laboral.	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL					1	1													1	
II HACER	Charla Sobre autocuidado (Hidratación constante ,uso de bloqueador solar,proteccion rayos UV).	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL			1	1																
II HACER	Plande Emergencias (Se da a conocer durante las inducciones	Trabajadores	1 HORA	ARL			1	1																
II HACER	Brigadas de Evacuacion	Brigadista	1 HORA	ARL									1											
II HACER	Brigada Contra Incendio	Brigadista	1 HORA	ARL													1							
II HACER	Brigada de primeros Auxilios	Brigadista	1 HORA	ARL					1	1														
	Transmisión y prevención de la fiebre amarilla y Protocolos de actuación ante casos sospechosos	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL					1	1											1			
	Seguridad vial- Manejo defensivo	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL																	1			
	Capacitacion COCOLAB Roles y responsabilidades del COCOLAB.	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL											1									
	Simulacro de evacuación	Trabajadores	1 HORA	Profesional SST/ ARL											1									
	Actividades **programadas** en el mes				4		3		6		3		3		4		6		2		3		2	
	Actividades **ejecutadas** en el mes				4		3		6		0		0		0		0		0		0		0	
	% Cumplimiento mensual (meta 80%)				100%		100%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
					100%						0%						0%							

COMPORTAMIENTO INDICADOR



Según el cronograma de capacitaciones presentado en el SGSST, para el periodo de reporte se tenía programada seis (6) capacitaciones SST y se ejecutaron seis (6) capacitaciones (Riesgo público, Uso y mantenimiento de los EPP, Peligros a la salud por productos químicos, Alerta de fiebre amarilla y sus medidas de prevención y como cuidar la espalda), cumpliendo el 100% de las actividades SSTA.

Agencia Nacional de Seguridad Vial	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 3 DE 2025**			
Contrato No	PA-014 DE 2025	**CONSORCIO RESPLANDECER**	**Fecha**	**23/05/2025**



Así mismo, de acuerdo al Plan de Trabajo entregado y aprobado por la ANSV, para este periodo se proyectó realizar 28 actividades SST de las cuales se ejecutaron 24 las otras cuatro (4) no aplicaban para el periodo de reporte, por tanto, se dio cumplimiento del 100%.

6. CAPITULO 6. SEGUIMIENTO SST Y AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA

Tabla 11. Estado de aprobación de productos ambiental y SST del contratista

No. DE COMUNICADO DE ENVIADO	FECHA DEL COMUNICADO	PRODUCTOS	ESTADO DEL PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA
CS-ANSV-GYP-2024-007-2025	13/04/2025	Presentación de las instalaciones físicas para prestación de soporte al proyecto y formato de declaración de bienes y rentas	Aprobado	IISAS-019-016	14/04/2025
CS-ANSV-GYP-2024-014-2025	05/05/2025	Plan de manejo de ambiental – PMA V2	Aprobado	IISAS-019-039	05/05/2025
CS-ANSV-GYP-2024-075-2025	03/07/2025	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	Aprobado	IISAS-019-132	08/07/2025
CS-ANSV-GYP-2024-029-2025 y CS-ANSV-GYP-2024-092-2025	30/05/2025 09/07/2025	Documentos de ingreso personal mínimo requerido.	Observado	IISAS-019-177	25/07/2025

Tabla 12. Estado de aprobación de productos ambiental y SST de la interventoría

No. DE COMUNICADO DE ENVIADO	PRODUCTOS	ESTADO DEL PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA
IISAS-019-072	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	Aprobado	20253000055521	12-06-2025
IISAS-019-073	Documentos de ingreso del personal mínimo requerido	Aprobado	20253000055551	12-06-2025
IISAS-019-110	Documentos de ingreso del personal mínimo requerido	Aprobado	20253000061961	02-07-2025

Tabla 13. Estado de aprobación de informes semanales del contratista

INFORME	FECHA	ESTADO
INFORME SEMANAL No. 1 – 08 al 13 de Abril del 2025	15/04/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 2 – 14 al 20 de Abril del 2025.	21/04/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 3 – 21 al 27 de Abril del 2025	28/04/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 4 – 28 de Abril al 04 de Mayo del 2025	05/05/2025	Aprobado

INFORME	FECHA	ESTADO
INFORME SEMANAL No. 5 – 05 de mayo al 11 de Mayo del 2025	12/05/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 6 – 12 de mayo al 18 de Mayo del 2025	19/05/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 7 – 19 de mayo al 25 de Mayo del 2025	26/05/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 8 – 26 de mayo al 1 de junio del 2025	03/06/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 9 – 2 de junio al 8 de junio del 2025	09/06/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 10 – 9 de junio al 15 de junio del 2025	16/06/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 11 – 16 de junio al 22 de junio del 2025	23/06/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 12 – 23 de junio al 29 de junio del 2025	30/06/2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 13 – 29 de junio al 6 de julio del 2025	07/07/2025	Aprobado

Tabla 14. Estado de aprobación de informes semanales de la interventoria

INFORME	ESTADO
INFORME SEMANAL No. 1 – 08 al 13 de Abril del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 2 – 14 al 20 de Abril del 2025.	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 3 – 21 al 27 de Abril del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 4 – 28 de Abril al 04 de Mayo del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 5 – 05 de mayo al 11 de Mayo del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 6 – 12 de mayo al 18 de Mayo del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 7 – 19 de mayo al 25 de Mayo del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 8 – 26 de mayo al 1 de junio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 9 – 2 de junio al 8 de junio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 10 – 9 de junio al 15 de junio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 11 – 16 de junio al 22 de junio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 12 – 23 de junio al 29 de junio del 2025	Aprobado
INFORME SEMANAL No. 13 – 29 de junio al 6 de julio del 2025	Aprobado

Tabla 15. Estado de aprobación de informes mensuales del contratista

No. DE COMUNICADO DE ENVIADO	FECHA COMUNICADO	PRODUCTOS	ESTADO DEL PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA
CS-ANSV-GYP-2024-176-2025	12/08/2025	Aprobación informe SSTA No. 1 V2	Aprobado	IISAS-019-279	03/09/2025
CS-ANSV-GYP-2024-188-2025	12/08/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-138 Observaciones informe mensual No. 2	En revisión	NA	NA
CS-ANSV-GYP-2024-179-2025	15/08/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-183 Observaciones informe mensual No. 3	En revisión	NA	NA

Tabla 16. Estado de aprobación de informes mensuales de la interventoria

No. DE COMUNICADO DE ENVIADO	FECHA COMUNICADO	PRODUCTOS	ESTADO DEL PRODUCTO	COMUNICADO	FECHA
IISAS-019-111	30/06/2025	Respuesta comunicado con radicado NO. 20253000054451 observaciones informe mensual NO. 1	Aprobado	20253000062561	03-07-2025
IISAS-019-207	06/08/2025	Atención a oficio con Radicado No. 20253000075561. Remisión informe mensual SSTA No. 2	Pendiente de concepto	NA	NA
IISAS-019-145	12/07/2025	Remisión informe mensual No. 3 V1 interventoria	Observado	20253000081241	19/08/2025

Tabla 17. Consolidados comités semanales, reuniones, mesas de trabajo del periodo de reporte

FECHA	REUNIÓN	No. De acta	PARTICIPANTES
16/04/2025	Comité semanal 1	AREA-GEA-001	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
22/04/2025	Reunión Ambiental	AREA-GEA-003	Profesionales componente ambiental de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV

FECHA	REUNIÓN	No. De acta	PARTICIPANTES
23/04/2025	Comité semanal 2 Virtual	AREA-GEA-004	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
22/04/2025	Comité Interno 2	AREA-GEA-005	Profesionales de Contratista e Interventoría
29/04/2025	Comité Interno 3	AREA-GEA-007	Profesionales de Contratista e Interventoría
30/04/2025	Comité semanal 3 Presencial	AREA-GEA-008	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
2/05/2025	Mesa de Trabajo	AREA-GEA-009	Profesionales ambientales de Interventoría y Contratista
6/05/2025	Comité Interno 4	AREA-GEA-010	Profesionales de Contratista e Interventoría
7/05/2025	Comité semanal 4 Virtual	AREA-GEA-011	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 2			
13/05/2025	Comité Interno 5	AREA-GEA-014	Profesionales de Contratista e Interventoría
14/05/2025	Comité semanal 5 Virtual	AREA-GEA-015	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
20/05/2025	Comité Interno 6	AREA-GEA-016	Profesionales de Contratista e Interventoría
21/05/2025	Comité semanal 6 Virtual	AREA-GEA-017	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
27/05/2025	Comité Interno 7	AREA-GEA-020	Profesionales de Contratista e Interventoría
28/05/2025	Comité semanal 7 Presencial	AREA-GEA-021	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
03/06/2025	Comité Interno 8	AREA-GEA-022	Profesionales de Contratista e Interventoría
4/06/2025	Comité semanal 8 Virtual	AREA-GEA-023	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
INFORME No. 3			
10/06/2025	Comité Interno 9	AREA-GEA-025	Profesionales de Contratista e Interventoría
11/06/2025	Comité semanal 9 Virtual	AREA-GEA-026	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
17/06/2025	Comité Interno 10	AREA-GEA-027	Profesionales de Contratista e Interventoría
18/06/2025	Comité semanal 10 Virtual	AREA-GEA-028	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
24/06/2025	Comité Interno 11	AREA-GEA-030	Profesionales de Contratista e Interventoría
25/06/2025	Comité semanal 11 Presencial	AREA-GEA-031	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV
27/06/2025	Reunión SSTA	AREA-GEA-032	Profesionales de Interventoría y Entidad ANSV
1/07/2025	Comité Interno 12	AREA-GEA-033	Profesionales de Contratista e Interventoría

FECHA	REUNIÓN	No. De acta	PARTICIPANTES
2/07/2025	Comité semanal 12 Presencial	AREA-GEA-034	Profesionales de Contratista, Interventoría y Entidad ANSV

Tabla 18. Correspondencia recibida del contratista

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
CS-ANSV-GYP-2024-001-2025	19/03/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-002 documentación requerida previo a la firma del acta de inicio
CS-ANSV-GYP-2024-003-2025	28/03/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-004 observaciones hojas de vida
CS-ANSV-GYP-2024-004-2025	01/04/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-007 observaciones hojas de vida
CS-ANSV-GYP-2024-005-2025	08/04/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-010 acta de inicio opv
CS-ANSV-GYP-2024-012-2025	24/04/2025	Entrega de documentos fase I.
CS-ANSV-GYP-2024-014-2025	05/05/2025	Entrega del plan de manejo ambiental V2 y sus anexos.
INFORME No. 2		
CS-ANSV-GYP-2024-015-2025	09/05/2025	Hojas de vida profesionales
CS-ANSV-GYP-2024-019-2025	13/05/2025	Hojas de vida profesionales
CS-ANSV-GYP-2024-020-2025	14/05/2025	Informe mensual No. 1
CS-ANSV-GYP-2024-023-2025	26/05/2025	Hojas de vida profesionales
CS-ANSV-GYP-2024-026-2025	30/05/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-054 observaciones informe mensual SST N° 1.
CS-ANSV-GYP-2024-027-2025	30/05/2025	Hojas de vida profesionales
CS-ANSV-GYP-2024-029-2025	30/05/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-056 observaciones componente SST
CS-ANSV-GYP-2024-030-2025	30/05/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-050 atención de observaciones informe mensual No. 1
INFORME No. 3		
CS-ANSV-GYP-2024-051-2025	14/06/2025	Informe mensual No. 2
CS-ANSV-GYP-2024-053-2025	15/06/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-085 observaciones informe mensual No. 1
CS-ANSV-GYP-2024-073-2025	03/07/2025	Respuesta comunicado IISAS-019-105 ajustes al informe mensual No. 1
CS-ANSV-GYP-2024-075-2025	03/07/20258	Consolidación documentos fase I
CS-ANSV-GYP-2024-078-2025	04-07-2025	Respuesta comunicado IISAS-019-105 ajustes informe mensual No. 2

Tabla 19. Correspondencia enviada al contratista

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
IISAS-019-004	25/03/2025	Respuesta a ANSV-GYP-2024-001-2025
IISAS-019-007	01/04/2025	Respuesta a ANSV-GYP-2024-003-2025

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
IISAS-019-008	01/04/2025	Respuesta a CS-ANSV-GYP-2024-004-2025 Aprobación Hojas de Vida
IISAS-019-011	08/04/2025	Respuesta comunicación ANSV-GYP-2024-005-2025.
IISAS-019-035	29/04/2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-012-2025. Entrega de documentos fase I - componente ambiental
IISAS-019-039	05/05/2025	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-014-2025. Aprobación plan de manejo ambiental V2
INFORME No. 2		
IISAS-019-046	11/05/2025	Respuesta comunicación no. CS-ANSV-GYP-2024-015-2025 – aprobación hojas de vida
IISAS-019-050	16/05/2025	Observaciones informe mensual No.1
IISAS-019-052	19/05/2025	Respuesta Comunicación CS-ANSV-GYP-2024-019-2025
IISAS-019-054	19/05/2025	Observaciones informe mensual SST N° 1.
IISAS-019-056	20/05/2025	Observaciones componente SST
IISAS-019-069	31/05/2025	Respuesta a comunicaciones CS-ANSV-GYP-2024 sobre personal mínimo requerido
INFORME No. 3		
IISAS-019-085	12/06/2025	Observaciones informe mensual NO .1 V2
IISAS-019-105	26/06/2025	Respuesta CS-ANSV-GYP-2024-051 y 053 -2025 – informe mensual No. 1 y informe mensual NO. 2
IISAS-019-115	01/07/2025	Solicitud SGSST
IISAS-019-118	03/07/2025	Documentos establecidos anexo técnico contrato de obra PA-025-2025 previo inicio de obra e implementación por punto
IISAS-019-132	08/07/2025	Aprobación SGSST

Tabla 20. Correspondencia enviada a la ANSV

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
IISAS-019-001	07/03/2025	Respuesta a 20253000013441
IISAS-019-005	26/03/2025	Respuesta Comunicado ANSV 20253000025891
IISAS-019-040	05/05/2025	Remisión plan de manejo ambiental
IISAS-019-042	07/05/2025	Remisión de documentos soporte para el cambio de profesional Esp. en pavimento
INFORME No. 2		
IISAS-019-045	09/05/2025	Remisión de HV para el cambio de profesional Especialista en pavimentos
IISAS-019-047	11/05/2025	Aprobación hojas de vida – reemplazo de personal CO
IISAS-019-048	13/05/2025	Remisión sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
IISAS-019-059	23/05/2025	Informe mensual No.1 CI

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
IISAS-019-072	06/06/2025	Respuesta al comunicado 20253000044061 del 16/05/2025 “Remisión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” Parte 1
IISAS-019-073	06/06/2025	Respuesta al comunicado 20253000044061 del 16/05/2025 “Remisión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” Parte 2
INFORME No. 3		
IISAS-019-110	30/06/2025	Respuesta a comunicado 20253000055551 del 12/06/2025 Documentos de contratación de personal de interventoría
IISAS-019-111	30/06/2025	Respuesta a 20253000054451. Remisión informe mensual SSTA No. 1

Tabla 21. Correspondencia recibida de la ANSV

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
20253000013441	17/02/2025	Solicitud de documentos para la “Ejecución” del contrato de Interventoría No. PA-014-2025 y del contrato de Obra No. PA-025-2025.
20253000025891	21/03/2025	Respuesta al oficio IISAS-019-001 recibido con radicado ANSV No. 20256600017372, relacionado con la remisión para revisión y concepto de las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de interventoría No. PA-014-2025
20253000030251	03/04/2025	Aceptación HV profesionales contrato Interventoría
INFORME No. 2		
20253000044061	16/05/2025	Respuesta a su comunicación No. IISAS-019-048 con radicado ANSV No. 20256600037092 del 14/05/2025 y asunto: “Remisión Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
INFORME No. 3		
20253000054451	11/06/2025	Respuesta al oficio IISAS-019-059 recibido con radicado ANSV No. 20256600041232 por medio del cual se remite el Informe Mensual No.1 Versión 1. Contrato de Interventoría No. PA-014-2025.
20253000055551	12/06/2025	Respuesta a su comunicación No. IISAS-019-073 del 06/06/2025 y asunto: “Respuesta al comunicado 20253000044061 del 16/05/2025 – Documentos de contratación de personal de interventoría”.

Tabla 22. Atención de requerimientos, solicitudes y observaciones realizadas

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
IISAS-019-105	26/06/2025	Observaciones informe mensual No. 1 y No. 2
IISAS-019-137	10/07/2025	Observaciones informe mensual No. 1
IISAS-019-138	10/07/2025	Observaciones informe mensual No. 2 V1

IISAS-019-183	28/07/2025	Observaciones informe mensual No. 3 V1

Tabla 23. Incumplimientos, requerimientos, procesos sancionatorios.

No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
NA	NA	Durante el periodo de reporte no se generaron incumplimientos, requerimientos, procesos sancionatorios

7. CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista cuenta con la presencia de profesionales requeridos para la gestión Ambiental y SST, los cuales garantizan el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PMA

- Las actividades del periodo fueron netamente administrativas, entregando todos los documentos de Manejo Ambiental de la Obra

- Una vez se inicien las actividades de obra se recomienda al contratista seguir las fichas de cumplimiento propuestas en el PMA, tenido en cuenta que se están evaluando en los aspectos generales de la obra.

- El informe mensual ambiental No. 2 fue remitido por el contratista y se encuentra en revisión por parte de la interventoria

- El informe mensual ambiental No. 3 fue remitido por el contratista y se encuentra en revisión por parte de la interventoria

Componente SST

- Durante el periodo de reporte se realizó la aprobación del SGSST elaborado por el contratista

- El SGSST de la interventoría se encuentra aprobado por parte de la ANSV

- El informe mensual SST No. 1 del contratista se encuentra aprobado por la interventoria

- El informe mensual SST No. 2 fue remitido por el contratista y se encuentra en revisión por parte de la interventoria

- El informe mensual SST No. 3 fue remitido por el contratista y se encuentra en revisión por parte de la interventoria

8. ANEXOS

ANEXOS SST- ANEXO 1

1.1 FORMATO SST-12 Certificación pagos de salarios / honorarios, sistema de seguridad social y aportes legales
1.2 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES DE INTERVENTORIA
1.3 FORMATO SSTA-11: Formato de reporte de personal.
1.4 FORMATO SSTA-13: Paz y salvo del personal.
1.5 SOPORTES CONTRATO Y FORMATO SSTA-14, FORMATO SSTA-10.
1.6 PLAN DE TRABAJO SST Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SST.
1.7 INDICADORES DE GESTIÓN SST.
1.8 REPORTE DE ACCIDENTALIDAD.
1.9 FORMATO SSTA-07: Listado de vehículos
1.10 FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO