Agencia Nacional de Seguridad Vial

INFORME MENSUAL SOCIAL N° 04

CTO PA 014 -2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV. Zona 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PA 014-2025

VERSION N° 02
Octubre de 2025

INFORME MENSUAL SOCIAL N° 04

CTO PA 014 -2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV. Zona 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PA 014 - 2025

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Elaboró: **CLAUDIA MARCELA YAYA ACERO**	**Aprobó:** **DEISY CAROLINA BOHÓRQUEZ**
Cargo: **RESIDENTE SOCIAL**	**Cargo:** **DIRECTORA DE INTERVENTORIA**
Firma: 	**Firma:** 

VERSION N° 02
Octubre de 2025

REVISIONES AL DOCUMENTO

DOCUMENTO **INFORME MENSUAL SOCIAL N° 04 V2**

VERSION	DESCRIPCION	REVISADO POR	FECHA
2	Versión para atención de observaciones allegadas mediante radicado de la ANSV N°	C. Bohórquez	Octubre de 2025

Nota: si aparece una nueva versión, favor anular la versión anterior, escribiendo "OBSOLETO" en la portada

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. OBJETIVOS 8
2.1. Objetivo general 8
2.2. Objetivos específicos 8
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 9
4. PERSONAL SOCIAL PARA EL PROYECTO 10
5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 11
6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 16
7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA 17
7.1. COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL 19
7.1.1. Visita preliminar y elaboración de directorio de actores 19
7.1.2. Cartografía Social 25
7.2. COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 34
7.2.1. Reuniones informativas 34
7.2.2. Volantes 43
 Volante de convocatoria a reunión de inicio 43
 Volante de convocatoria a reunión de finalización y entrega de obras 47
7.2.3. Afiches 47
7.2.4. Valla Móvil 49
7.2.5. Monitoreo de medios de comunicación 50
7.2.6. Talleres de sensibilización 51
7.3. GESTIÓN HUMANA Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA REGIONAL 52
7.4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS EN INTERVENCIÓN 54
7.4.1. Levantamiento actas de vecindad, aceptación y/o entorno de inicio y actas de cierre 54
7.5. Gestión para atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) 69
8. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 71
8.1. Cronograma de actividades sociales 71
8.2. Comités de seguimiento y mesas de trabajo 73
8.2.1. Comité integral 73
8.2.2. Comité Social 73

8.2.3. Mesa de trabajo 74
8.3. Reporte semanal 74
8.4. Informe mensual 75
8.5. Informe final 75
8.6. Trazabilidad correspondencia 75
8.7. Otras actividades 77
9. CONCLUSIONES 77
10. RECOMENDACIONES 78

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Datos generales del Contrato 9
Tabla 2 Personal Social de Interventoría 10
Tabla 3 Personal social del contratista 10
Tabla 4 Localización del proyecto departamento de Meta 11
Tabla 5 Localización del proyecto departamento de Casanare 12
Tabla 6 Localización del proyecto departamento de Boyacá 13
Tabla 7 Localización del proyecto departamento de Santander 14
Tabla 8 Localización del proyecto departamento de Norte de Santander 15
Tabla 9 Beneficiarios del proyecto por punto de intervención 16
Tabla 10 Productos de gestión social 17
Tabla 11 Seguimiento entrega de directorios de actores del periodo 22
Tabla 12 Seguimiento cartografías sociales realizadas en el periodo 28
Tabla 13 Seguimiento radicación cartografías sociales 30
Tabla 14 Seguimiento desarrollo reuniones de inicio del periodo 37
Tabla 15 Seguimiento entrega de soportes reuniones de inicio 37
Tabla 16 Seguimiento reuniones extraordinarias del periodo 41
Tabla 17 Trazabilidad aprobación de volantes 44
Tabla 18 Entrega de volantes a la ciudadanía en el periodo 44
Tabla 19 Trazabilidad aprobación de afiches 47
Tabla 20 Instalación de afiches en el periodo 47
Tabla 21 Trazabilidad aprobación vallas móviles para el contrato 49
Tabla 22 Seguimiento monitoreo medios de comunicación 51
Tabla 23 Seguimiento vinculación del personal local en el periodo 52
Tabla 24 Seguimiento inventario actas de vecindad, aceptación y entorno 55
Tabla 25 Seguimiento a la radicación de inventarios de actas 56
Tabla 26 Seguimiento actas de vecindad del periodo 58
Tabla 27 Seguimiento actas de aceptación del periodo 60
Tabla 28 Seguimiento actas de entorno en el periodo 66
Tabla 29 Trazabilidad aprobación actas de vecindad, aceptación y entorno 66
Tabla 30 Seguimiento PQRSD registradas o cerradas en el periodo 69
Tabla 31 Seguimiento cronograma de actividades sociales del periodo 72
Tabla 32 Comités integrales del periodo 73
Tabla 33 Comités sociales del periodo 73

Tabla 34 Mesas de trabajo del periodo 74
Tabla 35 Seguimiento reportes y programación de actividades semanales..... 74
Tabla 36 Trazabilidad correspondencia 76

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Departamento del Meta 11
Ilustración 2 Departamento de Casanare 12
Ilustración 3 Departamento de Boyacá 13
Ilustración 4 Departamento de Santander 14
Ilustración 5 Departamento de Norte de Santander..... 15
Ilustración 6 Indicador de municipios con directorio de actores..... 23
Ilustración 7 Indicador de municipios con directorio de actores..... 23
Ilustración 8 Indicador de avance entrega de directorios por departamento..... 24
Ilustración 9 Indicador de avance global entrega de directorio de actores 24
Ilustración 10 Indicador de municipios con cartografía social 31
Ilustración 11 Indicador de avance entrega de cartografías sociales por departamento 31
Ilustración 12 Indicador de avance entrega de cartografías sociales por Depto..... 32
Ilustración 13 Indicador de avance global de cartografías sociales del CTO..... 32
Ilustración 14 Indicador desarrollo reuniones de inicio del periodo..... 38
Ilustración 15 Indicador de avance de reuniones de inicio por municipio 38
Ilustración 16 Indicador de participación reuniones de inicio 39
Ilustración 17 Indicador de avance de reuniones de inicio por Depto..... 39
Ilustración 18 Indicador reuniones extraordinarias en el periodo..... 42
Ilustración 19 Indicador de participación reuniones extraordinarias del periodo..... 42
Ilustración 20 Indicador de gestión aprobación de volantes del periodo..... 45
Ilustración 21 Indicador de entrega de volantes en el periodo..... 45
Ilustración 22 Indicador de entrega de volantes en el contrato..... 46
Ilustración 23 Indicador de instalación de afiches en el periodo 48
Ilustración 24 Indicador de avance de instalación de afiches en el contrato..... 48
Ilustración 25 Indicador de vallas instaladas..... 50
Ilustración 26 Indicador de seguimiento en medios de comunicación 51
Ilustración 27 Indicador M.O.L. vinculado en el periodo 53
Ilustración 28 Indicador población vulnerable vinculada en el periodo 53
Ilustración 29 Indicador de entrega de inventarios de actas del periodo 57
Ilustración 30 Indicador de avance global de entrega de inventarios de actas..... 57
Ilustración 31 Indicador elaboración de actas de vecindad, aceptación y entorno en el periodo..... 67
Ilustración 32 Indicador registro de PQRSD en el periodo..... 70
Ilustración 33 indicador de gestión cierre de PQRSD en el contrato 70

ANEXOS

Anexo 1: Correos electrónicos
Anexo 2: Formato de acompañamiento actividades del contratista
Anexo 3: Acta comité social
Anexo 4: Actas mesas de trabajo
Anexo 5: Trazabilidad correspondencia
Anexo 6: Informe mensual social N° 04 contratista

1. INTRODUCCIÓN

A partir de la necesidad de mitigar los altos índices de accidentalidad en los diferentes departamentos de Colombia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lidera el programa de Obras por la vida, donde a partir de identificación de puntos críticos busca la instalación de señales horizontales y verticales tendientes al mejoramiento de tránsito en las carreteras del país, en aras de garantizar a la totalidad de actores viales la circulación segura por las carreteras principales de diferentes departamentos.

Argumentado en lo anterior la ANSV dispuso el contrato de Interventoría N° PA 014-2025 en cabeza del Consorcio Resplandecer y el cual tiene por objeto la "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV". Zona 3.

El presente documento describe de manera detallada el seguimiento y registro a cada una de las actividades adelantadas tanto por Interventoría como por el Contratista para el cumplimiento de los componentes inmersos en el apéndice E "especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas", brindado a las partes para consecución de actividades con la ciudadanía. A continuación, se describe la totalidad de actividades realizadas en el periodo comprendido del ***08 de julio y el 07 de agosto de 2025.***

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Presentar el seguimiento a la Gestión Social desarrollada por el Contratista Consorcio ANSV GyP 2025. De las actividades previstas para el contrato, a partir del análisis de indicadores de gestión, productividad y participación, desarrollados por el ente interventor Consorcio Resplandecer para verificación a la totalidad de obligaciones contractuales estipuladas para los contratos N° PA-014-2025 y N° PA-025-2025 de 2021.

2.2. Objetivos específicos

- Hacer seguimiento a las gestiones adelantadas por el contratista para el cumplimiento de las actividades y la elaboración de soportes relacionados con el programa de lectura territorial.

- Verificar las actividades de control para cumplimiento del componente de comunicación y divulgación donde se evidencie las acciones relacionadas con la gestión y aprobación del material de divulgación, así como, los soportes presentados sobre las acciones informativas con la ciudadanía tales como reuniones con comunidad, socializaciones talleres y demás que así lo requieran.

- Realizar seguimiento a los diferentes medios de comunicación nacionales y regionales donde puedan presentarse noticias relacionadas al proyecto

- Acompañar al contratista en la gestión, para la consecución de actividades pedagógicas para fortalecimiento de en la cultura del buen uso de las señales de tránsito a partir del desarrollo de los talleres en buenas prácticas viales.

- Hacer seguimiento a la gestión para contratación del personal de obra, con relación a la vinculación de personas residentes de los diferentes municipios donde intervendrá el proyecto

- Realizar verificación de las actividades y entregables previstos para el periodo reportado, relacionados al acompañamiento dado desde el área social a las actividades técnicas

- Realizar monitoreo constante a las actividades desarrolladas por el contratista, donde se evidencia la trazabilidad de la totalidad de acciones informativas tales como reportes semanales, informes mensual y programación de actividades

- Verificar la gestión y consecución de los canales de atención a PQRSD, así como, los tiempos y protocolos realizados por el contratista respecto a las atenciones ciudadanas recibidas durante el periodo referenciado.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

A continuación, se brinda los datos generales de los contratos PA 014-2025 y PA 025-2025.

Tabla 1 Datos generales del Contrato

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
DATOS DEL CONTRATANTE	
COORDINACIÓN TÉCNICA ANSV	Danny Alexander Leiva Manzano
COORDINACIÓN SOCIAL ANSV	Luisa Fernanda Yañez Agudelo
DATOS DE LA INTERVENTORIA	
N° DEL CONTRATO	PA 014-2025
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica al contrato cuyo objeto es implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la agencia nacional de seguridad vial – ANSV. zona 3
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE $1,272,549,958
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07 de febrero de 2026
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	Deisy Carolina Bohórquez
RESIDENTE TÉCNICO	Carlos Aldana
PROFESIONAL SOCIAL	Claudia Marcela Yaya Acero
PROFESIONAL AMBIENTAL	Bibiana Yamile Terán
PROFESIONAL SST	Martha Rocha
DATOS DEL CONTRATISTA	
N° DEL CONTRATO	PA 025-2025
OBJETO DEL CONTRATO	Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la agencia nacional de seguridad vial – ANSV, zona 3
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.800.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07 de febrero de 2026
DIRECTOR DE OBRA	Virginia Urbina
RESIDENTE TÉCNICO	Diego Valencia
PROFESIONAL SOCIAL	Claudia Bibiana Sánchez
PROFESIONAL SOCIAL	Lisa Alexandra Pinto Martín
PROFESIONAL AMBIENTAL	Sonia Liliana Torres
PROFESIONAL SST	Julio Alirio Torres Forero

Fuente: Propia

4. PERSONAL SOCIAL PARA EL PROYECTO

Con el propósito de garantizar la realización a cabalidad de las actividades sociales previstas para los contratos PA 014-2025 Y PA 025-2025, se establece la participación de profesionales sociales que contribuyan a la recolección y entrega de los soportes de seguimiento a las acciones adelantadas por parte de la empresa contratista, donde propenda por la transparencia y trazabilidad a la ejecución de actividades contractuales dadas desde el Apéndice de "Especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas".

Referente al personal de la interventoría no se registraron novedades en el presente periodo. A continuación, se relaciona los datos de la profesional encargada.

Tabla 2 Personal Social de Interventoría

Nombre y apellido	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	% de dedicación
Claudia Marcela Yaya Acero	Profesional Social	socialcsresplandecerz3@gmail.com	3118307610	100%

Fuente: propia

Respecto al personal del contratista no se registraron novedades en el presente periodo. A continuación, se relaciona los datos de los profesionales encargados.

Tabla 3 Personal social del contratista

Nombre y apellido	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Tiempo de dedicación requerido
Jeikon Jessua Durán Rodríguez	Profesional Social	profsocialansv1@g-vial.com	312 3440068	100%
Lisa Alexandra Pinto Martín	Profesional Social	profsocialansv2@g-vial.com	320 2879195	100%

Fuente: propia

5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El programa “obras por la vida” de la ANSV contempla una intervención a lo largo del territorio nacional, lo cual estableció en la división de zonas para atención a los diferentes departamentos de Colombia, para el caso puntual de los contratos PA-014-2025 y PA-025-2025 se contempló la entrega de la zona 3 la cual tiene como objeto la intervención y el desarrollo de actividades en los departamentos de Meta, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander. A continuación, se detalla los puntos entregados en cada departamento.



Ilustración 1 Departamento del Meta

Fuente: Google Earth

Tabla 4 Localización del proyecto departamento de Meta

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
01	50006-008	Acacias	Calle 16 entre carreras 24 y 33	Avalado para implementación
02	50313-005	Granada	Calle 18 con carrera 11	Cancelado por el estado de la vía
03	50313-006	Granada	Calle 20 con carrera 11	Avalado para implementación
04	50313-007	Granada	Calle 14 con carrera 12	Cancelado por el estado de la vía
05	50568-002	Puerto Gaitán	Calle 18 con carrera 3	Avalado para implementación
06	50573-006	Puerto López	Calle 4 con carrera 6	Cancelado por el estado de la vía

Fuente: propia



Ilustración 2 Departamento de Casanare

Fuente: Google Earth

Tabla 5 Localización del proyecto departamento de Casanare

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
01	85440-001	Villanueva	Carrera 14 entre calles 10 y 11	Avalado para implementación
02	85440-002	Villanueva	Calle 10 entre carreras 14 y 13	Avalado para implementación
03	85440-003	Villanueva	Calle 7 entre carreras 9 y 11	Avalado para implementación
04	85440-004	Villanueva	Calle 7 entre carreras 12 y 14	Avalado para implementación
05	85440-005	Villanueva	Calle 7 entre carreras 5 y 7	Avalado para implementación
06	85440-006	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Avalado para implementación
07	85440-008	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Avalado para implementación
08	85440-009	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Avalado para implementación
09	85440-010	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Avalado para implementación
10	85440-011	Villanueva	Carrera 12 entre calles 23 y 2 sur	Avalado para implementación
11	85440-015	Villanueva	Transversal 8 entre calles 8 y 17	Avalado para implementación
12	85440-020	Villanueva	Carrera 3 entre calles 3 y 4	Avalado para implementación
13	85001-002	Yopal	Carrera 29 con calle 18	Avalado para implementación
14	85001-003	Yopal	Carrera 29 con calle 35	Avalado para implementación

Fuente: propia



Ilustración 3 Departamento de Boyacá

Fuente: Google Earth

Tabla 6 Localización del proyecto departamento de Boyacá

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
01	15272-001	Firavitoba	Escuela nueva sede Las Monjas	Cancelado por el estado de la vía
02	15272-002	Firavitoba	Vía Firavitoba – Sogamoso – Tibasosa – 10.9 KM	Cancelado por el estado de la vía
03	15491-002	Nobsa	Institución técnica educativa de Nobsa	Avalado para implementación
04	1556-001	Paipa	Institución educativa Cruz de Murcia	Cancelado por el estado de la vía
05	15693-001	Santa Rosa de Viterbo	Institución educativa El Salitre	Avalado para implementación
06	15753-003	Soatá	Institución Cruz de Murcia	Avalado para implementación
07	15753-004	Soatá	Institución educativa sector Villa Guasabara	Avalado para implementación

Fuente: propia



Ilustración 4 Departamento de Santander

Fuente: Google Earth

Tabla 7 Localización del proyecto departamento de Santander

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
01	68081-007	Barrancabermeja	Av. Calle 39 calle 54 y carrera 37 comuna 5	Avalado para implementación
02	68081-009	Barrancabermeja	Calle 53 entre carreras 19 y 17 barrio Torcoroma	Avalado para implementación
03	68081-010	Barrancabermeja	Carrera 34 C entre calles 52 y 52a barrio Santa Ana	Cancelado por estado de la vía
04	68081-011	Barrancabermeja	Calle 61 / Diagonal 60 y carrera 34b Las Camelias	Avalado para implementación
05	68081-012	Barrancabermeja	Diagonal 60 con transversal 45 barrio Las Granjas	Avalado para implementación
06	68081-013	Barrancabermeja	Diagonal 57 con transversal 43c barrio El Progreso	Avalado para implementación
07	68081-015	Barrancabermeja	Carrera 60 con calle 45a comuna 7	Avalado para implementación
08	68081-016	Barrancabermeja	Calle 52a con carrera 37b comuna 5	Avalado para implementación
09	68081-021	Barrancabermeja	Diagonal 62 entre carrera 43 y transversal 42	Avalado para implementación
10	SS_68679_003	San Gil	PR 0+000 a PR 2+000 San Gil – Mogotes	Cancelado por estado de la vía
11	SS_68679_002	San Gil	PR 81+000 a PR 82+430 San Gil – Barichara	Avalado para implementación
12	SS_68327_001	Güespsa	PR19+000 a PR20+000	Pendiente por rehabilitación programada del INVIAS
13	SS_68547_002	Piedecuesta	PR 78+000 a PR 80+000	Avalado para implementación

Fuente: propia



Ilustración 5 Departamento de Norte de Santander

Fuente: Google Earth

Tabla 8 Localización del proyecto departamento de Norte de Santander

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
01	54498-019	Ocaña	Calle 12 con carrera 9	Cancelado por estado de la vía
02	54498-021	Ocaña	Carrera 12 con calle 17	Avalado para implementación
03	54498-031	Ocaña	Calle 10 con carrera 19	Avalado para implementación
04	54720-003	Sardinata	Carrera 1 entre calles 2 y 3	Cancelado por estado de la vía

Fuente: propia

Nota Aclaratoria: La totalidad de departamentos y puntos de intervención fueron otorgados por la ANSV en calidad de ente encargado. Los mismos pueden variar de conformidad a las situaciones propias de la dinámica del proyecto y/o de seguridad en los puntos relacionados, esta Interventoría no incidirá en la asignación referida y propenderá por el cumplimiento a cabalidad de la ejecución a los tramos asignados al contrato de obra N° 025-2025.

6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El programa "obras por la vida" busca favorecer la totalidad de actores viales involucrados en la dinámica de los diferentes departamentos del país, para el caso puntual de la zona 3 otorgada a los Consorcios Resplandecer y el consorcio ANSV GyP 2025 adelantarán labores en cinco (5) departamentos, en virtud de las garantías de proceso se determinó como población beneficiaria directa los habitantes residentes de estos departamentos y como población beneficiada indirecta las personas que hacen uso de las vías nacionales y su tránsito es esporádico. A continuación, se detalla los beneficiarios directos del proyecto.

Tabla 9 Beneficiarios del proyecto por punto de intervención

Departamento	Municipio	No Habitantes
Meta	Puerto Gaitán	46.689
	Acacias	97.925
	Puerto López	33.995
	Granada	77.074
Casanare	Villanueva	40.816
	Yopal	196.758
Boyacá	Firavitoba	7,261
	Paipa	36,778
	Santa Rosa de Viterbo	14,257
	Soata	9,597
	Nobsa	17.500
Santander	Barrancabermeja	217,742
	San Gil	64,138
	Guepsa	5,441
	Piedecuesta	193,44
Norte de Santander	Sardinata	29,146
	Ocaña	135,99

Fuente: propia

Nota aclaratoria: las cifras fueron tomadas desde la página oficial del DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

A continuación, se detalla los entregables contractuales durante la vigencia de los contratos PA 014-2025 y PA 025-2025

Tabla 10 Productos de gestión social

Etapa	Programa	Producto	tiempo de entrega de soportes según apéndice	actividades	responsable
construcción	Metodología	propuesta metodológica plan de gestión social	15 días calendario	elaboración plan metodológico remisión datos para atención a la ciudadanía	especialistas sociales
	Lectura Territorial	Visita inicial a los puntos de intervención	8 días calendario posterior a la visita a los puntos	elaboración directorio de actores	especialistas sociales
		Cartografía social	3 días calendario posterior al desarrollo de la actividad en cada punto	cartografía social	especialistas sociales
	Comunicación y Divulgación	Reuniones de inicio	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Reuniones de inicio	especialistas sociales
		Reuniones de cierre	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Reuniones de cierre	especialistas sociales
		Reuniones extraordinarias	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Solo en caso de ser requeridas	especialistas sociales
		Volantes de inicio	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Entrega de 100 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	especialistas sociales
		Volantes de cierre	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Entrega de 100 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	especialistas sociales
		Afiches	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Instalación de 10 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	especialistas sociales
		Vallas	Durante la implementación	Instalación de 1 unidad por punto activo	especialistas sociales
		Talleres de sensibilización	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Talleres de sensibilización con niños	especialistas sociales
			3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Talleres de sensibilización con adultos	especialistas sociales
		Monitoreo de medios	Semanal y mensual en los reportes formales	Seguimiento a noticias relacionadas con el programa	especialistas sociales
	Gestión humana y contratación de mano de obra	Certificados de residencia de entidades locales	10% del personal vinculado debe ser residente de la zona de influencia del proyecto su relación se detallará de	Gestión ante entidades locales para emisión de certificados de	especialistas sociales

Etapa	Programa	Producto	tiempo de entrega de soportes según apéndice	actividades	responsable
			manera semanal y mensual en los reportes formales	residencia del personal vinculado a la obra.	
	Acompañamiento social actividades técnicas en intervención	Inventario para actas	8 días calendario posterior a la visita a los puntos	Inventario para actas	especialistas sociales
		Actas de vecindad de inicio	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de vecindad de inicio	especialistas sociales
		Actas de aceptación	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de aceptación	especialistas sociales
		Actas de entorno	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de entorno	especialistas sociales
		Actas de vecindad de cierre	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de vecindad de cierre	especialistas sociales
		Registro fotográfico de los tramos intervenidos	Semanal y mensual en los reportes formales	Registro fotográfico de los tramos intervenidos	especialistas sociales
	Gestión para atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Registro de PQRSD	15 días calendario, posterior a la recepción de la PQRSD	Registro en el formato y entrega de respuesta a los peticionarios	especialistas sociales
	Seguimiento y reportes	Comités de obra semanales	Semanal y mensual en los reportes formales	Comités de obra semanales	especialistas sociales
		Comités sociales	Semanal y mensual en los reportes formales	Comités sociales	especialistas sociales
		Mesas de trabajo	Semanal y mensual en los reportes formales	Mesas de trabajo	especialistas sociales
		Informe semanal	Semanal y mensual en los reportes formales	Informe semanal	especialistas sociales
		Informe mensual	Semanal y mensual en los reportes formales	Informe mensual	especialistas sociales
		Informe final	Una vez finalizado el proceso constructivo y acorde a lo determinado entre la interventoría y el contratista	Informe final	especialistas sociales

Fuente: propia

En lo concerniente al Plan de Acción de la Interventoría Social (PAI Social) y Plan de Gestión Social del Contratista el documento fue recibido a conformidad por la entidad bajo radicado N° 20253000049351 del 29 de mayo de 2025 y reportado en el informe mensual N° 02.

Referente a los entregables contractuales, estos serán relacionados en los títulos correspondientes del presente documento.

7.1. COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL

Este programa inmerso en el Apéndice E tiene como propósito conocer de fuentes primarias las problemáticas viales que se presentan en los lugares donde se ejecutará el proyecto. Razón por la cual, el contratista a través de la actividad de cartografía social permitirá obtener una mejor visión de los puntos de intervención, así como, las características de la población residente y transeúnte en los tramos incluidos en el proyecto a partir de ejercicios participativos que contribuyan a la elaboración de diseños pertinentes para implementación de señalización vial acorde a sus necesidades. A continuación, se detalla las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo referenciado, así como, las acciones adelantadas por la interventoría para seguimiento de las obligaciones contractuales.

7.1.1. Visita preliminar y elaboración de directorio de actores

Para el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025, se adelantaron actividades en campo relacionadas con las visitas de inspección de los puntos delegados por la Agencia, correspondientes a los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander. A continuación, se detalla lo correspondiente a cada municipio visitado.

- **Departamento de Boyacá:** Para el departamento referido se adelantaron las visitas en lo cinco (5) municipios delegados por parte de la ANSV con un total de siete (7) puntos por implementar. A continuación, se detalla lo correspondiente a cada punto visitado.

- **Soatá puntos 15753-003 y 15753-004:** La visita de inspección se realizó el día 21 de julio de 2025 en compañía del área técnica, se identificó que los puntos entregados por la ANSV se encuentran ubicados en el casco urbano del municipio, de esta manera, desde el área social se procedió a realizar la socialización en modalidad predio a predio y se hizo reconocimiento de instituciones educativas, entidades municipales y líderes comunitarios con los que se puedan adelantar gestiones una vez se inicien actividades de implementación, lo cual permitió la elaboración del directorio de actores. Desde la interventoría se procedió a realizar el acompañamiento correspondiente y se hizo verificación de los soportes elaborados por el contratista. la radicación del documento la realizó el contratista el día 29 de julio de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-148-2025, desde la interventoría se adelantó la revisión de los soportes y se emitió aprobación al documento el día 07 de agosto de 2025 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Santa Rosa de Viterbo punto 15693-001:** La visita de inspección fue efectuada de manera conjunta con el área técnica y se llevó a cabo el día 22 de julio de 2025; el punto entregado por la entidad se encuentra ubicado en área rural del municipio, sin embargo, se identificaron predios y una institución educativa, la profesional social del contratista, en compañía de la profesional social de interventoría procedieron con la socialización de las actividades proyectadas bajo el marco del contrato de obra a los residentes del área de influencia, por otro lado, se adelantó el registro de datos para la elaboración del directorio de actores. Los soportes fueron presentados por el contratista en el documento correspondiente a la lectura territorial el cual fue radicado el día 29 de julio de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-148-2025, desde la interventoría se adelantó la revisión de los soportes y se emitió aprobación al documento el día 07 de agosto de 2025 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Nobsa punto 15491-002:** La visita de inspección se llevó a cabo el día 22 de julio de 2025, en compañía del área técnica. El punto priorizado para la implementación se encuentra en el casco urbano del municipio, una vez el área técnica emitió concepto frente al estado de la vía, el área social procedió a realizar la socialización con los residentes del área de influencia con quien se identificó datos de líderes comunitarios, así como instituciones y entidades cercanas para la construcción del directorio de actores. Los soportes correspondientes al directorio de actores, fueron entregados por el contratista en el documento correspondiente a la lectura territorial, la cual fue radicada el día 29 de julio de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-148-2025, desde la interventoría se adelantó la revisión de los soportes y se emitió aprobación al documento el día 07 de agosto de 2025 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Firavitoba puntos 15272-001 y 15272-002:** La actividad de inspección se realizó en compañía del área técnica el día 22 de julio de 2025, los puntos entregados por la Agencia se encuentras ubicados en área rural, no obstante, dadas las condiciones de contaminación el área técnica evaluará la realización de la implementación, sin embargo, desde el área social se hizo reconocimiento de instituciones y líderes comunitarios para el directorio de actores, los soportes fueron presentados en el documento correspondiente a la lectura territorial. El documento fue remitido el día 29 de julio de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-148-2025, desde la interventoría se adelantó la revisión de los soportes y se emitió aprobación al documento el día 07 de agosto de 2025 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Paipa punto 1556-001:** La visita de inspección se realizó en compañía del área técnica el día 22 de julio de 2025, al punto entregado por la Agencia, este se encuentra ubicado en área rural, sin embargo, dadas las condiciones frente al estado de la vía, el área técnica evaluará la realización de la implementación a partir de la matriz de garantías, sin embargo, desde el área social se hizo reconocimiento de instituciones y líderes comunitarios para el directorio de actores, los soportes fueron presentados en el documento correspondiente a la lectura territorial. El documento fue remitido el día 29 de julio de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-148-2025, desde la interventoría se adelantó la revisión de los soportes y se emitió aprobación al documento el día 07 de agosto de 2025 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Departamento de Santander:** Para el periodo informado se adelantaron las visitas de inspección en los municipios de San Gil y Güepsa con un total de tres (3) puntos visitados donde se verificó las condiciones para desarrollo de la implementación. A continuación, se detalla la visita hecha en cada punto.

- **San Gil puntos SS_68679_002 y SS_68679_003:** La actividad fue realizada el día 23 de julio de 2025 en compañía del área técnica, con quien se adelantó la visita en los dos puntos contemplados para la implementación. Dadas las condiciones frente al estado de la vía, el área técnica estableció la cancelación de uno de los puntos, respecto al otro punto se dio aval para el desarrollo de las actividades; desde el área social se adelantó la identificación de instituciones, entidades, líderes comunitarios, los cuales fueron detallados en el directorio de actores. Sin embargo, al cierre del corte el contratista no había radicado ante la interventoría el documento denominado lectura territorial. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Güepsa punto SS_68327_001:** El desarrollo de la visita de inspección se efectuó el día 24 de julio de 2025, donde en compañía del área técnica y los entes territoriales se verificó el punto entregado por la Agencia para ejecución de la implementación, es de precisar que el punto es netamente rural, sin embargo, este quedó en evaluación por parte del área técnica, toda vez que, las condiciones de la vía deben ser mejoradas para surtir dicha implementación, sin embargo, el personal representante del INVIAS informó que se están adelantando actividades de rehabilitación vial y que iban a adelantar los trámites necesarios para así favorecer los tiempos previstos dentro del contrato PA-014-2025 y así poder desarrollar las actividades de demarcación. Referente al directorio de actores este contiene la información referente a las instituciones presentes en el municipio, sin embargo, al cierre del presente corte el contratista no había hecho entrega del documento de lectura territorial. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Departamento de Norte de Santander:** Para el departamento referido se adelantaron las visitas en los dos (2) municipios contemplados para el proyecto con un total de cuatro (4) puntos inspeccionados. A continuación, se detalla lo correspondiente a cada punto visitado.

- **Sardinata punto 54720-003:** La visita conjunta con el área técnica se efectuó el día 29 de julio de 2025, donde se hizo la verificación con los entes territoriales de las condiciones del punto para realización de la implementación, sin embargo, dado el mal estado de la vía, el área técnica notificó al ente territorial la cancelación de la implementación. Al cierre del corte el contratista no había entregado el documento correspondiente a la lectura territorial. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Ocaña puntos 54498-019, 54498-021, 54498-031:** La visita fue realizada el día 30 de julio de 2025 en compañía del área técnica y funcionarios del ente territorial, con quienes se visitaron los puntos que se encuentran ubicados en el casco urbano, sin embargo, de estos puntos algunos deben ser evaluados dado que presentan deterioro en la carpeta asfáltica, motivo por el cual el área técnica evaluará la pertinencia de la implementación. Sin embargo, se adelantó la actividad de reconocimiento, así como, la identificación de entidades, instituciones y líderes comunitarios de los puntos, los cuales fueron incluidos en el documento de lectura territorial. Es de precisar que a cierre del corte el contratista no había hecho entrega del documento. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

Se informa que con las visitas relacionadas ya se dio el cumplimiento a la verificación de las condiciones existentes en la totalidad de puntos entregados por la Agencia, con estas visitas y la entrega de los documentos correspondientes a lo evidenciado en cada municipio, por lo cual se da por cumplida en su totalidad y finalizada la fase I contemplada desde el contrato. De esta manera, el total de directorios de actores es de quince (15), los cuales corresponden a los municipios que contaron con aval para desarrollo de actividades de implementación, toda vez que cumplen con los requerimientos técnicos para la ejecución del contrato.

A continuación, se presenta la tabla N° 11 donde se relaciona los directorios de actores recibidos por parte del contratista en el periodo informado

Tabla 11 Seguimiento entrega de directorios de actores del periodo

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Boyacá	Soatá	21/07/2025	29/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-148-2025	07/08/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001
	Santa Rosa de Viterbo	22/07/2025				
	Nobsa					
	Firavitoba					
	Paipa					
Santander	San Gil	23/07/2025	NA		NA	NA

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Norte de Santander	Güepsa	24/07/2025		Pendiente por entrega a cierre del corte		
	Sardinata	29/07/2025				
	Ocaña	30/07/2025				

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 6 Indicador de municipios con directorio de actores




Ilustración 7 Indicador de municipios con directorio de actores




Ilustración 8 Indicador de avance entrega de directorios por departamento




Ilustración 9 Indicador de avance global entrega de directorio de actores

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de directorio de actores realizados (9) *100 / N° de municipios visitados (9)	**100%**
GESTIÓN	N° de directorio de actores presentados en el contrato (13) *100 / N° de actores requeridos en el contrato (17)	**76.47%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Meta (4) *100 / N° de directorio de actores por municipio requeridos Depto. Meta (4)	**100%**

PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Casanare (2) *100 / N° de directorio de actores requeridos por municipio Depto. Casanare (2)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Santander (4) *100 / N° de directorio de actores requeridos por municipio Depto. Santander (2)	**50%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Boyacá (5) *100 / N° de directorio de actores requeridos por municipio Depto. Boyacá (5)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores entregados por municipio Depto. Norte de Santander (0) *100 / N° de directorio de actores requeridos por municipio Depto. Norte de Santander (2)	**0%**
GESTIÓN	N° total de puntos a intervenir con directorio de actores (44) *100 / N° total de puntos entregados por la ANSV al contrato (44)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista programó las visitas de inspección faltantes y con esta actividad adelantó la elaboración del directorio de actores en cada punto visitado, se adelantó la actividad en un total de nueve (9) puntos y todos contaron con la elaboración del directorio de actores lo que reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) tomando como referencia el total de municipios visitados.

Referente a la gestión de atención y realización de la actividad por municipio, se informa que para el periodo de referencia el contratista culminó la actividad de elaboración del directorio en los nueve (9) municipios faltantes, al cierre del corte los diecisiete (17) puntos asignados contaban con la ejecución de la actividad contractual, lo que evidencia un porcentaje de productividad del cien por ciento (100%) tomando como referencia el total de municipios delegados por la ANSV.

Con relación al porcentaje de avance de la entrega del directorio de actores y los soportes establecidos para la actividad por departamento, se informa que para los departamentos del Meta, Casanare y Boyacá la actividad ya cuenta con un porcentaje de avance del cien por ciento (100%), respecto al departamento de Santander la actividad cuenta con un porcentaje de avance del cincuenta por ciento (50%), pues si bien la actividad ya había sido ejecutada en campo al cierre del periodo informado el contratista no había radicado a la interventoría los soportes; para el departamento de Norte de Santander el porcentaje de avance es del cero por ciento (0%), toda vez que, al cierre del corte el contratista no había radicado los soportes de la actividad.

7.1.2. Cartografía Social

Para el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025, el contratista desarrollo la actividad en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander. A continuación, se detalla la actividad en cada municipio visitado.

- **Departamento de Boyacá:** Para el departamento referido se adelantaron las visitas en los cinco (5) municipios delegados por parte de la ANSV a un total de siete (7) puntos contemplados para implementación. A continuación, se detalla lo correspondiente a cada punto visitado.

- **Soatá puntos 15753-003, 15753-004:** el desarrollo de la actividad se dio durante la visita de inspección realizada el día 21 de julio de 2025 esta fue efectuada en modalidad predio a predio donde se presentó a la comunidad el programa obras por la vida y se detalló las actividades a

realizar en el sector, los ciudadanos participantes brindaron información relevante relacionada con entidades presentes en el punto, así como, propuestas para mejorar el diseño a implementar. En la actividad participaron un total de veinticinco (25) personas y no se registraron PQRSD al momento de desarrollo de la actividad. Desde la interventoría se realizó el respectivo acompañamiento y se garantizó la información brindada a la ciudadanía. la radicación del documento la realizó el contratista el día 29 de julio de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-148-2025, desde la interventoría se adelantó la revisión de los soportes y se emitió aprobación al documento el día 07 de agosto de 2025 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Santa Rosa de Viterbo punto 15693-001:** La elaboración de la cartografía social se dio durante la visita de inspección realizada de manera conjunta con el área técnica, la cual se llevó a cabo el día 22 de julio de 2025; el punto entregado por la entidad se encuentra ubicado en área rural del municipio, sin embargo, se identificaron predios y una institución educativa, la profesional social del contratista, en compañía de la profesional social de interventoría procedieron con la socialización de las actividades proyectadas bajo el marco del contrato de obra a los residentes del área de influencia, a un total de dieciséis (16) personas. Los soportes fueron presentados por el contratista en el documento correspondiente a la lectura territorial la cual fue radicada el día 29 de julio de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-148-2025, desde la interventoría se adelantó la revisión de los soportes y se emitió aprobación al documento el día 07 de agosto de 2025 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Nobsa punto 15491-002:** La elaboración de la cartografía social se desarrolló durante se llevó a cabo el día 22 de julio de 2025, por parte del área social, dicha cartografía contó con la participación de los residentes del área de influencia con quien se identificó datos de líderes comunitarios, así como, instituciones y entidades cercanas, en la actividad participaron un total de dieciséis (16) personas. Los soportes correspondientes a la cartografía social, fueron entregados por el contratista en el documento correspondiente a la lectura territorial, el cual fue radicado el día 29 de julio de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-148-2025, desde la interventoría se adelantó la revisión de los soportes y se emitió aprobación al documento el día 07 de agosto de 2025 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Firavitoba puntos 15272-001, 15272-002:** El desarrollo de la cartografía social se llevó a cabo el día 22 de julio de 2025 en los dos (2) puntos entregados por la Agencia; cabe destacar que ambos se encuentran ubicados en área rural, no obstante, dadas las condiciones de contaminación el área técnica evaluará la realización de la implementación, sin embargo, desde el área social se hizo

reconocimiento de instituciones y líderes comunitarios y se adelantó socialización en modalidad predio a predio a un total de trece (13) personas ubicadas en el área de influencia del proyecto; los soportes fueron presentados en el documento correspondiente a la lectura territorial. El documento fue remitido por parte del contratista el día 29 de julio de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-148-2025, desde la interventoría se adelantó la revisión de los soportes y se emitió aprobación al documento el día 07 de agosto de 2025 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Paipa punto 1556-001:** El desarrollo de la cartografía social se efectuó el día 22 de julio de 2025 con un total de seis (06) personas ubicadas en el área de influencia del proyecto. Es de precisar que este punto es rural, si bien se adelantó la socialización y la comunidad residente están de acuerdo con lo informado, la ejecución del punto se determinará a partir de la evaluación y concepto que emita el área técnica posterior a la elaboración de la matriz de garantías. El documento fue remitido por parte del contratista el día 29 de julio de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-148-2025, desde la interventoría se adelantó la revisión de los soportes y se emitió aprobación al documento el día 07 de agosto de 2025 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Departamento de Santander:** Para el periodo informado se adelantó las visitas de inspección en los dos (2) municipios faltantes a un total de tres (3) puntos contemplados para implementación, donde se verificó las condiciones para desarrollo de la implementación. A continuación, se detalla la visita hecha en cada punto.

- **San Gil puntos SS_68679_002, SS_68679_003:** Desde el área social el día 23 de julio de 2025 se adelantó la elaboración de la cartografía social con los residentes del sector con un total de diecisiete (17) participantes, la actividad se efectuó en modalidad predio a predio donde se hizo la presentación del proyecto y se indagó sobre la percepción de seguridad vial, así como, los aspectos a tener presentes al momento de la implementación. Se puntualiza que, al cierre del corte el contratista no había radicado ante la interventoría el documento denominado lectura territorial. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Güepsa punto SS_68327_001:** El área social tanto de la interventoría como del contratista adelantaron la verificación del punto el día 24 de julio de 2025, de esta manera, dicha verificación permitió identificar que debido a la condición de ruralidad, la actividad se efectuará con residentes e instituciones del casco urbano del municipio una vez se establezca sí el punto cuenta con aval para implementación; en lo concerniente a la entrega de soportes elaborados para la fase I se informa que, al cierre del presente corte el contratista no había hecho entrega del documento de lectura territorial. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Departamento de Norte de Santander:** Para el departamento referido se adelantaron las visitas en los dos (2) municipios delegados por parte de la ANSV a un total de cuatro (4) puntos priorizados para implementación. A continuación, se detalla lo correspondiente a cada punto visitado.

- **Sardinata punto 54720-003:** La visita conjunta con el área técnica se efectuó el día 29 de julio de 2025, donde se hizo la verificación con los entes territoriales de las condiciones del punto para realización de la implementación, no obstante, debido al mal estado de la vía, el área técnica notificó al ente territorial la cancelación de la implementación, motivo por el cual no se adelantaron actividades sociales de reconocimiento de líderes, instituciones y demás para la elaboración del directorio de actores. Al cierre del corte el contratista no había entregado el documento correspondiente a la lectura territorial. (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Ocaña puntos 54498-019, 54498-021, 54498-031:** La visita fue realizada el día 30 de julio, permitiendo el desarrollo de la cartografía social, la cual contó la participación de veinte (20) personas quienes recibieron información sobre los diseños a implementar y brindaron su percepción frente a estos, desde la interventoría se realizó el acompañamiento donde se verificó las acciones realizadas por el contratista. De igual manera, se evaluó los comentarios y detalles relevantes mencionados por los ciudadanos para informar al momento de la implementación. Cabe resaltar que al cierre del corte el contratista se encontraba en la elaboración del documento correspondiente a la lectura territorial y no había sido radicada ante la interventoría. (Ver anexo 2 Interventoría, Formato de acompañamiento actividades del contratista; ver anexo 06 Interventoría, informe mensual social N° 04 del contratista) (**Ver anexo 2 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

En lo corrido del contrato, se han realizado un total de quince (15) cartografías sociales, las cuales corresponden al total de municipios delegados por la agencia que contaron con aval por parte del área técnica para la ejecución de la implementación.

A continuación, se presenta la tabla N° 12, donde se relaciona los puntos visitados y los detalles relacionados con las cartografías sociales realizadas por el contratista en el periodo.

Tabla 12 Seguimiento cartografías sociales realizadas en el periodo

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Participantes	Observaciones
Boyacá	Soatá	21/07/2025	25	La actividad fue realizada de manera conjunta entre la interventoría y el contratista. La polilínea a ejecutar se encuentra dentro del área urbana en cercanía al parque principal del municipio, lo cual evidencia una alta afluencia de personas, aspecto que se debe tener en cuenta al momento de la ejecución en la implementación. Como aspecto a

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Participantes	Observaciones
				resaltar se comunica la disposición y aceptación general de la comunidad y entidades quienes manifestaron que el proyecto es oportuno, ya que se ha evidenciado accidentalidad en el sector por el alto tráfico vehicular en la zona a intervenir. No se presentó objeciones al diseño socializado
	Santa Rosa de Viterbo	22/07/2025	16	Se evidenció disposición y aceptación por parte de la ciudadanía frente a las actividades de implementación a ejecutar. Se resalta que la zona es rural, sin embargo, se encuentra dentro del área de influencia un colegio y un jardín lo cuales manifestaron estar de acuerdo con el proyecto y consideran que es muy oportuno para el municipio.
	Nobsa		16	La actividad se adelantó sin contratiempos, y se evidenció disposición por parte de la ciudadanía frente al desarrollo de la implementación.
	Firavitoba		13	Si bien se canceló algunos puntos por la condición de las vías, en el tramo avalado para implementación se evidenció aceptación por la ciudadanía frente a las actividades de implementación a realizar.
	Paipa		6	El sector a ejecutar es rural, motivo por el cual la socialización se realizó a los predios evidenciados en zonas cercanas a la vía, sin embargo, el área técnica manifestó que este debía quedar en evaluación toda vez que tiene unas zonas en mal estado que deben ser reparadas por el municipio para posteriormente efectuar la implementación
Santander	San Gil	23/07/2025	17	Dado el estado actual de uno de los puntos priorizados por la ANSV, para el tramo avalado para implementación se evidenció aceptación por la ciudadanía frente a las actividades de implementación a realizar.
	Güepsa	24/07/2025	NA	Una vez adelantada la visita de inspección, el parea técnica notificó que la implementación depende de las actividades de rehabilitación que el INVIAS adelante en el tramo, las cuales se encuentran proyectadas según lo informado por los funcionarios encargados de la entidad. Por tal motivo, la información correspondiente con la cartografía será actualizada con los residentes del municipio una vez este sea avalado para implementación y se encuentre priorizado por el contratista para implementación.

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Participantes	Observaciones
Norte de Santander	Sardinata	29/07/2025	NA	Debido a la condición de la vía, el punto fue cancelado, razón por la cual, no se adelantaron actividades con la ciudadanía.
	Ocaña	30/07/2025	20	La actividad se adelantó en la totalidad de tramos a intervenir, donde se resalta la presencia de instituciones educativas en varios de los puntos, además de la percepción positiva de la ciudadanía frente a las acciones a ejecutar. Sin embargo, el área técnica está evaluando las condiciones de las vías para evaluar la garantía a la implementación proyectada y sí se realizaría las actividades.

Fuente: propia

A continuación, se relaciona en la tabla N° 13 los detalles relacionados con el desarrollo de las cartografías sociales por municipio visitado, la entrega de los soportes contemplados dentro del documento denominado lectura territorial y la emisión de concepto por parte de la interventoría.

Tabla 13 Seguimiento radicación cartografías sociales

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Boyacá	Soatá	21/07/2025	29/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-148-2025	07/08/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001
	Santa Rosa de Viterbo	22/07/2025				
	Nobsa					
	Firavitoba					
	Paipa					
Santander	San Gil	23/07/2025	NA	Pendiente por entrega a cierre del corte	NA	NA
	Güepsa	24/07/2025				
Norte de Santander	Sardinata	29/07/2025				
	Ocaña	30/07/2025				

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 10 Indicador de municipios con cartografía social




Ilustración 11 Indicador de avance entrega de cartografías sociales por departamento

Nota aclaratoria: Desde la ANSV se hizo entrega de un total de diecisiete (17) municipios priorizados bajo el contrato PA-025-2025 para desarrollo de actividades de implementación, sin embargo, el desarrollo de la actividad de cartografía social estuvo sujeta al concepto emitido por el área técnica frente al aval de ejecución de los puntos, razón por la cual, fueron retirados los municipios de Puerto López y Sardinata, ya que estos no cumplen con las condiciones requeridas para desarrollo de las actividades de implementación. La toma del indicado se hace bajo el total de municipios habilitados el cual corresponde a quince (15) Al cierre del corte estaba en evaluación el punto ubicado en el municipio de Güepsa.




Ilustración 12 Indicador de avance entrega de cartografías sociales por Depto.




Ilustración 13 Indicador de avance global de cartografías sociales del CTO

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de cartografías sociales realizadas (9) *100 / N° de municipios visitados (9)	**100%**
GESTIÓN	N° de cartografías sociales realizadas en el contrato (15) *100 / N° de cartografías sociales requeridas en el contrato (15)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Meta (3) *100 / N° de cartografías sociales por municipio requeridas Depto. Meta (3)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Casanare (2) *100 / N° de cartografías sociales requeridas por municipio Depto. Casanare (2)	**100%**

PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Santander (4) *100 / N° de cartografías sociales requeridas por municipio Depto. Santander (2)	**50%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Boyacá (5) *100 / N° de cartografías sociales requeridas por municipio Depto. Boyacá (5)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. Norte de Santander (0) *100 / N° de cartografías sociales requeridas por municipio Depto. Norte de Santander (1)	**0%**
GESTIÓN	N° total de puntos a intervenir con cartografía social (36) *100 / N° total de puntos entregados por la ANSV al contrato (42)	**85.71%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista culminó la realización de visitas de inspección de los puntos entregados por la Agencia, con ello el desarrollo de las cartografías sociales en los municipios delegados.

Referente a los indicadores de gestión para desarrollo de la actividad de los nueve puntos previstos por desarrollo de la actividad en el periodo informado, el contratista dio cumplimiento con lo establecido, donde se reflejó un porcentaje del cien por ciento (100%) con base en los puntos programados para la actividad.

En lo concerniente al porcentaje de gestión global frente a la realización de la actividad en el total de municipios previstos, se informa que la totalidad de municipios cuenta con la ejecución de la actividad, lo que refleja un porcentaje del cien por ciento (100%), tomando como referencia el total de municipio que cuentan con aval técnico para implementación.

En lo relacionado con la radicación de soportes de frente a la elaboración de cartografías sociales en el periodo, el porcentaje de gestión refleja un cuarenta y un, punto diecisiete por ciento (41.17%) toda vez que el desarrollo de la actividad en el municipio de Puerto López fue cancelado, sin embargo, el contratista remitió los soportes relacionados con el detalle de la cancelación del punto.

Para el caso de los porcentajes de productividad frente a la entrega de soportes de las cartografías realizadas por departamento, se informa que los departamentos de Meta, Casanare y Boyacá cuentan con un avance del cien por ciento (100%) toda vez que el contratista ya hizo entrega de las lecturas territoriales, las cuales ya fueron debidamente conceptuadas por la interventoría. Con relación al departamento de Santander el porcentaje de avance se sitúa en el cincuenta por ciento (50%) ya que al cierre del corte el contratista no había radicado los soportes de las actividades adelantadas en los municipios de San Gil y Güepsa. Para el caso del departamento de Norte de Santander si bien la actividad fue adelantada en campo, la entrega de soportes quedó pendiente al cierre de corte del presente informe, razón por la cual el porcentaje de avance refleja un cero por ciento (0%).

Frente al porcentaje de avance global de la actividad de cartografías sociales este se ubica en un ochenta y cinco, punto setenta y un por ciento (85.71%) tomando como referencia el total de puntos asignados por la ANSV y avalados para ejecución de la implementación.

7.2. COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Con la ejecución de este componente se busca mantener informada a la comunidad constantemente sobre el desarrollo del proyecto, dando cuenta de los avances y toda situación que sea de importancia para el proyecto y de impacto a la ciudadanía. A continuación, se presenta los detalles de las actividades adelantadas en el periodo.

7.2.1. Reuniones informativas

A continuación, se detalla cada espacio de reunión contemplada dentro del Apéndice E "Especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas"

7.2.1.1. Reunión de inicio

Para el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025, el contratista realizó un total de cuatro (4) espacios con la ciudadanía para socialización de inicio de actividades de implementación. A continuación, se detalla lo concerniente a cada espacio formalizado.

- **Departamento de Meta:** El contratista informó el inicio de actividades de implementación en el departamento, de los tres (3) municipios priorizados dos (2) contaron con el desarrollo de la actividad, toda vez que el periodo anterior adelantó el desarrollo de la actividad contractual con el primer municipio contemplado en el cronograma de obra. A continuación, se detalla lo correspondiente con cada espacio.

- **Granada punto 50313-006:** Previo al desarrollo del espacio con la comunidad, se remitió a la Agencia la presentación diseñada para el punto N° 50313-006, esta contó con revisión y emisión de observaciones hechas a través de correo electrónico, las cuales fueron atendidas de manera oportuna y la aprobación por parte de las coordinaciones de la entidad, al material de apoyo se emitió vía correo electrónico el día 02 de julio de 2025.

  En lo relacionado con el desarrollo del espacio, este se llevó a cabo el día 09 de julio de 2025 de manera presencial y contó con la asistencia de diecisiete (17) personas de la comunidad y representantes del ente territorial. Referente al contenido expuesto en la reunión, se informa que las áreas social y técnica brindaron a detalle las actividades previstas en el municipio, con la presentación del diseño a implementar, el tiempo de ejecución y las acciones pedagógicas a realizar con la ciudadanía para fortalecimiento de la cultura ciudadana en seguridad vial. En el desarrollo de la actividad no se registraron PQRSD.

  Desde la interventoría se realizó el acompañamiento pertinente y se dio apoyo al contratista en la entrega de respuestas a la ciudadanía, frente a las inquietudes que surgieron durante la socialización. Los soportes elaborados por el contratista fueron radicados ante la interventoría

mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-109-2025 el día 14 de julio de 2025, desde la Interventoría se hizo la respectiva revisión documental y se emitió concepto mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-161-IISAS-019-161-V001 radicado el día 18 de julio de 2025; la subsanación de actividades fue remitida por el contratista mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-124-2025 el día 21 de julio de 2025 y la aprobación por parte de la interventoría se remitió mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-173-IISAS-019-173-V001 radicado el día 25 de julio de 2025 (**Ver anexo 01 Interventoría,** Correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Acacias punto 50006-008:** La presentación diseñada para el punto fue remitida vía correo electrónico de manera previa al desarrollo del espacio por parte del contratista, una vez fue revisada y conceptuada por la interventoría se envió a las Coordinaciones Técnica y Social de la Agencia la PPT correspondiente a través de correo electrónico, quienes emitieron concepto favorable el día 02 de julio de 2025.

  Respecto al desarrollo del espacio, este se realizó el día 14 de julio de 2025 y contó con la asistencia de diecisiete (17) personas entre miembros de la comunidad y representantes de la secretaria de Tránsito del municipio. Durante la actividad las áreas técnica y social del contratista detallaron las acciones a realizar en el punto, si bien existieron inquietudes relacionadas con el desarrollo de la implementación, estas fueron resueltas de manera oportuna, motivo por el cual no se registraron PQRSD.

  Desde la interventoría se realizó el respectivo acompañamiento en el desarrollo de la actividad, donde se resalta el apoyo brindado al contratista frente a la entrega de respuestas a las inquietudes presentadas por la ciudadanía.

  Referente a la entrega de soportes de la actividad se informa que el contratista radicó el día 24 de julio de 2025 lo concerniente al desarrollo del espacio bajo comunicado CS-ANSV-GYP-2024-135-2025, desde la Interventoría se hizo la respectiva revisión y se emitió concepto de aprobación bajo comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-174-IISAS-019-174-V001 radicado el día 25 de julio de 2025. (**Ver anexo 01 Interventoría,** Correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Departamento de Casanare:** Como segundo departamento priorizado por el contratista para el desarrollo de actividades de implementación, determinó la programación de actividades constrictivas en el departamento de Casanare donde se contempla la intervención el dos (2) municipios, lo cuales tienen previstos un total de catorce (14) puntos. A continuación, se detalla las acciones adelantadas en este corte.

- **Yopal puntos 85001-002, 85001-003:** Previo al desarrollo del espacio se remitió vía correo electrónico a las Coordinaciones técnica y social de la Agencia la presentación diseñada por el

contratista y aprobada por la interventoría el día 19 de julio de 2025, la aprobación por parte de la entidad se dio por este mismo medio el día 25 de julio de 2025.

En lo concerniente con el desarrollo del espacio, este se llevó a cabo de manera presencial el día 26 de julio de 2025, y contó con una participación del veintitrés (23) personas; durante la socialización las áreas técnica y social informaron a la ciudadanía las actividades a realizar en el punto y el tiempo estimado en el desarrollo de estas, así como, las actividades pedagógicas previstas y las acciones informativas previstas. Si bien se presentaron inquietudes, estas fueron resueltas en el desarrollo de la reunión, motivo por el cual no se registraron PQRSD.

Desde la interventoría, se realizó el respectivo acompañamiento al contratista y atendió las inquietudes que presentó la ciudadanía. Frente a la entrega de los soportes presentados por el contratista, se informa que el acta fue remitida mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-158-2025 el día 30 de julio de 2025, al cierre del corte la interventoría se encontraba en revisión de los soportes. (**Ver anexo 01 Interventoría,** Correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Villanueva puntos 85440-008, 85440-009, 85440-010, 85440-011:** Se informa a la entidad que, para el municipio de Villanueva, se acordó entre la interventoría y el contratista el desarrollo de dos (2) espacios de reunión de inicio, esto argumentado en el número total de puntos a intervenir y la distancia existente entre estos lo cual fue revisado durante la visita de inspección. Así pues, para el periodo informado se registró el primer espacio programado con la ciudadanía; de manera previa se hizo la revisión y aprobación a la presentación diseñada vía correo electrónico para un total de cuatro (4) de los diez (10) puntos contemplados para la implementación. El material de apoyo visual fue remitido a través de correo electrónico a las Coordinaciones técnica y social de la ANSV el día 01 de agosto de 2025, el cual fue conceptuado y aprobado por la entidad el día 05 de agosto de 2025 por este mismo medio.

  Referente al desarrollo de la actividad, esta primera reunión en el municipio se llevó a cabo el día 06 de agosto de 2025 y contó con la asistencia de veintitrés (23) personas de la comunidad, durante la actividad el contratista comunicó las actividades programadas para el municipio, amplió la información informando que, si bien en el espacio se priorizó la socialización de cuatro puntos, para el municipio se tiene contemplada la intervención en un total de diez puntos.

  Desde la interventoría se veló por la entrega de la información oportuna a la ciudadanía, y resolvió las dudas presentadas por los asistentes, si bien se presentaron inquietudes, estas fueron resueltas durante el espacio, motivo por el cual no se registraron PQRSD.

  Con relación a la entrega de los soportes elaborados del espacio, al cierre del corte el contratista se encontraba en elaboración de estos, motivo por el cual no fueron entregados. Los mismos serán relacionados en el siguiente periodo. (**Ver anexo 01 Interventoría,** Correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

En la tabla N° 14 se detalla los datos de seguimiento general frente al desarrollo de espacios de reuniones de inicio realizadas en el periodo.

Tabla 14 Seguimiento desarrollo reuniones de inicio del periodo

Depto.	Municipio	Puntos	Fecha	Convocados	Asistentes	%participación
Meta	Granada	50313-006	09/07/2025	100	17	17%
	Acacias	50006-008	14/07/2025	100	17	17%
Casanare	Yopal	85001-002 85001-003	26/07/2025	200	25	12.5%
	Villanueva	85440-008 85440-009 85440-010 85440-011	06/08/2025	400	23	5.75%
Total Asistentes					82	

Fuente: propia

En lo relacionado con la entrega de soportes elaborados de la actividad, en la tabla N° 15 se presenta los detalles al cierre del corte.

Tabla 15 Seguimiento entrega de soportes reuniones de inicio

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Meta	Granada	09/07/2025	14/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-109-2025	18/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-161-IISAS-019-161-V001
	Acacias	14/07/2025	24/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-135-2025	25/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-174-IISAS-019-174-V001
Casanare	Yopal	26/07/2025	30/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-158-2025	NA	Al cierre se estaba haciendo revisión de los soportes
	Villanueva	06/08/2025	NA	Pendiente por radicación al cierre del corte	NA	NA

Fuente: propia

- **Indicadores de cumplimiento**




Ilustración 14 Indicador desarrollo reuniones de inicio del periodo




Ilustración 15 Indicador de avance de reuniones de inicio por municipio




Ilustración 16 Indicador de participación reuniones de inicio




Ilustración 17 Indicador de avance de reuniones de inicio por Depto.

Nota aclaratoria: El número de reuniones de inicio está determinado por la necesidad y dinámica de cada municipio, y es acordado de manera previa entre la interventoría y el contratista, con base en el total de puntos de intervención previstos y la cercanía de estos para así favorecer tanto los procesos de convocatoria como la logística para desarrollo de los espacios.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de reuniones de inicio realizadas en el periodo (4) *100 / N° de reuniones de inicio programadas en el periodo (4)	**100%**
GESTIÓN	N° de reuniones de inicio realizadas en el contrato (5) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas en el contrato (17)	**29.41%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Meta (3) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Meta (3)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Casanare (2) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Casanare (3)	**66.66%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Santander (0) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Santander (4)	**0%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Boyacá (0) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Boyacá (5)	**0%**
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de inicio realizadas por Depto. Nte. De Stder. (0) *100 / N° de reuniones de inicio requeridas Depto. Nte. De Stder. (2)	**0%**
GESTIÓN	N° total de puntos a intervenir con reunión de inicio (9) *100 / N° total de puntos entregados por la ANSV al contrato (42)	**21.42%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista programó cuatro reuniones de inicio las cuales fueron realizadas en su totalidad, lo que reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) al cierre del corte.

En lo concerniente al porcentaje de avance de reuniones de inicio realizadas por municipio a intervenir esta se sitúa sobre un veintinueve, punto cuarenta y uno por ciento (29.41%) con base en la totalidad de municipios a intervenir.

Respecto al porcentaje de avance por departamento, para el periodo informado en el departamento de Meta cuenta con la totalidad de reuniones de inicio previstas, lo que establece un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%); referente al departamento de Casanare, en el corte informado se dio inicio al proceso de socialización previo desarrollo de las implementaciones previstas donde se hizo un total de dos reuniones de tres contempladas lo que denota un porcentaje de gestión del sesenta y seis, punto sesenta y seis por ciento (66.66%) tomando como referencia el total de espacios previstos para el departamento; en cuanto a los departamentos de Santander, Boyacá y Norte de Santander el porcentaje es del cero por ciento (0%) dado que no se han iniciado actividades para la fase II en estos departamentos.

En cuanto al porcentaje de avance global de la actividad, tomando como referencia el total de puntos entregados, este se sitúa en veintiún, punto cuarenta y dos por ciento (21.42%)

7.2.1.2. Reunión de cierre

Para el periodo informado no se adelantaron actividades relacionadas con este ítem.

- **Indicadores de cumplimiento**

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones de cierre realizadas (XX)*100 / N° de reuniones de cierre programadas (XX)	**NA**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes(XX) * 100 / Total, convocados (XX)	**NA**
GESTIÓN	N° total de puntos con reunión de cierre por Depto. del CTO (XX)*100 / N° total de puntos asignados por Depto. del CTO (XX)	**NA**

Análisis: Para el periodo informado no se registraron reuniones de cierre con la ciudadanía, motivo por el cual no aplica este indicador en el presente periodo.

7.2.1.3. Reuniones extraordinarias

Para el periodo informado se registró un (1) espacio en modalidad virtual, efectuado el día 06 de agosto de 2025 el cual fue programado con el líder comunitario, el señor Oscar Alejandro Arteaga, quien manifestó ser el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Bachué, ubicado en el municipio de Acacias. El total de asistentes al espacio fue de una (1) persona de la comunidad y los tres (3) profesionales sociales activos en el proyecto. Durante la actividad se brindó información relacionada con la intervención prevista en el sector. El espacio se hizo en modalidad virtual, donde el contratista socializó las actividades de implementación programadas y los tiempos estimados de duración de la obra. Desde la interventoría se realizó el respectivo acompañamiento y se aclararon inquietudes al ciudadano. (**Ver anexo 01 Interventoría,** Correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

En la tabla N° 16 se detalla los datos de seguimiento general frente al desarrollo de reuniones extraordinarias realizadas en el periodo.

Tabla 16 Seguimiento reuniones extraordinarias del periodo

Depto.	Municipio	Puntos	Fecha	Convocados	Asistentes	%participación
Meta	Acacias	50006-008	06/08/2025	1	1	100%
Total asistentes					1	

Fuente: propia

- **Indicadores de cumplimiento**




Ilustración 18 Indicador reuniones extraordinarias en el periodo

Nota aclaratoria: el número de reuniones extraordinarias depende según la necesidad y dinámica del proyecto.




Ilustración 19 Indicador de participación reuniones extraordinarias del periodo

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de reuniones extraordinarias realizadas (1) *100 / N° de reuniones extraordinarias programadas (1)	**100%**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes (1) * 100 / Total, convocados (1)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado fue requerida la realización de un espacio extraordinario en el municipio de Acacias, el contratista dio las garantías para desarrollo del espacio lo que reflejo un

porcentaje de gestión del cien por ciento (100%). En cuanto al porcentaje de participación, este estuvo sujeto al total de convocados al espacio lo que proyecto un porcentaje de asistencia del cien por ciento (100%).

7.2.2. Volantes

A continuación, se detalla lo correspondiente con la entrega de material informativo del proyecto para el periodo reportado.

- **Volante de convocatoria a reunión de inicio**

Para el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025, el contratista adelantó la gestión para aprobación y entrega de volantes de convocatoria a reuniones de inicio en un total de tres (3) municipios los cuales corresponden a Acacias, Yopal y Villanueva para un total de trece (13) puntos. A continuación, se detalla lo correspondiente con cada pieza informativa.

- **Acacias punto 50006-008:** El material informativo contaba con previa aprobación de la ANSV y esta fue reportada en el informe mensual N° 03. Referente a la entrega del material a la ciudadanía, este se realizó por parte del contratista el día 12 de julio de 2025 entregando un total de cien (100) unidades en el área de influencia del proyecto. Desde la interventoría se realizó el respectivo acompañamiento a la actividad y la verificación de los soportes diligenciados por el contratista. (**Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Yopal puntos 85001-002, 85001-003:** El volante fue remitido vía correo electrónico por el contratista el día 11 de julio de 2025, este fue revisado por la interventoría y remitido a la Agencia por el medio en mención el mismo día; desde la entidad se emitieron observaciones, las cuales fueron atendidas y remitidas de manera oportuna. El material contó con aprobación de la entidad el día 21 de julio de 2025 a través del correo electrónico.

  La entrega del material a la comunidad fue realizada por el contratista el día 23 de julio de 2025, con un total de doscientas (200) unidades, las cuales fueron reportadas debidamente en los formatos delegados para la actividad. Desde la Interventoría se hizo acompañamiento en el desarrollo de la actividad. (**Ver anexo 01 Interventoría,** Correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Villanueva puntos 85440-001, 85440-002, 85440-003, 85440-004, 85440-005, 85440-006, 85440-008, 85440-009, 85440-010, 85440-011, 85440-015, 85440-020:** El material diseñado para el primer espacio de reunión de inicio correspondiente a los puntos 85440-008, 85440-009, 85440-010, 85440-011 fue remitido por el contratista el día 28 de julio de 2025, mediante correo electrónico desde la interventoría se hizo la revisión respectiva y se remitió a la ANSV por el mismo medio el

día en mención, los coordinadores emitieron observaciones las cuales fueron atendidas y remitidas el día 29 de julio de 2025, desde la entidad se emitió aprobación a la pieza informativa el día 01 de agosto de 2025, vía correo electrónico.

Respecto al material elaborado para el segundo espacio de reunión de inicio diseñado para los puntos 85440-001, 85440-002, 85440-003, 85440-004, 85440-005, 85440-006, 85440-015, 85440-020 fue remitido por el contratista el día 31 de julio de 2025 a través de correo electrónico, este fue revisado por la interventoría y remitido a la ANSV para revisión, la entidad emitió concepto de aprobación el día 01 de agosto de 2025 por este mismo medio y se informó al contratista para que procediera con la logística de impresión y entrega del material informativo.

Respecto a la entrega, el contratista adelantó la actividad para el primer espacio programado, dicha entrega se realizó entre los días 03, 04 y 05 de agosto de 2025, desde la interventoría se hizo el respectivo acompañamiento y verificación de los soportes presentados por el contratista. (**Ver anexo 01 Interventoría,** Correos electrónicos; **ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

A continuación, se presenta la tabla N° 17 donde se detalla la trazabilidad de aprobación a los volantes elaborados en el periodo informado.

Tabla 17 Trazabilidad aprobación de volantes

Municipio	Fecha de envío contratista	Fecha de concepto, observaciones o remisión de interventoría	Fecha de atención a observaciones	Fecha de remisión versión final a la ANSV	Fecha visto bueno ANSV	Fecha aprobación
Yopal	11/07/2025	12-14-18/07/2025	12-14-18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	21/07/2025
Villanueva 1ra reunión de inicio	28/07/2025	29/07/2025	NA	29/07/2025	01/08/2025	01/08/2025
Villanueva 2da reunión de inicio	31/07/2025	31/07/2025	NA	31/07/2025	01/08/2025	01/08/2025

Fuente: propia

En la tabla N° 18 se relaciona la trazabilidad frente a la entrega de volantes realizado por el contratista.

Tabla 18 Entrega de volantes a la ciudadanía en el periodo

Depto.	Municipio	Punto intervenido	Fecha de entrega	volantes requeridos	volantes entregados	% de cumplimiento
Meta	Acacias	50006-008	05/07/2025	100	100	100%
Casanare	Yopal	85001-002	21/07/2025	200	200	100%

Depto.	Municipio	Punto intervenido	Fecha de entrega	volantes requeridos	volantes entregados	% de cumplimiento
		85001-003				
	Villanueva	85440-008 85440-009 85440-010 85440-011	03-04- 05/08/2025	400	400	100%
Total volantes entregados					700	

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 20 Indicador de gestión aprobación de volantes del periodo




Ilustración 21 Indicador de entrega de volantes en el periodo




Ilustración 22 Indicador de entrega de volantes en el contrato

Nota aclaratoria: la cantidad total de volantes requeridos para el contrato fue estimada con base en el total de puntos avalados para implementación. Se aclara que esta cantidad puede variar con base en las disposiciones técnicas frente a las actividades previstas en el contrato y la unión de puntos para desarrollo de las reuniones de socialización.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de volantes de inicio aprobados en el periodo (4) *100 / N° de volantes de inicio remitidos para aprobación en el periodo (4)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de inicio entregados en el periodo (700) *100 / N° de volantes de inicio programado para entrega en el periodo (700)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de inicio entregados en el CTO (900) *100 / N° de volantes de inicio requeridos en el CTO (4.200)	**21.42%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista adelantó la gestión para aprobación de cuatro (4) volantes los cuales fueron avalados por interventoría y la ANSV, lo que reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) respecto a lo programado.

Con relación a la entrega del material, para el corte se tenía programada la entrega en siete puntos, por parte del contratista se hizo la entrega completa del material, lo cual representa un porcentaje de productividad del cien por ciento (100%) tomando como referencia el total programado.

Referente al porcentaje global de avance, relacionado con la entrega del material informativo de inicio se evidencia un porcentaje del veintiún, punto cuarenta y dos por ciento (21.42%) tomando como referencia el total de volantes concertados con el contratista, sin embargo, se aclara que el número total de volantes a entregar dependerá de la dinámica del proyecto.

- **Volante de convocatoria a reunión de finalización y entrega de obras**

Para el periodo informado no se adelantó entrega de este tipo de piezas informativas

7.2.3. Afiches

La totalidad de afiches establecidos para el contrato ya cuentan con aprobación por parte de la Agencia, quien emitió concepto el día 27 de junio de 2025 y los soportes de dicha aprobación fueron relacionados en el informe mensual social N° 03.

Tabla 19 Trazabilidad aprobación de afiches

Tipo de pieza	Fecha de envío contratista	Fecha obsv. Interventoría	Fecha entrega 2 contratista	Fecha de remisión a la ANSV	Fecha visto bueno ANSV	Fecha de aprobación Interventoría
Afiches Deptos. de Meta, Casanare, Santander, Boyacá y Norte de Santander	17/06/2025	18/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025

Fuente: propia

- **Instalación de afiches en el periodo:** Respecto a la instalación de la pieza informativa, en el corte correspondiente el contratista adelantó la actividad en los municipios de Granada punto 50313-005, Acacias punto 50006-008, Yopal puntos 85001-002, 85001-003 y Villanueva puntos 85440-008, 85440-009, 85440-010, 85440-011. Desde la interventoría se realizó la verificación del material instalado en cada punto. (**Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista)

En la tabla N° 20 se relaciona la trazabilidad frente a la instalación de afiches realizado por el contratista en el periodo.

Tabla 20 Instalación de afiches en el periodo

Depto.	Municipio	Punto intervenido	Fecha de instalación	Afiches requeridos	Afiches instalados	% de cumplimiento
Meta	Granada	50313-006	08/07/2025	10	10	100%
	Acacias	50006-008	12/07/2025	10	10	100%
Casanare	Yopal	85001-002 85001-003	24/07/2025	20	20	100%
	Villanueva	85440-008 85440-009 85440-010	03-04-05/08/2025	40	40	100%

		85440-011				
Total afiches instalados					80	

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 23 Indicador de instalación de afiches en el periodo




Ilustración 24 Indicador de avance de instalación de afiches en el contrato

Nota aclaratoria: la cantidad total de afiche requeridos para el contrato fue estimada con base en el total de puntos avalados para implementación. Se aclara que esta cantidad puede variar con base en las disposiciones técnicas frente a las actividades previstas en el contrato y la unión de puntos para desarrollo de las reuniones de socialización.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de afiches instalados en el periodo (80) *100 / N° de afiches programados para instalación en el periodo (80)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de afiches instalados en el CTO (90) *100 / N° de afiches requeridos en el CTO (420)	**21.42%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista continuó con la instalación del material informativo en los puntos previstos para inicio de actividades de implementación lo que reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) con base en el total de puntos programados en el cronograma social para desarrollo de la actividad.

Frente al porcentaje global de avance de la actividad, el porcentaje reflejado es del veintiún, punto cuarenta y dos por ciento (21.42%) tomando como punto de referencia el total de afiches estimados para instalación en el contrato.

7.2.4. Valla Móvil

La totalidad de vallas establecidas para el contrato ya cuentan con aprobación desde la Agencia, quien emitió concepto vía correo electrónico el día 27 de junio de 2025, los soportes de la aprobación fueron relacionados en el informe mensual social N° 03.

Tabla 21 Trazabilidad aprobación vallas móviles para el contrato

Tipo de pieza	Fecha entrega 1 Ctista	Fecha obsv. Intv.	Fecha entrega 2 contratista	Fecha de remisión V1 a la ANSV	Fecha obs. ANSV	Fecha remisión V2 a la ANSV	Fecha concepto ANSV	Fecha de aprobación Intv.
Vallas Deptos. de Meta, Casanare, Santander, Boyacá y Norte de Santander	17/06/25	18/06/25	18/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	27/06/2025

Fuente; propia

- **Instalación de vallas en el periodo:** Para el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025, el contratista dio inicio a las actividades de implementación en los municipios de Puerto Gaitán punto 50568-002 y Granada punto 50313-006, con un total de dos (2) puntos, donde realizó la instalación de las vallas móviles aprobadas. Desde la interventoría se hizo la verificación del material en campo y la instalación constante durante las actividades de implementación (**Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista)

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 25 Indicador de vallas instaladas

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de vallas instaladas en el periodo (2) *100 / N° de vallas para instalación en el periodo (2)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de vallas instaladas en el CTO (2) *100 / N° de vallas requeridas por puntos entregados al CTO (42)	**4.7%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista inicio las labores de implementación, donde habilitó dos puntos, los cuales contaron con la instalación de las vallas avaladas por la entidad para identificación del proyecto en los tramos de obra, lo que reflejo un porcentaje del cien por ciento (100%). Tomando como referencia el total de tramos activos.

En lo relacionado al avance de instalación de vallas por puntos entregados por parte de la ANSV se evidencia cumplimiento de la gestión por parte del contratista donde se evidencia un porcentaje del cuatro, punto siete por ciento (4.7%) tomando como referencia el total de puntos proyectados para implementación

7.2.5. Monitoreo de medios de comunicación

Para el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025, se registró una noticia relacionada con el proyecto en las redes sociales del municipio de Yopal. En la tabla N° 22 se relaciona el link de consulta del post publicado.

Tabla 22 Seguimiento monitoreo medios de comunicación

Fecha de publicación	Municipio	Link de la publicación
25/07/2025	Yopal	https://www.facebook.com/share/1FXe46TJBp/

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 26 Indicador de seguimiento en medios de comunicación

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° total de noticias reportadas (1) *100 N° total de noticias emitidas en medios de comunicación oficiales (1)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado se registró un total de una noticia en redes sociales oficiales de las entidades locales lo que reflejo un cien por ciento (100%) con base en el seguimiento hecho a la totalidad de puntos visitados.

7.2.6. Talleres de sensibilización

Para el periodo informado el contratista remitió la metodología que implementará en los talleres pedagógicos tanto para menores de edad como para adultos, el documento fue remitido mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-161-2025 radicado el día 31 de julio de 2025, al cierre del corte la interventoría se encontraba en revisión del documento. (**Ver anexo 4 Interventoría,** Correspondencia enviada y recibida)

- **Indicadores de cumplimiento**

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° de talleres con menores realizados (XX)*100 / N° de talleres con menores programados (XX)	**NA**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes(XX) * 100 / Total, convocados (XX)	**NA**
GESTIÓN	N° total de puntos con talleres con menores por Depto. del CTO (XX)*100 / N° total de puntos asignados por Depto. del CTO (XX)	**NA**
PRODUCTIVIDAD	N° de talleres con adultos realizados (XX)*100 / N° de talleres con adultos programados (XX)	**NA**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes(XX) * 100 / Total, convocados (XX)	**NA**
GESTIÓN	N° total de puntos con talleres con adultos por Depto. del CTO (XX)*100 / N° total de puntos asignados por Depto. del CTO (XX)	**NA**

Análisis: Para el periodo informado no se registraron actividades pedagógicas con la ciudadanía, motivo por el cual no aplica este indicador en el presente periodo.

7.3. GESTIÓN HUMANA Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA REGIONAL

Para el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025, el contratista adelantó gestiones para contratación de mano de obra local en los municipios de Puerto Gaitán y Granada, sin embargo, se relaciona en el presente corte únicamente los certificados presentados del municipio de Puerto Gaitán.

Al cierre del corte el contratista relacionó un total de veintidós (22) personas vinculadas de las cuales diez (10) cuenta con certificado de residencia emitido por la alcaldía del municipio lo que refleja un porcentaje del cuarenta y cinco por ciento (45%) tomando como referencia el total de vinculados. En lo concerniente a población vulnerable una (1) de las personas contaba con certificado lo que reflejó un porcentaje del cinco por ciento (5%). Desde la interventoría se hizo la verificación de los soportes presentados. (**Ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social del contratista)

A continuación, se relaciona la tabla N° 23 donde se detalla la mano de obra local reportada en el periodo.

Tabla 23 Seguimiento vinculación del personal local en el periodo

Depto.	Municipio	Total vinculado	Total personal residente	% requerido de M.O.L.	% vinculado de M.O.L.	Total personal vulnerable vinculado	% población vulnerable vinculado
Meta	Puerto Gaitán	22	10	10%	45%	1	5%

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 27 Indicador M.O.L. vinculado en el periodo




Ilustración 28 Indicador población vulnerable vinculada en el periodo

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° Total de personal residente AIDP (10* 100) / N° Total de personal vinculado al proyecto (22)	**45%**
GESTIÓN	N° Total de personal población vulnerable (1* 100) / N° Total de personal vinculado al proyecto (22)	**5%**

Nota aclaratoria: AIDP Área de influencia Directa del proyecto

Análisis: Para el periodo informado el contratista dio cumplimiento con el porcentaje mínimo requerido de personal de obra vinculado formalmente al proyecto, reflejando un cuarenta y cinco por ciento (45%) con certificación de residencia formal, de igual manera se resalta que de este personal el cinco por ciento (5%) corresponde a población vulnerable.

7.4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS EN INTERVENCIÓN

Este componente permite al contratista facilitar la labor del área técnica y la interlocución con la comunidad, donde el área social cumple el papel facilitador para la consecución de actividades de obra. A continuación, se detallan las actividades adelantadas en el periodo.

7.4.1. Levantamiento actas de vecindad, aceptación y/o entorno de inicio y actas de cierre

Para el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025, se llevó a cabo las visitas de inspección de manera conjunta entre ANSV, Interventoría y Contratista en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander. En el desarrollo de la actividad se hizo verificación y se acordaron cantidades a relacionar en el inventario de predios para elaboración de actas de vecindad, aceptación y entorno por cada punto visitado. Los detalles fueron incluidos en los documentos correspondientes a las lecturas territoriales.

Desde la interventoría se realizó el acompañamiento en campo durante el desarrollo de la actividad relacionada con la elaboración del inventario para actas de vecindad, aceptación y entorno en la totalidad de puntos visitados, así como, la revisión de las cantidades registradas por el contratista dentro de las lecturas territoriales entregadas mediante documento, sin embargo, se precisa que al cierre del corte el contratista había hecho entrega de los inventarios elaborados para el departamento de Boyacá, en cuanto a los departamentos de Santander y Norte de Santander estos se encontraban en elaboración por parte del contratista.

Una vez sea iniciada la fase de implementación se revisará la actividad con base en el inventario presentado por el contratista y la elaboración del total de actas reportadas en este. Cabe precisar que estos inventarios están sujetos a cambios debido a las condiciones de acciones a realizar en los puntos por parte del área técnica y la apropiación de diseños que realizará el contratista en cada punto; la totalidad de soportes presentados por el contratista (lecturas territoriales) fueron conceptuadas dentro de los tiempos. (**Ver anexo 02 Interventoría,** Formato de acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría**, Trazabilidad de correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** Informe mensual social N° 4 del contratista)

A continuación, se relaciona en la tabla 24 los detalles de cantidades de actas de vecindad, aceptación y entorno a realizar por punto visitado

Tabla 24 Seguimiento inventario actas de vecindad, aceptación y entorno

Depto.	Municipio	Cantidad actas de vecindad	Cantidad actas de aceptación	Cantidad actas de entorno	Total inventario	Observaciones
Boyacá	Soatá	0	25	1	26	Las cantidades relacionadas fueron acordadas entre interventoría y contratista y basadas en los diseños a implementar.
	Santa Rosa de Viterbo	4	22	2	28	Las cantidades relacionadas fueron acordadas entre interventoría y contratista y basadas en los diseños a implementar.
	Nobsa	2	18	3	23	Las cantidades relacionadas fueron acordadas entre interventoría y contratista y basadas en los diseños a implementar.
	Firavitoba	4	35	4	43	Para el municipio se precisa que se canceló uno de los puntos a intervenir y se ajustó parte del otro punto debido al estado de las vías. Las cantidades fueron ajustadas con base en el diseño que se acordó para la fase de implementación.
	Paipa	0	15	4	19	Si bien las cantidades fueron concertadas, la realización de la implementación dependerá de las labores de rehabilitación en la infraestructura vial que el municipio realice previo a la ejecución del proyecto.
Santander	San Gil	0	15	2	17	Para el municipio se precisa que se canceló uno de los puntos a intervenir. Las cantidades fueron ajustadas con base en el diseño que se acordó para la fase de implementación.
	Güepsa	0	0	1	1	Si bien las cantidades fueron concertadas, la realización de la implementación dependerá de las labores de rehabilitación en la infraestructura vial que el municipio realice previo a la ejecución del proyecto.
Norte de Santander	Sardinata	NA	NA	NA	NA	El punto fue cancelado por el área técnica dado el estado de la vía.
	Ocaña	0	42	3	45	Si bien las cantidades fueron concertadas, la realización de la implementación dependerá de las labores de rehabilitación en la infraestructura vial que el municipio

Depto.	Municipio	Cantidad actas de vecindad	Cantidad actas de aceptación	Cantidad actas de entorno	Total inventario	Observaciones
						realice previo a la ejecución del proyecto.
Totales		**10**	**172**	**20**	**202**	

Fuente: propia

Referente a la radicación y emisión de concepto de los inventarios presentados, se informa que, para el periodo el contratista hizo remisión formal a través de comunicado formal de la información correspondiente al departamento de Boyacá, estos fueron revisados y conceptuados por la interventoría. Al cierre del corte estaba pendiente por radicación la información correspondiente a los departamentos de Santander y Norte de Santander. En tabla N° 25 se presenta el seguimiento a los soportes elaborados por el contratista. (**Ver 05 Interventoría**, Trazabilidad de correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** Informe mensual social N° 4 del contratista)

Tabla 25 Seguimiento a la radicación de inventarios de actas

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Boyacá	Soatá	21/07/2025	29/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-148-2025	07/08/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-210-IISAS-019-210-V001
	Santa Rosa de Viterbo	22/07/2025				
	Nobsa					
	Firavitoba					
	Paipa					
Santander	San Gil	23/07/2025	NA	Pendiente por entrega a cierre del corte	NA	NA
	Güepsa	24/07/2025				
Norte de Santander	Sardinata	29/07/2025				
	Ocaña	30/07/2025				

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 29 Indicador de entrega de inventarios de actas del periodo




Ilustración 30 Indicador de avance global de entrega de inventarios de actas

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de inventarios entregados en el periodo (9) * 100 / N° de inventarios programados en el periodo (9)	**100%**
GESTIÓN	N° de inventarios entregados en el CTO (17) * 100 / N° de inventarios previstos para el CTO (17)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista culminó la actividad de elaboración de inventarios para desarrollo de actas de vecindad, aceptación y entorno. Respecto al porcentaje de gestión frente

a los puntos programados con visita en el periodo se reflejó un cien por ciento (100%) de cumplimiento con base en lo programado.

En lo relacionado con el porcentaje de avance global para el contrato, se informa que la actividad de elaboración de inventarios ya fue culminada lo que refleja un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) tomando como referencia la totalidad de municipios priorizados para implementación bajo el contrato PA-025-2025.

- **Actas de vecindad de inicio:** Para el periodo informado el contratista adelantó la actividad en los municipios de Granada, Acacias y Yopal. A continuación, se detalla cada municipio.

- **Granada punto 50313-006:** La actividad fue realizada el día 08 de julio de 2025 donde elaboró un total de dos (2) actas de vecindad de inicio en la zona aledaña donde se construirá un resalto parabólico. Desde la interventoría se adelantó el respectivo acompañamiento a la actividad y se verificó las cantidades de actas con base en el inventario referido por el contratista y contrastado y ajustadas a los diseños ya acordados entre las partes. Los soportes fueron remitidos por el contratista mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-116-2025 radicado el día 15 de julio de 2025, la interventoría emitió concepto mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-160-IISAS-019-160-V001 radicado el día 18 de julio de 2025 (**Ver anexo 02 Interventoría,** acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Acacias punto 50006-008:** Dadas las condiciones del diseño a implementar en este municipio, no fue requerida la elaboración de actas de vecindad de inicio en este punto.

- **Yopal puntos 85001-002, 85001-003:** La actividad fue realizada los días 25, 26 y 27 de julio de 2025 y el contratista elaboró un total de cinco (5) actas de este tipo, en los puntos requeridos por el área técnica donde según el diseño se instalarán resaltos parabólicos. La interventoría realizó el acompañamiento en el desarrollo de la actividad y adelantó la revisión de los soportes entregados por el contratista, los cuales fueron allegados mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-149-2025 radicado el día 29 de julio de 2025, desde la interventoría se conceptuó los soportes mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-209-IISAS-019-209-V001 radicado el día 07 de agosto de 2025. (**Ver anexo 02 Interventoría,** acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

  A continuación, se relaciona en la tabla N° 26 el total actas de vecindad elaboradas en el corte.

Tabla 26 Seguimiento actas de vecindad del periodo

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
01	Meta	Granada	AVGR001	KR 11 N° 20 - 19	08/07/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
02			AVGR002	CL 20 N° 11 - 16	08/07/2025	N.A.
03			AVGR003	CL 20 N° 11 ESQUINA	08/07/2025	N.A.
Total actas de vecindad elaboradas en el municipio de Granada 03						
01	Casanare	Yopal	AVY001	KR 29 N° 39 - 58	26/07/2025	N.A.
02			AVY002	KR 29 N° 35 - 03	25/07/2025	N.A.
03			AVY003	KR 29 N° 17 A 56	27/07/2025	N.A.
04			AVY004	KR 29 N° 18 - 03	25/07/2025	N.A.
05			AVY005	TIENDA EL CUERVO	27/07/2025	N.A.
06			AVY001	KR 29 N° 39 - 58	26/07/2025	N.A.
Total de actas de vecindad elaboradas en el municipio de Yopal 06						

Fuente: propia

- **Actas de aceptación:** La actividad fue adelantada en los municipios de Granada, Acacias y Yopal. Contiguo se detalla las cantidades y fechas de realización en cada punto.

- **Granada punto 50313-006:** La actividad fue realizada por el contratista el día 08 de julio de 2025, donde elaboró un total de veintidós (22) actas en el área de influencia del proyecto. Desde la interventoría se realizó el correspondiente acompañamiento a la actividad y se hizo la verificación de los soportes radicados por el contratista, los cuales fueron entregados mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-116-2025 radicado el día 15 de julio de 2025, la interventoría emitió concepto mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-160-IISAS-019-160-V001 radicado el día 18 de julio de 2025 (**Ver anexo 02 Interventoría,** acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Acacias punto 50006-008:** La actividad fue realizada por el contratista entre el periodo del 11 y el 15 de julio de 2025, donde elaboró un total de ochenta y un (81) actas de aceptación en el área de influencia del proyecto. Desde la interventoría se hizo el correspondiente acompañamiento y revisión a los soportes presentados. Los cuales fueron remitidos mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-119-2025 radicado el día 17 de julio de 2025. Desde la interventoría se adelantó la revisión de los soportes, los cuales fueron conceptuados mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-172-IISAS-019-172-V001 radicado el día 25 de julio de 2025. (**Ver anexo 02 Interventoría,** acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Yopal puntos 85001-002, 85001-003:** El contratista adelantó la actividad los días 23 y 24 de julio de 2025 donde elaboró un total de treinta y seis (36) actas de aceptación en los dos puntos que serán implementados. La interventoría realizó el acompañamiento correspondiente y verificó los soportes entregados por el contratista mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-149-2025 radicado el día 29 de julio de 2025, el concepto de la interventoría fue radicado mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-209-IISAS-019-209-V001 radicado el día 07 de agosto de 2025. (**Ver anexo 02 Interventoría,** acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

En la tabla N° 27 se relacionan las actas de aceptación elaboradas en el periodo.

Tabla 27 Seguimiento actas de aceptación del periodo

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
1	Meta	Granada	AAGR001	CL 19 con KR 11	8/07/2025	N.A.
2			AAGR002	KR 11 N° 19 - 35	8/07/2025	N.A.
3			AAGR003	KR 11 N° 19 - 55	8/07/2025	N.A.
4			AAGR004	CL 19 N° 17 - 04	8/07/2025	N.A.
5			AAGR005	KR 11 N° 19 - 41	8/07/2025	N.A.
6			AAGR006	CL 19 N° 11 - 09	8/07/2025	N.A.
7			AAGR007	CL 19 parqueadero IDEMA	8/07/2025	N.A.
8			AAGR008	CL 20 N° 10 - 30	8/07/2025	N.A.
9			AAGR009	CL 20 N° 10 - 40	8/07/2025	N.A.
10			AAGR010	CL 20 N° 10 - 90	8/07/2025	N.A.
11			AAGR011	KR 11 N° 20 - 16	8/07/2025	N.A.
12			AAGR012	KR 11 N° 20 - 38	8/07/2025	N.A.
13			AAGR013	KR 11 N° 20 - 46	5/07/2025	N.A.
14			AAGR014	KR 11 N° 20 - 60/68	8/07/2025	N.A.
15			AAGR015	KR 11 N° 20 - 83	8/07/2025	N.A.
16			AAGR016	KR 11 N° 20 - 55	8/07/2025	N.A.
17			AAGR017	KR 11 N° 20 barber shop	8/07/2025	N.A.
18			AAGR018	KR 11 N° 20 - 43	8/07/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
19			AAGR019	KR 11 N° 20 - 35	7/08/2025	N.A.
20			AAGR020	KR 11 N° 20 - 15	8/07/2025	N.A.
21			AAGR021	KR 11 N° 20 - 27	8/07/2025	N.A.
22			AAGR022	KR 11 N° 20 - 07	8/07/2025	N.A.
Total de actas de aceptación elaboradas en el municipio de Granada 22						
1	Meta	Acacias	AAAC001	CL 16 N° 26 - 15	16/07/2025	N.A.
2			AAAC002	CL 16 N° 28 - 75	11/07/2025	N.A.
3			AAAC003	CL 16 N° 26 A 33	16/07/2025	N.A.
4			AAAC004	CL 16 N° 27 - 05	11/07/2025	N.A.
5			AAAC005	CL 16 N° 27 - 13	11/07/2025	N.A.
6			AAAC006	CL 16 N° 27 - 21	11/07/2025	N.A.
7			AAAC007	CL 16 N° 27 - 29	11/07/2025	N.A.
8			AAAC008	CL 16 N° 27 - 71	11/07/2025	N.A.
9			AAAC009	CL 16 N° 32 - 57	11/07/2025	N.A.
10			AAAC010	CL 16 N° 30 - 35	11/07/2025	N.A.
11			AAAC011	CL 16 N° 29 - 31	11/07/2025	N.A.
12			AAAC012	CL 16 N° 29 - 61	11/07/2025	N.A.
13			AAAC013	CL 16 N° 30 - 11	11/07/2025	N.A.
14			AAAC014	CL 16 N° 30 - 43	11/07/2025	N.A.
15			AAAC015	CL 16 N° 30 - 51	11/07/2025	N.A.
16			AAAC016	CL 16 N° 30 - 67	11/07/2025	N.A.
17			AAAC017	CL 16 N° 30 - 83	11/07/2025	N.A.
18			AAAC018	CL 16 N° 31 - 05	11/07/2025	N.A.
19			AAAC019	CL 15 A N° 31 - 04	11/07/2025	N.A.
20			AAAC020	CL 16 N° 31 - 05	11/07/2025	N.A.
21			AAAC021	CL 16 N° 31 - 59	11/07/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
22			AAAC022	CL 16 N° 32 - 49	11/07/2025	N.A.
23			AAAC023	CL 16 N° 28 - 37	11/07/2025	N.A.
24			AAAC024	CL 16 N° 28 - 51	11/07/2025	N.A.
25			AAAC025	CL 16 N° 28 - 85	11/07/2025	N.A.
26			AAAC026	CL 16 N° 23 - 26	16/07/2025	N.A.
27			AAAC027	CL 16 N° 32 - 86	11/07/2025	N.A.
28			AAAC028	CL 16 N° 32 - 86 L1	11/07/2025	N.A.
29			AAAC029	CL 16 N° 32 - 86 L2	11/07/2025	N.A.
30			AAAC030	CL 16 N° 31 - 46	11/07/2025	N.A.
31			AAAC031	CL 16 N° 31 - 22	11/07/2025	N.A.
32			AAAC032	KR 31 N° 16 ESQUINA	11/07/2025	N.A.
33			AAAC033	KR 31 N° 16 ESQUINA L 1	11/07/2025	N.A.
34			AAAC034	KR 31 N° 16 - 13	11/07/2025	N.A.
35			AAAC035	CL 16 N° 30 - 76	11/07/2025	N.A.
36			AAAC036	CL 16 N° 30 - 52	11/07/2025	N.A.
37			AAAC037	CL 16 N° 30 - 44	11/07/2025	N.A.
38			AAAC038	CL 16 N° 30 - 12	11/07/2025	N.A.
39			AAAC039	CL 16 N° 26 - 86	11/07/2025	N.A.
40			AAAC040	CL 16 N° 28 - 38	11/07/2025	N.A.
41			AAAC041	CL 16 N° 27 A 08	11/07/2025	N.A.
42			AAAC042	CL 16 N° 27 - 04	11/07/2025	N.A.
43			AAAC043	CL 16 N° 26 - 42	11/07/2025	N.A.
44			AAAC044	CL 16 N° 26 B 42	11/07/2025	N.A.
45			AAAC045	KR 21 N° 16 - 03	11/07/2025	N.A.
46			AAAC046	CL 16 N° 27 - 20	11/07/2025	N.A.
47			AAAC047	CL 16 N° 28 - 58	11/07/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
48			AAAC048	CL 16 N° 28 - 66	11/07/2025	N.A.
49			AAAC049	CL 16 N° 28 - 78	11/07/2025	N.A.
50			AAAC050	CL 16 N° 29 - 38	11/07/2025	N.A.
51			AAAC051	KR 31 N° 26 A LOCAL	11/07/2025	N.A.
52			AAAC052	CL 16 N° 29 - 06	11/07/2025	N.A.
53			AAAC053	CL 16 N° 29	11/07/2025	N.A.
54			AAAC054	CL 16 N° 29 - 56	11/07/2025	N.A.
55			AAAC055	CL 16 N° 30 - 29	11/07/2025	N.A.
56			AAAC056	CL 16 N° 30 - 36	11/07/2025	N.A.
57			AAAC057	CL 16 N° 30 - 60	11/07/2025	N.A.
58			AAAC058	CL 16 N° 30 - 76	11/07/2025	N.A.
59			AAAC059	KR 31 N° 16 LOCAL	11/07/2025	N.A.
60			AAAC060	KR 31 N° 16 B 30	11/07/2025	N.A.
61			AAAC061	KR 31 N° 16 D 30	11/07/2025	N.A.
62			AAAC062	KR 31 N° 26 A COMERCIO	11/07/2025	N.A.
63			AAAC063	CL 16 N° 31 - 22	11/07/2025	N.A.
64			AAAC064	CL 16 N° 31 - 32	11/07/2025	N.A.
65			AAAC065	CL 16 N° 28 - 73	11/07/2025	N.A.
66			AAAC066	CL 16 N° 30 -59	11/07/2025	N.A.
67			AAAC067	CL 16 N° 30 - 75	11/07/2025	N.A.
68			AAAC068	KR 15 A N° 31 - 04	11/07/2025	N.A.
69			AAAC068-1	CL 16 N° 31 - 85	11/07/2025	N.A.
70			AAAC069	CL 16 N° 30 - 27	11/07/2025	N.A.
71			AAAC070	CL 16 N° 30 - 03	11/07/2025	N.A.
72			AAAC071	CL 16 N° 29 - 71	11/07/2025	N.A.
73			AAAC072	CL 16 N° 29 - 55	11/07/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
74			AAAC073	CL 16 A N° 17 - 29/23	11/07/2025	N.A.
75			AAAC074	CL 16 N° 33 - 00	11/07/2025	N.A.
76			AAAC075	CL 16 N° 28 - 31	11/07/2025	N.A.
77			AAAC076	CL 16 N° 28 - 23	11/07/2025	N.A.
78			AAAC077	CL 16 N° 28 - 23 L	11/07/2025	N.A.
79			AAAC078	CL 16 N° 28 - 15	11/07/2025	N.A.
80			AAAC079	CL 16 N° 28 - 11	25/07/2025	N.A.
81			AAAC080	CL 16 N° 27 - 747	11/07/2025	N.A.
Total de actas de aceptación elaboradas en el municipio de Acacias 81						
1	Casanare	Yopal	AAY001	KR 29 N° 16 - 60	23/07/2025	N.A.
2			AAY002	KR 29 N° 17 ESQUINA	23/07/2025	N.A.
3			AAY003	CL 17 N° 29 - 36	23/07/2025	N.A.
4			AAY004	CL 17 N° 28 - 42	23/07/2025	N.A.
5			AAY005	KR 29 N° 17 A 08	23/07/2025	N.A.
6			AAY006	CL 19 N° 28 - 51	23/07/2025	N.A.
7			AAY007	KR 29 N° 18 - 36	23/07/2025	N.A.
8			AAY008	KR 29 N° 18 - 20	23/07/2025	N.A.
9			AAY009	KR 29 N° 18 - 12	23/07/2025	N.A.
10			AAY010	CL 18 N° 28 - 66	23/07/2025	N.A.
11			AAY011	CL 18 N° 28 - 34	23/07/2025	N.A.
12			AAY012	CL 18 N° 28 - 05	23/07/2025	N.A.
13			AAY013	CL 18 N° 28 - 27	23/07/2025	N.A.
14			AAY014	CL 18 N° 28 - 71	23/07/2025	N.A.
15			AAY015	KR 29 N° 33 - 50	24/07/2025	N.A.
16			AAY016	CL 33 A N° 29 - 20	23/07/2025	N.A.
17			AAY017	KR 29 N° 33 A 09	23/07/2025	N.A.

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
18			AAY018	CL 35 B N° 38 - 27	23/07/2025	N.A.
19			AAY019	KR 29 N° 39 - 22	23/07/2025	N.A.
20			AAY020	KR 29 N° 33 A 21	24/07/2025	N.A.
21			AAY021	CL 30 N° 29 - 27	24/07/2025	N.A.
22			AAY022	CL 30 N° 29 A 02	24/07/2025	N.A.
23			AAY023	KR 29 N° 34 - 45	24/07/2025	N.A.
24			AAY024	KR 29 N° 34 - 55	24/07/2025	N.A.
25			AAY025	KR 29 N° 30 - 57	24/07/2025	N.A.
26			AAY026	CL 35 N° 29 - 16	24/07/2025	N.A.
27			AAY027	CL 35 N° 29 -16	24/07/2025	N.A.
28			AAY028	KR 29 N° 35 - 15	24/07/2025	N.A.
29			AAY029	KR 29 N° 39 ESQUINA	24/07/2025	N.A.
30			AAY030	KR 29 N° 39 - 58	24/07/2025	N.A.
31			AAY031	CL 35 N° 28 A 06	24/07/2025	N.A.
32			AAY032	KR 28 A N° 35 - 03	24/07/2025	N.A.
33			AAY033	KR 29 N° 35 B 15	24/07/2025	N.A.
34			AAY034	KR 29 N° 33 A 33	24/07/2025	N.A.
35			AAY035	KR 29 N° 35 A 01	24/07/2025	N.A.
36			AAY036	KR 29 N° 35 A 15	24/07/2025	N.A.
Total de actas de aceptación elaboradas en el municipio de Yopal 36						

Fuente: propia

- **Actas de entorno:** Para el periodo informado se adelantó la elaboración de este tipo de actas en los municipios de Granada, Acacias y Yopal. A continuación, se detalla las fechas y cantidades por cada municipio.

- **Granada punto 50313-006:** La actividad se adelantó el día 09 de julio de 2025 y para el tramo a intervenir se adelantó un total de un (1) acta de entorno. La interventoría realizó el correspondiente acompañamiento y verificó el soporte elaborado, el cual fue entregado mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-116-2025 radicado el día 15 de julio de 2025, la interventoría emitió concepto

mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-160-IISAS-019-160-V001 radicado el día 18 de julio de 2025 (**Ver anexo 02 Interventoría,** acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

- **Acacias punto 50006-008:** Dadas las condiciones del tramo existente, no se requirió de este tipo de actas en el punto a implementar.

- **Yopal puntos 85001-002, 85001-003:** La actividad fue adelantada los días 23 y 24 de julio de 2025 y se elaboró un total de dos (2) actas de entorno. Desde la interventoría se hizo la verificación en campo y la revisión de los soportes elaborados por el contratista los cuales fueron remitidos mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-149-2025 radicado el día 29 de julio de 2025, el concepto de la interventoría fue radicado mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-209-IISAS-019-209-V001 radicado el día 07 de agosto de 2025. (**Ver anexo 02 Interventoría,** acompañamiento actividades del contratista; **ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia; **ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 04 del contratista)

  A continuación, se presenta la tabla N° 28 donde se detalla el total de actas de entorno registradas en el periodo informado

Tabla 28 Seguimiento actas de entorno en el periodo

N°	Depto.	Municipio	N° de acta	Dirección del inmueble	Fecha acta de inicio	Fecha acta de cierre
1	Meta	Granada	AEGR001	KR 11 ENTRE CL 19 Y CL 20	09/07/2025	N.A.
Total de actas de entorno elaboradas en el municipio de Granada 01						
2	Casanare	Yopal	AEY001	KR 29 ENTRE CL 16 Y CL 19	24/07/2025	N.A.
3			AEY002	Devuelta por que el soporte no es legible		
Total de actas de entorno elaboradas en el municipio de Yopal 02						

Fuente: propia

En lo relacionado con la aprobación de los soportes de actas de vecindad, aceptación y entorno de inicio. A continuación, se detalla la trazabilidad de la entrega de los soportes por parte del contratista. (**Ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad correspondencia)

Tabla 29 Trazabilidad aprobación actas de vecindad, aceptación y entorno

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
Meta	Puerto Gaitán	01-02-03/07/2025	05/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-080-2025	10/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-134-IISAS-019-134-V001

Depto.	Municipio	Fecha de la actividad	Fecha de radicación	Comunicado	Fecha de aprobación	Comunicado
	Granada	08/07/2025	15/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-116-2025	18/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-160-IISAS-019-160-V001
	Acacias	11-15/07/2025	17/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-119-2025	25/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-172-IISAS-019-172-V001
Casanare	Yopal	23-24/07/2025	29/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-149-2025	07/08/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-209-IISAS-019-209-V001

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 31 Indicador elaboración de actas de vecindad, aceptación y entorno en el periodo

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de vecindad realizadas en el periodo (3* 100) / N° Total de actas de vecindad inventariadas en el municipio Granada (3) **VS requeridas por el área técnica (3)**	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de aceptación realizadas en el periodo (22* 100) / N° Total de actas de aceptación inventariadas en el municipio Granada (11) **VS requeridas por el área técnica (22)**	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de entorno realizadas en el periodo (1* 100) / N° Total de actas de entorno inventariadas en el municipio Granada (2) **VS requeridas por el área técnica (2)**	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de vecindad realizadas en el periodo (0* 100) / N° Total de actas de vecindad inventariadas en el municipio Acacias (13) **VS requeridas por el área técnica (0)**	**NA**

PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de aceptación realizadas en el periodo (81* 100) N° Total de actas de aceptación inventariadas en el municipio Acacias (101) **VS requeridas por el área técnica (81)**	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de entorno realizadas en el periodo (0* 100) N° Total de actas de entorno inventariadas en el municipio Acacias (3) **VS requeridas por el área técnica (0)**	**NA**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de vecindad realizadas en el periodo (6* 100) N° Total de actas de vecindad inventariadas en el municipio Yopal (14) **VS requeridas por el área técnica (6)**	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de aceptación realizadas en el periodo (36* 100) N° Total de actas de aceptación inventariadas en el municipio Yopal (16) **VS requeridas por el área técnica (36)**	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de entorno realizadas en el periodo (2* 100) N° Total de actas de entorno inventariadas en el municipio Yopal (0) **VS requeridas por el área técnica (2)**	**100%**

Nota aclaratoria: Para los indicadores de productividad establecidos en la elaboración de actas de vecindad, aceptación y entorno se hace la relación inicial basada en los inventarios presentados por el contratista, sin embargo, las cantidades tomadas para la determinación del porcentaje relacionado en el cumplimiento se hacen con el ajuste determinado por el área técnica una vez ejecutada la actividad en campo y fundamentada en la dinámica y necesidad acorde a los diseños apropiados en cada punto de intervención.

Análisis: Para le periodo informado el contratista adelantó la actividad en tres municipios a continuación, se relaciona lo evidenciado frente al cumplimiento de la actividad contractual.

Para el caso del municipio de Granada el contratista cumplió con el cien por ciento (100%) de la elaboración de actas de vecindad, las cuales concordaron con las registradas inicialmente en el inventario presentado. Respecto a la elaboración de actas de aceptación de este municipio por solicitud del área técnica fue duplicada la cantidad de soportes a elaborar, a lo cual el área social dio cumplimiento reflejando un porcentaje de cumplimiento de la actividad del cien por ciento (100%) Frente a la elaboración de actas de entorno, si bien en el inventario inicial estaban programadas dos actas al momento de realización de la actividad el área técnica requirió únicamente un registro de este tipo, el cual fue elaborado por el área social, lo que conllevó a un porcentaje de cumplimiento del cien por ciento (100%) tomando como referencia las cantidades demandadas por el área técnica para el punto.

Con relación al municipio de Acacias frente al desarrollo de actas de vecindad si bien en el inventario se tenía contemplada la elaboración de trece actas de este tipo y tres actas de entorno, debido al ajuste realizado al diseño el área técnica informó la no necesidad de este tipo de actas toda vez que no se adelantarían labores de alto impacto en el tramo razón por la cual estos porcentajes no aplican en el municipio; frente a la elaboración de actas de aceptación si bien se contemplaba inicialmente una cantidad estimada de ciento un acta, debido a la cancelación de puntos específicos por el estadio de las vías el total de actas requeridas por el área técnica fue cubierta por el área social lo que evidenció un porcentaje de cumplimiento del cien por ciento (100%).

Para el caso del municipio de Yopal en lo concerniente a las actas de vecindad en el inventario inicial se relacionó un total de catorce actas de este tipo, sin embargo, el área técnica informó la necesidad

únicamente de seis de este tipo de actas, las cuales fueron elaboradas por el área social conllevando a un porcentaje de cumplimiento del cien por ciento (100%); en lo relacionado con las actas de aceptación según el inventario inicial presentado se determinó una cantidad de dieciséis actas, no obstante, por solicitud del área técnica la actividad se efectuó en un total de treinta y seis predios, el porcentaje de cumplimiento reflejado fue del cien por ciento (100%). Frente a la elaboración de actas de entorno si bien no se contemplaron inicialmente este tipo de actas, una vez en campo el área técnica determinó la necesidad de elaborar dos actas de este tipo, las cuales fueron oportunamente elaboradas lo que conllevo a un porcentaje de cumplimiento del cien por ciento (100%) con base en lo determinado por el área técnica.

7.5. Gestión para atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD)

Para el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025, el contratista registró una (1) PQRSD la cual fue recibida vía telefónica y en donde el ciudadano Oscar Arteaga, quien comunicó ser el presidente de la J.A.C. del barrio Bachué en el municipio de Acacias, solicitó ampliación de la información sobre el proyecto frente a las actividades previstas y los tiempos dispuestos para la ejecución del proyecto. En respuesta el contratista realizó un espacio virtual donde le brindó a detalle la información requerida. Desde la interventoría se hizo el correspondiente acompañamiento al espacio concertado con el peticionario.

Con relación al seguimiento de PQRSD en trámite de respuesta, se informa que el día 26 de julio de 2025 el contratista dio cierre a la solicitud de la ciudadana Stela Pena que se encontraba en trámite de respuesta y que fue registrada el periodo anterior. El cierre se dio con la remisión vía correo electrónico de la respuesta que fue previamente revisada y aprobada por la interventoría.

En lo corrido del contrato se han registrado un total de tres (3) PQRSD de las cuales dos (2) se encuentras tramitadas y CERRADAS y una (1) se encuentra ABIERTA y en elaboración de respuesta, al cierre del corte. (**Ver anexo 06 Interventoría,** informe mensual social N° 03 del contratista)

Tabla 30 Seguimiento PQRSD registradas o cerradas en el periodo

N° PQRSD	Fecha de registro	Nombre del peticionario	Tipología	Descripción	Fecha de cierre
02	04/07/2025	María Estela Pena Quibano	Solicitud	La peticionara solicitó la remisión de información general del proyecto y la socialización de las fechas para desarrollo de las actividades pedagógicas previstas en el municipio, con el propósito de ampliar la convocatoria para participación de estos.	26/07/2025

N° PQRSD	Fecha de registro	Nombre del peticionario	Tipología	Descripción	Fecha de cierre
03	06/08/2025	Oscar Arteaga	Solicitud	El ciudadano solicitó ampliación de la información general del contrato, frente a la programación de actividades, tiempos de ejecución, fecha estimada de inicio y de culminación.	N.A.

Fuente: propia

- **Indicador de cumplimiento**




Ilustración 32 Indicador registro de PQRSD en el periodo




Ilustración 33 indicador de gestión cierre de PQRSD en el contrato

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de PQRSD registradas en el periodo (1) * 100 N° de PQRSD recibidas por los canales oficiales (1)	**100%**
GESTIÓN	N° de PQRSD cerradas en el periodo (1) *100 N° total de PQRSD en seguimiento (2)	**50%**
GESTIÓN	N° de PQRSD cerradas en el periodo recibidas en periodos ant. (1*100) N° de PQRSD abiertas y/o en seguimiento de periodos anteriores (1)	**100%**
GESTIÓN	N° de PQRSD cerradas en el periodo, recibidas en el corte (0) *100 N° de PQRSD abiertas y/o en seguimiento del periodo informado (1)	**0%**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de PQRSD cerradas en el contrato (2) *100 N° Total de PQRSD recibidas en el contrato (3)	**66.66%**

Análisis: Para el periodo informado el contratista registro una PQRSD a través de los canales oficiales dispuestos para el contrato, lo cual reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) con base en los requerimientos ciudadanos referidos.

Respecto a la gestión para cierre de las PQRSD en seguimiento, el porcentaje se situó en un cincuenta por ciento (50%) tomando como referencia el total de atenciones que se encontraban en seguimiento al cierre del corte.

En lo referente a PQRSD de seguimientos anteriores el contratista adelantó la gestión y cierre de la PQRSD recibida el periodo anterior, lo que reflejó un porcentaje de gestión del cien por ciento (100%) con base en el total de PQRSD que se encontraban en seguimiento y que fueron registradas en periodos anteriores al informado.

Con relación al balance global de atención y cierre a las PQRSD registradas en el contrato el porcentaje de avance es del sesenta y seis, punto sesenta y seis por ciento (66.66%) tomando como base el total de atenciones recibidas vs el total de atenciones cerradas al corte del informe. Es de precisar que la atención que se encuentra en seguimiento, está dentro de los tiempos de atención.

8. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este componente permite mantener la comunicación constante entre la entidad contratante, la interventoría y el contratista frente a los seguimientos pactados para cumplimiento de los contratos. A continuación, se detalla las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025.

8.1. Cronograma de actividades sociales

Para el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025, el contratista hizo remisión vía correo electrónico mediante comunicado formal de los cronogramas de actividades sociales de inicio para los puntos ubicados en los municipios de Yopal y Villanueva los cuales fueron revisados y

conceptuados por la interventoría, quien emitió de manera formal a través de comunicado las respuestas a cada cronograma entregado. A continuación, se detalla la trazabilidad de cada cronograma presentado. (**Ver anexo ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

Tabla 31 Seguimiento cronograma de actividades sociales del periodo

Depto.	Municipio	Fecha remisión	Comunicado	Observación
Casanare	Yopal	11/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-096-2025	El cronograma fue remitido en versión 1, el cual fue revisado y objetado por la interventoría, quien solicito ajuste a las fechas programadas
		12/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-109-IISAS-019-146-V001	Bajo este comunicado la interventoría emitió observaciones a la versión 1 del cronograma de Yopal presentado.
		16/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-118-2025	El contratista remitió el cronograma en versión 2 bajo el comunicado relacionado
		18/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-164-IISAS-019-164-V001	La interventoría emitió aprobación a la versión 2 del cronograma del municipio de Yopal mediante el comunicado relacionado
	Villanueva	28/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-150-2025	El contratista remitió la versión 1 del cronograma para cuatro de los diez puntos los cuales corresponden a los códigos 85440-008, 85440-009, 85440-010, 85440-011.
		02/08/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-192-IISAS-019-192-V001	La interventoría dio aprobación al cronograma en versión 1 del municipio de Villanueva diseñado para los puntos con los códigos 85440-008, 85440-009, 85440-010, 85440-011.
		31/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-164-2025	El contratista remitió la versión 1 de la segunda fecha contemplada para el municipio de Villanueva para los puntos identificados con los códigos 85440-001, 85440-003, 85440-004, 85440-006, 85440-015, 85440-020.
		02/08/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-192-IISAS-019-192-V001	Desde la interventoría se emitió aprobación a la versión 1 del cronograma para la segunda fecha propuesta en el municipio para los códigos 85440-001, 85440-003, 85440-004, 85440-006, 85440-015, 85440-020.

Fuente: propia

8.2. Comités de seguimiento y mesas de trabajo

A continuación, se detalla los espacios realizados con el contratista y con la entidad contratante para seguimiento de los contratos N° PA-014-2025 y N° PA-025-2025.

8.2.1. Comité integral

Para el periodo informado se llevó a cabo un total de cinco (5) comités integrales entre Agencia, Interventoría y Contratista para seguimiento de las obligaciones contractuales. Las actas reposan en el informe mensual del área técnica.

Tabla 32 Comités integrales del periodo

Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos relacionados al área social
09/07/2025	21	Virtual	* Entrega de reporte semanal
16/07/2025	15	Virtual	* Remisión reporte semanal
23/07/2025	26	Virtual	* Remisión reporte semanal * consecución total de la documentación para remisión a la ANSV frente a los puntos de intervención del Meta *Formalización plan de contingencia *Programación entrega de metodología para las encuestas de evaluación de impacto
30/07/2025		Presencial	* Remisión reporte semanal
06/08/2025	13	Virtual	* Remisión reporte semanal *Remisión entregables visitas de inspección pendientes * Información, plan de acción y apoyo componente social; Villanueva Inicio y toma de información; Yopal Toma de información; Puerto Gaitán, Granada y Acacias, Cierre y entrega de la implementación

Fuente: propia

8.2.2. Comité Social

Para el periodo informado se llevó a cabo un (1) espacio de comité social entre la Coordinación Social de la ANSV y la Interventoría, donde se informó sobre las actividades adelantadas para cumplimiento del Apéndice E. (**Ver anexo 03 Interventoría,** actas de comités sociales)

Tabla 33 Comités sociales del periodo

Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos
21/07/2025	2	Virtual	*Remisión observaciones informe mensual social N° 03 V2 *Revisión y entrega de conceptos cronogramas Villanueva

Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos
			*Revisión Apéndice F para construcción de instrumento de encuestas de evaluación de impacto

Fuente: propia

8.2.3. Mesa de trabajo

Para el periodo informado se llevó a cabo dos (2) mesas de trabajo, con el contratista para revisión de entregables y actividades contractuales. (**Ver anexo 04 Interventoría,** acta de mesa de trabajo)

Tabla 34 Mesas de trabajo del periodo

Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos
25/07/2025	3	Virtual	*Radicación cronograma de actividades sociales previas inicio de implementación puntos de Villanueva *Radicación lecturas territoriales *Radicación entregables actividades sociales de inicio municipio de Yopal
01/08/2025	3	Virtual	*Revisión cronograma de cierre municipio de Puerto Gaitán *Atención observaciones allegadas por la ANSV a la PPT diseñada para el municipio de Villanueva *Remisión PPT segunda reunión Villanueva *Remisión por parte de la interventoría de la batería de preguntas diseñadas para la toma de información ex-ante para las evaluaciones de impacto previstas.

Fuente: propia

8.3. Reporte semanal

Para el periodo informado el contratista hizo remisión de cinco (5) reportes semanales, desde la interventoría se hizo la respectiva revisión de la información remitida y se envió un total de cinco (5) reportes semanales a la ANSV para revisión. Los soportes de la actividad reposan en el informe correspondiente al área técnica.

Tabla 35 Seguimiento reportes y programación de actividades semanales

N°	Fecha recibido	Fecha enviado	Semana reportada	Programación de actividades
12	07/07/2025	08/07/2025	Del 30 de junio al 05 de julio de 2025	Del 07 al 12 de julio de 2025
13	14/07/2025	15/07/2025	Del 07 al 12 de julio de 2025	Del 14 al 19 de julio de 2025
14	21/07/2025	22/07/2025	Del 14 al 19 de julio de 2025	21 al 26 de julio de 2025

N°	Fecha recibido	Fecha enviado	Semana reportada	Programación de actividades
15	28/07/2025	29/07/2025	21 al 26 de julio de 2025	28 de julio al 02 de agosto de 2025
16	04/07/2025	05/08/2025	28 de julio al 02 de agosto de 2025	Del 04 al 09 de agosto de 2025

Fuente: propia

8.4. Informe mensual

Para el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025 si bien el contratista ya cuenta con aval de aprobación del informe mensual social N° 01 V2, y N° 02 V2 al cierre del corte no se había radicado los comunicados de aprobación por parte de la interventoría dado que comprende la totalidad de áreas, y al cierre del corte el contratista se encontraba en atención de observaciones relacionadas con las áreas técnica y STTA.

Con relación al informe mensual social N° 03, este fue entregado en su versión 1, el día 10 de julio de 2025 mediante comunicado CS-ANSV-GYP-2024-110-2025, el contratista recibió observaciones mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-183-IISAS-019-183-V001 de 28 julio de 2025. Al cierre del corte el contratista se encontraba en atención de las observaciones. (**Ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

Referente a los documentos elaborados por la interventoría, en el corte informado, se comunica que se radicó ante la ANSV los informes mensuales N° 02 mediante comunicado 001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-207-IISAS-019-207-V001 el día 06 de agosto de 2025 y N° 03, los cuales se encontraban en revisión al cierre del corte. (**Ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

8.5. Informe final

Este ítem no aplica para el periodo informado.

8.6. Trazabilidad correspondencia

Para el periodo informado se hizo seguimiento a la entrega de hojas de vida de las profesionales sociales del contrato, así como, la remisión y aprobación de los documentos correspondientes al plan de gestión y plan de acción del área social. A continuación, se detalla los comunicados enviados y recibidos en el periodo. (**Ver anexo 05 Interventoría,** Trazabilidad de correspondencia)

Tabla 36 Trazabilidad correspondencia

Fecha	Consecutivo	Asunto
INTERVENTORÍA		
10/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-134-IISAS-019-134-V001	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-080-2025 Respuesta entrega productos sociales municipio de Puerto Gaitán
10/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-136-IISAS-019-136-V001	Remisión informe mensual N° 02
12/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-146-IISAS-019-146-V001	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-096-2025 Entrega cronograma inicio actividades sociales departamento de Casanare, municipio de Yopal
18/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-160-IISAS-019-160-V001	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-116-2025 Respuesta entrega productos sociales municipio de Granada punto 50313-006
18/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-161-IISAS-019-161-V001	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-109-2025 Respuesta entrega productos sociales de reunión de inicio municipio de Granada punto 50313-006
18/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-164-IISAS-019-164-V001	aprobación cronograma social Yopal
25/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-172-IISAS-019-172-V001	Concepto actas acacias
25/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-173-IISAS-019-173-V001	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-124-2025 Respuesta entrega de productos sociales – Acta de reunión de inicio versión 2 municipio de Granada.
25/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-174-IISAS-019-174-V001	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-135-2025 entrega productos sociales de reunión de inicio municipio de Acacias punto 50006-008
25/07/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-183-IISAS-019-183-V001	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-110-2025. Observaciones Informe mensual Social y SSTA No. 3 V1
02/08/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-192-IISAS-019-192-V001	aprobación cronogramas Villanueva
06/08/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-207-IISAS-019-207-V001	Atención a observaciones comunicado con Radicado No. 20253000075561observaciones Informe mensual No. 2
07/08/2025	001OPV-INT-ZO3-COE-GEA-209-IISAS-019-209-V001	Respuesta comunicado CS-ANSV-GYP-2024-149-2025 Respuesta entrega productos sociales municipio de Yopal puntos 85001-002 y 85001-003
CONTRATISTA		
11/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-096-2025	Cronograma actividades sociales Yopal
14/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-109-2025	Entrega productos sociales Granada
14/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-110-2025	Informe mensual N° 3
15/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-116-2025	Entrega productos sociales adicionales Granada
16/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-118-2025	Ajuste cronograma actividades sociales Yopal
17/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-119-2025	Entrega Productos Sociales Acacias
21/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-124-2025	Respuesta IISAS-019-161 entrega productos sociales Granada
24/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-135-2025	Entrega productos sociales Acacias
25/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-150-250	Cronograma actividades Villanueva
30/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-158-2025	Entrega productos sociales Yopal - acta de reunión
31/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-161-2025	metodología talleres buenas prácticas Puerto Gaitán
31/07/2025	CS-ANSV-GYP-2024-164-2025	Oficio radicación cronograma actividades Villanueva segunda reunión

Fuente: propia

8.7. Otras actividades

Para el periodo informado desde la interventoría se asistió a los espacios convocados por la ANSV para desarrollo de los formatos de encuesta que se aplicaran durante la actividad de evaluación de impacto, la mesa de trabajo se llevó a cabo los días 31 de julio y 01 de agosto de 2025 en modalidad virtual. (**Ver anexo 02 Interventoría,** Formato acompañamiento actividades del contratista)

9. CONCLUSIONES

- En el periodo comprendido entre el 08 de julio y el 07 de agosto de 2025, Desde la interventoría se acompañó al contratista en las visitas de inspección restantes, las cuales fueron adelantadas en los departamentos de Boyacá, donde se visitó los municipios de Nobsa, Santa Rosa de Viterbo, Firavitoba, Soatá y Paipa; para el caso del departamento de Santander se adelantó la actividad en los municipios de San Gil y Güepsa y para el departamento de Norte de Santander se realizó la visita en los municipios de Sardinata y Ocaña.

- Referente a la elaboración de directorio de actores, cartografías sociales y entrega de lecturas territoriales de los municipios visitados el contratista hizo remisión de los documentos correspondientes al departamento de Boyacá. Al cierre del corte se encontraba en elaboración de los correspondientes a los departamentos de Santander y Norte de Santander. Desde la interventoría se realizó la respectiva verificación de los documentos presentados y se emitió concepto de aprobación a las lecturas del departamento de Boyacá.

- En los concerniente a espacios de reuniones de inicio, para el periodo informado se llevaron cuatro (4) espacios, estos se realizaron en los municipios de Granada donde la actividad se llevó a cabo el día 09 de julio y contó con una asistencia de 17 personas; Acacias su realización fue efectuada el día 14 de julio y contó con una asistencia de 17 personas, con relación al municipio de Yopal la actividad se realizó el día 26 de julio y contó con una participación de 23 asistentes y para el caso de Villanueva en el periodo se registró la primera de dos reuniones contempladas y esta contó con una asistencia de 23 personas. Durante las actividades de socialización con la ciudadanía si bien se presentaron inquietudes, estas fueron resueltas y no se registraron PQRSD.

- Para el periodo informado se registró una (1) reunión extraordinaria con el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Bachué, ubicado en el municipio de Acacias, quien solicitó información sobre el proyecto. La actividad se llevó a cabo de manera virtual, desde la interventoría se hizo el respectivo acompañamiento y se veló por la calidad de la información reportada.

- En lo concerniente al acompañamiento social a las actividades técnicas, para el periodo informado el contratista adelantó la elaboración de actas, para el municipio de Granada donde se registró un total de 3 actas de vecindad, 22 actas de aceptación y 1 acta de entorno; respecto al municipio de Acacias el contratista elaboró un total de 0 actas de vecindad, 81 actas de aceptación y 0 actas de entorno y para el caso de Yopal se registró un total de 6 actas de vecindad, 36 actas de aceptación y 2 actas de entorno. Desde la interventoría se hizo el acompañamiento correspondiente al desarrollo de la actividad, de igual manera se hizo la revisión de los soportes presentados, los cuales fueron conceptuados dentro de los tiempos estipulados en el Apéndice E.

- Para el periodo relacionado, se registró una noticia en la red social Facebook en la página oficial de la Alcaldía de Yopal, donde comunicaron la llegada del programa obras por la vida al municipio. En el presente documento se relacionó el link correspondiente a la noticia.

- Para el periodo informado se registró una (1) PQRSD relacionada con la entrega de información general del proyecto en el municipio de Acacias. Por otro lado, se dio cierre a la PQRSD registrada el corte anterior y que se encontraba en seguimiento. En lo corrido del contrato se han registrado un total de tres (3) PQRSD, al cierre del corte dos (2) se encontraban CERRADAS y una (1) ABIERTA y en trámite de atención.

- En el mes cuatro de ejecución la interventoría participó de un total de cinco (5) comités integrales con ANSV y Contratista; un (1) comité social entre ANSV e Interventoría y dos (2) mesas de trabajo con el Contratista para seguimiento de actividades contractuales del proyecto.

- Como otras actividades a resaltar, se informa que en el presente corte se participó de dos (2) mesas de trabajo entre ANSV y las interventorías de las cinco zonas para elaboración de las encuestas a implementar en las evaluaciones de impacto previstas en el proyecto.

10. RECOMENDACIONES

- Con la intención de favorecer la consecución de actividades destinadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales se recomienda a las partes mantener comunicación constante donde se brinde garantías y trazabilidad a la totalidad de acciones realizadas.

- Se sugiere al contratista continuar establecer acciones tendientes al cumplimiento de lo dispuesto dentro del Apéndice E “especificaciones para la gestión social y la comunicación estratégica”

- Se recomienda al contratista prevalecer los principios de calidad y oportunidad respecto a los soportes elaborados durante la vigencia del contrato bajo el marco contemplado en el desarrollo de las actividades contractuales como lecturas territoriales, elaboración y divulgación del material informativo del proyecto, desarrollo de espacios informativos y pedagógicos con la ciudadanía, acompañamiento actividades del área técnica y seguimiento a las PQRSD y demás que así lo requieran durante la vigencia del contrato de obra

- Se insta al contratista continuar con la entrega oportuna del reporte y programación de actividades semanales para garantizar trazabilidad y cumplimiento a lo dispuesto desde apéndice E de “Especificaciones para el componente social y comunicación estratégica”

- Se sugiere mantener la participación de escenarios como los comités de obra, sociales y mesas de trabajo, para garantizar el seguimiento, así como establecer estrategias que contribuyan al cumplimiento de las actividades sociales contractuales.