SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
ING. OSCAR ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONTRATO 3376-2024 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEP BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. CODIGOS 70650, 70652, 70657, 70653, 70613, 70667, 70651, 70606, 70649, 70675, 70648 CONTRATO 3493-2024 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS
Periodo:	DEL 1 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2024S-VBOL-065743

Respetado Ingeniero Acevedo

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Corredor SANTA ROSA DEL SUR – VIA SAN LUCAS – LA ESMERALDA, código 70650, en el Departamento de Bolívar

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 14 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3376 DE 2024		
CONTRATISTA:	PANAMERA S.A.S	NIT:	901.493.547-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEP BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. CODIGOS 70650, 70652, 70657, 70653, 70613, 70667, 70651, 70606, 70649, 70675, 70648.		
FECHA DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
VALOR INICIAL:	$1.145.517.040,00 INCLUIDO IVA		
ADICION 1:	$ 54.482.959,00 INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$1.199.999.999 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3.5 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
825724	2024	11	NACION	$1.199.999.999	$ 376.384.927,96	$823.615.071,65
TOTAL				**$1.199.999.999**	**$ 376.384.927,96**	**$823.615.071,65**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3	249.777.643,81	5.255.346,24	N/A	255.032.990,05

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 05 de diciembre 2024, para el periodo de 1 de octubre al 30 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

El avance de obra presenta un ejecutado del 31,0%, frente a una inversión programada de obra del 37%,.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.199.999.999	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$423.841.304,80	35,32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$355.110.282,40	29,59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0	0 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$355.110.282,40	29,59%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

El contratista de obra renunció al anticipo.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 37%
Meta física ejecutada: 31%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, no se ha presentado solicitud de trámite de ítems NO Previstos.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud de modificación de cantidades y/o reprogramaciones.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud de actualización de programa de inversión.

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/11/2024	1	Adición	Aprobado

.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: EMISION ORIGINAL
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 114.551.704,00	Póliza No. 11-44-101234407 Anexo 0	28/08/2024	28/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 229.103.408,00	Póliza No. 11-44-101234407 Anexo 0	28/08/2024	28/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 229.103.408,00	Póliza No. 11-44-101234407 Anexo 0	28/08/2024	28/12/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 310.815.226,00	Póliza No. 11-44-101234407 Anexo 0	Ampara 5 años	Ampara 5 años

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. 11-40-101067606 Anexo 0	28/08/2024	28/12/2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. 11-40-101067606 Anexo 0	28/08/2024	28/12/2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. 11-40-101067606 Anexo 0	28/08/2024	28/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha o periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3493 DE 2024		
CONTRATISTA:	EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ	NIT:	92495144-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS.
FECHA DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL:	$64.959.953
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	$64.959.953
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	3.5 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
848624	2024	10	NACION	$64.959.953,00	$ 0	$64.959.953,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.2	$ -	$ -	$ -	$ -

A la fecha o periodo del presente informe no se ha tramitado el acta de costos N°02.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 De fecha 05 de diciembre de 2024 para el período 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 el contrato reporta un avance de 39%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 25.292.310,00- 39%

Total inversión ejecutada: $ 25.292.310,00- 39%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

A la fecha o periodo del presente informe no se han tramitado actas de modificación de costos.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe, no se han tramitado adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: EMISION ORIGINAL FECHA
DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.495.995,30	Póliza No: C-100081609 Anexo No:0	03/09/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 12.991.990,60	Póliza No: C-100081609 Anexo No:0	03/09/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$ 19.487.985,90	Póliza No: C-100081609 Anexo No:0	31/12/2024	31/12/2029

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

A la fecha o periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFICIO STS - 005 - 2024	22/10/2024	Panamera S.A.S	Revisión estudios y diseños

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	18/10/2024	Edilberto Guevara Vásquez	Caracterización vial y topografía
	18/10/2024	Edilberto Guevara Vásquez	Diseño placa huella y Balance v1 - CN° 3376 de 2024 - panamera

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha no se presentan mayores inconvenientes técnicos relevantes en el desarrollo de los contratos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

A la fecha no se presentan inconvenientes jurídicos relevantes en el desarrollo de los contratos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la fecha no se presentan inconvenientes administrativos y/o financieros relevantes en el desarrollo de los contratos.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

A la fecha no se presentan inconvenientes en cuanto a aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad relevantes en el desarrollo de los contratos.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión documental y de informes y actas.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar ejerciendo la supervisión y acompañamiento al contrato de obra e interventoría.

Cordialmente,



FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Bolívar (E)
Supervisor del contrato 3493 de 2024
MP N° 13202-097750 BLV