SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONTRATO 3376-2024 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEP BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. CODIGOS 70650, 70652, 70657, 70653, 70613, 70667, 70651, 70606, 70649, 70675, 70648<br>CONTRATO 3493-2024 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS |
| Periodo: | Del 1 al 31 del mes de enero de 2025 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 2024S-VBOL-065743. |

Respetado Ingeniero Acevedo.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Corredor SANTA ROSA DEL SUR – VIA SAN LUCAS – LA ESMERALDA, código 70650, en el Departamento de Bolívar.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 14 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1.INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3376 DE 2024 | | |
| CONTRATISTA: | PANAMERA S.A.S | NIT: | 901.493.547-1 |

| | |
|---|---|
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEP BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. CODIGOS 70650, 70652, 70657, 70653, 70613, 70667, 70651, 70606, 70649, 70675, 70648. |
| FECHA DE INICIO: | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| VALOR INICIAL: | $1.145.517.040,00 INCLUIDO IVA |
| ADICION 1: | $ 54.482.959,00 INCLUIDO IVA |
| VALOR ACTUAL: | $1.199.999.999 INCLUIDO IVA |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | 3.5 MESES |
| TOTAL PRORROGAS: | 1 |
| PRORROGA1: | DOS (2) MESES |
| FECHA DE FINALIZACION INICIAL | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL: | 28 DE FEBRERO DE 2025 |

## 1.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825724 | 2024 | 11 | NACION | $1.199.999.999 | $ 611.100.707,20 | $588.899.291,8 |
| TOTAL | | | | **$1.199.999.999** | **$ 611.100.707,20** | **$588.899.291,8** |

## 1.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 | 233.012.991,99 | 1.702.787,25 | N/A | 234.715.779,24 |

## 1.4.AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 05 de febrero 2025, para el periodo de 1 de diciembre al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

El avance en obra presenta un ejecutado del 53,46m%, contra un programado de 76,37% según la reprogramación presentada.

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 1.199.999.999 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 916.413.632,00 | 76,37% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 641.489.542,40 | 53,46% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $0 | 0 % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 641.489.542,40 | 53,46% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ N/A |
| Amortizado | $ N/A |
| Saldo | $ N/A |

El contratista de obra renunció al anticipo.

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 76,37 %
Meta física ejecutada: 53,46 %

## 1.5.ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

A la fecha del presente informe el contratista, no se ha presentado solicitud de trámite de ítems NO Previstos.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud de modificación de cantidades y/o reprogramaciones.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | |

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud de actualización de programa de inversión.

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIONAL 1 – PRORROGA1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 120.000.000,00 | Póliza No. 11-44-101234407 Anexo 3 | 28/08/2024 | 28/08/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 229.103.408,00 | Póliza No. 11-44-101234407 Anexo 3 | 28/08/2024 | 28/08/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 240.000.000,00 | Póliza No. 11-44-101234407 Anexo 3 | 28/08/2024 | 28/02/2028 |
| Estabilidad y calidad de los estudios y diseños | $ 340.585.244,00 | Póliza No. 11-44-101234407 Anexo 3 | Ampara 5 años | Ampara 5 años |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Básico-predios, labores y operaciones 2022 30/04/24 | $ 260.000.000,00 | Póliza No. 11-40-101067606 **Anexo 2** | 28/08/2024 | 28/02/2025 |
| Vehículos propios y no propios | $ 260.000.000,00 | Póliza No. 11-40-101067606 **Anexo 2** | 28/08/2024 | 28/02/2025 |
| Patronal | $ 260.000.000,00 | Póliza No. 11-40-101067606 **Anexo 2** | 28/08/2024 | 28/02/2025 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

COBC 00-15-2022

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

A la fecha o periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | ASUNTO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1.INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 3493 DE 2024 | | |
| CONTRATISTA: | EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ | NIT: | 92495144-0 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | N/A | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. | | |
| FECHA DE INICIO: | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | |
| VALOR INICIAL: | $64.959.953 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN N: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $64.959.953 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N/A | | |

| | |
|---|---|
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | 3.5 MESES |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 1 |
| PRORROGA 1: | DOS (2) MESES |
| FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL: | 28 DE FEBRERO DE 2025 |

## 2.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 848624 | 2024 | 10 | NACION | $64.959.953,00 | $ 21.794.725,05 | $43.165.227,95 |

## 2.3.ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No.5 | $ 18.314.895,00 | $3.479.830,05 | $ - | $21.794.725,05 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 De fecha 05 de febrero de 2025 para el período 1 de enero al 31 de enero de 2025 el contrato reporta un avance de 74%.

## 2.5.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 48.391.201,50- 74%
Total, inversión ejecutada: $ 48.391.201,50- 74%

## 2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | - |

A la fecha o periodo del presente informe no se han tramitado actas de modificación de costos.

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 6.495.995,30 | Póliza No: C-100081609<br>Anexo No: 1 | 31/12/2024 | 30/08/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $12.991.990,60 | Póliza No: C-100081609 Anexo No: 1 | 31/12/2024 | 28/02/2028 |
| Calidad y estabilidad de la obra | $19.487.985,90 | Póliza No: C-100081609 Anexo No: 1 | 28/02/2025 | 28/02/2030 |

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | - | - | - | - |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| OFICIO STS -006-2024 | 06/01/2025 | Panamera S.A.S – INVIAS | SOLICITUD DE AUMENTO DE RITMO DE TRABAJO Y DEMAS TEMAS PERTINENTES |
| OFICIO STS - 008-2024 | 19/01/2025 | Panamera S.A.S – INVIAS | Respuesta oficio radicado: 2025S VBOL-000942 de Fecha: 2025-01-10 |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 2025S-VBOL-000942 | 10/01/2025 | Edilberto Guevara Vásquez | Solicitudes a Contrato de Interventoría 3493-2024 |

# 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

## 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha no se presentan mayores inconvenientes técnicos relevantes en el desarrollo de los contratos

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

A la fecha no se presentan inconvenientes jurídicos relevantes en el desarrollo de los contratos.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la fecha no se presentan inconvenientes administrativos y/o financieros relevantes en el desarrollo de los contratos.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

A la fecha no se presentan inconvenientes en cuanto a aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad relevantes en el desarrollo de los contratos.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.


## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión documental y de informes y actas.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar ejerciendo la supervisión y acompañamiento al contrato de obra e interventoría.

Cordialmente,



**FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial Bolívar (E)
Supervisor del contrato 3493 de 2024
MP N° 13202-097750 BLV