

CONTRATO NO. PA- 012 DE 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 1"

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Elaboró:	**Aprobó:**
Ingris Jhoana Renteria Aragón	Diego Fernando Bedoya Martínez
Cargo: Profesional Social	**Cargo:** Director de Interventoría
Firma: 	**Firma:** 

DOCUMENTO	**INFORME MENSUAL SOCIAL N°2**

VERSION	DESCRIPCION	REVISADO POR	FECHA
2	V1. Para atención de observaciones allegadas por la ANSV mediante correo electrónico del día 07/08/2025. V2. Para atención de observaciones allegadas por la ANSV mediante correo electrónico del día 04/09/2025.	Consorcio Intervial IA	Junio de 2025

Nota: Si aparece una nueva versión, favor anular la versión anterior, escribiendo "OBSOLETO" en la portada

1. Tabla de contenido

2. INTRODUCCIÓN 6
3. OBJETIVOS 7
1. 2.1. Objetivo general 7
2. 2.2. Objetivos específicos 7
4. GENERALIDADES DEL CONTRATO 8
5. PERSONAL SOCIAL PARA EL PROYECTO 10
6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 11
6.1. ZONAS DE INTERVENCION GENERALES 11
6.1.1. Departamento de Antioquia 12
6.1.2. Departamento de Bolívar 13
6.1.3. Departamento de Sucre 15
6.1.4. Departamento de Córdoba 16
6.2. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 17
7. METODOLOGÍA PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA 18
8. COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL 25
8.1. Recorrido de inicio identificación área de influencia y elaboración de directorio de actores 25
8.2. Visita preliminar y elaboración de directorio de actores 26
8.3. Cartografía Social 27
9. COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 32
9.1. Reunión de inicio 32
9.1.1. Reunión de cierre 33
9.1.2. Reuniones extraordinarias 34
a. Volantes 35
9.2. Afiches 36
9.3. Valla Móvil 37
9.4. Monitoreo de medios de comunicación 37
9.5. Talleres de sensibilización 38

10. GESTIÓN HUMANA Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA REGIONAL 39
11. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS EN INTERVENCIÓN 40
11.1. Levantamiento de actas de vecindad, aceptación y/o entorno y actas de cierre 40
11.2. Gestión para atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) 41
12. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 42
12.1. Cronograma de actividades 42
12.2. Comités de seguimiento y mesas de trabajo 42
12.2.1. Comité integral 42
12.2.2. Comité Social 43
12.2.3. Mesa de trabajo 43
12.3. Reporte semanal 44
12.4. Informe mensual 44
12.5. Informe final 44
12.6. Trazabilidad correspondencia 44
12.7. Otras actividades 46
13. CONCLUSIONES 46
14. RECOMENDACIONES 46

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos generales del Contrato 8
Tabla 2. Personal Social de Interventoría 10
Tabla 3 Personal social del contratista 10
Tabla 4. Localización del proyecto departamento de Antioquia 13
Tabla 5. Localización del proyecto departamento de Bolívar 14
Tabla 6. Localización del proyecto departamento de Sucre 16
Tabla 7. Localización del proyecto departamento de Córdoba 17
Tabla 8. Beneficiarios del proyecto de intervención. 17

Tabla 9. Productos entregables de la gestión social. 19
Tabla 10. Visita preliminar y elaboración de directorio de actores. 26
Tabla 11. Tabla de seguimiento de radicación Cartografía Social.....28
Tabla 12. Seguimiento reuniones de inicio. 33
Tabla 13. Seguimiento reuniones de cierre. 34
Tabla 14. Seguimiento extraordinarias. 34
Tabla 15. Relación entrega de volantes. 35
Tabla 16. Relación instalación de afiches.....36
Tabla 17. Verificación vallas móviles.....37
Tabla 18. Consolidado de seguimiento. 38
Tabla 19. Consolidado desarrollo de sensibilizaciones en buenas prácticas de seguridad vial. 38
Tabla 20. Seguimiento contratación de MONC.....39
Tabla 21. Seguimiento contratación de MONC.....40
Tabla 23. Comité Integrales. 43
Tabla 24. Comité sociales del periodo 43
Tabla 25. Mesas de trabajo del periodo.....43
Tabla 26. Seguimiento reportes y programación de actividades semanales.....44
Tabla 27. Trazabilidad correspondencia. 45

ANEXOS

Anexo 1. Informes semanales

Anexo 2. Comités semanales

Anexo 3. Plan de Gestión social y cronograma de actividades

Anexo 4. Correspondencia enviada y recibida

Anexo 5. Informe Mensual 1 V0 Contratista

2. INTRODUCCIÓN

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se gestó el programa "obras por la vida" cuyo propósito es mitigar la accidentalidad en las vías de orden nacional y municipal a través de la implementación de señalización vial y acciones pedagógicas tendientes al fortalecimiento en la cultura del cuidado e importancia del uso adecuado de la señalización vial.

En virtud de esta necesidad la ANSV suscribe los contratos de interventoría contrato N° PA 012-2025 cuyo objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV. Zona 1" y con el Consorcio Seguridad Infra 2024 contrato de obra N° PA 023 -2025 cuyo objeto es: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV ZONA 1".

El presente documento describe de manera detallada el seguimiento y registro a cada una de las actividades adelantadas tanto por Interventoría como por el Contratista para el cumplimiento de los componentes inmersos en el apéndice E "especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas", brindado a las partes para consecución de actividades con la ciudadanía. A continuación, se describe la totalidad de actividades realizadas en el periodo comprendido del 15 de mayo al 14 de junio de 2025.

3. OBJETIVOS

1. 2.1. Objetivo general

Garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión Social y Comunicaciones Estratégicas del contratista donde prevalezca los principios de calidad, oportunidad y veracidad de la información brindada por el equipo de profesionales sociales dispuestas para el contrato de obra N° PA-023-2025 a la población ubicada en los puntos aprobados del proyecto, donde se certifique el flujo de información sobre las intervenciones para mejoramiento de la señalización vial y fortalecimiento de las acciones para uso y cuidado de las mismas.

2. 2.2. Objetivos específicos

- Brindar información precisa y actualizada a la población sobre las intervenciones y avances del proyecto.
- Establecer canales de comunicación efectivos con la población local para recopilar sus inquietudes y sugerencias.
- Realizar campañas de sensibilización y educación para fomentar el respeto y mantenimiento de la señalización vial.
- Proporcionar información clara y accesible sobre el avance del proyecto y los recursos utilizados.
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante la implementación de una señalización vial efectiva y segura.
- Gestionar la contratación de personal con mano de obra No calificada y la mano de obra necesaria para la ejecución de las actividades de señalización vial de las regiones objeto del contrato, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad laboral y eficiencia en los plazos establecidos, promoviendo además la contratación local para el desarrollo económico de las comunidades cercanas a las intervenciones viales del proyecto N° PA-023-2025.

4. GENERALIDADES DEL CONTRATO

A continuación, se brinda los datos generales de los contratos PA – 012 – 2025 y PA - 023 - 2025.

Tabla 1. Datos generales del Contrato

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
DATOS DEL CONTRATANTE	
COORDINACIÓN TÉCNICA ANSV	Jenny Morales
COORDINACIÓN SOCIAL ANSV	Luisa Fernanda Yáñez Agudelo
DATOS DE LA INTERVENTORIA	
N° DEL CONTRATO	PA-012 -2025
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica al contrato cuyo objeto es implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la agencia nacional de seguridad vial – ANSV. zona 1
VALOR DEL CONTRATO	(1.304.009.389)
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	14/02/2026
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	Norma Esperanza Ramírez Godoy
RESIDENTE TÉCNICO	Carmelina Rosa Oviedo Ramos y Libardo Arteaga Hernández
PROFESIONAL SOCIAL	Ingris Jhoana Renteria Aragón
PROFESIONAL AMBIENTAL	Jeepsen Giovanni Arena Vesga
PROFESIONAL SST	Ana Luz Álvarez Chica

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
DATOS DEL CONTRATISTA	
N° DEL CONTRATO	**PA - 023 - 2025.**
OBJETO DEL CONTRATO	Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV ZONA 1.
VALOR DEL CONTRATO	Seis mil ochocientos millones de pesos M/CTE ($6.800.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	14/02/2026
DIRECTOR DE OBRA	Ing. Nancy Sepúlveda
RESIDENTE TÉCNICO	Ing. Javier Pacheco y Jorman Reina
PROFESIONAL SOCIAL	Katherine Sánchez
PROFESIONAL SOCIAL	Jennifer Calderón
PROFESIONAL AMBIENTAL	Jennifer Quintana
PROFESIONAL SST	Javier López y Stefan Sanabria

Fuente: *Propia (Consorcio Intervial IA)*

5. PERSONAL SOCIAL PARA EL PROYECTO

Con el propósito de garantizar la realización a cabalidad de las actividades sociales previstas para los contratos N° PA -012- 2025 y PA – 023 - 2025, se establece la participación de profesionales sociales que contribuyan a la recolección y entrega de los soportes de seguimiento a las acciones adelantadas por parte de la empresa contratista, donde propenda por la transparencia y trazabilidad a la ejecución de actividades contractuales dadas desde el Apéndice de "Especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas". A continuación, se informa el personal social contemplado por las partes para acompañamiento del proyecto. Referente al personal de la interventoría, para el presente periodo no se registraron novedades. Continuación, se relaciona los datos de las profesionales sociales encargadas.

Tabla 2. Personal Social de Interventoría

Nombre y apellido	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	% de dedicación
Ingris Jhoana Renteria Aragón	Profesional Social	ingrisrenteria@aciproyectos.com	3114379141	100%

Fuente: *Propia (Consorcio Intervial IA)*

A continuación, se relaciona el personal social del contratista avalado por Interventoría. Referente al personal del contratista de obra, para el presente periodo no se registraron novedades. Seguido, se relaciona los datos de las profesionales sociales encargadas.

Tabla 3 Personal social del contratista

Nombre y apellido	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Tiempo de dedicación requerido
Jenifer Francesca Calderón Mendoza	Profesional Social	profesionalsocial@consorcioinfra.com.co	3222231310	100%
Katherine Sánchez Mendoza	Profesional Social	profesionalsocial@consorcioinfra.com.co	3142280588	100%

Fuente: *Propia (Consorcio Intervial IA)*

6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El programa "obras por la vida" de la ANSV contempla una intervención a lo largo del territorio nacional, lo cual estableció en la división de zonas para atención a los diferentes departamentos de Colombia, para el caso puntual de los contratos N° PA-012-2025 y N° PA – 025 -2025 se contempló la entrega de la zona 1 la cual tiene como objeto la intervención y el desarrollo de actividades en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia.

De esta manera, a continuación, se detallan los puntos entregados para cada departamento.

6.1. ZONAS DE INTERVENCION GENERALES

ZONA DE INTERVENCION	DEPARTAMENTOS EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRAMOS VIALES
	Antioquia
	Bolívar
	Córdoba
	Sucre



6.1.1. Departamento de Antioquia

El territorio político del departamento de Antioquia está localizado al noroccidente de Colombia, con dos tercios (2/3) de su área en la Región Andina, su zona noroccidental en el litoral Caribe y su área occidental en la llanura de la Región Pacífica. Ocupa un área total de 62.150 km², lo que corresponde al 5,44% del territorio nacional continental. El departamento está cruzado por las cordilleras Central y Occidental y su relieve es uno de los más escarpados del mundo. El mayor asentamiento humano se presenta en el área del valle de Aburrá y sus regiones aledañas, es decir, el área que rodea a la ciudad de Medellín. Buena parte del territorio antioqueño son llanuras que se extienden al occidente, norte y oriente. Los únicos límites montañosos de Antioquia son aquellos del sur, con los departamentos de Caldas, Risaralda y Chocó, y un tramo de Bolívar, al nororiente. Tiene además 240 kilómetros de costa sobre el mar Caribe.



Ilustración 1 *Departamento de Antioquia*
Fuente*: Google Earth*

Tabla 4. Localización del proyecto departamento de Antioquia

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	05101- 001	Ciudad Bolívar	Puerta de la Sucia – LAT 5.851083 LON: - 76.028221
02	05101- 002	Ciudad Bolívar	La Colina LAT: 5.855581 LON: - 76.035495
03	05101- 003	Ciudad Bolívar	La Playa - LAT 5.848147 LON: - 76.016260
04	05101- 004	Ciudad Bolívar	Hospital
05	05264- 003	Entrerríos	Calle 10 Carrera 14
06	05264- 004	Entrerríos	Casco Urbano Calle 13 Variante Entrada Hospital
07	05264- 007	Entrerríos	Casco Urbano Calle 10via principal parque Entrerríos
08	05264- 005	Entrerríos	Carrera 11. Barrio San Vicente
09	05440- 003	Marinilla	Carrera 43 Calle 28
10	05440- 004	Marinilla	Carrera 27 Calle 31
11	05887- 005	Yarumal	Carrera 23 entre calles 25 y 26
12	05887- 009	Yarumal	Sector Campo Alegre y Talco: Tramo Vial Sobre La Troncal 25 - 11
13	05887- 010	Yarumal	Sector Mina Vieja

Fuente: *Propia (Consorcio Intervial IA)*

Nota Aclaratoria: La totalidad de departamentos y puntos de intervención fueron otorgados por la ANSV en calidad de ente encargado. Los mismos pueden variar de conformidad a las situaciones propias de la dinámica del proyecto y/o de seguridad en los puntos relacionados, esta Interventoría no incidirá en la asignación referida y propenderá por el cumplimiento a cabalidad de la ejecución a los tramos asignados al contrato de obra N° 025-2025.

6.1.2. Departamento de Bolívar

Bolívar es uno de los treinta y dos departamentos que forman la República de Colombia. Está ubicado en la región Caribe, limitando al norte con el mar Caribe (océano Atlántico). Con unos 2 180 976 habitantes en 2018, es el séptimo departamento más poblado. Su capital es Cartagena de Indias, sede de la Asamblea Departamental y del Tribunal Administrativo de Bolívar, mientras que en el municipio de Turbaco se encuentra la sede de la Gobernación. [6] Fue uno de los nueve estados originales de los Estados Unidos de Colombia. [7] El departamento está nombrado en honor a Simón Bolívar. Está conformado por 44 municipios y 2 distritos.



Ilustración 1 *Departamento de Bolívar*
Fuente: *Google Earth*

Tabla 5. Localización del proyecto departamento de Bolívar

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	13001- 024	Cartagena	Calle 31 con Carrera 71 Sector La Plazuela
02	13001- 033	Cartagena	Transversal 54 frente Colegio Inem
03	13001- 057	Cartagena	Centro Salida Boquetillo Paz y Concordia San Diego
04	13001- 067	Cartagena	Avenida Pedro de Heredia Sector 4 Vientos Calle 31 con Carrera 50
05	13688- 001	Santa Rosa del Sur	Calle 6 Con Carrera 13 – Parque Virgen del Carmen
06	13688- 005	Santa Rosa del Sur	Diagonal 11 y 12 Con Carrera 9 - Polideportivo
07	13140- 004	Calamar	Calle 21ª Con Carrera 6 – Plaza Municipal

6.1.3. Departamento de Sucre

Sucre (pronunciación en español: [ˈsukre]) es un departamento de la región Caribe de Colombia. Ocupa el puesto 27 en superficie, con 10 670 km² (4120 mi²), y tiene una población de 904 863 habitantes, ocupando el puesto 20 entre los 32 departamentos de Colombia. Sucre limita al noroeste con el Caribe, al este con el departamento de Bolívar y al oeste con el departamento de Córdoba.

Sucre debe su nombre a este pueblo en honor al héroe de la Independencia Antonio José de Sucre, quien fue citado por los fundadores de este departamento en referencia a la muerte de Simón Bolívar diciendo "Me han matado el corazón", expresión dicha mientras recorría el territorio del actual departamento de Sucre.

Al 2009, el Departamento de Sucre tiene una población estimada de 802.733 habitantes, de los cuales 234.886 se encuentran en la capital del departamento, Sincelejo, según las proyecciones del DANE.



Ilustración 1 *Departamento de Sucre*
Fuente: *Google Earth*

Tabla 6. Localización del proyecto departamento de Sucre

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	70429- 001	Majagual	Rural: KM41+500
02	70429- 009	Majagual	ESTE 912167-NORTE1433779
03	70429- 004	Majagual	Calle 5 – Carrera 24
04	70429-	Majagual	Rural km 37 VIA SAN MARCOS
05	70429- 003	Majagual	ESTE 912167 NORTE 1429642
06	70221- 003	Coveñas	Carrera 6 Este 823754 Norte 1531801
07	70221- 004	Coveñas	Km 34 Este 827505 – Norte 15336655

6.1.4. Departamento de Córdoba

Córdoba es uno de los 32 departamentos que forman la República de Colombia. Su capital es Montería. Está ubicado al norte del país, en la región Caribe, limitando al norte con el mar Caribe. Con 1 868 166 habitantes en 2023, es el octavo departamento más poblado, por detrás de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Santander y Bolívar. Fue creado por medio de la Ley 9 del 18 de diciembre de 1951, reglamentada el 18 de junio de 1952.



Ilustración 1 *Departamento de Córdoba*
Fuente: *Google Earth*

Tabla 7. Localización del proyecto departamento de Córdoba.

No	CÓDIGO	MUNICIPIO	UBICACIÓN
01	23555-006	Planeta Rica	Calle 18 Carrera 10

6.2. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El programa "obras por la vida" busca favorecer la totalidad de actores viales involucrados en la dinámica de los diferentes departamentos del país, para el caso puntual de la zona 1 otorgada a los Consorcios Consorcio Intervial IA y Consorcio Infra Seguridad 2024 adelantarán labores en (4) departamentos, por lo cual, se determinó como población beneficiaria directa los habitantes residentes de estos departamentos y como población beneficiada indirecta las personas que hacen uso de las vías nacionales. Por lo cual, en la Tabla 8, se relacionan los beneficiarios directos del proyecto.

Tabla 8. Beneficiarios del proyecto de intervención.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	No HABITANTES
ANTIOQUIA	Ciudad Bolívar	23.361
	Enterrios	8.820
	Marinilla	55.230
	Yarumal	36.337
BOLIVAR	Cartagena	887.946
	Calamar	22.202
	Santa Rosa del Sur	27.825
SUCRE	Coveñas	17.091
	Majagual	32.622
CÓRDOBA	Planeta Rica	60.259

***Fuente: DANE** – (Censo de Población y Vivienda 2018.)*

Nota aclaratoria: las cifras fueron tomadas desde la página oficial del DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018.

7. METODOLOGÍA PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA.

El Consorcio Intervial IA en su ejercicio interventor brindará acompañamiento constante durante la ejecución del contrato N° PA – 012- 2025 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV", siendo garantes de los principios de calidad, oportunidad y correlación con la ciudadanía, a partir de la puesta en marcha de actividades sociales realizadas con la ciudadanía donde se entregue información oportuna y la atención efectiva de inquietudes, solicitudes y requerimientos que conciernen al objeto contractual del programa Obras por la Vida.

De esta manera, desde la Interventoría área social de acuerdo con los lineamientos de Gestión Social de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las exigencias consignadas en los términos de referencia dispuestos para los contratos N°PA – 012 – 2025 y N° PA – 023 - 2025, realizarán el seguimiento a las diferentes actividades del componente de Gestión Social y Comunicaciones Estratégicas que deberá ejecutar el contratista para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de las evidencias tales como: registro fotográfico, recorridos de obra, entrega de volantes, instalación de afiches, comunicados emitidos al contratista, etc., reportados de manera periódica dentro de los informes semanales y mensuales.

Por lo cual, a continuación, se detallan las acciones a efectuar para cumplimiento de lo anteriormente mencionado (**Ver anexo 2,** Plan de gestión Social V1 del Contratista)

- ✓ **ESTUDIO:** La Interventoría y contratista de obra realizarán mesas de trabajo las cuales se desarrollarán de conformidad a lo requerido durante el desarrollo del contrato, con el objetivo de planificar de manera previa las acciones para cumplimiento de las obligaciones contractuales. De igual manera la Interventoría estudiará la(s) propuesta(s) y emitirá su concepto al respecto, para que en coordinación con el contratista se tomen medidas ante la implementación de acciones que se realicen con la comunidad para el desarrollo del proyecto.
- ✓ **SUPERVISIÓN:** La Interventoría realizará un constante seguimiento a cada una de las actividades programadas, a través de visitas a obra, asistencia a reuniones, acompañamiento, mesas de trabajo y demás espacios, generando los soportes al respecto.
- ✓ **VISITAS DE CAMPO**: Los profesionales del área social de interventoría desarrollaran las actividades en campo conforme lo requiera el proyecto

- ✓ **EVALUACIÓN:** Esta actividad se desarrollará permanentemente durante el desarrollo de la intervención social de proyecto, permitiendo verificar el cumplimiento de los objetivos de las actividades planteadas, así como el cumplimiento de la normatividad requerida por la ANSV.
- ✓ **COMITÉ INTEGRAL:** Desde Interventoría se garantizará la asistencia tanto de Interventoría como del Contratista del área social a los espacios convocados por la ANSV para seguimiento a las actividades sociales.
- ✓ **COMITÉ SOCIAL:** Los Comités Sociales tienen como finalidad realizar seguimiento, a las actividades de Gestión Social del Contratista, dicho comité busca que la profesional social del contratista confirme las actividades realizadas durante la semana en cada uno de los componentes de Gestión Social, por su parte, la Interventoría deberá realizar apreciaciones sobre dichas actividades. De esta manera, de acuerdo con la dinámica propia del proyecto, se espera que los comités sociales se lleven a cabo semanal o quincenalmente entre la interventoría y Contratista.
- ✓ **MESAS DE TRABAJO:** Este tipo de espacios se realizarán de acuerdo con la dinámica del proyecto y tendrán como objetivo mantener una comunicación fluida con el contratista para brindar acompañamiento y seguimiento a las acciones desarrolladas para cumplimiento del componente de Gestión Social.

A continuación, se detalla los entregables contractuales durante la vigencia de los contratos PA – 012 -2025 y PA -023 -2025

Tabla 9. Productos entregables de la gestión social.

Etapa	Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice	Actividades	Responsable
Construcción	Metodología	Propuesta metodológica plan de gestión social	15 días calendario	Elaboración plan metodológico Remisión datos para atención a la ciudadanía	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón.
	Lectura Territorial	Visita inicial a los puntos de intervención	8 días calendario posterior a la visita a los puntos	Elaboración directoria de actores	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social**

Etapa	Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice	Actividades	Responsable
					Interventoría Ingris Jhoana Renteria
		Cartografía social	3 días calendario posterior al desarrollo de la actividad en cada punto	Cartografía social	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
	Comunicación y Divulgación	Reuniones de inicio	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Reuniones de inicio	
		Reuniones de cierre	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Reuniones de cierre	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Reuniones extraordinarias	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Solo en caso de ser requeridas	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Volantes de inicio	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Entrega de 100 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria

Etapa	Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice	Actividades	Responsable
		Volantes de cierre	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Entrega de 100 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Afiches	3 días calendario previo desarrollo del espacio	Instalación de 10 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Vallas	Durante la implementación	Instalación de 1 unidad por punto activo	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Talleres de sensibilización	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Talleres de sensibilización con niños	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
			3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Talleres de sensibilización con adultos	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria

Etapa	Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice	Actividades	Responsable
		Monitoreo de medios	Semanal y mensual en los reportes formales	Seguimiento a noticias relacionadas con el programa	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
	Gestión humana y contratación de mano de obra	Certificados de residencia de entidades locales	10% del personal vinculado debe ser residente de la zona de influencia del proyecto su relación se detallará de manera semanal y mensual en los reportes formales	Gestión ante entidades locales para emisión de certificados de residencia del personal vinculado a la obra.	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
	Acompañamiento social actividades técnicas en intervención	Inventario para actas	8 días calendario posterior a la visita a los puntos	Inventario para actas	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Actas de vecindad de inicio	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de vecindad de inicio	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Actas de aceptación	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de aceptación	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social**

Etapa	Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice	Actividades	Responsable
					Interventoría Ingris Jhoana Renteria
		Actas de entorno	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de entorno	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Actas de vecindad de cierre	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de vecindad de cierre	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Registro fotográfico de los tramos intervenidos	Semanal y mensual en los reportes formales	Registro fotográfico de los tramos intervenidos	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
	Gestión para atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Registro de PQRSD	15 días calendario, posterior a la recepción de la PQRSD	Registro en el formato y entrega de respuesta a los peticionarios	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
	Seguimiento y reportes	Comités de obra semanales	Semanal y mensual en los reportes formales	Comités de obra semanales	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría**

Etapa	Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice	Actividades	Responsable
					Ingris Jhoana Renteria
		Comités sociales	Semanal y mensual en los reportes formales	Comités sociales	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Mesas de trabajo	Semanal y mensual en los reportes formales	Mesas de trabajo	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Informe semanal	Semanal y mensual en los reportes formales	Informe semanal	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Informe mensual	Semanal y mensual en los reportes formales	Informe mensual	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria
		Informe final	Una vez finalizado el proceso constructivo y acorde a lo determinado entre la interventoría y el contratista	Informe final	**Profesionales Sociales contratista** Katherine Sánchez, Jenifer Calderón. **Profesional social Interventoría** Ingris Jhoana Renteria

Fuente: *propia*

Para el periodo informado tanto el contratista como la interventoría adelantaron el cumplimiento de las actividades correspondientes al Plan de Gestión Social y el Plan de Acción de Interventoría, los cuales fueron radicados dentro de los tiempos contemplados.

Por parte del contratista, este radicó el documento ante la interventoría el día 8 de mayo de 2025 mediante comunicado INFRA–2025 -018, por su parte la interventoría realizó la revisión del documento y dio aprobación a este mediante comunicado SAL –No. SAL-25-006238 radicado el día 8 de mayo de 2025.

Referente al Plan de Acción de Interventoría, este se radicó ante la Agencia el día 28 de mayo de 2025 mediante comunicado SAL-25-007330, al cierre del corte este se encontraba en revisión por parte de la Coordinación Social de la entidad.

8. COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL

Este componente que hace parte del Apéndice E tiene como objetivo identificar de fuentes primarias las problemáticas viales que se presentan en los lugares donde se ejecutará el proyecto. De esta manera, el contratista a través de la actividad de cartografía social obtendrá una mejor visión de los puntos de intervención, así como, las características de la población residente y transeúnte en los tramos que hacen parte de las implementaciones.

Por lo cual, desde la Interventoría se garantizará que la totalidad de actividades programadas por el contratista sean implementadas bajo los parámetros requeridos por la ANSV, garantizando la adecuada atención y comunicación con la ciudadanía. De esta manera, a continuación, se detallan las acciones para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8.1. Recorrido de inicio identificación área de influencia y elaboración de directorio de actores.

Como actividad de inicio se llevará a cabo una visita conjunta con el área técnica a la totalidad de puntos entregados por la ANSV, con el fin de verificar las condiciones actuales y de esta manera generar recomendaciones generales previo al arranque de la obra.

Por lo cual, desde el área social se adelantará la verificación de las entidades locales presentes y se adelantará la construcción del directorio de actores, el cual será entregado por el contratista posterior al desarrollo de la actividad en un plazo no mayor a ocho (8) días calendario. De esta manera, la interventoría realizará el debido acompañamiento en el desarrollo de la actividad. Como soporte a levantar y entregar de la actividad, tanto interventoría como contratista relacionará y que ira en los informes mensuales se encuentra el formato 001OPV-CTA-NA-FOR-GEA-051-DirectorioActores-V00, el cual, de ser necesario, será actualizado según la necesidad y dinámica del proyecto.

8.2. Visita preliminar y elaboración de directorio de actores

Para el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 14 de junio de 2025, se adelantó la elaboración de los documentos correspondientes a Directorio de Actores y Cartografía Social, sin embargo, se trabajó de manera conjunta con el área técnica para la revisión de la ruta a establecer para el inicio de las visitas de inspección a los puntos de intervención. **Ver anexo # 4 Informe Social.**

Tabla 10. Visita preliminar y elaboración de directorio de actores.

MUNICIPIO	FECHA	DIRECCIÓN	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	ESTADO VISITA	
				SI	NO
Cartagena	20 de mayo de 20025	Calle 31 cra 71 sector la plazuela	Se realizó recorrido en Inspección de Obra, contando con la asistencia y participación de los profesionales convocados: contratista, interventoría, entes territoriales y el supervisor de la ANSV. El corrido se desarrolló a satisfacción de las partes, logrando el objetivo, el cual fue identificar los cambios en la infraestructura vial en las zonas de influencia del proyecto. Al mismo tiempo, se estableció contacto con los presidentes de las juntas de acción comunal y líderes sociales, lo que permitió la construcción de los directorios de actores en los diferentes	X	
Cartagena	20 de mayo de 20025	Transversal 54 frente colegio Inem		X	
Cartagena	20 de mayo de 20025	Centro salida Boquetillo paz y concordia San Diego		X	
Cartagena	20 de mayo de 20025	Avenida Pedro de heredia Secotr 4 vientos calle 31 con cra 50		X	
Santa rosa del sur	10 junio de 2025	Calle 6 con cra 13 parque virgen del carmen		X	
Santa rosa del sur	11 de julio de 2025	Diagonal 11 y 12 con Cra 9 Polideportivo		X	
Calamar	21 de mayo de 2025	Calle 21 A con Cra 6 Plaza municipal		X	
Planeta Rica	24 de julio de 2025	Calle 18 cra 10		X	
Majagual	22 de junio de 2025	Rural KM 41+500		X	
Majagual	22 de junio de 2025	Este 912167-Norte 1429642		X	
Majagual	22 de junio de 2025	Calle 5-Carrera 24		X	
Majagual	22 de junio de 2025	Rural Km 37 VIA SAN MARCOS		X	
Majagual	22 de junio de 2025	Este 911580- norte 1433779		X	
Coveñas	21 de junio de 20025	Cra 6 Este 823754 Norte 1531801		X	
Coveñas	21 de junio de 2025	Km 34 Este 827505-Norte 1531801		X	
Ciudad Bolívar	17 de junio 20025	Puente de la sucia - LAT 5.851083LON 76.028221		X	
Ciudad Bolívar	17 de junio 20025	La colina LAT 5,855581 LON 76,035495		X	
Ciudad Bolívar	17 de junio 20025	La playa-LAT 5,848147 LON 76,016260		X	
Ciudad Bolívar	17 de junio 20025	Hospital		X	

MUNICIPIO	FECHA	DIRECCIÓN	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	ESTADO VISITA	
				SI	NO
Entrerios	28 de mayo de 20025	Calle 10 cra 14	municipios y ciudades aquí mencionados.	X	
Entrerios	28 de mayo de 20025	Casco urbano calle 13 variante (entrada hospital)		X	
Entrerios	28 de mayo de 20025	Casco urbano calle 10 via principal parque entrerios		X	
Entrerios	28 de mayo de 20025	Carrera 11 barrio san Vicente		X	
Marinilla	27 de mayo de 2025	Cra 43 calle 28		X	
Marinilla	27 de mayo de 2025	Carrera 27 calle 31		X	
Yarumal	29 de mayo de 2025	Carrera 23 entre calles 25 y 26		X	
Yarumal	18 de junio de 2025	Sector campo alegre y talcos: tramo vial sobre la troncal 25-11		x	
Yarumal	18 de junio de 2025	Sector mina vieja		x	
		TOTAL PUNTOS INSPECCIONADOS		**28**	
		VISITAS PENDIENTES A LA FECHA		**0**	

Indicador de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de directorio de actores realizados (28) *100 N° de directorio de actores requeridos (28)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado se adelantaron actividades en campo relacionadas con este ítem, cumpliendo de esta manera con el 100% en lo que tiene que ver con el cumplimiento del indicador.

8.3. Cartografía Social

El programa Obras por la Vida desde el componente social, contempla la elaboración de una cartografía social por cada punto de implementación, con el fin de garantizar que la comunidad reconozca e identifique su entorno y a través de un medio físico evidencie sus necesidades de señalización vial, para así determinar que el diseño responda a ellas.

Para Para el período informado no se adelantaron actividades relacionadas con este ítem.

A continuación, se relacionan los municipios que cuentan con la radicación del documento correspondiente a la lectura territorial, donde se detalla lo relacionado con la actividad de cartografía social adelantada por el contratista.

A continuación, se relacionan los municipios que cuentan con la radicación del documento correspondiente a la lectura territorial, donde se detalla lo relacionado con la actividad de cartografía social adelantada por el contratista. En la tabla 11 se presentan el seguimiento a la labor realizada por el contratista.

Tabla 11. Tabla de seguimiento de radicación Cartografía Social.

Municipio	Punto visitado	Fecha de realización	Convocados	Asistentes	% de participación	Fecha de radicación N° Comunicado	Fecha de aprobación N° Comunicado	Observación
Cartagena, departamento de Bolívar	Calle 31 cra 71 sector la plazuela	05 de junio de 2025	15	15	100%	1 de julio de 2025, INFRA-2025-122	. Pendiente por observaciones	La comunidad convocada para el desarrollo de la cartografía mantuvo una escucha y participación durante la realización de la actividad
Cartagena, departamento de Bolívar	Transversal 54 frente colegio Inem	05 de junio de 2025	15	25	166.66%	1 de julio de 2025, INFRA-2025-122	Pendiente por observaciones	La comunidad convocada para el desarrollo de la cartografía mantuvo una escucha y participación durante la realización de la actividad
Cartagena, departamento de Bolívar	Centro salida Boquetillo paz y concordia San Diego	12 de junio de 2025	15	15	100%	1 de julio de 2025, INFRA-2025-122	Pendiente por observaciones	La comunidad convocada para el desarrollo de la cartografía mantuvo una escucha y

								participación durante la realización de la actividad
Cartagena, departamento de Bolívar	Avenida Pedro de heredia Secotr 4 vientos calle 31 con cra 50	6 de junio de 2025	15	16	106.6%	1 de julio de 2025, INFRA-2025-122	Pendiente por observaciones	La comunidad convocada para el desarrollo de la cartografía mantuvo una escucha y participación durante la realización de la actividad
Marinilla, departamento de Antioquia	Cra 43 calle 28	28 de mayo de 2025	15	18	120%	7 de junio de 20025, INFRA--20025-065	Pendiente por observaciones	La comunidad convocada para el desarrollo de la cartografía mantuvo una escucha y participación durante la realización de la actividad
Marinilla, departamento de Antioquia	Carrera 27 calle 31	30 de mayo de 2025	15	19	126.6%	7 de junio de 20025, INFRA--20025-065	Pendiente por observaciones	La comunidad convocada para el desarrollo de la cartografía mantuvo una escucha y participación durante la realización de la actividad

Marinilla, departamento de Antioquia	Carrera 23 entre calles 25 y 26	29 de mayo de 2025	15	25	166.6%	7 junio de 20025, INFRA-20025-065	Pendiente por observaciones	La comunidad convocada para el desarrollo de la cartografía mantuvo una escucha y participación durante la realización de la actividad
Coveñas, departamento de Sucre	Cra 6 Este 823754 Norte 1531801	11 de junio de 2025	15	32	213%	24 de junio de 2025, INFRA-20025-102	Pendiente por observaciones	La comunidad convocada para el desarrollo de la cartografía mantuvo una escucha y participación durante la realización de la actividad
Coveñas, departamento de Sucre	Km 34 Este 827505-Norte 1531801	11 de junio de 2025	15	30	200%	24 de junio de 2025, INFRA-20025-102	Pendiente por observaciones	La comunidad convocada para el desarrollo de la cartografía mantuvo una escucha y participación durante la realización de la actividad

Fuente: *propia.*

Indicador de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENT
GESTIÓN	N° de cartografías sociales presentadas en el contrato N°PA-012-2025 (28) *100 N° de cartografías sociales requeridas para el contrato (28)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. (4) Ciudad Cartagena, departamento de Bolívar N° de cartografías sociales por municipio requeridas Depto. (4) Cartagena, departamento de Bolívar	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de total de puntos a intervenir con cartografía social / N°4 total. Cartagena, departamento de Bolívar Total, asistentes (60) * 100 Total, convocados (60)	**100%**

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENT
GESTIÓN	N° de cartografías sociales presentadas en el contrato N°PA-012-2025 (28) *100 N° de cartografías sociales requeridas para el contrato (28)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. (2) Municipio Marinilla, departamento de Antioquia N° de cartografías sociales por municipio requeridas Depto. (2) Municipio Marinilla, departamento de Antioquia	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de total de puntos a intervenir con cartografía social / N°2 total. Municipio Marinilla, departamento de Antioquia Total, asistentes (30) * 100 Total, convocados (30)	**100%**

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de cartografías sociales presentadas en el contrato N°PA-012-2025 (28) *100 N° de cartografías sociales requeridas para el contrato (28)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. (2) Municipio Yarumal, departamento de Antioquia N° de cartografías sociales por municipio requeridas Depto. (3) Municipio Yarumal, departamento de Antioquia	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de total de puntos a intervenir con cartografía social / N°3 total. Municipio Yarumal, departamento de Antioquia Total, asistentes (15) * 100 Total, convocados (15)	**100%**

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de cartografías sociales presentadas en el contrato N°PA-012-2025 (28) *100 N° de cartografías sociales requeridas para el contrato (28)	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de cartografías sociales realizadas por municipio Depto. (2) Municipio Coveñas, departamento de Sucre N° de cartografías sociales por municipio requeridas Depto. (2) Municipio Coveñas, departamento de Sucre	**100%**
PRODUCTIVIDAD	N° de total de puntos a intervenir con cartografía social/N° (2) total. Municipio Coveñas, departamento de Sucre Total, asistentes (30) * 100 Total, convocados (30)	**100%**

Análisis: Para el periodo informado se adelantaron actividades en campo relacionadas con este ítem, cumpliendo de esta manera con el 100% en lo que tiene que ver con el cumplimiento del indicador.

9. COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Con el desarrollo de este componente se busca mantener de manera eficaz y veras informada a la comunidad constantemente sobre el desarrollo de las implementaciones.

Por lo cual, se contempla la entrega de información a la comunidad tanto escrita como verbal donde el contratista sea garante de la transparencia del proceso, a partir de entrega de datos verídicos, oportunos y de primera mano. Para este componente se contemplan dos (2) métodos, el primero son espacios informativos con comunidad, y el segundo refiere todo el material escrito requerido para el proyecto. A continuación, se detalla cada uno de ellos.

a. Reuniones informativas

A continuación, se detalla cada espacio de reunión contemplada dentro del Apéndice E "Especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas"

9.1. Reunión de inicio

Desde el Apéndice E se establece reunión de inicio en la totalidad de los puntos, con el fin presentar a la comunidad en general las implementaciones a realizar cada punto otorgado por la ANSV, sin embargo, de acuerdo con las características del territorio se aclara que en algunos casos se acordará la unión de puntos

por cercanía o condición de ruralidad de los tramos, esto con el propósito de favorecer los principios de calidad y oportunidad de la información a brindar a la comunidad.

Para el periodo informado se no adelantaron actividades relacionadas con este ítem.

A continuación, en la tabla 12 se reporta el seguimiento de la actividad.

Tabla 12. Seguimiento reuniones de inicio.

Fecha	Tipo de Reunión	Convocados	Asistentes	% de participación	Observaciones

Fuente: *propia*

Indicadores de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° total de reuniones de inicio ejecutadas (XX)*100 / N° total de reuniones de inicio programadas (XX)	**N/A**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes (XX) * 100 / Total, convocados (XX)	**N/A**
GESTIÓN	N° total de puntos con reunión de inicio por Depto. del CTO (XX)*100 / N° total de puntos asignados por Depto. del CTO (XX)	**N/A**

Análisis: Para el periodo informado no se registraron actividades en campo, motivo por el cual no aplica este indicador en el presente periodo.

9.1.1. Reunión de cierre

Desde el Apéndice E se establece la socialización de cierre de las actividades adelantadas en cada punto otorgado por la ANSV, la actividad se debe realizar en la totalidad de puntos, se aclara que en algunos casos se acordará la unión de puntos por cercanía o condición de ruralidad de los tramos, esto con el propósito de favorecer los principios de calidad y oportunidad de la información a brindar a la comunidad.

Para el periodo informado se no adelantaron actividades relacionadas con este ítem. Sin embargo, una vez se lleve a cabo el desarrollo de las reuniones, el seguimiento de las mismas será presentado en la Tabla 13.

Tabla 13. Seguimiento reuniones de cierre.

Fecha	Tipo de Reunión	Convocados	Asistentes	% de participación	Observaciones

Fuente: *propia*

Indicadores de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° total de reuniones de cierre ejecutadas (XX)*100 / N° total de reuniones de cierre programadas (XX)	**N/A**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes (XX) * 100 / Total, convocados (XX)	**N/A**
GESTIÓN	N° total de puntos con reunión de cierre por Depto. del CTO (XX)*100 / N° total de puntos asignados por Depto. del CTO (XX)	**N/A**

Análisis: Para el periodo informado no se registraron actividades en campo, motivo por el cual no aplica este indicador en el presente periodo.

9.1.2. Reuniones extraordinarias

Desde el Apéndice E se contempla este tipo de espacio, en caso de que la comunidad o entidades locales soliciten información puntual sobre el proyecto y se requiera de espacios adicionales a los ya mencionados para socialización del proyecto. Y serán informados en los informes correspondientes a los periodos donde se desarrolle la actividad. En caso de requerirse se incluirá la siguiente tabla e indicadores.

Tabla 14. Seguimiento extraordinarias.

Fecha	Tipo de Reunión	Convocados	Asistentes	% de participación	Observaciones

Fuente: *propia*

Indicadores de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° total de reuniones de extraordinarias ejecutadas (XX)*100 N° total de reuniones extraordinarias programadas (XX)	**N/A**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes (XX) * 100 Total convocados (XX)	**N/A**

Análisis: Para el periodo informado no se registraron actividades en campo, motivo por el cual no aplica este indicador en el presente periodo.

a. Volantes

A continuación, se detalla lo correspondiente con la entrega de material informativo del proyecto para el periodo reportado.

- **Volante de convocatoria a reunión de inicio de obra**

  Para el periodo informado no se adelantó entrega de este tipo de piezas informativas

Volante de convocatoria a reunión de finalización y entrega de obras

Para el periodo informado se no adelanto entrega de este tipo de piezas informativas.

Sin embargo, una vez se lleve a cabo el desarrollo de la entrega de volantes de convocatoria para las reuniones de finalización y entrega de obra, esto será reportado en la Tabla 15.

Tabla 15. Relación entrega de volantes.

No	Tipo de pieza	Municipio	Lugar de Entrega	Fecha entrega	Cantidad
TOTAL, REPORTADO EN EL MES					**N/A**
REPORTADOS PERIODO ANTERIOR					**N/A**
TOTAL VOLANTES ACUMULADO EN EL PROYECTO					**N/A**

Fuente: *propia*

Indicador de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	No. volantes entregados (XX* 100) No de volantes requeridos (XX)	**N/A**

Análisis: Para el periodo informado no se adelantó entrega de este tipo de piezas informativas

9.2. Afiches

Para el período informado no se adelantaron instalación de este tipo de pieza informativa. Sin embargo, una vez se lleve a cabo la instalación de los 10 afiches por punto de implementación, la información será presentada en la Tabla 16.

Tabla 16. Relación instalación de afiches.

No	Tipo de pieza	Municipio	Lugar de Instalación	Fecha de instalación	Cantidad
TOTAL REPORTADO EN EL MES					**N/A**
REPORTADOS PERIODO ANTERIOR					**N/A**
TOTAL AFICHES ACUMULADOS EN EL PROYECTO					**N/A**

Fuente: *propia*

Indicador de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	No. afiches instalados (XX* 100) No de afiches requeridos (XX)	**N/A**

Análisis: Para el periodo informado no se registraron actividades en campo, motivo por el cual no aplica este indicador en el presente periodo.

9.3. Valla Móvil

Para el período informado no se han iniciado las actividades de obra, por lo cual no se ha requerido la instalación de valla móvil.

Sin embargo, una vez se lleve a cabo la instalación, esta será reportada en la Tabla 17.

Tabla 17. Verificación vallas móviles.

Cantidad	Tramo	Fecha reportada	Fecha de verificación	Observaciones

Fuente: *propia*

Indicador de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	$\frac{\text{No. Vallas instaladas (XX* 100)}}{\text{No de Vallas requeridas (XX)}}$	**N/A**

Análisis: Para el periodo informado no se registraron actividades en campo, motivo por el cual no aplica este indicador en el presente periodo.

9.4. Monitoreo de medios de comunicación

El contratista presentará el seguimiento realizado a las noticias positivas y negativas que se generen en los medios locales entorno a las implementaciones realizadas, con el fin de facilitar el manejo de crisis y visualizar las acciones adelantar.

De esta manera, para el período informado no se presentaron publicaciones con respecto al programa Obras por la Vida.

Sin embargo, en el momento en que se presente dicha información, esta será relacionada en la Tabla 18.

Tabla 18. Consolidado de seguimiento.

N°	MEDIO	FECHA	PUNTO	ENLACE
1				

Indicadores de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	Total, noticias reportadas (XX)*100 Total reuniones emitidas en medios de comunicación (XX)	**N/A**

Análisis: Para el periodo informado no se registraron actividades en campo, motivo por el cual no aplica este indicador en el presente periodo.

9.5. Talleres de sensibilización

El contratista desarrollará talleres de sensibilización en buenas prácticas de seguridad vial, donde garantice la participación de dos (2) tipos de población, la primera relacionada con niñas, niños y adolescentes y la segunda con adultos.

Para el período informado no se adelantaron actividades relacionadas con esté numeral, ya que no se han iniciado actividades de implementación en los puntos entregados por la Agencia.

Sin embargo, una vez se lleve a cabo el desarrollo de los talleres de sensibilización, la información será presentada en la Tabla 19.

Tabla 19. Consolidado desarrollo de sensibilizaciones en buenas prácticas de seguridad via**l.**

Fecha	Municipio y punto	Tema	Convocados	Asistentes	% de participación	Observaciones

Fuente: *propia*

Indicadores de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	Talleres de sensibilización con menores ejecutados (XX)*100 / Talleres de sensibilización con menores programados (XX)	**N/A**
PRODUCTIVIDAD	Talleres de sensibilización con adultos ejecutados (XX)*100 / Talleres de sensibilización con adultos programados (XX)	**N/A**
GESTIÓN	N° total de puntos con talleres de sensibilización (XX)*100 / 7. N° total de puntos a intervenir (XX)	**N/A**
PARTICIPACIÓN	Total, asistentes (XX) * 100 / Total convocados (XX)	**N/A**

Análisis: Para el periodo informado no se registraron actividades en campo, motivo por el cual no aplica este indicador en el presente periodo.

10. GESTIÓN HUMANA Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA REGIONAL

Para el período comprendido entre el 15 de mayo al 14 de junio de 2025, no se adelantaron acciones de obra en campo, por lo cual, aún no se ha desarrollo este numeral.

Sin embargo, una vez se lleve a cabo la contratación de dicho personal, la información será presentada en la Tabla 20.

Tabla 20. Seguimiento contratación de MONC.

Periodo	Total, MONC contratada	% Requerido	% de Cumplimiento

Fuente: *propia*

Indicador de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° Total de personal residente AIDP (XX* 100) / N° Total de personal vinculado al proyecto (XX)	**N/A**

Nota aclaratoria: *AIDP Área de influencia Directa del proyecto*

Análisis: Para el periodo informado no se registraron actividades en campo, motivo por el cual no aplica este indicador en el presente periodo**.**

11. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS EN INTERVENCIÓN

Este componente permite al contratista desde el componente social ser el interlocutor entre el área técnica y la comunidad facilitando el desarrollo de las implementaciones facilitando. Para el programa Obras por la Vida con el objeto: "Diseño e implementación de medidas de seguridad vial con infraestructura para mitigar el riesgo de accidentalidad en los puntos críticos priorizados por la agencia nacional de seguridad vial – ANSV" se tiene contemplado los siguientes ítems para acompañamiento de parte de las profesionales sociales al área técnica:

11.1. Levantamiento de actas de vecindad, aceptación y/o entorno y actas de cierre

Para el período comprendido entre 15 de mayo al 14 de junio de 2025, no se adelantaron actividades correspondientes a este ítem.

Sin embargo, una vez se lleve a cabo el desarrollo de esta actividad, será presentada en la Tabla 21.

Tabla 21. Seguimiento actas de vecindad.

Fecha	Municipio y punto	Tipo de acta	Cantidad requerida	Cantidad realizada	Observaciones

Indicador de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de vecindad realizadas (XX* 100) N° Total de actas de vecindad inventariadas (XX)	**N/A**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de aceptación realizadas (XX* 100) N° Total de actas de aceptación inventariadas (XX)	**N/A**
PRODUCTIVIDAD	N° Total de actas de entorno realizadas (XX* 100) N° Total de actas de entorno inventariadas (XX)	**N/A**

El porcentaje presentado periódicamente será basado en los inventarios entregados por el contratista y aprobados por Interventoría, así mismo, se hará el seguimiento a las posibles afectaciones que se presenten en los inmuebles o monumentos presentes en el área de influencia del proyecto.

Análisis: Para el periodo informado no se registraron actividades en campo, motivo por el cual no aplica este indicador en el presente periodo.

11.2. Gestión para atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD)

Para el periodo informado el contratista adelantó la revisión de los parámetros para atenciones ciudadanas y elaboró la metodología para la atención a PQRSD, la cual se presentó en el documento correspondiente al Plan de Gestión Social. Debido a que las labores adelantadas en el mes fueron netamente administrativas y no se adelantaron actividades en campo, no se registraron PQRSD.

Sin embargo, en el desarrollo del programa se generen PQRSD, estas serán relacionadas en la Tabla 22.

Tabla 22. Seguimiento PQRSD.

Fecha	Municipio y punto	Cantidad	Asunto	Estado	Observaciones

Indicador de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° de PQRSD cerradas en el periodo de periodos anteriores (XX*100) N° de PQRSD abiertas y/o en seguimiento de periodos anteriores (XX)	**N/A**
GESTIÓN	N° de PQRSD abiertas y cerradas en el periodo (XX*100)	**N/A**

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
	N° de PQRSD abiertas en el periodo (XX)	
PRODUCTIVIDAD	N° de PQRSD cerradas en el contrato (XX*100) N° de PQRSD recibidas en el contrato (XX)	**N/A**

Análisis: Para el periodo informado no se registraron actividades en campo, motivo por el cual no aplica este indicador en el presente periodo.

12. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este componente pretende mantener comunicación constante entre la entidad contratante, Interventoría y Contratista frente a los seguimientos pactados para cumplimiento de los contratos, lo cual se efectuará durante la vigencia del proyecto.

A continuación, se detalla la totalidad de reportes y documentos para seguimiento del Apéndice de Gestión Social y comunicaciones.

Para el periodo comprendido entre el 14 de mayo y el 15 de junio de 2025.

12.1. Cronograma de actividades

El contratista de obra presentó un cronograma general; sin embargo, de manera semanal vienen presentando un cronograma donde se describen las actividades a desarrollarse de manera semanal.

A la fecha el cronograma de actividades se ha cumplido según lo programado.

12.2. Comités de seguimiento y mesas de trabajo

A continuación, se detalla los espacios realizados con el contratista y con la entidad contratante para seguimiento de los contratos N° PA-012-2025 y N° PA-023-2025.

12.2.1. Comité integral

Para el periodo informado se llevó a cabo un total de cuatro (4) comités integrales entre Agencia, Interventoría y Contratista para seguimiento de las obligaciones contractuales. Las actas reposan en el informe mensual del área técnica. **Ver anexo # 4 Informe Social.**

Tabla 23. Comité Integrales.

Fecha	N° de Comité	N° de Asistentes	Tipo de reunión	Temas
15/04/2025	1	15	Virtual	Seguimiento al proyecto
21/04/2015	2	14	Virtual	Seguimiento al proyecto
28/04/2025	3	16	Presencial	Seguimiento al proyecto
05/05/2025	4	15	Virtual	Seguimiento al proyecto

Fuente: *propia*

12.2.2. Comité Social

Para el periodo informado se llevaron a cabo (1) espacios de comité social entre la Coordinación Social de la ANSV y la Interventoría, espacio que se llevó a cabo el día 13 de mayo de 2025. de manera virtual. A continuación, se detallan los compromisos establecidos en el espacio. **Ver anexo # 4 Informe Social.**

Tabla 24. Comité sociales del periodo

Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos
13/05/2025	2	Virtual	Elaboración del informe mensual Elaboración del acta del comité

Fuente: *propia*

12.2.3. Mesa de trabajo

Para el periodo informado se llevó a cabo un (1) espacio de mesa de trabajo entre la Interventoría y el Contratista, dicho espacio se realizó el 6 de junio de 2025 de manera virtual. A continuación, en la Tabla 25 se relaciona la información correspondiente. **Ver anexo # 4 Informe Social.**

Tabla 25. Mesas de trabajo del periodo.

Fecha	N° de asistentes	Tipo de reunión	Compromisos
06/06/2025	3	Virtual	*Reprogramación de la reunión de cartografía social, en el Centro Histórico, de la ciudad de Cartagena.

Fuente: *propia*

12.3. Reporte semanal

Para el periodo informado el contratista hizo remisión de cuatro (4) reportes semanales, desde la interventoría se hizo la entrega correspondiente a la Agencia para revisión. Los soportes de la actividad reposan en el informe correspondiente al área técnica. **Ver anexo # 4 Informe Social.**

En cuanto a la interventoría se remitieron (4) informes semanales los cuales se relaciona a continuación.

Tabla 26. Seguimiento reportes y programación de actividades semanales.

No.	Fecha recibida	Fecha enviada	Semana reportada	Programación de actividades
6	19/05/2025	19/05/2025	Del 19 de mayo al 25 de mayo de 2025	Del 26 de mayo al 1 de junio de 2025
7	26/05/2025	26/05/2025	Del 26 al 1 de junio de 2025	Del 2 de junio al 8 de junio de 2025
8	02/06/2025	02/06/2025	Del 2 al 8 de junio de 2025	Del 9 de junio al 15 de junio 2025
9	09/06/2025	09/06/2025	Del 9 al 15 de junio de 2025	Del 16 junio al 22 de junio 2025

12.4. Informe mensual

Para el periodo informado el contratista de obra realizo la entrega del informe mensual # 2 vía correo electrónico el día 23 de junio de 2025, de esta manera, la interventoría realizó la respectiva revisión de dicho informe generando observaciones remitidas al contratista de obra el día 10 de agosto a través de correo electrónico, por lo cual a la fecha el informe se encuentra observado por parte de la interventoría y está en proceso de atención de observaciones del contratista. **Ver anexo # 4 Informe Social.**

Por su parte, para el periodo informado, el informe social de la interventoría (2) se entregó de manera oficial a la ANSV, vía correo electrónico el día 8 de julio de 2025, del cual se recibieron observaciones el día 6 de agosto de 2025 de esta manera la interventoría procedió a realizar la subsanación de dichas observaciones y remitió a la Agencia para su revisión y aprobación el día 22 de agosto de 2025, luego de esto se recibieron nuevas observaciones el día 4 de septiembre de 2025, y se atienden el día 16 de septiembre de 2025, para ser remitidas a la Agencia.

12.5. Trazabilidad correspondencia

Para el periodo informado se hizo seguimiento a la remisión y aprobación de los documentos correspondientes al Plan de Gestión y Plan de Acción del área social. A continuación, se detalla los comunicados enviados y recibidos en el periodo. **Ver anexo # 3.**

Tabla 27. Trazabilidad correspondencia enviada y recibida.

Fecha	Enviada	Recibida	Asunto
6 de junio		INFRA-2025-063	Solicitud de porcentaje de mano de obra no calificada de la región.
9 de junio		INFRA-2025-064	Envió de programación social semana del 3 al 6 de junio 2025
9 de junio		INFRA-2025-065	Envió cartografías sociales
12 de junio		INFRA-2025-063	Solicitud de Instrucciones para Ejecución de Actividades Sociales en Áreas sin Presencia Comunitaria – Vía Nacional Majagual
14 de junio		INFRA-2025-079	Selección de puntos para la toma, procesamiento y análisis de información para la Evaluación de Impacto en la Zona 1
19 de mayo	SAL-25-006870		Observaciones Cronograma Antioquia
23 de mayo	SAL-25-007119		Revisión SharePoint
3 de junio	SAL-25-007577		Atención de observaciones verbales emitidas por parte de la interventoría
13 de junio	SAL-25-008241		Actividades Documento Plan de Gestión Social
17 de junio	SAL-25-008442-		Respuesta comunicados INFRA – 2025 –063, INFRA-2025-064, INFRA – 2025 – 065 del 9
18 de junio	SAL-25-0085226		Solicitud de Instrucciones Para Ejecución de Actividades Sociales en Áreas Sin Presencia Comunitaria – Vía Nacional Majagual.

12.6. Otras actividades

Para el periodo informado, no se realizaron actividades diferentes a las mencionadas en el presente informe.

13. CONCLUSIONES

- ✓ Para el periodo informado el contratista adelantó la elaboración de Cartografías Sociales"
- ✓ Se participó de los espacios de comités integrales efectuados en el periodo, donde se comunicó a los asistentes los avances correspondientes al área social
- ✓ Se efectuó un (1) espacio de comité social con la coordinación de la Agencia donde se detalló las actividades adelantadas con el contratista para elaboración de entregables estipulados dentro del Apéndice E.
- ✓ Se llevó a cabo un (1) espacio de mesa de trabajo con el contratista para entrega de parámetros para elaboración del Plan de Gestión Social.
- ✓ Para el periodo informado el contratista adelanto la elaboración de Directorio de Actores

14. RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista, realizar las actividades dentro de los tiempos establecidos en el cronograma de actividades a fin de evitar improvisaciones y dificultades que entorpezcan el normal funcionamiento del proyecto.
- Se le recomienda al contratista, mantener una escucha activa, lo cual le permitirá desarrollar las actividades de manera más eficiente.
- se invita al contratista a realizar las actividades dentro de los tiempos establecidos en el cronograma, puesto que es reiterativo el incumplimiento con los mismos y es importante evitar improvisaciones y dificultades que entorpezcan el normal funcionamiento del proyecto.

ANEXOS

Anexo 1. Informes Semanales

Anexo 2. Comités Sociales y Mesas de Trabajo

Anexo 3. Correspondencia Enviada y Recibida

Anexo 4. Informe Mensual V2 Contratista