ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE OBRA No.1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO ESTABILIZACIONES MANIZALES
Contrato No.	2506040748
Valor Inicial:	$ 1,100,000,000.00
Valor Actualizado:	$ 1,100,000,000.00
Plazo Inicial:	105
Fecha de Iniciación:	6/16/2025
Fecha de Vencimiento:	9/30/2025

Objeto

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE MANIZALES

Semana Número: 1 Del: 16-Jun Al: 22-Jun Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 7 días

Nombre del Supervisor: CINTE S.A.S Restantes 98 días


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1.36%	1.36%
Valor de la Obra	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1.47%	1.47%
Valor de la Obra	$ 16,203,847.00	$ 16,203,847.00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior			0.11%
Durante el periodo	1.36%	1.47%	
Acumulado actual	1.36%	1.47%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA









ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

•Ensayos de laboratorio para el diseño de la obra en el frente de la Sultana. Topografia en el barrio la sultana. suministro e instalacion de plastico en el area indicada. suministro e instalacion de tuberia de 8" para la coleccion de aguas lluvias. Roceria y retiro de escombros en Galan Maizal. Roceria y retiro de escombros en la Avanzada, topografia en el frente la Avanzada
• Entrega de la documentación para iniciar obras
• Realización de las actas de vecindad y reuniones de socialización de las obras a ejecutar.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Se inician trabajos en el frente Minitas calle 63B No 10A111.
• Se inician trabajos en el frente Minitas encole. Canchas de Minitas.
• Continuar con las actas de vecindad
• Realizar la reunión de socialización en los frentes a intervenir.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la primera semana se realizaron obras preliminares en los frentes a intervenir. se consiguieron las bodegas por parte del contratista así como la oficina para el personal. se adelantaron gestiones del PMT de los frentes que lo requieren y demas gestion documental.

OBSERVACIONES

El tiempo lluvioso ha suspendido las actividades adelantadas. La primera semana se empleo basicamente en implementar los preliminares.

FIRMAS

Residente de Obra

Carlos A Lopez

ING. CARLOS A LOPEZ
C.C.