ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE OBRA No.3

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO ESTABILIZACIONES MANIZALE
Contrato No.	2506040748
Valor Inicial:	$ 1,100,000,000.00
Valor Actualizado:	$ 1,100,000,000.00
Plazo Inicial:	105
Fecha de Iniciación:	6/16/2025
Fecha de Vencimiento:	9/30/2025

Objeto

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE MANIZALES

Semana Número: 3 Del: 30-Jun Al: 6-Jul Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 21 días

Nombre del Supervisor: CINTE S.A.S Restantes 84 días


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1.54%	3.81%
Valor de la Obra	$ 16,958,592.00	$ 41,928,592.00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1.50%	3.79%
Valor de la Obra	$ 16,493,550.00	$ 41,709,273.98

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	2.27%	2.29%	-0.02%
Durante el periodo	1.54%	1.50%	
Acumulado actual	3.81%	3.79%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA









ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

VER ANEXO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Gestionar el Plan de manejo del tránsito (PMT) para el resto de frentes de obra
- Se continua con las actividades en los frentes que se han abierto.
- Continuar con las actas de vecindad
- Continuar con las visitas y toma de medidas en los demás frentes de obra
- Se inician actividades de obra en Chipre - Bellavista. Topacio, continuan actividades

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contratista ha iniciado trabajos en los frentes: ***Minitas Talud*** , se trabaja en la perfilacion del talud, perforación de anclajes, armado de acero, construcción de trincho, instalacion de señalización. ***Frente Minitas Cancha***: Se trabaja en demolicion de estructuras colapsadas, en la excavacion de canal , en la limpieza el canal. ***Frente Topacio:*** Se trabaja en rocería y limpieza.Frente ***Sultana calle 66b***: Se hace la instrumentación ordenada por la coordinación cada tres dias.***Frente Chipre - Bella Vista:*** Se adelantan las actas de vecindad respectivas. Se espera el diseño definitivo del frente Minitas Cancha, Galn Maizal y La Avanzada, para iiniciar trabajos.

OBSERVACIONES

Se presentan fuertes lluvias en la semana que afectan las actividades de obra

FIRMAS

Residente de Obra

Paulo A. Lopez

Paulo Alberto lopez

C.C.