ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE OBRA No.4

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO ESTABILIZACIONES MANIZALE
Contrato No.	2506040748
Valor Inicial:	$ 1,100,000,000.00
Valor Actualizado:	$ 1,100,000,000.00
Plazo Inicial:	105
Fecha de Iniciación:	6/16/2025
Fecha de Vencimiento:	9/30/2025

Objeto

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE MANIZALES

Semana Número: 4 Del: 7-Jul Al: 13-Jul Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 28 días

Nombre del Supervisor: CINTE S.A.S Restantes 77 días


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2.90%	5.17%
Valor de la Obra	$ 31,888,995.00	$ 73,847,587.00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	8.43%	10.72%
Valor de la Obra	$ 92,706,701.00	$ 134,415,975.00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	2.27%	2.29%	5.55%
Durante el periodo	2.90%	8.43%	
Acumulado actual	5.17%	10.72%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA









ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

VER ANEXO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Aplicación puntual del Plan de manejo del tránsito (PMT) para los frentes activos.
- Se continua con las actividades en los frentes activos.
- Continuar con las actas de vecindad
- Continuar con las visitas y toma de medidas en los demás frentes de obra
- Continuan los registros topográficos en La Sultana.(Instrumentación).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contratista ha iniciado trabajos en los frentes: **Minitas Talud** , Ya se terminó de excavar e inyectar los 34 anclajes de las dos pantallas. se inicia instalación de la malla electrosoldada. para conformar las dos pantallas.Se mantiene la señalización del sitio y se tienen dos controladores en el sitio. ***Frente Minitas Cancha:*** Y a se definieron los trabajos a ejecutar en este frente. Ya llego el material petreo para iniciar con la socavacion del muro. ***Frente Topacio:*** Se inicia los trabajos de perfilado del área a intervenir. Frente ***Sultana calle 66b*** : Se hace la instrumentación ordenada por la coordinación cada tres dias.***Frente Chipre - Bella Vista:*** iniciaron las labores de limpieza para iniciar la construcción de la canal acordada, los trinchos y demás trbajos pactados.

OBSERVACIONES

Se presentan tiempo seco, el cual, debe aprovechar el Contratista para excavaciones .

FIRMAS

Residente de Obra

Carlos A Lopez

ING. Carlos Perez Lopez

C.C.