ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 6 |

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	ESTRUTECNIA S.A.S.
Contrato No.	2506040749
Valor Inicial:	$ 1,490,000,000.00
Valor Actualizado:	$ 1,490,000,000.00
Plazo Inicial:	4,5 MESES
Fecha de Iniciación:	16/06/2025
Fecha de Vencimiento:	30/10/2025

Objeto

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA MITIGACION DEL RIESGO EN SITIOS CRITICOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES LOTE 2

Semana Número: **6** Del: 21-jul Al: 27-jul Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 42 días

Nombre del Supervisor: CINTE SAS Restantes 93.0 días


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5.63%	17.83%
Valor de la Obra	$ 83,940,342	$ 265,720,342

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	7.62%	21.58%
Valor de la Obra	$ 113,553,521.00	$ 321,557,521.00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	12.20%	13.96%	3.75%
Durante el periodo	5.63%	7.62%	
Acumulado actual	17.83%	21.58%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA









Julio 21 de 2025
Tiempo: Seco
Frente: Estadio
Actividades: Doblado acero de refuerzo, Perforacion e inyección anclajes pasivos.
Frente: Mateguadua Casa 8
Actividades: Perforación anclajes pasivos, Perfilación terreno.
Frente: Mateguadua Casa 39
Actividades: Formaleta pantalla pasiva
Frente: Travesias
Actividades: Perfilación pantalla.
Frente: Gonzalez.
Actividades: Desmonte techo

Julio 22 de 2025
Tiempo: Seco
Frente: Estadio
Actividades: Perforación anclajes pasivos, Perfilación terreno.
Frente: Mateguadua Casa 8
Actividades: Perfilado, Retiro materiales de la excavación.
Frente: Mateguadua Casa 39
Actividades: Formaleta pantalla pasiva, Vaciado pantalla pasiva.
Frente: Travesias
Actividades: Formaleta pantalla pasiva.
Frente: Gonzalez.
Actividades: Desmonte techo, Perfilacion terreno.

Julio 23 de 2025
Tiempo: Seco
Frente: Estadio
Actividades: Doblado acero de refuerzo, Formaleta pantalla pasiva
Frente: Mateguadua Casa 8

Actividades: Perforación anclajes pasivos, Perfilación terreno.
Frente: Mateguadua Casa 39
Actividades: Formaleta y vaciado pantalla pasiva.
Frente: Travesias
Actividades: Perforación e inyeccion anclajes, Perfilación pantalla.
Frente: Gonzalez.
Actividades: Perfilacion terreno.

Julio 24 de 2025

Tiempo: Seco
Frente: Estadio
Actividades: Doblado acero de refuerzo, Formaleta pantalla pasiva
Frente: Mateguadua Casa 8
Actividades: Perforación e inyección anclajes pasivos, Perfilación terreno.
Frente: Mateguadua Casa 39
Actividades: Formaleta pantalla pasiva, Vaciado pantalla pasiva.
Frente: Travesias
Actividades: Formaleta y vaciado pantalla pasiva.
Frente: Gonzalez.
Actividades: Perfilacion terreno.

Julio 25 de 2025

Tiempo: Seco
Frente: Estadio
Actividades: Doblado acero de refuerzo, Formaleta pantalla pasiva
Frente: Mateguadua Casa 8
Actividades: Perforación e inyección anclajes pasivos.
Frente: Mateguadua Casa 39
Actividades: Formaleta pantalla pasiva, Vaciado pantalla pasiva.
Frente: Travesias
Actividades: Formaleta y vaciado pantalla pasiva.
Frente: Gonzalez.
Actividades: Perfilacion terreno.

Julio 26 de 2025

No se laboró.

Julio 27 de 2025

No se laboró.

PERSONAL:

Personal Operativo: 11 Oficiales, 19 Ayudantes
Administrativo constructor: 1 director, 1 residente, 1 auxiliar, 1 social, 1 ambiental, 1 SST, 1 Maestro
Administrativo interventoría: 1 director, 1 residente, 1 inspector, 1 social, 1 ambiental, 1 SST

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado en el frente El Estadio el vaciado de la pantalla pasiva.
En el frente Mateguadua Casa 8 el vaciado de la pantalla pasiva.
En el frente Mateguadua Casa 39 terminar el vaciado de la pantalla pasiva.
En el frente Travesias se tiene programado terminar el vaciado de la pantalla pasiva.
En el frente Gonzalez se tiene programado la perfilación del talud y el inicio de las perforaciones para los anlcajes pasivos.
En el frente Zagales se tiene programado el incio de actividades.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El Contratista se encuentra laborando en 5 frentes de obra Estadio, Mateguadua C8, Mateguadua C39, Travesias Gonzalez, y tiene programado el inicio de actividades en Zagales.
Los frentes Alto Corinto y Pueblo Hondo se encuentran terminados.
Se cuenta con personal para los diferentes frentes de trabajo. El Contratista continua el proceso de ingreso de nuevo personal, tanto de ayudantes como de oficiales.

OBSERVACIONES	FIRMAS
Se entrega los diseños de los frentes Gonzalez y Zagales el dia 21/07/2025.	Residente de Interventoria JAIME ALBERTO LLANO GARCIA