ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 16 de agosto de 2025	SEMANA No.	18	DEL	9-ago-25	AL	15-ago-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	CONTRATO No.:	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	PLAZO INICIAL:	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONTRATISTA:	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
*FECHA DE REINICIACIÓN:	-	*FECHA DE REINICIACIÓN:	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	PLAZO ACTUALIZADO:	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	129 días	PLAZO TRANSCURRIDO:	129 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	VALOR INICIAL :	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	VALOR ACTUALIZADO:	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	VALOR POR PAGAR:	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	VALOR ANTICIPO:	$ 10.605.070.568
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ ESTRADA	SUPERVISOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:
PROVINCIA DE MEDINA:
MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)
- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS
PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTORREDONDO-ENGAÑO)
- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS
PROVINCIA DEL GUAVIO:
GAMA (CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO)
- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS
PROVINCIA DE ORIENTE:
CHIPAQUE (SIECHA-CALDERA-POTRERO GRANDE)
- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS
FOSCA (FOSCA-QUINCHITA-SANAME)
- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS
2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:
PROVINCIA DE ORIENTE:
CHIPAQUE (SIECHA-CALDERA-POTRERO GRANDE)
- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO
QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FOMEQUE)
- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO
PROVINCIA DE SOACHA:
SIBATE (VEREDA SAN RAFAL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)
- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO
PROVINCIA DE MEDINA:
MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)
- APIQUES Y ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA SUBRASANTE

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	16-ago-25	129	0	-39
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	20-ago-25	133	7	0
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176			no iniciado	24	no iniciado

Plazo del proyecto: 266 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	17,75%	4,50%	-13,24%
Durante el periodo	2,26%	0,24%	-2,03%
Acumulado Actual	20,01%	4,74%	-15,27%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	129,00	138	-40,77

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 6.273.290.678	$ 1.591.555.240	25%
Durante el periodo	$ 800.147.228	$ 83.876.846	10%
Acumulado Actual	$ 7.073.437.906	$ 1.675.432.086	24%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

ICCU	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 16 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**18**	DEL	**9-ago-25**	AL	**15-ago-25**

-$	5.398.005.820	$ - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 16 de agosto de 2025	SEMANA No.	18	DEL	9-ago-25	AL	15-ago-25


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-15,27%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El lunes 11 de agosto mediante comunicado 766-145-ICCU se da respuesta a comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-138 Plan Detallado de Inversión Anticipo Ctto ICCU-CTO-138 de 2025, en el cual se realiza la devolución debidamente suscrita para que se continué con el trámite ante la Fiducia después de que se incluyera principalmente el ajuste correspondiente al descuento realizado por contribución especial del 5 % en el momento del desembolso realizado por el ICCU.

El miércoles 13 de agosto se realiza recorrido en el tramo Casa Rosada, San Luis y Laguna Azul con la participación de la supervisión del ICCU, interventoría, contratista de obra, alcaldía y representantes de la comunidad de Ubalá; donde se verificaron los puntos críticos que no se intervendrán porque se requieren estructuras para contención de la vía, también se verificó la construcción de las alcantarillas en los: K0+407 y el descole en K5+900 aprox. (donde hubo pérdida de la banca de la vía); y además, se definió la ubicación de los sitios donde se requiere la construcción o limpieza de alcantarillas y la construcción de canales abiertos en concreto.

El jueves 14 de agosto mediante correo electrónico se remite al Contratista de obra debidamente firmado el informe gerencial mensual No.3 del contrato de obra.

El viernes 15 de agosto se reunieron los especialistas de pavimentos y geotecnia tanto de la interventoría como del contratista de obra para definir aspectos referentes a la caracterización de materiales del lote 1 que se viene realizando en la fase II del proyecto. Durante la reunión se reconoce que el Contratista de obra ha realizado la totalidad de los apiques y la entrega de informes de laboratorio de los municipios de Ubalá, Gama, Junín y Choachí, y que también se realizaron los apiques en el tramo de Sibaté de la provincia de Soacha dándole prioridad como posible ejecución piloto. Además, conjuntamente se pudo establecer que los resultados obtenidos en laboratorio han demostrado que la estabilización de materiales extraídos en los apiques no cumplen con la Norma INVIAS 237 y a la fecha no se cuenta con una alternativa técnica aprobada para llevara a cabo en la Fase III de intervención de la rasante de las vías.

Con respecto a actividades de topografía y caracterización del suelo se realizó lo siguiente:

- El levantamiento de capas geográficas: en el tramo de Medina 8,4 km y en el tramo de Paratebueno 2,0 km de la provincia de Medina, en el tramo de Gama 2,8 km de la provincia del Guavio y en el tramo de Chipaque 0,3 km y en el tramo de Fosca 0,3 km de la provincia de oriente.
- Ensayos de laboratorio realizados a las muestras tomadas: en el tramo de Chipaque 0,4 km y en el tramo de Quetame 0,1 km en la provincia de oriente y en el tramo de Sibaté 0,71 km en la provincia de Soacha.
- Apiques: 34 un. en el tramo de Medina 9,34 km de la provincia de Medina.

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

1. Adecuaciones y obras ambientales

•14/08/2025: Adecuación de la zona de acopio en el campamento Ubalá.

•13/08/2025: Construcción de estibas para el acopio y segregación de materiales.

•12 al 13/08/2025: Recorridos de verificación ambiental en el tramo Casa Rosada – Laguna Azul.

2. Capacitación ambiental

•08/08/2025: Socialización del tema “Manejo de campamentos fijos y temporales” con el personal en el tramo Casa Rosada – Laguna Azul.

3. Gestión del Plan de Manejo Ambiental (PAGA) – Provincia del Guavio

•11/08/2025: Mesa de trabajo para la revisión del PAGA ya estructurado, con participación de la supervisión ICCU, la interventoría y el contratista (Consorcio Sofan).

o El contratista presentó la propuesta inicial, la cual recibió observaciones relacionadas con el nivel de complejidad de la intervención y la claridad sobre el alcance técnico (mejoramiento de l

rasante o rehabilitación).

o Debido a esta situación, se elevó la consulta en el comité de obra del 12/08/2025, con el fin de definir el alcance técnico del contrato y determinar el nivel de complejidad (bajo o medio-bajo

lo cual es fundamental para la aplicación de la Guía Ambiental del INVÍAS (2022).

•15/08/2025: La interventoría solicitó formalmente al contratista el envío del PAGA ajustado, mediante correo electrónico, para su revisión y la emisión del concepto técnico correspondiente.

oSituación actual: A la fecha no se ha recibido la documentación solicitada por parte del contratista

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 16 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**18**	DEL	**9-ago-25**	AL	**15-ago-25**

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 11 de agosto, el Contratista remitió las cartas proyectadas para el inicio de actividades hidráulicas y PMT en los municipios de Junín y Gama (provincia del Guavio). A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remite las cartas mencionadas con mínimos ajustes, recordando que estas socializaciones se deben hacer con una semana de anticipación y que está pendiente el folleto para difundir con la comunidad.

El 11 de agosto, se realizó la revisión de los volantes y cartas de invitación a las reuniones preliminares de la provincia de Medina en los municipios de Medina y Paratebueno, por parte de la Interventoría, en ese sentido, se remiten mediante correo electrónico y WhatsApp las piezas con mínimos ajustes y con el visto bueno de la Interventoría a la Supervisión Social de la Entidad para su respectiva revisión.

El 11 de agosto, se realizó la revisión por parte de la Interventoría de la carta proyectada para confirmar la asistencia al recorrido programado entre la Alcaldía de Ubalá y la Entidad el 13 de agosto, en el tramo de intervención; por lo tanto, mediante comunicación interna entre las partes se realizaron algunos ajustes que fueron compartidos mediante correo electrónico por la Interventoría notificando la aprobación y el visto bueno para radicar dicho comunicado a la Alcaldía de Ubalá.

El 11 de agosto, la Interventoría remitió mediante correo electrónico el informe mensual No. 4 Versión 1 observado, indicando que se realizaría la mesa de trabajo No. 20 el 12 de agosto, para revisar uno a uno los ajustes requeridos y atender las inquietudes del Contratista.

El 11 de agosto, desde la Interventoría se remitió mediante correo electrónico el acuso recibido del reporte semanal No. 7 que corresponde a la semana del 2 al 8 de agosto, enviado por el Contratista.

El 11 de agosto, el Contratista remitió mediante correo electrónico el volante y la carta de invitación para la reunión preliminar del municipio de Sibaté, para revisión de la Interventoría

El 12 de agosto, el Contratista remitió mediante correo electrónico y radicó de manera presencial la carta de aceptación del recorrido requerido desde la Alcaldía de Ubalá a la Entidad (ICCU) confirmando la asistencia del Contratista y la Interventoría a la actividad.

El 12 de agosto, la Interventoría remitió mediante correo electrónico al supervisor técnico del ICCU la presentación que se tenía proyectada para la reunión extraordinaria No. 2.

El 12 de agosto, la Interventoría remitió mediante correo electrónico las indicaciones de la Entidad para realizar la solicitud de los diseños de las vallas informativas que se deben instalar en cada tramo, además se compartieron las medidas que se deben usar en cada tramo.

El 13 de agosto, desde la Interventoría se enviaron mediante correo electrónico las observaciones del volante de invitación a la reunión preliminar del municipio de Sibaté, para atención por parte del Contratista y el Visto Bueno de la carta personalizada dirigida a la Alcaldía.

El 13 de agosto, se realizó el recorrido de obra con la Alcaldía y la comunidad del municipio de Ubalá, del tramo de Casa Rosada y Laguna Azul, donde se determinaron las alcantarillas priorizadas para construcción (13) y para revisión (2). Acordando que, desde el área social se debe socializar con los predios aledaños antes de la construcción de cada alcantarilla con el fin de registrar el acuerdo o desacuerdo de los propietarios con estas actividades técnicas.

El 14 de agosto, el Contratista remitió mediante correo electrónico el volante de invitación a la reunión preliminar del municipio de Sibaté ajustado, para revisión de la Interventoría. A través del mismo medio y en la misma fecha, el volante y la carta de invitación a la reunión preliminar del municipio de Sibaté a la Supervisora Social del ICCU para su revisión. A través del mismo medio y en la misma fecha, se remitió un alcance al correo precedente con una corrección de la hora en el volante. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Supervisora Social del ICCU avala las piezas compartidas. A través del mismo medio y en la misma fecha, se indicó que una vez realizado el ajuste se dio el aval al Contratista para iniciar la convocatoria a la reunión de Sibaté. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió las piezas de convocatoria a la Alcaldía del municipio de Sibaté indicando que la reunión se llevará a cabo el 22 de agosto del 2025.

El 14 de agosto, desde la Interventoría se envió mediante correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 18 del componente social, para revisión y firma del Contratista. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió el acta debidamente firmada.

El 14 de agosto, se llevó a cabo la mesa de trabajo No. 20 con el Contratista, donde se explicó como se debía organizar el informe mensual No. 4 para la atención de observaciones.

El 15 de agosto, desde la Interventoría se acusa enterado de la Información enviada a la alcaldía de Sibaté (volante y carta de invitación a la reunión preliminar) por parte del Contratista, sin embargo, se puntualiza en que en el correo se remitieron algunos errores (nombre del municipio, nombre y fecha de la reunión) que debían ser corregidos de forma inmediata, porque podrían generar confusiones. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió un correo a la alcaldía de Sibaté solicitando hacer caso omiso al correo remitido por el Contratista y realizando las aclaraciones correspondientes.

El 15 de agosto, desde la Interventoría se remitieron mediante correo electrónico las observaciones para las reuniones de Paratebueno, Medina y Sibaté, para atención del Contratista el 19 de agosto a las 11:00 am. Además, se comparte la tabla de los presupuestos por municipio compartido por la Entidad.

El 15 de agosto, desde la Interventoría se realizó un alcance al correo electrónico del 12 de agosto con el instructivo para la solicitud del diseño de las vallas actualizado, el cual fue compartido desde la Entidad.

El 15 de agosto, desde la Interventoría se remitió mediante correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 19 para revisión y firma del Contratista.

El 15 de agosto, desde la Interventoría se remitió mediante correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 20 para revisión y firma del Contratista.

El 15 de agosto, desde la Interventoría se remitió mediante correo electrónico al Contratista la versión final del volante y la carta de invitación a la reunión preliminar del municipio de Medina, las cuales se compartieron con la supervisión técnica de la Entidad y desde allí se enviaron a la Alcaldía municipal.

4.4 GESTION SST DEL PROYECTO

1. Participación en comités

• Comité externo (12/08/2025): Reunión entre el ICCU, la Interventoría y el Consorcio Sofan, con la participación de todos los componentes, en la cual se revisaron avances, cumplimiento d compromisos y entregables.

•Comité interno (15/08/2025): Espacio de coordinación entre los diferentes componentes del Consorcio Sofan para hacer seguimiento a las actividades en ejecución.

2. Actividades de supervisión y acompañamiento en campo

•Seguimiento a labores de compactación, amarre de acero de refuerzo y vaciado de concreto en los sectores San Luis y Casa Rosada.
•Reposición y verificación del uso correcto de los elementos de protección personal (EPP).
•Inspección de delimitación y señalización de frentes de trabajo en San Luis.
•Ejecución de jornadas de orden y aseo en las áreas de intervención.
•Desarrollo de pausas activas con el personal en obra.

3. Charlas de capacitación SST

Durante la semana se realizaron las siguientes capacitaciones:
•11/08/2025: Medidas preventivas para enfermedades asociadas a la exposición a calor y frío.
•12/08/2025: Pausas activas – calistenia.
•13/08/2025: Importancia del sistema de acceso seguro a excavaciones.
•14/08/2025: Riesgo biológico – mordedura de animales.
•15/08/2025: Socialización del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) según actividad programada.

4. Gestión administrativa y documental

•Levantamiento de inventario de dotación y EPP.
•Observaciones de mejora a colaboradores respecto al uso adecuado de EPP, fomentando la comunicación asertiva y el trabajo en equipo.
•Actualización de la base de datos de control diario de personal (Consorcio Sofan y subcontratistas).
•Actualización de ATS correspondiente a la actividad de limpieza de alcantarillado.
•Impresión de documentación SST (charlas, ATS, inspecciones y preoperacionales) para la semana del 18 al 24 de agosto de 2025.

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

De acuerdo con el plan de calidad del contratista de obra para estas fases I y II de caracterización contrató los servicios de un laboratorio de suelos certificado, para la toma de muestras y realización de ensayos in situ, además, cuenta con equipos de geoposicionamiento y topografía para dichas actividades.

5. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

ICCU	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 16 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**18**	DEL	**9-ago-25**	AL	**15-ago-25**

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un atraso del -15,27%, ya que el avance programado era del 20,01% y solo se ha ejecutado el 4,74%. La Interventoría constató en las páginas del IDEAM los incrementos en los picos pluviométricos de acuerdo a lo informado por el contratista de obra que, para las actividades de caracterización, en las Provincias del Guavio y Oriente se han presentado lluvias fuertes y constantes que han impedido el desarrollo normal de las labores. Además, en la Provincia de Medina se han iniciado con retraso las etapas de caracterización debido al fuerte sismo ocurrido el pasado 8 de junio, lo que dificultó la logística para el ingreso del personal a la zona.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se recibió el Modificatorio No. 1 al Contrato No. ICCU-219 de 2025, mediante el cual se formalizó la sustitución de la fuente de financiación inicialmente asignada al contrato. Esta modificación, necesaria para viabilizar el giro del anticipo pactado, consistió en el cambio del recurso "Ordinario Capital" por la fuente Crédito Interno Excedente", por un valor de $300.000.000 COP. Con esta actualización presupuestal se espera que el proceso de desembolso avance sin más contratiempos. A la fecha se está tramitando la actualización las garantías reconociendo este modificatorio.

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El anticipo contractual correspondiente al contrato de obra 138 de 2025 ya fue desembolsado en la respectiva fiducia, a la fecha el consorcio Sofan, en seguimiento al Giro 1 del anticipo, atendió las observaciones emitidas por la interventoría mediante el **Oficio No. 766-139**. Realizaron los ajustes requeridos en la documentación y esta fue remitida nuevamente para análisis y validación.

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 16 de agosto de 2025	SEMANA No.	18	DEL	9-ago-25	AL	15-ago-25

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Plan de contingencia y reprogramación	Consorcio Sofan C-031	Inmediata
Ajuste de CDPs y RPs correspondiente a la sustitución de la fuente de financiación del recurso asignado para el anticipo	ICCU	Lo antes posible
Pago de anticipos de los contratos de obra e interventoría	ICCU	Lo antes posible

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra en las fases de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado las posibles soluciones para el mejoramiento del estado de las vías y/o actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*El contratista de obra consorcio SOFAN C-031 continúa con actividades de las fases I y II de caracterización en el municipio de Gama de la provincia del Guavio, en los municipios de Fosca, Chipaque y Quetame en la provincia de oriente, en el municipio de Sibaté en la provincia de Soacha y en los municipios de Medina y Paratebueno en la provincia de Medina. Se continúa la construcción de la alcantarilla en cruce de vía en el k0+407 aprox. donde se presenta aposamiento de agua en la vía y se continúa la limpieza de tuberías y alcantarillas en el tramo Casa Rosada – San Luis - Laguna Azul en el municipio de Ubalá en la provincia del Guavio.
*Se continua a la espera de la entrega total de resultados de laboratorios de la fase II del contrato, que permita evaluar lo manifestado por el contratista de obra, sobre la dificultad de amparo de 2 años en la garantía de estabilidad del proyecto, ya que los productos estabilizantes según mencionan los mismos proveedores no garantizan dicho periodo esto podría llegar a requerir una modificación contractual de los contratos de obra e interventoría.
*Se deberá ir evaluando la terminación del contrato dentro del plazo contractual, ya que hoy no se cuenta con resultados completos de las provincias y se vienen desarrollando nuevas pruebas con dosificaciones diferentes, esto determinaría una posible modificación del alcance de los recursos existentes que podrían llegar a ser menores de los planificados en la etapa precontractual.
* Se recomendó al contratista implementar mayores recursos asociados a un plan de contingencia que aumenten los rendimientos del levantamiento de información topográfica y de toma de información de caracterización por apiques, así mismo que se manejen diferentes dosificaciones desde el inicio, que permitan evaluar al tiempo las nuevas tecnologías.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DE MEDINA:

MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)





PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTORREDONDO-ENGAÑO)








PROVINCIA DEL GUAVIO:

GAMA (CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO)







ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 16 de agosto de 2025	SEMANA No.	18	DEL	9-ago-25	AL	15-ago-25







PROVINCIA DE ORIENTE:

CHIPAQUE (SIECHA-CALDERA-POTRERO GRANDE)







FOSCA (FOSCA-QUINCHITA-SANAME)







ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL


CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 16 de agosto de 2025	SEMANA No.	18	DEL	9-ago-25	AL	15-ago-25

9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHIPAQUE (SIECHA-CALDERA-POTRERO GRANDE)





QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FOMEQUE)





PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATE (VEREDA SAN RAFAL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)





PROVINCIA DE MEDINA:

MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)









ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 16 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**18**	DEL	**9-ago-25**	AL	**15-ago-25**

RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO CON LA SUPERVISIÓN DEL ICCU, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, ALCALDÍA Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DE UBALA (TRAMO: CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

VERIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE NO SE INTERVENDRÁN PORQUE SE REQUIEREN ESTRUCTURAS PARA CONTENCIÓN DE LA VÍA





VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN: K0+407 Y DESCOLE EN K5+900 APROX. (DONDE HUBO PÉRDIDA DE LA BANCA DE LA VÍA)






DEFINICIÓN DE UBICACIÓN DE SITIOS DONDE SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN O LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS





MESA DE TRABAJO No. 20 - COMPONENTE SOCIAL



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS