	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 6 de septiembre de 2025	**SEMANA No.**	**21**	DEL	**30-ago-25**	AL	**5-sep-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

0	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
8	**CONTRATO No.:**	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
22	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
	FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
	PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
	PLAZO TRANSCURRIDO:	150 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	150 días
	VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
	VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
	VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
	VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
	VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
	VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.605.070.568
	SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ ESTRADA	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DE MEDINA:

MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)

- GEOPOSICIONAMIENTO
- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTORREDONDO-ENGAÑO)

- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

PROVINCIA DE ORIENTE:

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)

- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATE (VEREDA SAN RAFAL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)

- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

PROVINCIA DE ORIENTE:

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)

- APIQUES Y ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA SUBRASANTE

PROVINCIA DE MEDINA:

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTORREDONDO-ENGAÑO)

- APIQUES Y ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA SUBRASANTE

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	6-sep-25	150	0	-60
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	6-sep-25	150	7	-17
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176	1-sep-25	6-sep-25	6	-54	116

Plazo del proyecto: 266 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	25,83%	5,37%	-20,45%
Durante el periodo	2,19%	0,61%	-1,57%
Acumulado Actual	28,01%	5,99%	-22,03%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	150,00	117	-58,81

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.129.272.292	$ 1.898.584.520	21%
Durante el periodo	$ 773.270.564	$ 217.151.381	28%
Acumulado Actual	$ 9.902.542.856	$ 2.115.735.901	21%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 7.786.806.954


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO




PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	sábado, 6 de septiembre de 2025	SEMANA No.	21	DEL	30-ago-25	AL	5-sep-25

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-22,03%



4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El lunes 01 de septiembre mediante comunicado 766-174-ICCU se remiten al ICCU los informes semanales 17, 18 y 19 correspondientes a los periodos del 2 al 8 de Agosto, del 9 al 15 de Agosto y del 16 al 22 de agosto de 2025 respectivamente, que consolidan el seguimiento técnico, ambiental, social y en seguridad y salud en el trabajo del Contrato de obra 138 de 2025 y de interventoría Contrato de interventoría 219 de 2025 en su etapa inicial de caracterización.

El lunes 01 de septiembre mediante comunicado 766-175-ICCU se remiten al ICCU los Informes Mensuales correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del 2025, se hizo entrega de las versiones subsanadas, las cuales incorporaban los ajustes y aclaraciones solicitadas, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos y garantizar la conformidad técnica y administrativa de los documentos.

El lunes 01 de septiembre mediante comunicado 766-176-ICCU se da respuesta al oficio del Contratista de obra SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031 No recibo de subsanación del informe final Tramo Choachí, en el cual no se dió por recibido el informe correspondiente al tramo del municipio de Choachí, toda vez que el mismo no cumplía con lo requerido en el comunicado 766-173-ICCU, el cual fue remitido con el memorando adjunto MT-2581-CM467-2025, donde se indicó de manera expresa la obligación de dar respuesta, por escrito y punto por punto a cada una de las observaciones realizadas por los especialistas de la interventoría.

El martes 02 de septiembre mediante comunicado 766-178-ICCU se radica al Contratista de obra APREMIO N° 2 Y LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES DE CARACTERIZACIÓN – CONTRATO DE OBRA ICCU-138 DE 2025 en el cual la interventoría hace un nuevo llamado de atención y APREMIA al Consorcio Sofán C-031 a dar cumplimiento inmediato a la entrega de los informes pendientes y que se debieron entregar el pasado 09 de julio de 2025, incluyendo la subsanación de los informes correspondientes a los municipios de Choachí, Ubalá, Junín y Gama, atendiendo de manera puntual cada una tanto de las observaciones formuladas y entregadas por la interventoría como de las observaciones realizadas por parte del ICCU en diferentes mesas de trabajo realizadas, en un plazo no mayor e improrrogable de TRES (3) DÍAS HÁBILES contados a partir de la radicación del oficio.

El martes 02 de septiembre mediante comunicado 766-179-ICCU se da respuesta al comunicado del Contratista de obra SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-183 GIRO 2 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025 en el cual se emite la APROBACIÓN DEL GIRO 2 del anticipo por valor de $1.362.621.635, conforme al listado entregado por la interventoría.

1. En mesa técnica realizada el 3 de septiembre de 2025, en las instalaciones de la entidad ICCU y con la participación de las firmas especializadas del contratista, la interventoría y los representantes de la entidad, se llevó a cabo una revisión de la propuesta allegada el mismo dia del encuentro. En dicha revisión se estableció que la metodología de diseño del mejoramiento debía ajustarse a la naturaleza propia del contrato y no corresponder a un diseño de estructura de pavimento bajo el método AASHTO, el cual arroja espesores de estabilización y contempla material de préstamo seleccionado que no están incluidos dentro del alcance contractual ni responden a la naturaleza del mismo.
2. Se acuerda realizar el cambio de metodología y remitir nuevamente la propuesta el viernes 5 de septiembre de 2025

El jueves 04 de septiembre se realiza recorrido en el tramo El Rosario - La Caja - Chatasugá - La Llanada - Ferralarada - Barro Negro - Granadillo - Chivate y Resguardo Bajo con la participación de la supervisión del ICCU, interventoría, contratista de obra, alcaldía y representantes de la comunidad de Choachí; donde se definió la ubicación de los sitios donde se requiere la construcción o limpieza de alcantarillas, se realizó reconocimiento del estado de la vía e identificación de los puntos críticos que no se intervendrán, toda vez que, se presentanzonas geológicamente inestables que imposibilitan el tratamiento de la subrasante y requieren otro tipo de intervención como la construcción de estructuras de contención de la vía.

1. En la mesa técnica realizada el 5 de septiembre de 2025, en las instalaciones de la entidad ICCU, con la participación de las firmas especializadas del contratista, la interventoría y los representantes de la comunidad, se efectuó la revisión de la propuesta ajustada, allegada el mismo día de la reunión, sin que la interventoría tuviera la posibilidad de realizar una revisión previa.

2. Durante la sesión, se evidenció que la propuesta continúa arrojando resultados que desnaturalizan el contrato y reducen a una tercera parte la longitud del tramo en estudio. Ante esta situación, se advirtió al contratista y se presentó el informe preliminar de inicio de la acción administrativa para sanción por presunto incumplimiento contractual, dado que a la fecha se encuentran vencidos los plazos correspondientes a las fases I y II, sin haberse definido aún la fórmula de trabajo, y se han ignorado de manera reiterada las observaciones técnicas de la interventoría.
3. Se acuerda que para el día lunes, 8 de septiembre el contratista presente nuevamente la propuesta ajustada de acuerdo a las conclusiones de las mesas tecnicas del dia 3 y 5 de septiembre del 2025.

Con respecto a actividades de topografía y caracterización del suelo se realizó lo siguiente:

- El geoposicionamiento: para los 20,3 km totales del tramo de Medina de la provincia de Medina.

- El levantamiento de capas geográficas: en el tramo de Medina 4,3 km y en el tramo de Paratebueno 2,6 km de la provincia de Medina y en el tramo de Fómeque 0,10 km de la provincia de Oriente.

- Ensayos de laboratorio realizados a las muestras tomadas: en el tramo de Sibaté 0,371 km en la provincia de Soacha.

- Apiques: 32 un en el tramo de Paratebueno 9,1 km de la provincia de Medina y 6 un en el tramo de Fómeque de la provincia de Oriente.

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

. INFORME AMBIENTAL - SEMANAL
DEL 30 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2025
1.Se participa en comités internos y externos:
Interno el día 02/09/2025 con la participación de todos los componentes del consorcio SOFAN.
Externo el día 03/09/2025 con la participación de todos los componentes de la Interventoría y Consorcio SOFAN al igual que del ICCU.

2.Se realiza supervisión y acompañamiento en actividades de excavación, amarre de hierro y vaciado de concreto en campo sector San Luis - Casa Rosada.

3.Actividades desarrolladas durante la semana.
Inducción al PAGA.
Verificación de delimitación y señalización
Inspección de campamento
Supervisión y acompañamiento en obra
Inspección baterías sanitarias campamento.

4.Capacitación ambiental
5/09/2025 Capacitación manejo integral de Residuos Sólidos (Plan de gestión de residuos RCD).

5.Revisión técnica del PAGA – (Provincia del Guavio, Soacha -Sibaté, Medina).
Elaboración informe mensual de agosto 2025 y remitir a interventoría.
Elaboracion PAGA Provincia Sibaté.
Elaboracion PAGA provinvia Medina.
Subsanacion Observaciones PAGA Provincia Guavio.
Situación actual: El documento PAGA Guavio, Soacha (Sibaté), Medina está en revisión, por parte de la interventoría.

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 1 de septiembre, la Interventoría remitió acuso recibido del informe semanal No. 8 ajustado y el informe semanal No. 9, reiterando que estos deben ser remitido los viernes y en el nombre del archivo debe estar la numeración.

El 1 de septiembre, la interventoría remitió mediante correo electrónico acuso recibido del acta de la mesa de trabajo No. 17

El 1 de septiembre, la interventoría remitió mediante correo electrónico acuso recibido del acta de la mesa de trabajo No. 19

El 1 de septiembre, la interventoría remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión extraordinaria No. 1 reiterando las observaciones realizadas el 4 de agosto.

El 1 de septiembre, la interventoría remitió un correo electrónico con el acuso recibido del oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-175, radicado por el contratista el 27 de agosto, dando cierre a las trazabilidades del informe mensual No. 3.

El 1 de septiembre, la interventoría realizó la revisión del acta de socialización de inicio de actividades hidráulicas realizada en el municipio de Ubalá el 15 de julio, en ese sentido, remitió a través de correo electrónico observaciones para ser atendidas por el Contratista a más tardar el 3 de septiembre.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 6 de septiembre de 2025	**SEMANA No.**	**21**	DEL	**30-ago-25**	AL	**5-sep-25**

El 1 de septiembre, la interventoría remitió mediante correo electrónico el acta de socialización de entrega de RCD a la señora Nubia Urrego, docente del Colegio Rural de la Vereda de San Luis con observaciones; adicionalmente, aclaró que las donaciones de material deben hacerse registrarse en el formato de acta de compromiso y este documento debe contener la trazabilidad completa de la solicitud, su gestión y cierre, garantizando que se haga un buen uso del material entregando para que éste no genere impactos ambientales o conflictos sociales. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista envió las aclaraciones solicitadas explicando que dicha solicitud ya se encuentra cerrada.

El 2 de septiembre, la interventoría remitió mediante correo electrónico acuso recibido del acta de la mesa de trabajo No. 20.

El 2 de septiembre, la Interventoría a través de correo electrónico remitió acuso enterado de la gestión y cierre de la solicitud de la docente Nubia Urrego, en cuanto a la donación de material para compactar el suelo de la Escuela Rural de la vereda de San Luis.

El 2 de septiembre, la Interventoría a través de correo electrónico remitió observaciones al informe semanal No. 10 del Contratista solicitando incluir las actividades realizadas en campo. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista envió el informe mensual No. 10 subsanado. A través del mismo medio y en la misma fecha, se remiten nuevas observaciones por parte de la interventoría al informe semanal No. 10, respecto a la información y registro fotográfico de la atención del Punto SAU. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista explicó que la foto tomada de la atención era equivocada por lo que se compromete a subsanar este error en los siguientes informes semanales.

El 2 de septiembre, el Contratista envió mediante correo electrónico el acta de la reunión extraordinaria No. 1 subsanada

El 2 de septiembre, el Contratista envió la presentación, carta y volante para la reunión preliminar No. 5 en Choachí para revisión de la Interventoría. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió mediante correo electrónico observaciones al volante No. 4. Invitación a la reunión preliminar del municipio de Choachí. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió el volante mencionado con las observaciones atendidas para revisión de la Interventoría. En la misma fecha, la Interventoría realizó la revisión de la pieza de divulgación, por lo tanto, remitió mediante correo electrónico el volante con visto bueno para revisión de la Entidad.

El 2 de septiembre, se remitió mediante correo electrónico la carta de invitación a la reunión preliminar No. 5 dirigida al alcalde del municipio de Choachí con el Visto Bueno de la Interventoría a revisión de la supervisión técnica y social del ICCU.

El 3 de septiembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico acuso recibido del acta de la reunión extraordinaria No. 1, con las observaciones atendidas y emite el visto bueno para que la copia sea enviada a los asistentes.

El 3 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de socialización de la donación de RCD al documento del Colegio Rural del Vereda de San Luis corregida, para revisión de la Interventoría.

El 3 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de socialización del inicio de actividades hidráulicas realizada en el tramo de Casa Rosada a Laguna Azul subsanada, para revisión de la Interventoría.

El 3 de septiembre, la Supervisión Social del ICCU indicó mediante correo electrónico que el Volante No. 4. Invitación a la reunión preliminar No. 5, que se realizará en el municipio de Choachí, no tenía observaciones por parte de la Entidad.

El 3 de septiembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico las observaciones a la presentación proyectada para la reunión preliminar No. 5, para que fueran atendidas por el Contratista el mismo día. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la presentación atendiendo las observaciones solicitadas. Por ende, en la misma fecha, la Interventoría realizó la revisión de la presentación y teniendo en cuenta, que no se plantearon observaciones, la remitió a través de correo electrónico a la Entidad para su revisión y aval. A través del mismo medio y en misma fecha la Supervisión Social del ICCU indicó que la presentación de la reunión preliminar No. 5, que se realizará en el municipio de Choachí, no tenía observaciones por parte de la Entidad. A través del mismo medio y en la misma fecha, desde la Interventoría se notificó al Contratista acerca del Visto Bueno de la Entidad a la presentación realizada por ellos, para que esta sea proyectada en la reunión preliminar No. 5 del municipio de Choachí.

El 3 de septiembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico la Carta de Invitación a la reunión preliminar No. 5 del municipio de Choachí al alcalde, con los datos del espacio de diálogo.

El 3 de septiembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 2, realizada en el municipio de Paratebueno para revisión de la Interventoría.

El 3 de septiembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 3, realizada en el municipio de Medina para revisión de la Interventoría.

El 3 de septiembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico el acta de la reunión extraordinaria No. 2, realizada con la Alcaldía y la comunidad del municipio de Ubalá (tramo Casa Rosada – Laguna Azul), para revisión de la Interventoría.

El 3 de septiembre, el Contratista remitió a través del correo electrónico el acta del recorrido No. 1 realizado en el municipio de Ubalá el 13 de agosto, para revisión de la Interventoría.

El 3 de septiembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 4, realizada en el municipio de Sibaté para revisión de la Interventoría.

El 3 de septiembre, el Componente Social del Contratista y la Interventoría asistió al comité de seguimiento semanal No. 16.

El 3 de septiembre, desde la Interventoría se envió un alcance al correo electrónico remitido el 2 de septiembre a la supervisión técnica y social, adjuntando la carta de invitación a la reunión preliminar No. 5.

El 4 de septiembre, el Contratista realizó la revisión de los buzones satelitales ubicados en el tramo Casa Rosada – Laguna Azul del municipio de Ubalá, evidenciando el hurto del buzón ubicado en la tienda “El Lucho”, adicionalmente, no se reportaron solicitudes ciudadanas.

El 4 de septiembre, se realizó la reunión preliminar No. 5 en el municipio de Choachí, con la alcaldía y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las Veredas ubicadas en el área de Intervención del proyecto, adicionalmente, se realizó un recorrido por el tramo identificando los puntos críticos.

El 5 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el informe semanal No. 11 correspondiente a la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre.

El 5 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el folleto No. 2. Notificación de cierre de vía en el tramo de Casa Rosada – Laguna Azul para revisión de la Interventoría. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remite observaciones del folleto No. 2 para atención inmediata teniendo en cuenta que las actividades empiezan el 9 de septiembre. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la pieza con las observaciones atendidas

El 5 de septiembre, desde la interventoría se remitió por correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 21 al Contratista y la Supervisión Social del ICCU, para su revisión y firma.

El 5 de septiembre, se realizó la mesa de trabajo No. 22 del componente social, con la participación del Contratista y la Interventoría, para el seguimiento y control de actividades del área.

El 5 de septiembre se brindó atención a la comunidad en el Punto SAU de la provincia del Guavio, en el municipio de Ubalá, en el horario aprobado por la Interventoría y el ICCU: 8:00 am a 4:00 pm.

Durante la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre no se recibieron hojas de vida a través del Punto SAU.

4.4 GESTIÓN SST DEL PROYECTO

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 6 de septiembre de 2025	**SEMANA No.**	**21**	DEL	**30-ago-25**	AL	**5-sep-25**

INFORME SST - SEMANAL
DEL 30 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2025

1.Se participa en comités internos y externos:
Interno el día 02/09/2025 con la participación de todos los componentes del consorcio SOFAN.
Externo el día 03/09/2025 con la participación de todos los componentes de la Interventoría y consorcio SOFAN al igual que del ICCU.

2.Se realiza supervisión y acompañamiento en actividades de excavación, amarre de hierro y vaciado de concreto en campo sector San Luis - Casa Rosada.

3.Actividades desarrolladas en el transcurso de la semana.
Inducción y entrega de Dotación a personal nuevo.
Verificación de delimitación y señalización.
Validación de inspección de maquinaria antes de ser usada (preoperacionales).
Supervisión y acompañamiento en obra.
Se realizan pausas activas.
Se brinda charla de 5 minutos.

4.Charlas de seguridad y salud en el trabajo en la semana.

Fecha	Tema
1/09/2025	uso adecuado de herramientas
2/09/2025	precaución durante el izaje de materiales y elementos de trabajo
3/09/2025	¿qué es la seguridad vial?
4/09/2025	¿qué son las enfermedades osteomusculares?
5/09/2025	¿por qué es importante utilizar epp?

5.Se realiza reposición de EPP según necesidad de cada colaborador (guantes)
6.Gestión y apoyo administrativo.
Verificación de carpeta personal nuevo y remitir a la interventoría.
Organización de anexos para informe mensual de agosto 2025 y remitir a interventoría.
Apoyo al área social – recibido HV – Atención al punto SAU

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

De acuerdo con el plan de calidad del contratista de obra para estas fases I y II de caracterización contrató los servicios de un laboratorio de suelos certificado, para la toma de muestras y realización de ensayos in situ, además, cuenta con equipos de geoposicionamiento y topografía para dichas actividades.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un atraso del -22,03%, ya que el avance programado era del 28,01% y solo se ha ejecutado el 5,99%. La Interventoría constató en las páginas del IDEAM los incrementos en los picos pluviométricos de acuerdo a lo informado por el contratista de obra que, para las actividades de caracterización, en las Provincias del Guavio y Oriente se han presentado lluvias fuertes y constantes que han impedido el desarrollo normal de las labores. Además, en la Provincia de Medina se han iniciado con retraso las etapas de caracterización debido al fuerte sismo ocurrido el pasado 8 de junio, lo que dificultó la logística para el ingreso del personal a la zona.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se recibió el Modificatorio No. 1 al Contrato No. ICCU-219 de 2025, mediante el cual se formalizó la sustitución de la fuente de financiación inicialmente asignada al contrato. Esta modificación, necesaria para viabilizar el giro del anticipo pactado, consistió en el cambio del recurso "Ordinario Capital" por la fuente Crédito Interno Excedente", por un valor de $300.000.000 COP. Con esta actualización presupuestal se espera que el proceso de desembolso avance sin más contratiempos. A la fecha se está tramitando la actualización las garantías reconociendo este modificatorio.

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Durante la semana se atendió el Oficio No. 766-179 dando respuesta al comunicado del Contratista de obra SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-183 GIRO 2 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025 en el cual se emite la APROBACIÓN DEL GIRO 2 del anticipo por valor de $1.362.621.635, conforme al listado entregado por la interventoría.

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se evidenciaron graves deficiencias en la construcción del muro de la alcantarilla de descole en el K0+407 en el Tramo Casa Rosada - San Luis - Laguna Azul en el Municipio de Ubalá.

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Plan de contingencia, reprogramación y solicitud de prorroga del contrato de obra	Consorcio Sofan C-031	Inmediata
Ajuste de CDPs y RPs correspondiente a la sustitución de la fuente de financiación del recurso asignado para el anticipo	ICCU	Lo antes posible
Envío de un comunicado haciendo un llamado de atención a la calidad de las obras hidráulicas respecto a lo evidenciado en la alcantarilla K0+407 en el tramo Casa Rosada - San Luis - Laguna Azul del Municipio de Ubalá	Consorcio Intervención AC	Lo antes posible
Respuesta al comunicado enviado por la interventoría sobre el llamado de atención a la calidad de las obras hidráulicas y propuesta de solución	Consorcio Sofan C-031	Lo antes posible

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra en las fases de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado las posibles soluciones para el mejoramiento del estado de las vías y/o actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 6 de septiembre de 2025	**SEMANA No.**	**21**	DEL	**30-ago-25**	AL	**5-sep-25**


*El contratista de obra consorcio SOFAN C-031 continúa con actividades de las fases I y II de caracterización en el municipio de Fómeque en la provincia de oriente, en el municipio de Sibaté en la provincia de Soacha y en los municipios de Medina y Paratebueno en la provincia de Medina. Se continúa el relleno de la alcantarilla de descole en el K5+900, continúa la construcción de la alcantarilla de descole en cruce de vía en el k0+407 aprox. donde se presenta aposamiento de agua en la vía, armado de aceros y fundación de zarpa de descole de alcantarilla k6+616 y se funde el solado y se realiza la atracada y el relleno de la tubería y fundición de zarpa de descole en la alcantarilla del K7+779 en el tramo Casa Rosada – San Luis - Laguna Azul en el municipio de Ubalá en la provincia del Guavio.
*Se continua a la espera de la entrega total de resultados de laboratorios de la fase II del contrato, que permita evaluar lo manifestado por el contratista de obra, sobre la dificultad de amparo de 2 años en la garantía de estabilidad del proyecto, ya que los productos estabilizantes según mencionan los mismos proveedores no garantizan dicho periodo esto podría llegar a requerir una modificación contractual de los contratos de obra e interventoría.
*Se deberá ir evaluando la terminación del contrato dentro del plazo contractual, ya que hoy no se cuenta con resultados completos de las provincias y se vienen desarrollando nuevas pruebas con dosificaciones diferentes, esto determinaría una posible modificación del alcance de los recursos existentes que podrían llegar a ser menores de los planificados en la etapa precontractual.
* Se recomendó al contratista implementar mayores recursos asociados a un plan de contingencia que aumenten los rendimientos del levantamiento de información topográfica y de toma de información de caracterización por apiques, así mismo que se manejen diferentes dosificaciones desde el inicio, que permitan evaluar al tiempo las nuevas tecnologías.
*Durante el desarrollo de las mesas técnicas realizadas en la presente semana se evidenció que las propuestas presentadas por el contratista no se ajustan a la naturaleza y alcance del contrato, persistiendo inconsistencias metodológicas que afectan de manera directa la definición de la fórmula de trabajo y la longitud del tramo en estudio. Pese a las observaciones reiteradas de la interventoría y de los especialistas, estas no han sido atendidas, lo cual ha generado retrasos significativos en la ejecución y el incumplimiento de los plazos establecidos para las fases I y II.
En consecuencia, esta interventoría reitera la necesidad de que el contratista ajuste su propuesta conforme a los lineamientos contractuales y técnicos, de manera que se garantice la correcta ejecución del objeto contractual y se eviten acciones administrativas adicionales por incumplimiento

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:


PROVINCIA DE MEDINA:


MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)











PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTORREDONDO-ENGAÑO)





PROVINCIA DE ORIENTE:

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 6 de septiembre de 2025	**SEMANA No.**	**21**	DEL	**30-ago-25**	AL	**5-sep-25**

9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATE (VEREDA SAN RAFAEL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)





PROVINCIA DE ORIENTE:

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)







PROVINCIA DE MEDINA:

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTORREDONDO-ENGAÑO)







SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ TRAMO: CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL

VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO EN DESCOLE DE ALCANTARILLA K0+407



VERIFICACIÓN DE RELLENO DE ALCANTARILLA K5+900





ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 6 de septiembre de 2025	**SEMANA No.**	**21**	DEL	**30-ago-25**	AL	**5-sep-25**




VERIFICACIÓN DE ARMADO DE ACEROS EN ZARPA DE DESCOLE EN ALCANTARILLA K6+616





VERIFICACIÓN DE FUNDIDA DE ZARPA EN DESCOLE EN ALCANTARILLA K6+616





VERIFICACIÓN DE ATRAQUE Y RELLENO EN TUBERÍA DE 36" EN ALCANTARILLA K7+779



VERIFICACIÓN DE ACEROS DE CABEZAL EN DESCOLE EN ALCANTARILLA K6+616





VERIFICACIÓN DE ZARPA EN POCETA DE DESCOLE EN ALCANTARILLA K7+779



PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 6 de septiembre de 2025	**SEMANA No.**	**21**	DEL	**30-ago-25**	AL	**5-sep-25**

VERIFICACIÓN DE DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL DESCOLE DE ALCANTARILLA K0+407




RECORRIDO DEL JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE CON LA SUPERVISIÓN DEL ICCU, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, ALCALDÍA Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DE CHOACHÍ (TRAMO: EL ROSARIO - LA CAJA - CHATASUGA - LA LLANADA - FERRALARADA - BARRO NEGRO - GRANADILLO - CHIVATE - RESGUARDO BAJO)

RECONOCIMIENTO DE LAS VÍAS









DEFINICIÓN DE UBICACIÓN DE SITIOS DONDE SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN O LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS










VERIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE NO SE INTERVENDRÁN PORQUE SE REQUIEREN ESTRUCTURAS PARA CONTENCIÓN DE LA VÍA POR FALLO GEOLÓGICO





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 6 de septiembre de 2025	**SEMANA No.**	**21**	DEL	**30-ago-25**	AL	**5-sep-25**










COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 16 - 3 DE SEPTIEMBRE




VERIFICACIÓN DE BUZONES SATELITALES



REUNIÓN PRELIMINAR No. 5. MUNICIPIO DE CHOACHÍ - 4 DE SEPTIEMBRE




MESA DE TRABAJO No. 22. COMPONENTE SOCIAL - 5 DE SEPTIEMBRE



PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	sábado, 6 de septiembre de 2025	**SEMANA No.**	**21**	DEL	**30-ago-25**	AL	**5-sep-25**



Cristian Camilo Moreno Arias

Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.09.11 19:31:25 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS