ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-sep-25**	**SEMANA No.**	**22**	DEL	**6-sep-25**	AL	**12-sep-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

0
8
22

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	157 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	157 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.605.070.568
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ ESTRADA	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DE ORIENTE:

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)

- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FOMEQUE)

- LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATE (VEREDA SAN RAFAL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)

- ENSAYOS DE LABORATORIO SUELOS ESTABILIZANTES

PROVINCIA DE MEDINA:

MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)

- ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

2.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

UBALÁ (CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE ENCOLE Y DESCOLE
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

JUNÍN (SUEVA - SAN GFRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

JUNÍN (SUEVA - SAN GFRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- FABRICACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 36"

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	13-sep-25	157	0	-67
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	13-sep-25	157	7	-24
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176	1-sep-25	13-sep-25	13	-54	109

Plazo del proyecto: 266 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	28,01%	5,99%	-22,03%
Durante el periodo	2,54%	0,19%	-2,35%
Acumulado Actual	30,55%	6,18%	-24,38%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	157,00	110	-65,08

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL


CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	13-sep-25	SEMANA No.	22	DEL	6-sep-25	AL	12-sep-25

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.902.542.856	$ 2.115.735.901	21%
Durante el periodo	$ 897.933.564	$ 68.010.757	8%
Acumulado Actual	$ 10.800.476.420	$ 2.183.746.658	20%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 8.616.729.762

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-24,38%

4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El lunes 08 de septiembre mediante comunicado 766-180-ICCU SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN CALIDAD DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS se solicita la corrección de las graves deficiencias en la construcción del muro de la alcantarilla de descole en el K0+407 en el Tramo Casa Rosada - San Luis - Laguna Azul en el Municipio de Ubalá.

El lunes 08 de septiembre mediante comunicado 766-182-ICCU se envían al ICCU los INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA MES DE JULIO DEL 2025.

El lunes 08 de septiembre mediante comunicado 766-185-ICCU RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-191 RADICACIÓN PRELIMINAR – CÁLCULOS E INFORMACIÓN DE CAMPO – TRAMO CHIPAQUE (TOPOGRAFÍA) tras la revisión de los informes y archivos de los productos entregados se envían las observaciones correspondientes.

El lunes 08 de septiembre mediante comunicado 766-186-ICCU se da respuesta a los comunicados SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-201 Respuesta a Oficio No. 766-171-ICCU – Observaciones a los PMT Provincias de Soacha y Medina.

El martes 09 de septiembre mediante comunicado 766-187-ICCU se da RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-193 Respuesta Oficio No. 766-151-ICCU – Observaciones a Informe de Topografía – Tramo Junín tras la revisión de los informes y archivos de los productos entregados se envían las observaciones correspondientes.

El martes 09 de septiembre mediante comunicado 766-188-ICCU NOTIFICACIÓN ICCU Y RESPUESTA A OFICIO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-192, RESTRICCIÓN DE PASO A VEHÍCULOS DE OBRA – AFECTACIÓN AL PROYECTO se informa al ICCU sobre los acontecimientos que se vienen presentando por los cierres intermitentes en la vía de acceso al municipio de Ubalá y las recomendaciones realizadas al Contratista de Obra sobre mantener en stock materiales para la realización de las actividades de obra e informar sobre cualquier anomalía que se presente durante el desarrollo del contrato.

El martes 09 de septiembre mediante comunicado 766-190-ICCU se notifica al Consorcio Sofan C-031 sobre el incumplimiento a compromisos adquiridos, ENTREGA DE FORMULAS DE TRABAJO PARA FASE III, en comité de seguimiento del viernes, 5 de septiembre del 2025.

En la mesa de trabajo del 10 de septiembre en Geoterra, con la participación de los especialistas del contratista y de la interventoría, se realizó la revisión del informe de caracterización del municipio de Choachí y se alcanzó un primer acuerdo para definir la fórmula de trabajo, considerando el aporte estructural de los remanentes de material granular en varias secciones del tramo, así como la aplicación de la metodología TRRL y AASHTO en aquellas secciones que no presentan esta condición.

Se recomendó al contratista verificar los perfiles estratigráficos y corregir los errores identificados en los documentos. Asimismo, el contratista se comprometió a entregar, a más tardar el 26 de septiembre de 2025, los informes definitivos correspondientes a los municipios de Choachí, Ubalá, Junín, Gama y Sibaté.

En la mesa de trabajo del 11 de septiembre, destinada a la revisión del presupuesto preliminar presentado por el contratista Consorcio Sofán, se realizaron las siguientes observaciones:
1.Ajustar al 20% el porcentaje de transporte en el cálculo de la cantidad de este ítem.
2. Presentar cotización del estabilizante y ajustar la clasificación de acuerdo con los diseños.
3. Cambiar el tratamiento doble por el precio contractual.
4. Eliminar el afirmado NP2 de la alternativa 2 e indicar el número de kilómetros a ejecutar.
5. Precisar la fecha de inicio de las actividades y los índices de recibo del mejoramiento.

El jueves 11 de septiembre mediante comunicado 766-193-ICCU se da respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-194 Respuesta parcial Oficios No. 766-161-ICCU y 766-164-ICCU – Geoposicionamientos y tras la revisión de los informes y archivos de los productos entregados se envían las observaciones correspondientes.

El jueves 11 de septiembre mediante comunicado 766-194-ICCU se da respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-181-Situación actual tramo vial Quetame-Provincia Oriente se solicitan las respectivas aclaraciones, alternativas de ingreso y plan de contingencia.

El jueves 11 de septiembre mediante comunicado 766-197-ICCU se da respuesta al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-215 y FOR-CO-03-ICCU031-202 // Solicitud de aprobación y certificación para trámite de pago primer 25% para el desembolso del componente de caracterización de corredores viales y ensayos.

El viernes 12 de septiembre mediante comunicado ICCU-766-199 se da respuesta al Oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-160-Documento de Justificación de Retraso y Solicitud de Reprogramación en el cual se concluye que los atrasos existentes son de absoluta responsabilidad del CONSORCIO SOFAN C-031 y se solicita que las consideraciones que se expusieron sean reevaluadas, para así determinar objetivamente y cuantificar en días, algunos posibles retrasos por temas ajenos a la responsabilidad de las partes, permitiendo así evaluar una posible reprogramación de obras, (si aplica) previa aprobación de plan de contingencia para los componentes de las fases o actividades en los municipios a los cuales no aplica ninguna causal de retraso manifestada en el asunto del oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-160.

Con respecto a actividades de topografía y caracterización del suelo se realizó lo siguiente:

- El levantamiento de capas geográficas: en el tramo de Fómeque 2,40 km y en el tramo de Quetame 1,50 km de la provincia de Oriente.

- Ensayos de laboratorio realizados a las muestras tomadas: en el tramo de Medina 2,64 km de la provincia de Medina y en el tramo de Sibaté 0,22 km en la provincia de Soacha.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-sep-25**	**SEMANA No.**	**22**	DEL	**6-sep-25**	AL	**12-sep-25**

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

INFORME AMBIENTAL - SEMANAL
DEL 06 SEPTIEMBRE AL 12 SEPTIEMBRE 2025

1.Se participa en comités internos y externos:
Interno el día 09/09/2025 con la participación de todos los componentes del consorcio SOFAN.
Externo el día 10/09/2025 con la participación de todos los componentes de la Interventoría y Consorcio SOFAN al igual que la supervisión.

2.Se realiza supervisión y acompañamiento en actividades de excavación, amarre de hierro y vaciado de concreto en campo sector San Luis - Casa Rosada.

Verificación de delimitación y señalización
Inspección de campamento
Supervisión y acompañamiento en obra
Inspección baterías sanitarias campamento.
Capacitación ambiental (11/09/2025 prevención y control de emergencias)

3.Gestión y apoyo administrativo.
Elaboración PAGA Provincia Oriente.
Situación actual: El documento PAGA Guavio, Soacha Sibaté y Medina están observados para envió al contratista.

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 7 de septiembre, la Interventoría radicó al Contratista el comunicado 766-183-ICCU, con las observaciones del informe mensual No. 4 versión 2, para atención del Contratista.
El 8 de septiembre, la Interventoría agradece la respuesta del Contratista respecto al registro fotográfico errado en el informe semanal No. 10 de la atención del Punto SAU, esperando que en los siguiente se dé estricto cumplimiento a lo solicitado.
El 8 de septiembre, la Interventoría remite a través de correo electrónico el acuso recibido del informe semanal No. 11 compartido por el contratista el 5 de septiembre, sin embargo, no se evidenció la gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), reportada por el Contratista.
El 8 de septiembre, la Interventoría remite a través de correo electrónico, acuso enterado de la carta de invitación a la reunión preliminar No. 5 enviada al alcalde del municipio de Choachí, para el encuentro que se llevó a cabo el espacio de diálogo realizado el 4 de septiembre.
El 8 de septiembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico la aprobación del acta de socialización de entrega de RCD a la docente del Colegio Rural de la vereda de San Luis (municipio de Ubalá), dando aval para compartir la copia con la señora Nubia Urrego.
El 8 de septiembre, desde la Interventoría se remitió mediante correo electrónico la reiteración de las observaciones al acta de socialización del inicio de actividades hidráulicas realizada en el tramo de Casa Rosada – Laguna Azul, ya que no fueron atendidas.
El 8 de septiembre, desde la Interventoría se remitieron a través de correo electrónico las observaciones del acta de la reunión preliminar No. 2 del municipio de Paratebueno, para que sean atendidas a más tardar el 11 de septiembre.
El 8 de septiembre, la Interventoría remite nuevas observaciones al folleto No. 2. Notificación de cierre vial en el tramo Casa Rosada - Laguna Azul (municipio de Ubalá). A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remite la pieza de divulgación subsanada. Por lo tanto, una vez revisada, en la misma fecha, a través del mismo medio, se remite la pieza con el visto bueno de la Interventoría a revisión de la Supervisión Social del ICCU.
El 8 de septiembre, se radicó desde la Interventoría al Contratista el comunicado 766-184-ICCU con el traslado del instructivo ICCU para la solicitud del diseño de las vallas, para que inicien las gestiones correspondientes con la Entidad.
El 8 de septiembre, el Contratista remitió el informe mensual No. 5 en versión 1 a través de correo electrónico para revisión de la Interventoría.
El 9 de septiembre, se radicó al Contratista el comunicado 766-177-ICCU con asunto Respuesta a los Comunicados SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-175, SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-176, SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-178 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-179, para respuesta del Contratista.
El 9 de septiembre, el Contratista a través de correo electrónico, en atención a la observación realizada por la Interventoría con respecto al informe semanal No. 11, envió la justificación de la no inclusión de la gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), además, indicó que en la misma fecha remitirían el correo electrónico a la Entidad como soporte de gestión.
El 9 de septiembre, desde la Interventoría se remitieron a través de correo electrónico las observaciones del acta del recorrido No. 1 del municipio de Ubalá, para que sean atendidas a más tardar el 12 de septiembre.
El 9 de septiembre, desde la Interventoría se remitieron a través de correo electrónico las observaciones del acta de la reunión preliminar No. 3 del municipio de Medina, para que sean atendidas a más tardar el 12 de septiembre.
El 9 de septiembre, desde la Interventoría se remitieron a través de correo electrónico las observaciones del acta de la reunión extraordinaria No. 2 realizada en el municipio de Ubalá, para que sean atendidas a más tardar el 12 de septiembre.
El 9 de septiembre, desde la Interventoría se remitieron a través de correo electrónico las observaciones del acta de la reunión preliminar No. 4 del municipio de Sibaté, para que sean atendidas a más tardar el 12 de septiembre.
El 10 de septiembre, a través de correo electrónico la Interventoría agradeció la aclaración enviada por el Contratista respecto al reporte de gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), quedando atentos al envío del correo electrónico mencionado.
El 10 de septiembre, el Contratista realizó el envío mediante correo electrónico de la copia del acta de socialización de la entrega de RCD a la señora Nubia Urrego, docente del Colegio Rural de la Vereda de San Luis, dando cierre de esta manera a esta actividad.
El 10 de septiembre, el Contratista realizó el envío mediante correo electrónico de la copia del acta de la reunión extraordinaria No. 1 al secretario de Planeación del municipio de Ubalá, dando cierre de esta manera a esta actividad.
El 10 de septiembre, el Contratista remitió el acta de socialización de actividades hidráulicas realizada en el municipio de Ubalá el 15 de julio, subsanada para revisión de la Interventoría.
El 10 de septiembre, desde la Interventoría se compartió el acta de la mesa de trabajo No. 22 para revisión y firma del Contratista. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 22, debidamente firmada.
El 10 de septiembre, desde la Interventoría se remitió a través de correo electrónico el aval para la distribución del folleto No. 2. Cierre vial en el tramo Casa Rosada - Laguna Azul (municipio de Ubalá) teniendo en cuenta que esta interventoría (técnica y social) y la Supervisión social del ICCU no tienen observaciones de la pieza.
El 10 de septiembre, se realizó el cambió de la hora de las mesas de trabajo semanales para el seguimiento del Componente social a las 3:30 pm, igualmente los viernes.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-sep-25**	**SEMANA No.**	**22**	DEL	**6-sep-25**	AL	**12-sep-25**

El 10 de septiembre, los profesionales sociales del Contratista e Interventoría asistieron al comité de seguimiento semanal No. 17.

El 11 de septiembre, la Interventoría remite a través de correo electrónico acuso recibido del acta de la mesa de trabajo No. 22, firmada.

El 11 de septiembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la solicitud del diseño de las vallas al ICCU de los municipios Ubalá, Junín, Gama y Choachí. A través del mismo medio y en la misma fecha, desde la Interventoría se remitió acuso enterado de la solicitud, sin embargo, se requirió que esta información debía enviarse a revisión de la Interventoría antes de trasladarla a la Entidad, porque se encontraron errores en los documentos enviados.

El 11 de septiembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-216 como respuesta al oficio 766-159-ICCU.

El 11 de septiembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-214 como respuesta al oficio 766-184-ICCU.

El 11 de septiembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-212, radicación hoja de vida auxiliar social.

El 11 de septiembre, la Interventoría radicó el oficio 766-192-ICCU con el asunto solicitud de contratación del personal contractual del componente social.

El 11 de septiembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico el informe mensual No. 4 Versión 3 para revisión de la Interventoría.

El 12 de septiembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-225 con el asunto radicación actas de vecindad Ubalá en respuesta al oficio 766-157 de 2025.

El 12 de septiembre, el Contratista realizó la revisión del primer buzón satelital ubicado en el predio conocido como Casa Rosada del tramo de Casa Rosada – Laguna Azul, asimismo aclaró, que por temas climáticos y el estado de la vía no fue posible revisar el segundo buzón satelital ubicado en el sector Primavera. Por último, indicó que el tercer buzón satelital ubicado en la tienda Donde Lucho será repuesto en la semana del 13 al 19 de septiembre.

El 12 de septiembre, se brindó atención por parte del componente social en el Punto SAU de la provincia del Guavio, ubicado en la provincia de Ubalá, de 8:00 am a 4:00 pm.

El 12 de septiembre, se realizó la mesa de trabajo No. 23 de seguimiento del componente social, con el acompañamiento de los directores técnico y profesionales sociales del Contratista e Interventoría.

4.4 GESTION SST DEL PROYECTO

DEL 06 AL 12 SEPTIEMBRE 2025

1.Se participa en comité:
Externo el día 10/09/2025 con la participación de todos los componentes de la Interventoría y consorcio SOFAN al igual que del ICCU.

2.Se realiza supervisión y acompañamiento en actividades de cargue de material, corte – figurado y amarre de hierro en obra sector San Luis.

Ejecución de actividades semana de la salud con participación de la interventoría.
Inducción y entrega de Dotación a personal de ingreso.
Verificación en frentes de trabajo delimitación y señalización.
Validación de inspección de maquinaria antes de ser usada (preoperacionales).
Supervisión y acompañamiento en obra.
Inspección de EPP
Jornada de Orden y aseo.
Limpieza de camilla – Inspección de botiquín.
Se realizan pausas activas.

Charlas semanales SST

FECHA TEMA

8/09/2250 Importancia del reporte de actos y condiciones inseguras -semana de la seguridad y salud en el trabajo
9/09/2025 comunicación asertiva - semana de la seguridad y salud en el trabajo
10/09/2025 autocuidado - semana de la seguridad y salud en el trabajo
11/09/2025 mis manos una herramienta irremplazable - semana de la seguridad y salud en el trabajo
12/09/2025 Porque realizar la inspección preoperacional

3.Se realiza reposición de EPP según necesidad de cada colaborador (guantes)

4.Gestión y apoyo administrativo.
Planeación de actividades semana de la SST
Armar carpeta personal nuevo y remitir a la interventoría
Adicionar Ítem de demolición en el ATS
Inducción personal nuevo

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-sep-25**	**SEMANA No.**	**22**	DEL	**6-sep-25**	AL	**12-sep-25**

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

De acuerdo con el plan de calidad del contratista de obra para estas fases I y II de caracterización contrató los servicios de un laboratorio de suelos certificado, para la toma de muestras y realización de ensayos in situ, además, cuenta con equipos de geoposicionamiento y topografía para dichas actividades.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un atraso del -24,38%, ya que el avance programado era del 30,55% y solo se ha ejecutado el 6,18%. La Interventoría constató en las páginas del IDEAM los incrementos en los picos pluviométricos de acuerdo a lo informado por el contratista de obra que, para las actividades de caracterización, en las Provincias del Guavio y Oriente se han presentado lluvias fuertes y constantes que han impedido el desarrollo normal de las labores. Además, en la Provincia de Medina se han iniciado con retraso las etapas de caracterización debido al fuerte sismo ocurrido el pasado 8 de junio, lo que dificultó la logística para el ingreso del personal a la zona.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El día 9 de septiembre de 2025 el contratista Consorcio Sofán C-031 solcitó a la Fiduciaria Bogotá S.A. el informe de giros correspondientes al mes de agosoto del 2025 en el marco del manejo del anticipo del contrato de obra ICCU-138-2025 en aras de dar cuplimiento a los requerimietos de la interventoría Consorcio Intervención AC

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El día 11 de septiembre el Contratista Consorcio Sofán C-031 mediante oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-0219 solicitó a la entidad el pago del primer 25%- Contrato Iccu-138 de 2025, presentando la documentación actualizada y exigida para hacer efectivo el desembolso, dentro de los axenos incluidos se encuentra el ofición 766-197 de interventoría para la aprobación y certificación de Plan de campo, Metodologia de trabajo y cronograma de actividades junto con el acta de costos de obra N° 01 (primer 25%).

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se evidenciaron graves deficiencias en la construcción del muro de la alcantarilla de descole en el K0+407 en el Tramo Casa Rosada - San Luis - Laguna Azul en el Municipio de Ubalá.

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se evidencia en el periodo de reporte que, el contratista radicó los 4 PAGA de las provincias de Guavio, Medina, Oriente y Soacha, sin embargo, se sigue presentando inconsistencias en la información, los anexos no corresponden al contrato, no se ha presentado la proyección de cantidades de RCD Pétreos, No Pétreos y/o Finos no expansivos a generar.

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

El subcontratista no presenta las planillas de seguridad social a tiempo.

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Una de las situaciones identificadas dentro del periodo reportado en el presente informe es el no uso de los conductos regulares por parte de la comunidad para gestionar sus preguntas, quejas o reclamos, por el desarrollo del proyecto, en ese sentido, se hará seguimiento al Contratista para que realice el refuerzo de los canales de atención. Lo anterior, teniendo en cuenta que en los comités de seguimiento el área técnica reporta situaciones sociales en campo como la inconformidad de la comunidad frente al deterioro de la vía por el paso de maquinaria del proyecto y la interferencia en el desarrollo de las actividades técnicas producto del paro en el municipio de Ubalá. En ese sentido, no hay reporte de las gestiones y el acompañamiento del componente social para la resolución de conflictos, debido a que la comunidad no expresa su malestar o inquietudes a través del Punto SAU (físico o virtual).

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Plan de contingencia, reprogramación y solicitud de prorroga del contrato de obra	Consorcio Sofan C-031	Inmediata
Ajuste de CDPs y RPs correspondiente a la sustitución de la fuente de financiación del recurso asignado para el anticipo	ICCU	Lo antes posible
El Consorcio Sofan C-031 envió respuesta al comunicado ICCU-766-180 enviado por la interventoría sobre el llamado de atención a la calidad de las obras hidráulicas y propuesta de solución donde describe que procederá a la demolición de la estructura y su posterior construcción cumpliendo con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.	Consorcio Sofan C-031	8/09/2025

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra en las fases de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado las posibles soluciones para el mejoramiento del estado de las vías y/o actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*El contratista de obra consorcio SOFAN C-031 continúa con actividades de las fases I y II de caracterización en el municipio de Fómeque en la provincia de oriente, en el municipio de Sibaté en la provincia de Soacha y en los municipios de Medina y Paratebueno en la provincia de Medina. Se continúa con la construcción de las alcantarillas de encole y descole en los k0+407, k6+616 y K7+779 en el tramo Casa Rosada – San Luis - Laguna Azul en el municipio de Ubalá y se inicia la fabricación de tuberías de concreto de 36" para las alcantarillas que se van a construir en el tramo del municipio de Junín en la provincia del Guavio.

*Se continua a la espera de la entrega total de resultados de laboratorios de la fase II del contrato, que permita evaluar lo manifestado por el contratista de obra, sobre la dificultad de amparo de 2 años en la garantía de estabilidad del proyecto, ya que los productos estabilizantes según mencionan los mismos proveedores no garantizan dicho periodo esto podría llegar a requerir una modificación contractual de los contratos de obra e interventoría.

*Se deberá ir evaluando la terminación del contrato dentro del plazo contractual, ya que hoy no se cuenta con resultados completos de las provincias y se vienen desarrollando nuevas pruebas con dosificaciones diferentes, esto determinaría una posible modificación del alcance de los recursos existentes que podrían llegar a ser menores de los planificados en la etapa precontractual.

* Se recomendó al contratista implementar mayores recursos asociados a un plan de contingencia que aumenten los rendimientos del levantamiento de información topográfica y de toma de información de caracterización por apiques, así mismo que se manejen diferentes dosificaciones desde el inicio, que permitan evaluar al tiempo las nuevas tecnologías.

*Durante el desarrollo de las mesas técnicas realizadas en la presente semana se evidenció que las propuestas presentadas por el contratista no se ajustan a la naturaleza y alcance del contrato, persistiendo inconsistencias metodológicas que afectan de manera directa la definición de la fórmula de trabajo y la longitud del tramo en estudio. Pese a las observaciones reiteradas de la interventoría y de los especialistas, estas no han sido atendidas, lo cual ha generado retrasos significativos en la ejecución y el incumplimiento de los plazos establecidos para las fases I y II.

En consecuencia, esta interventoría reitera la necesidad de que el contratista ajuste su propuesta conforme a los lineamientos contractuales y técnicos, de manera que se garantice la correcta ejecución del objeto contractual y se eviten acciones administrativas adicionales por incumplimiento.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-sep-25**	**SEMANA No.**	**22**	DEL	**6-sep-25**	AL	**12-sep-25**


9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

PROVINCIA DE ORIENTE:

FÓMEQUE (FÓMEQUE CAQUEZA)








QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FOMEQUE)





9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATE (VEREDA SAN RAFAEL-VEREDA ALTO CHARCO-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-VEREDA LA UNIÓN)





PROVINCIA DE MEDINA:

MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)







PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-sep-25**	**SEMANA No.**	**22**	DEL	**6-sep-25**	AL	**12-sep-25**

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN TRAMO: SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE DE JUNÍN

VERIFICACIÓN DE FABRICACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 36" EN EL CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA DE OBRA





SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ TRAMO: CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL

VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ENCOLE Y DESCOLE EN ALCANTARILLAS K0+407





VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ENCOLE Y DESCOLE EN ALCANTARILLAS K6+616





VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DESCOLE EN ALCANTARILLA K7+779



ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL


CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-sep-25**	**SEMANA No.**	**22**	DEL	**6-sep-25**	AL	**12-sep-25**

VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS





COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 17 - 10 DE SEPTIEMBRE



VERIFICACIÓN DE BUZONES SATELITALES




ATENCIÓN PUNTO SAU - PROVINCIA DEL GUAVIO



PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**13-sep-25**	**SEMANA No.**	**22**	DEL	**6-sep-25**	AL	**12-sep-25**

MESA DE TRABAJO No. 23. COMPONENTE SOCIAL - 12 DE SEPTIEMBRE



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS