	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27/02/2023

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE CERETÉ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CERETÉ CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 172-2021

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA VEREDA SAN ANTONIO CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATISTA: DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA VEREDA SAN ANTONIO CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2022

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15 DE MARZO DE 2023

VALOR INICIAL: $ 5.685.110.960,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.876.100.000,00
(Incluye adiciones)


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI 3B

Se reunieron en el sitio de las obras los abajo firmantes con el fin de efectuar la visita previa para la posterior suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras objeto del contrato.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA


En el siguiente cuadro se presenta la relación de pendientes del proyecto y observaciones:

No. Consecutivo de Esquema o Foto	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
01		**UBICACIÓN:** Vía cedro **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:** CONFORMACIÓN ESPALDAR DE BORDILLOS**:** En esta actividad el contratista de obra debe realizar la cantidad de 1.323,30 m3 compactos, esta actividad incio el dia 25 de febrero, a la fecha se ha instalado material en las abscisas correspondientes del K3+488 al K3+388 y del K2+000 al K2-150**,** vale aclarar que el material instalado no ha sido compactado aun.

No. Consecutivo de Esquema o Foto	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
02		**UBICACIÓN:** Vía San Antonio - Cedro **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:** PROTECCIÓN DE TALUD EN PIEDRA PEGADA: A la fecha el contratista de obra no ha iniciado con la actividad de protección de talud, el contratista manifiesta que empezará esta actividad el dia 01 de marzo de 2023, actividad contempla una cantidad de 140,52 m2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	27/02/2023

No. Consecutivo de Esquema o Foto	**LOCALIZACIÓN**	**OBSERVACIONES**
03		**UBICACIÓN:** Vía San Antonio - Cedro **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES**: VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO 0,10 X 0,15 m: A la fecha el contratista de obra no ha iniciado con la construcción de las vigas de confimaniento,el contratista manifiesta que empezará esta actividad el dia 01 de marzo de 2023, esta actividad contempla una cantidad de 30ml.
No. Consecutivo de Esquema o Foto	**LOCALIZACIÓN**	**OBSERVACIONES**
04		**UBICACIÓN:** Vía cedro DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES: ESTRUCTURA DE DRENAJE TIPO DESCOLE: El contratista a la fecha no ha dado inicio a esta actividad, manifiesta iniciarla el dia 01 de marzo de 2023. item que contempla una cantidad de 42 unidades contractueles.
No. Consecutivo de Esquema o Foto	**LOCALIZACIÓN**	**OBSERVACIONES**
05		**UBICACIÓN:** Vía San Antonio - Cedro **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:** CARACTERIZACIÓN VIAL: El contratista de obra manifieesta que hara entrega de la caracterizacion vial el 10 de marzo de 2023, para revision por parte de la interventoria y posterior entrega a INVIAS.
No. Consecutivo de Esquema o Foto	**LOCALIZACIÓN**	**OBSERVACIONES**
06		**UBICACIÓN:** Vía San Antonio - Cedro **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:** ARREGLO DE PLACAS LAVADAS: El contratista de obra manifiesta que reparara las placas que se encuentran lavadas debido a las lluvias que se presentaron en plena fundida entre el K0+540 al K0+580, reparación que iniciara el dia 10 de marzo de 2023 de acuerdo a la propuesta que presentada por medio de correspondecia con radicado N0. OFIC-DFCG-111 de 31 de enero de 2023.
No. Consecutivo de Esquema o Foto	**LOCALIZACIÓN**	**OBSERVACIONES**
07		**UBICACIÓN:** Vía San Antonio - Cedro **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:** ALINEAMIENTO DE BORDILLOS: El contratista manifiesta que estara organizando alineamiento de bordillos, al igual que las juantas que se han desprendiendo entre los bordillos y la losa, apartir de la fecha y dejar todos estos tramos organizados antes del 15 de marzo de 2023.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	27/02/2023

No. Consecutivo de Esquema o Foto	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
08		**UBICACIÓN:** Vía San Antonio - Cedro **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:** ARREGLO DE EMPLAME DE BORDILLOS ENTRE LOS PROYECTOS SAN ANTONIO CEDRO - SAN ANTONIO CEPILLO, EL CUAL QUEDO EN PUNTA: El contratista manifiesta organizar el empalme de los bordillos de los proyectos San Antonio - Cedro y San Antonio - Cepillo, el dia 10 de marzo de 2023.

PLANOS RECORD

Con la suscripción de la presente Acta, el Contratista manifiesta haber entregado los planos record de la obras ejecutadas y la Interventoría que recibió, revisó y aprobó los planos record de las obras objeto del proyecto.

Mediante oficio No. _____ con radicado INVIAS No. _____ de fecha _____ el Contratista y la Interventoría solicitan a la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración expedición de la certificación en la que conste que los Planos Record entregados en medio magnético (formato Shapefile) son compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Entidad.

Observación: **No se han recibido planos record de la obra.** El contratista de obra manifiesta que realizara la entrega de los planos record y el respectivo levantamiento topografico el dia 13 de marzo de 2023.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

En lo referente a la gestión ambiental para el contrato en referencia, a la fecha el contratista sigue dando cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en el PAGA, debido a que no se han finalizado en su totalidad las actividades de obra. Por otro lado, se está adelantando el proceso recopilación de los anexos realcionados en el formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, y el diligenciamiento del mismo, de tal forma que al finalizar todas las actividades de obra y se verifique que el contratista no queda con actividades pendientes en el área ambiental, se pueda emitir por parte de esta interventoria el certificado de no pasivos ambientales y se pueda finalizar el cierre ambiental.

En cuanto a la gestión social, los formatos respectivos de cierre se enviaran una vez se finalicen las actividades de obra y se lleven a cabo las diferentes actividades sociales de cierre, que incluyen actas de vecindad de cierre, que viene realizando el contratista con el acompañamiento de la profesional social de esta Interventoría y se solicitara el certificado de no pasivos sociales por parte del contratista a la personeria municipal. A la fecha el contratista esta ejecutando reparaciones a viviendas afectadas por el transcurso de la obra para poder cerrar las actas de vecindad en su totalidad.

RECIBO DE LAS OBRAS

La Interventoría, deja constancia que las obras objeto de la visita previa cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

OTRAS ACTIVIDADES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	27/02/2023

OBSERVACIONES GENERALES:

Esta interventoria realizará diariamente seguimientos de los compromisos y actividades faltantes pendientes contractuales para el cumplimiento total del proyecto,esto con el fin de que la vía cumpla con las especificaciones generales de construcción y condiciones contractuales en tiempo.

Mediante la suscripción de la presente Acta, la Interventoría asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y el Contratista de obra asume el compromiso de realizar las actividades pendientes, las cuales deben ser verificadas y aprobadas por la Interventoría al momento del recibo definitivo de las obras.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen:

JESUS ALBERTO ZAPA PEREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:22202286336COR

CARMELINA OVIEDO RAMOS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202193598 CÓR

ORLANDO ISAAC CASTELLON MARRUGO
Director de Obra o su delegado
Matrícula Profesional No. 13202120629BLV

MIGUEL ARMANDO DÍAZ RIVERA
Director de Interventoría o su delegado
Matrícula Profesional No. 25202-12786

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.