RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

FECHA DE RECIBO	ASUNTO	RADICADO
2022-04-04	Compromisos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SAL-22-005062
2022-04-08	Solicitud de retiro de material proveniente de excavación en el caño Bugre	SAL-22-005178
2022-04-11	Información sobre radicación de oficios en página web de ACI Proyectos.	SAL-22-005281
2022-04-11	Atraso en obra	SAL-22-005313
2022-04-18	Requerimiento plan de contingencia	SAL-22-005659
2022-04-19	Entrega de Informes Mensuales.	SAL-22-005757
2022-04-19	Reiteración de Entrega de Planillas de Pago Seguridad Social.	SAL-22-005762
2022-04-24	Mantenimiento rutinario a maquinarias en obra	SAL-22-006012
2022-04-24	Requerimiento plan de contingencia	SAL-22-006013
2022-04-24	Destino de aceite hidráulico derramado en obra	SAL-22-006014
2022-04-24	Falta de los alineamientos del eje de la vía y coordenadas	SAL-22-006015
2022-04-25	Incumplimiento compromisos comité de obra	SAL-22-006089

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 24 de abril de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: : Mantenimiento rutinario a maquinarias en obra

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

En los últimos días se ha observado que las maquinarias asignadas a su frente de trabajo han venido presentado fallas mecánicas, las cuales han atrasado las actividades programadas en el día.

Por tal motivo esta interventoría recomienda hacer mantenimientos rutinarios a la maquinaria que se encuentra en obra, esto con el fin de evitar más atrasos del que se ha venido presentando hasta la fecha.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo: 0
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 24 de abril de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: : Requerimiento plan de contingencia

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

De acuerdo al último informe semanal presentado a INVIAS, Comparamos el programa de obra presentado por usted con respecto al ejecutado y observamos un atraso ya que a la fecha según lo programado usted debería llevar una inversión de obra acumulada de $ 963.423.406,54, equivalente a 16,95 % y ejecutado acumulado lleva $ 505.749.269,69, equivalente al 8,90 % lo que indica que existe un atraso significativo de 8,1 %, lo cual es preocupante por tal motivo nos dirigimos nuevamente a usted requiriendo de carácter urgente un plan de contingencia con una programación diaria de actividades para recuperar el atraso.

Agradecemos dar respuesta a este oficio en la menor brevedad posible.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo: 0
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 24 de abril de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: : Destino de aceite hidráulico derramado en obra

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

El día 21 de abril de 2022 se presentó un derrame de aceite hidráulico de una de las volquetas asignadas para trasportar material de afirmado en obra, el derrame se presentó en la abscisa K1+760, el aceite se retiró de acuerdo a los parámetros dados por el especialista ambiental de esta interventoría.

Teniendo en cuenta que el cuidado del medio ambiente es un tema que nos preocupa a todos, y uno de los principales elementos que lo perjudican son los residuos peligrosos solicitamos la información y el soporte del sitio de disposición final de este material .

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo: 0
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 24 de abril de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Falta de los alineamientos del eje de la vía y coordenadas

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

1. No se tienen los alineamientos del eje ni han llevado la poligonal, ni están referenciados con sus respectivas coordenadas.

2. Para el recibo de las actividades que actualmente se vienen realizando en la Construcción de la Vía San Antonio Cedro se necesita los puntos de referencia por tramos, deltas, coordenadas Norte, Este y Cota, amarrada a las placas originales del proyecto.

Por tal motivo se le informa que Las actividades de excavación serán liberadas cuando nuestra Comisión de Topografía haga el respectivo chequeo de las cotas de excavación, por consiguiente, la actividad de instalación de afirmado que realizase el Contratista sin la previa autorización de Interventoría no será reconocida para pago y se entenderá como hecho cumplido.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2

CONSORCIO ACI-3B

Anexo: 0
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 25 de abril de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMITE DE OBRA

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo

En el comité de obra #5 con fecha Abril 22del 2022, en el punto de lectura del acta anterior y verificación de compromisos, se pudo establecer el incumplimiento total de los compromisos adquiridos en el comité # 4 de Abril 5 del 2022, situación que se ha hecho reiterativa ya que en el anterior hubo un incumplimiento del 70% de los compromisos.
Incumplimiento que se dio en las siguientes actividades

Entrega de información laboratorio
Adecuación del botadero
Adecuación baños portátiles
Entrega definitiva de diseños.
Adecuación desvío

Por la anterior situación se determina que el contratista no esta cumpliendo con las obligaciones generales y especificas , establecidas en las clausulas 9 y 10 del contrato y que se puede hacer acreedor a una multa establecida en la clausula 15 del mismo, numeral 3 así:

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.

En caso de mantenerse este incumplimiento o situaciones que ameriten la multa, esta interventoria dará aviso al Municipio de Cereté como entidad Contratante para continuar con los tramites respectivos.
Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Bogotá D.C., 7 de abril de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: : Compromisos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro seguimiento y Control que realiza esta interventoría a su Contrato de Obra No 172 de 2021, nos permitimos realizar los siguientes requerimientos de acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité de obra N°3:

1. Entrega de la Planilla de Seguridad Social los días tres (03) de cada mes, con el fin de llevar acabo la entrega del Informe Mensual requerido, por lo anterior esta Interventoría solicita la entrega de dichas planillas en un plazo no mayor a un (1) día.

2. Instalar malla protectora delantera en el minicargador, con el propósito de minimizar que se generen accidentes durante la ejecución de carga de material.

3. Entrega de la Matriz de Identificación de Peligro para ser evaluada y monitoreada por esta Interventoría.

Por lo anterior esta interventoría solicita remitir la información requerida a la menor brevedad posible, para darle cumplimiento a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo: 0
Nombre anexos:

Bogotá D.C., 8 de abril de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitud de retiro de material proveniente de excavación en el caño Bugre

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

Esta interventoría solicita de carácter urgente el retiro de material proveniente de las excavación realizadas en la ejecución del proyecto que se realizan en el tramo del k1+ 300 al K1+ 400, del k1+140 al k1+170 las cuales cayeron al lecho del caño Bugre ya que este material genera un impacto ambiental atentando contra esta fuente hídrica.
Se le prohíbe al contratista colocar material de excavación a la orilla de dicho caño ya que este material debe ser trasladado al sito de disposición autorizado el cual queda en villa Celina.

Se relaciona evidencia fotográfica.



Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 3
Anexo: 0
Nombre anexos:

Bogotá D.C., 11 de abril de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Información sobre radicación de oficios en página web de ACI Proyectos.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito informar sobre cómo radicar los oficios que le envíen a esta interventoría a través de la página de ACI proyectos.
El paso a paso para realizar las radicaciones es el siguiente: 1. Ingresar a la página web de ACI Proyectos: www.aciproyectos.com
2. Bajando hasta el final de la página, encontrará un panel con distintas opciones, seleccionar: Mesa de Ayuda – Sistemas de Información.
3. En Gestión de Correspondencia, seleccionar Radicación Web.
4. Ingresar la Información del Remitente.
Nota: La comunicación va dirigida a un proyecto.
5. En Proyecto, seleccionar: P65 – Interventoría Vías Córdoba G4 – Laura Cecilia Ortiz Portilla
6. Ingresar Detalle de Correspondencia.
7. Marcar Política de Tratamiento de Datos Personales.
8. En Anexos adjuntar el documento a radicar, en caso de que sean varios, debe crear una carpeta, comprimirla y subir el archivo comprimido.
9. Seleccionar Radicar documento.
Al finalizar todo este proceso, el sistema generará un Número de Radicado y de esta manera quedará registrada su correspondencia

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo: 0
Nombre anexos:

Bogotá D.C., 11 de abril de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Atraso en obra

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:
De acuerdo al último informe semanal presentado a INVIAS, Comparamos el programa de obra presentado por usted con respecto al ejecutado y observamos un atraso ya que a la fecha según lo programado usted debería llevar una inversión de obra acumulada de $ 597´046.673,78 equivalente a 10.50 % y ejecutado acumulado lleva $ 373´685.218,27 equivalente al 6,57% lo que indica que existe un atraso de 3,9 %, por tal motivo solicitamos presentar ante esta interventoría un plan de contingencia, con el fin de evitar atrasos en obra.
Agradecemos dar respuesta a este oficio en la menor brevedad posible.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 1
Anexo: 0
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 18 de abril de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento plan de contingencia

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:
De acuerdo al último informe semanal presentado a INVIAS, Comparamos el programa de obra presentado por usted con respecto al ejecutado y observamos un atraso ya que a la fecha según lo programado usted debería llevar una inversión de obra acumulada de $ $ 780.235.040,16, equivalente a 13,72 % y ejecutado acumulado lleva $ $ 450.254.374,27 equivalente al 7,92 % lo que indica que existe un atraso significativo de 5,8 %, por tal motivo esta interventoría requiere de carácter urgente un plan de contingencia por parte de usted para mitigar el atraso.
Agradecemos dar respuesta a este oficio en la menor brevedad posible.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 1
Anexo: 0
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 19 de abril de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Entrega de Informes Mensuales.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro seguimiento y Control que realiza esta Interventoría a su Contrato de Obra No 172 de 2021, nos permitimos realizar el siguiente requerimiento:

Se requiere la entrega de los Informes Mensuales de Gestión Ambiental y Social de los meses correspondientes a febrero y marzo del presente año.

Por lo anterior esta Interventoría solicita atender dicha solicitud en la menor brevedad posible.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 19 de abril de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
SUPERVISOR CONTRATO
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Reiteración de Entrega de Planillas de Pago Seguridad Social.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

En nuestro seguimiento y Control que realiza esta Interventoría a su Contrato de Obra No 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación.

Teniendo en cuenta que en el pasado siete (07) de abril del presente año mediante el comunicado con consecutivo N°SAL-22-005062, fue solicitado a **DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA**, la entrega de las Planillas de Pago de la Seguridad Social del personal que se encuentra en obra, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de ustedes.

Por lo anterior esta Interventoría solicita la entrega de dicha documentación en un plazo no mayor a un (1) día del recibido de este comunicado, de no tener respuesta en el tiempo solicitado se procederá a la suspensión de las actividades en obra.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo: 0
Nombre anexos: