CORRESPONDENCIA ENVIADA			
No. Salida	**Fecha Radicado**	**Asunto / Tema Asociado**	**Destinatario**
SAL-22-013119	2022-08-09	Requerimiento por Incumplimiento a compromisos pactados en acta de comité de obra N0.10.	David Fernando Castro Gaviria
SAL-22-014380	2022-08-27	Requerimiento plan de contingencia	David Fernando Castro Gaviria
SAL-22-014381	2022-08-27	Requerimiento programa de inversión	David Fernando Castro Gaviria
SAL-22-014382	2022-08-27	Incumplimiento a compromisos pactados en acta de comité de obra N0.11.	David Fernando Castro Gaviria
SAL-22-014477	2022-08-29	Mantenimiento rutinario a maquinarias en obra.	David Fernando Castro Gaviria
SAL-22-014481	2022-08-29	Solicitud propuesta por parte del contratista para obra de protección en la vía necesaria para mitigar posible socavación por caída de árbol.	David Fernando Castro Gaviria
SAL-22-014527	2022-08-30	Requerimiento instalación de bordillos	David Fernando Castro Gaviria

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento por Incumplimiento a compromisos pactados en acta de comité de obra N0.10.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

El día 29 de julio de 2022 se realizó el comité de obra N0. 10 en las oficinas de la interventoría en el que estuvieron presentes funcionarios de la alcaldía e interventoría y contratista.

En este se tocaron varios temas entre ellos los compromisos que habían quedo pactados en el comité de obra N0. 9 los cuales se detallan en la siguiente tabla.

Plan de contingencia	miércoles, 6 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Procedimiento de fallos	jueves, 7 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Prueba del afirmado	miércoles, 6 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega de seguimientos de actas de vecindad	miércoles, 6 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Instalación de bordillos	miércoles, 6 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Juntas del pavimento	martes, 5 de julio de 2022	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
Arreglo del SAU	viernes, 8 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ

CONSORCIO ACI-3B

Como se puede observar algunos de estos compromisos no se cumplieron por tal motivo se volvieron a tocar en comité de obra No. 9 y se pactaron nuevos compromisos los cuales están detallados de la siguiente tabla.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de plan de contingencia de la semana del 1 al 6	lunes, 1 de agosto de 2022	Contratista
Entrega de plan de contingencia del mes de agosto	viernes, 5 de agosto de 2022	Contratista
Instalación de bordillos	lunes, 8 de agosto de 2022	Contratista
Juntas de pavimento	miércoles, 3 de agosto de 2022	Contratista
Arreglo de carpa del SAU	viernes, 5 de agosto de 2022	Contratista
Reunión sobre actas de vecindad interventoría, contratista	viernes, 29 de julio de 2022	Contratista

De lo anterior se observa que ninguno de los compromisos pactados por el contratista relacionadas en la tabla anterior y tocados en el acta de comité N0. 10 se cumplieron.

Se le ha insistido al contratista en reiteradas ocasiones que cumpla a cabalidad con los compromisos que ha venido adquiriendo.

Por tal motivo, solicitamos al contratista DAVID FERANDO CASTRO GAVIRIA cumplir los compromisos que no se han cumplido a la fecha, en un plazo no mayor a 1 (un) día del recibo del presente comunicado.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: : Requerimiento plan de contingencia

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

De acuerdo con el último informe semanal presentado a INVIAS, Comparamos el programa de obra presentado por usted de acuerdo a la prórroga, con respecto al ejecutado y observamos un atraso ya que a la fecha según lo programado usted debería llevar una inversión de obra acumulada de $ 3.172.996.853,00, equivalente a 55,81 % y ejecutado acumulado lleva $ 2.908.245.472,00, equivalente al 51,6 % lo que indica que existe un atraso significativo de 4,7 %, lo cual es preocupante.

Por lo anterior esta interventoría solicita al contratista DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA un plan de choque que garantice la ejecución del proyecto dentro del plazo contractual y recupere el atraso presentado, este debe ser entregado en un plazo no mayor a un (1) día después de recibido este documento.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Requerimiento programa de inversión

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

El día 28 de julio de 2022 se le solicito al contratista DAVIDA FERANDO CASTRO GAVIRIA a hacer entrega de una re programación de obra y un programa de inversión según radicado No. SAL-22-012377, teniendo en cuenta el periodo de la prórroga, a la fecha el contratista solo entrego la re programación sin el programa de inversiones el cual es de suma importancia para cuantificar la inversión semana a semana y supervisar si se está cumpliendo con lo estipulado en dicho programa de inversión.

De acuerdo con lo anterior esta interventoría le solicita al contratista DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA hacer entrega de dicho programa de inversión en un periodo no mayor a un (1) día del presente comunicado

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Incumplimiento a compromisos pactados en acta de comité de obra N0.11.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

El día 19 de agosto de 2022 se realizó el comité de obra N0. 11 en las oficinas de la interventoría en el que estuvieron presentes funcionarios de la alcaldía e interventoría y contratista.

En este se tocaron varios temas entre ellos los compromisos que habían quedo pactados en el comité de obra N0. 10 los cuales se detallan en la siguiente tabla.

Entrega de plan de contingencia de la semana del 1 al 6	lunes, 1 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega de plan de contingencia del mes de agosto	viernes, 5 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ
Instalación de bordillos	lunes, 8 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ
Juntas de pavimento	miércoles, 3 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ
Arreglo de carpa del SAU	viernes, 5 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ
Reunión sobre actas de vecindad interventoría, contratista	viernes, 29 de julio de 2022	NO CUMPLIO

CONSORCIO ACI-3B

Como se puede observar algunos de estos compromisos no se cumplieron por tal motivo se volvieron a tocar en comité de obra No. 11 y se pactaron nuevos compromisos los cuales están detallados de la siguiente tabla.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de plan de Inversión	martes, 23 de agosto de 2022	Contratista
Reprogramación bordillos	Martes , 23 de agosto de 2022	Contratista
Entrega plan de contingencia	lunes, 22 de agosto de 2022	Contratista
Instalación de bordillos	Lunes , 22 de agosto de 2022	Contratista
Arreglo de carpa del SAU		

De lo anterior se observa que ninguno de los compromisos pactados por el contratista relacionadas en la tabla anterior y tocados en el acta de comité N0. 11 se cumplieron.

Se le ha insistido al contratista en reiteradas ocasiones que cumpla a cabalidad con los compromisos que ha venido adquiriendo.

Por tal motivo, solicitamos al contratista DAVID FERANDO CASTRO GAVIRIA cumplir los compromisos que no se han cumplido a la fecha, en un plazo no mayor a 1 (un) día del recibo del presente comunicado.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

CONSORCIO ACI-3B

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 29 de agosto de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: : Mantenimiento rutinario a maquinarias en obra.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

Señor contratista David Fernando castro en los últimos días se ha observado que las maquinarias asignadas a su frente de trabajo han venido presentado fallas mecánicas, las cuales han generado atraso a las actividades programadas en el día.

Por tal motivo esta interventoría recomienda hacer mantenimientos rutinarios a la maquinaria que se encuentra en obra.

Lo anterior es con el fin de evitar más atrasos del que se ha venido presentando hasta la fecha el cual va en 4,7 % de acuerdo al último informe presentado a INVIAS.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 29 de agosto de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Solicitud propuesta por parte del contratista para obra de protección en la vía necesaria para mitigar posible socavación por caída de árbol.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

Realizando recorrido a obra esta interventoría observo que en el K2+855 se encuentra un árbol caído el cual cayo en el caño, lado izquierdo a menos de un metro de la vía, lo cual vemos con preocupación ya que puede ocasionar socavación a medida que el nivel de caño aumente y disminuya, por lo anterior es necesaria una obra de protección en ese punto como una medida de mitigación del riesgo de socavación de la vía.

Por tal motivo solicitamos al contratista David Fernando Castro presentarle una propuesta a esta interventoría que garantice la estabilidad del terreno, ya que dicho fenómeno puede llegar a desestabilizarlo y puede causar el colapso de las estructuras del pavimento.

Lo anterior es con el fin de encontrar una solución para mitigar de manera óptima dicha socavación

Se anexa evidencia fotográfica.





CONSORCIO ACI-3B

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos:

CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2022

Ingeniero
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
REPRESENTANTE LEGAL
DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA
davidfcastrog@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: : Requerimiento instalación de bordillos

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra No. 172 de 2021, nos permitimos realizar la siguiente observación:

De acuerdo a los compromisos adquiridos por usted en los últimos comités de obra 10 Y 11 que se realizaron en las oficinas de la interventoría los días 29 de julio y 18 de agosto del año en curso, en los que estuvieron presentes interventoría, funcionarios de la secretaria de planeación del municipio y el contratista.

Donde el señor DAVID FERANDO CASTRO GAVIRIA se comprometió a iniciar con la instalación de los bordillos, actividad a que la fecha no ha iniciado,

Esta interventoría insiste en realizar esta actividad cuanto antes debido a que las fuertes lluvias que se están presentando pueden ocasionar socavación y colocar en riesgo la estructura del pavimento.

Por lo anterior se le solicita la contratista DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA iniciar con la instalación de los bordillo en un plazo no mayor a 1 (un) día del recibo del presente comunicado.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos: