NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 3 del mes de ABRIL al 2 del mes de MAYO 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 4035 DE 09 NOVIEMBRE DE 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ZIPACOA-SITIO NUEVO- BAYANO-ARJONA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 24 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2911 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR	NIT:	901.743.103-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	(Integrado por MR GROUP COL S.A.S con NIT 901.187.401-7 con un porcentaje de participación del 57%; SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S con NIT 900.562.491-9 con un porcentaje de participación del 33% y GLOBAL GROUP COL S.A.S con NIT 860.067.728 con un porcentaje de participación del 10%)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA SAN ESTANISLAO Y ARJONA		

	DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	03/11/2023	2023-VBOG-017850	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	9.434.982.052,00 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 9.434.982.052,00		
ANTICIPO	$ 4.481.470.549		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 4.481.470.549		
ANTICIPO AMORTIZADO RUBRO C-2402-0600-12-0-2402041-02:	1.402.350.613		
SALDO POR AMORTIZAR RUBRO C-2402-0600-12-0-2402041-02:	3.079.119.937		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Ocho Meses (08) Con Veintinueve (29) días		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE 2023 A 31 DE JULIO 2024		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
62723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	6.000.000.000	716.927.788	5.283.072.212
62723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	3.434.982.052	2.108.269.330	1.326.712.722
TOTAL				9.434.982.052	2.825.197.118	6.609784.934

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _6_	1.589.057.940	11.612.347	794.528.970	806.141.317
Acta de Ajuste ___ No.	-	-	-	-

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 2 MAYO 2024, para el periodo 03 ABRIL A 02 MAYO 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	8.962.941.098.00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	3.054.341.972,78	32,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	2.825.197.118,00	29,94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	2.917.996.942,41	29,94%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 4.481.470.549
Amortizado	$ 1.402.350.613
Saldo	$ 3.079.119.936

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 32,37 %
Meta física ejecutada: 29,94 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
22/04/2024	NP001	ESTRUCTURAS Y DRENAJES

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/04/2024	01

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Abril 2024	0	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (2023S-VBOG-017850 ORDEN DE INCIO 3/11/2023 CTO 2911 DE 2023). (24/01/2024 PRORROGA No.1)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/ 01 /2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No. 2 del 24/01/24 y 3 del 18/07/24
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100283578 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	943.498.205,20	NB-100283578	31/12/2023	30/01/2025
Buen Manejo Anticipo	4.717.491.026,00	NB-100283578	31/12/2023	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	1.886.996.410,40	NB-100283578	31/12/2023	31/07/2027
Calidad del servicio	19.992.000,00	NB-100283578	31/07/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	2.830.494.615,60	NB-100283578	31/07/2024	31/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100069106 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	580.000.000,00	NB-100069106	21/09/2023	31/07/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-
...	-		-	-	...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	5/04/2024	INTERVENTORIA	Solicitud de aprobación anticipo
	8/04/2024	INTERVENTORIA	Subsanación actas
	8/04/2024	INTERVENTORIA	Entrega documentación mensual
	12/04/2024	INTERVENTORIA	Presentación precio piedra rajón
	16/04/2024	INTERVENTORIA	Entrega documentación mensual
	17/04/2024	INTERVENTORIA	Diseño de pavimentos
	18/04/2024	INTERVENTORIA	Solicitud de aprobación anticipo

	19/04/2024	INTERVENTORIA	Respuesta reporte de incidente
	19/04/2024	INTERVENTORIA	Respuesta a observaciones de obra
	19/04/2024	INTERVENTORIA	Solicitud de aprobación anticipo
	22/04/2024	INTERVENTORIA	Solicitud de aprobación no previsto
	22/04/2024	INTERVENTORIA	Solicitud aprobación anticipo
	22/04/2024	INTERVENTORIA	Respuesta atraso cronograma de obra
	24/04/2024	INTERVENTORIA	Solicitud de aprobación anticipo
	24/04/2024	INTERVENTORIA	Informe trimestral
	25/04/2024	INTERVENTORIA	Solicitud de prorroga
	25/04/2024	INTERVENTORIA	Aprobación anticipo
	30/04/2024	INTERVENTORIA	Actualización plataforma CIFRA
	30/04/2024	INTERVENTORIA	Informe hidráulico Ponteadero

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
…	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2793 DE 03 NOVIEMBRE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLANUEVA JINT 024	NIT:	901.739.852-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSOROCIO VILLANUEVA JINT 024 con NIT 901.739.852-1 integrado por (JPS INGENIERIA S.A.S con NIT 830.035.398-8 con un porcentaje de participación del 50%, INTING S.A.S con NIT 901.693.111-0 con un porcentaje de participación del 50%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, SAN ESTANISLAO Y ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA: “COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	3 DE NOVIEMBRE DE 2023	2023S-VBOG 017851 DEL 03 NOVIEMBRE 2023	SUB DIRECCION VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	$ 999.999.999.00 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$999.999.999.00 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	$ 420.168.067,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 420.168.067,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	159.848.302,50		
SALDO POR AMORTIZAR:	260.319.764,50		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	OCHO MESES (08) Y VEINTINUEVE (29) DIAS		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE 2023 A 31 DE JULIO 2024		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1056223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	999.999.999,00	380.438.962,00	619.561.037

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _6_	$ 67.707.745,00	$ 12.864.472,00	$ 33.853.872,50	$ 46.718.345,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 6 De fecha 2 MAYO 2024 para el período 3 ABRIL A 2 MAYO 2024 el contrato interventoría reporta un avance de 38,04 %:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 380.438.962,00 38,04 %
Total, inversión ejecutada: $ 380.438.962,00 38,04 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 980-47-994000025660 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	99.999.999,90	980-47-994000025660	14/08/2023	30/01/2025
Buen Manejo Anticipo	499.999.999,50	980-47-994000025660	14/08/2023	30/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	199.999.999,80	980-47-994000025660	14/08/2023	31/07/2027
Calidad del Servicio	299.999.999,70	980-47-994000025660	31/07/2024	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 2023S-VBOG-017851 (ORDEN DE INICIO 3/11/2023) (26/12/2023 PRORROGRA No.1)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/ 12/ 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No. 2 del 10/11/2023 3 del 26/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	--

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	11/04/2024	INVIAS	Actas parciales corregidas
	11/04/2024	INVIAS	Actas de costos corregida
	12/04/2024	CONTRATISTA	Observaciones Componente sg-sst
	16/04/2024	INVIAS	Informe mensual
	18/04/2024	CONTRATISTA	Atraso en cronograma de obra
	22/04/2024	INVIAS	Informe de anticipo
	22/04/2024	INVIAS	Actas de costos actualizadas
	22/04/2024	INVIAS	Informe trimestral
	24/04/2024	INVIAS	Acta de modificación de costos

	24/04/2024	INVIAS	Informe Semanal
	25/04/2024	CONTRATISTA	Solicitud Actualización plan inversión
	29/04/2024	INVIAS	Informe Semanal
	29/04/2024	INVIAS	Solicitud actualización plataforma CIFRA
	30/04/2024	INVIAS	Actas parciales de obra
	1/05/2024	CONTRATISTA	Llamado atención tránsito de volquetas
	1/05/2024	CONTRATISTA	Condiciones de recibo tramo placa huella
	2/05/2024	CONTRATISTA	Intervención placa huella

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

Cordialmente,

ING: NELSON ROMERO HERNANDEZ
MAT: 15219-21989 BYC
CARGO: Profesional especializado código 2028 grado 20