SUBDIRRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO A CARGO: Interventoría – Contrato 1709-2024
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de Agosto 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 1839 del 27 de mayo de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

MUNICIPIO:
Cunday: 5
Villarrica: 2
Dolores: 1
Icononzo: 4
Prado: 2
Saldaña: 1

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-890-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4445 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DE CUNDAY NIT. 901.703.673-2
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	09/2/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	43
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	09/2/2024
FECHA DE REINICIO 2	08/4/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/4/2024
FECHA DE REINICIO 2	11/6/2024
PRORROGA 1	6/6/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 200,022,614.00
REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS HERRERA SILVA
TELÉFONO	3208388905

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1292223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.087.854,00	-	$198.087.854,00
1292223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	–	$934.760,00
TOTAL				**$199.022.614,00**	**$0**	**$199.022.614,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´925.120,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,67%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,67%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40,004,522.80	I - 100028243	16/11/2023	30/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10,001,130.70	I - 100028243	16/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60,006,784.20	I - 100028243	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006598 Anexo 3	16/11/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006598 Anexo 3	16/11/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006598 Anexo 3	16/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006598 Anexo 3	16/11/2023	15/11/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.13. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-646-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4038 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUINDE NIT. 809.000.229-4
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	09/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	43

FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	11/06/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 199,011,206.00
REPRESENTANTE LEGAL	LUCELY TORRIJO URIZA
TELÉFONO	3102783094

1.14. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1302223	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$197.076.446,00	-	$197.076.446,00
1302223	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$198.011.206,00**	**$0**	**$198.011.206,00**

1.15. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.16. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.16.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148´995.325,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,67%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,67%**

1.16.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.16.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.17. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.18. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.19. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.20. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.21. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.22. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.802.241,20	I – 100027441 Anexo 2	23/10/2023	15/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.950.560,30	I – 100027441 Anexo 2	23/10/2023	15/011/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59.703.361,80	I – 100027441 Anexo 2	23/10/2023	15/11/2029

Garantía de RCE

Amparos		Póliza No.	Vigencia

	Valor Asegurado	Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006344 Anexo 2	23/10/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006344 Anexo 2	23/10/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006344 Anexo 2	23/10/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006344 Anexo 2	23/10/2023	15/11/2024

1.23. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.24. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.25. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-832-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4354 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL REVES DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL REVES NIT. 900.294.464-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	09/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	43
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	09/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	11/06/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 200.827.140,00
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO
TELÉFONO	3143532187

1.26. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1293923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.892.380,00	-	$198.892.380,00
1293923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$199.827.140,00**	**$0**	**$199.827.140,00**

1.27. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.28. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.28.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150´703.191,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,66%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,66%**

1.28.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.28.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.29. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.30. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.31. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.32. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.33. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.34. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40´165.428,00	I-100027995 Anexo 3	11/11/2023	15/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10´041.357,00	I-100027995 Anexo 3	11/11/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	60.248.142,00	I-100027995 Anexo 3	11/11/2023	15/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006523 Anexo 3	11/11/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006523 Anexo 3	11/11/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006523 Anexo 3	11/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006523 Anexo 3	11/11/2023	15/11/2024

1.35. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.36. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.37. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-571-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3921 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO

	DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY NIT. 800209514-5
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	42
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	4/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 1 98,974,535.00
REPRESENTANTE LEGAL	LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO
TELÉFONO	3148194237

1.38. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1286723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.039.775,0	-	$197.039.775,0
1286723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 197.974.535,00**	**$0**	**$ 197.974.535,00**

1.39. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.40. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.40.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148´911.504,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,67%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,67%**

1.40.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.40.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.41. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.42. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.43. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.44. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.45. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.46. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39´794.907,00	I-100027190	18/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´948.726,75	I-100027190	18/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.692.360,50	I-100027190	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006260	18/10/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006260	18/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006260	18/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006260	18/10/2023	31/12/2023

1.47. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.48. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.49. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-412-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3669 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS CATORCE NIT: 800.197.152-9
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	09/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	43
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	09/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024

DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	11/06/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 199,787,735.00
REPRESENTANTE LEGAL	JEOVANNY GARZON QUINTERO
TELÉFONO	3103268253

1.50. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1131123	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$197.852.975,0	-	$198.073.273,0
1131123	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 198.787.735,00**	**$0**	**$ 198.787.735,00**

1.51. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.52. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.52.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´746.320,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 800.000	**1,63%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 800.000	**1,63%**

1.52.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.52.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.53. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.54. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.55. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.56. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.57. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.58. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´957.547,00	I-100026791	4/10/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´989.387,00	I-100026791	4/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.936.320,50	I-100026791	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006616 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006616 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006616 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006616 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024

1.59. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.60. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.61. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-949-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4541-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA ALTO MOSCU NIT. 901.685.006-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	29/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	62
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	29/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	4/06/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 200,923,497.00
REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH CARDENAS HERRERA
TELÉFONO	3203678050

1.62. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1303223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.988.737,00	-	$198.988.737,00

1303223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 199.923.497,00**	**$0**	**$ 199.923.497,00**

1.63. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.64. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.64.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150´796.380,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,66%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,66%**

1.64.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$

Saldo	$

1.64.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.65. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.66. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.67. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.68. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.69. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.70. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40´119.609,00	I-100027838 Anexo 1	20/10/2023	15/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10,029,902.25	I-100027838 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60,179,413.50	I-100027838 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006469 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006469 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006469 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006469 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2024

1.71. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.72. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.73. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-635-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4023-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE BAJO BELGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE BAJO BELGICA NIT. 809.001.984-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 200,598,045.00
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
TELÉFONO	3124388397

1.74. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1266923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.663.285,00	-	$198.663.285,00
1266923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$199.598.045,00**	**$0**	**$199.598.045,00**

1.75. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.76. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.76.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150´481.629,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,66%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,66%**

1.76.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

1.76.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.77. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.78. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.79. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.80. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.81. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.82. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40´119.609,00	I-100027838 Anexo 1	20/10/2023	15/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10,029,902.25	I-100027838 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60,179,413.50	I-100027838 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006469 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006469 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006469 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006469 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2024

1.83. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.84. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.85. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-719-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4162-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIO NEGRO NIT. 809.000.237-3
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024

FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	04/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 200.188.846.00
REPRESENTANTE LEGAL	RUBIELA PRIETO QUEZADA
TELÉFONO	3222659798

1.86. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1333923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.254.085,00	-	$198.254.085,00
1333923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.761,00	-	$934.761,00
TOTAL				**$ 199.188.846,00**	**$0**	**$ 198.826.145,00**

1.87. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.88. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.88.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150´085.885,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,67%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,67%**

1.88.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

1.88.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.89. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.90. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.91. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.92. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.93. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.94. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40,037,769.20	I-100028423	29/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10,009,442.30	I-100028423	29/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60,056,653.80	I-100028423	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos		Póliza No.	Vigencia

	Valor Asegurado	Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006666	11/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006666	11/11/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006666	11/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006666	11/11/2023	31/12/2023

1.95. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.96. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

9. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.97. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-467-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3751-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA NIT. 800.254.822-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/04/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	04/04/2024
FECHA DE REINICIO 1	11/06/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	68
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$199.151.021,00
REPRESENTANTE LEGAL	ANA JUDITH MARTINEZ DEVIA
TELÉFONO	3107572890

1.98. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1136723	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$197.216.261,00	-	$197.216.261,00
1136723	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 198.151.021,00**	**$0**	**$ 198.151.021,00**

1.99. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.100. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.100.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´130.543,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 800.000	**1,63%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 800.000	**1,63%**

1.100.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

1.100.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.101. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.102. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.103. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.104. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.105. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.106. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39,830,204.20	I-100026888 Anexo 1	05/10/2023	30/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,957,551.05	I-100026888 Anexo 1	05/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 59,745,306.30	I-100026888 Anexo 1	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006162 Anexo 2	05/10/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006162 Anexo 2	05/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006162 Anexo 2	05/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006162 Anexo 2	05/10/2023	31/12/2023

1.107. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.108. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

10. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.109. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-893-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4460 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITOS MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITOS NIT. 800.254.771-2
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	5/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 199,767,640.00

REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH MORENO
TELÉFONO	3208277139

1.110. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1182923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.832.880,00	-	$ 197.832.880,00
1182923	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$198.767.640,00**	**$0**	**$198.767.640,00**

1.111. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.112. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.112.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´678.530,00	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,67%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,67%**

1.112.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

1.112.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.113. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.114. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.115. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.116. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.117. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.118. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39,953,528.00	I-100028422	17/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,988,382.00	I-100028422	17/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 59,930,292.00	I-100028422	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006665	17/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006665	17/11/2023	31/12/2023

Contratista y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006665	17/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006665	17/11/2023	31/12/2023

1.119. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.120. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

11. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.121. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-987-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4607-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/12/2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DOS QUEBRADAS NIT. 809.002.390-1
VALOR INICIAL	$ 196.440.890,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	28/02/2024
FECHA DE AMPLIACION SUSP.	29/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	49
FECHA DE TERMINACIÓN	13/09/2024
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ
TELÉFONO	3143624874

1.122. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1322423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 194.504.130,00	-	$ 194.504.130,00
1322423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 195.440.890,00**	**$0**	**$ 195.440.890,00**

1.123. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.124. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.124.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147´476.644,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,75%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,75%**

1.124.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

1.124.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.125. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.126. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.127. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.128. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.129. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.130. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$39,288,178.00	I-100028335	24/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,822,044.50	I-100028335	24/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 58,932,267.00	I-100028335	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006632	24/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006632	24/11/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006632	24/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006632	24/11/2023	31/12/2023

1.131. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.132. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

12. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.133. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1011- 2023
NÚMERO DE CONVENIO	4639-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/11/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO NIT. 901.215.807-2
VALOR INICIAL	$ 199.064.806,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	28/12/2023
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2023
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION	29/04/2024
FECHA DE REINICION 2	17/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	13/09/2024

REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN RODRIGUEZ APONTE
TELÉFONO	3144041935

1.134. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1322323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.750.057,00	-	$ 197.750.057,00
1322323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 198.684.817,00**	**$0**	**$ 198.684.817,00**

1.135. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.136. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.136.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´598.430,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,67%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,67%**

1.136.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.136.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.137. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.138. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.139. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.140. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.141. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.142. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39,936,963.40	I-100028822 Anexo 2	27/11/2023	15/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,984,240.85	I-100028822 Anexo 2	27/11/2023	31/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59,905,445.10	I-100028822 Anexo 2	31/12/2023	31/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006784 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006784 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024

Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006784 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006784 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024

1.143. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.144. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.145. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-479-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3766 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2024

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO NIT. 809.009.256-4
VALOR INICIAL	$ 200.910.178,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	20/03/2024
FECHA DE SUSPENSION 1	04/04/2024
FECHA DE REINICIO 1	11/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	25/09/2024
REPRESENTANTE LEGAL	YENNY MARCELA CARDOZO YARA
TELÉFONO	3223731880

1.146. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1347923	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 198.975.418,00	-	$ 198.975.418,00
1347923	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 199.910.178,00**	**$0**	**$ 199.910.178,00**

1.147. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.148. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.148.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150´783.499,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,66%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,66%**

1.148.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

1.148.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.149. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.150. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.151. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.152. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.153. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.154. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40,182,035.60	I-100027064 Anexo 2	05/10/2023	15/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10,045,508.90	I-100027064 Anexo 2	05/10/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60,273,053.40	I-100027064 Anexo 2	31/12/2023	15/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006218 Anexo 2	05/10/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006218 Anexo 2	05/10/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006218 Anexo 2	05/10/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006218 Anexo 2	05/10/2023	15/11/2024

1.155. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.156. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.157. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-581-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3933 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PRADO EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTAGRACIA NIT. 809.004.234-1
VALOR INICIAL	$ 200.085.682,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2023
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION	07/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	13/09/2024
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE NOEL RUIZ PEÑA
TELÉFONO	3204851159

1.158. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1376523	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 198.150.922,00	-	$ 198.150.922,00
1376523	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 199.085.682,00**	**$0**	**$ 199.085.682,00**

1.159. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.160. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.160.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´986.115,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,67%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,67%**

1.160.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -

Amortizado	$ -
Saldo	$ -

1.160.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.161. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.162. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.163. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.164. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.165. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.166. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40,017,136.40	I-100027198	18/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10,004,284.10	I-100027198	18/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60,025,704.60	I-100027198	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006263	18/10/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006263	18/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006263	18/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006263	18/10/2023	31/12/2023

1.167. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.168. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

13. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.169. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-905-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4477 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO

	DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON NIT. 800.138.866-7
VALOR INICIAL	$ 199.108.275,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	21/12/2024
FECHA DE SUSPENSION 1	27/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2023
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION	07/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024
FECHA DE PRORROGA 1	05/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	13/09/2024
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ROCHA ZARTA
TELÉFONO	3108611963

1.170. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1291223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.173.515,00	-	$ 197.173.515,00
1291223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 198.108.275,00**	**$0**	**$ 198.108.275,00**

1.171. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.172. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.172.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´040.847,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	**0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	**0 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1.800.000	**3,67%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.800.000	**3,67%**

1.172.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

1.172.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.173. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.174. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.175. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.176. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.177. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.178. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39,821,655.00	I-100028310	27/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios,	$ 9,955,413.75	I-100028310	27/11/2023	31/12/2026

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$ 59,732,482.50	I-100028310	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006622	27/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006622	27/11/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006622	27/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006622	27/11/2023	31/12/2023

1.179. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.180. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

Resolución No	1558 del 8 de mayo de 2024
No concurso de méritos	CMA-DEO-SVR-CCPT-012-2024
No de contrato	1709 de 2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
PLAZO INICIAL	28/05/2024
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27/09/2024
LUGARES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Municipios de Cunday, Icononzo, Dolores, Prado, Villarrica, Saldaña departamento de Tolima
PLAZO DEL CONTRATO	4 MESES
VALOR INICIAL	$ 531.074.390,00
CONTRATISTA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO NIT 79.442.593
TELÉFONO 1	3127080739
CORREO ELECTRÓNICO	ccpttolima1709@gmail.com.co

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
459924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	$ 10.621.487,80	-	$ 10.621.487,80
459924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$520.452.902,20	-	$520.452.902,20
TOTAL				$ 531.074.390,00		$ 531.074.390,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	-	-	-	-
Acta Mensual de Costos No. 2	$13.148.000	$ 2.498.120	-	$ 15.646.120
Acta Mensual de Costos No. 3	$11.598.000	$2.203.620	-	$13.801.620
Acta Mensual de Costos No. 4	$23.162.000	$4.400.780	-	$27.562.780

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 07/09/2024, para el periodo de 1 al 31 de agosto 2024, el contrato de interventoría reporta un avance de 10,74 %.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 57.010.520,00 10,74%
Total, inversión ejecutada: $ 57.010.520,00 10,74%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 53.107.439,00	M 100229549 Anexo 1	10/05/2024	14/03/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 89.256.200,00	M 100229549 Anexo 1	10/05/2024	14/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 106.214.878,00	M 100229549 Anexo 1	10/05/2024	14/09/2027
Calidad del Servicio	$ 159.322.317,00	M 100229549 Anexo 1	10/09/2024	14/09/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-58	13/08/2024	Fecha límite terminación de los convenios	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
2024S-VTOL-060911	30/08/2024	REQUERIMIENTO REPORTE DE EJECUCION CONTRACTUAL Y AVANCE FISICO DE LAS OBRAS - CTO 1709 DE 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"	TODOS

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Pendiente entrega guía procedimiento ambiental de parte del INVIAS.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo No se realizan comisiones.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión, aprobación y suscripción de informe semanal y mensual de interventoría.

- Conciliación y Trámite de acta de costos de interventoría.
- Reunión semanal de seguimiento de obra e interventoría vía Teams.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



Juan David Torres Sanabria
Profesional Especializado 2028-20