CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

Acacias, Meta, 14 de octubre de 2025

Señores,

RECIBIDO
Fecha: 15-10-25
Hora: 9:42am
Recibe: Rocio Hernandez C.
Anexa: Tres (3) carpetas

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor del Contrato
Infraestructura@acacias.gov.co
Acacias

INT-2025-064

Referencia: Contrato de Interventoría No. **374 de 2023** cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

Proyecto: Contrato de Obra No. **377 de 2023** cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

Asunto: Entrega de Acta Parcial No. 07 - CONSORCIO POLICIA-ACACIAS, Contrato de Obra No 377 de 2023.

Estimado Supervisor.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar el Acta Parcial No. 07, correspondiente al Contrato de Obra No 377 de 2023 cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META".

Como soportes se entrega de manera digital los siguientes documentos:

- Acta Parcial No. 07
- Informe Acta Parcial 07
- Memorias de Cálculo soportes al acta parcial No. 07

Documentos que son presentados con sus respectivos anexos en medio físico, sin más a que referir, agradeciendo su atención, nos mantenemos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
CC 1.094.921.302
RL CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT: 901696564-7

URBANIZACION PRADOS DE MAVICURE MANZANA H9 BIFAMILIAR 8C
VILLAVICENCIO-META
interpolicia2023@gmail.com
Cel.: (+57) 320 817 4851

Acacías – Meta, 6 de octubre del 2025

Señores:

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
Interventoría de obra

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisión del contrato

Asunto: Remisión – Documentación para trámite acta de cobro parcial No. 7 - Etapa II Ejecución de Obra

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 377 de 2023 "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META"

Mediante la presente nos permitimos allegar la documentación correspondiente para trámite de acta de cobro parcial No. 7 teniendo en cuenta el desarrollo de la Etapa II – Ejecución de Obra, comprendido desde el 11 de septiembre al 30 de septiembre del 2025 en cumplimiento con la lista de chequeo y las obligaciones como contratistas estipuladas dentro de la minuta del contrato en referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

A continuación, se relacionan los entregables:

- Certificación de cumplimiento
- Certificación bancaria
- Certificación de parafiscales
- Factura
- Informe de cobro parcial No. 7 con sus respectivos soportes
- Copia ultima modificatoria y/o aclaratoria
- RUT actualizado en la vigencia

Agradecemos su atención y colaboración, nos mantenemos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
C.C. 1.122.143.748 de Acacías
R/L CONSORCIO POLICIA-ACACIAS

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

OFICINA DE CONTRATACIÓN

17 OCT 2025 RECIBIDO Hora 15:20
23 OCT 2025 RECIBIDO Hora 07:05
24 OCT 2025 RECIBIDO Hora 10:55

Señores
OFICINA DE CONTRATACION
Municipio de Acacias

Ref.: Contrato de Obra Nº 377 del 2023

OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".

En mi condición de Secretario de infraestructura, adjunto a la presente los documentos relacionados a continuación, para el trámite del PAGO PARCIAL 7; correspondiente 5.79% del valor para la etapa II- Ejecución de obra y un al 5.56% del valor total del contrato del periodo del 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, cumplidas a satisfacción las obligaciones totales a cargo del contratista.

	DOCUMENTOS	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	N/A
1	**RECONOCIMIENTO Y PAGO**	X		
2	**ACTA PARCIAL SUSCRITA ENTRE LAS PARTES**	X		
3	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.** (El supervisor debe certificar cuando el contratista allegue todos los documentos necesarios para el trámite del pago y/o liquidación, incluida la vigencia de pólizas)	X		
4	**CERTIFICACIÓN BANCARIA**	X		
5	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA** (obligaciones pactadas en el contrato)	X		
6	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL INTERVENTOR** (Aplica solo para obra)	X		
7	**CERTIFICACION DE PARAFISCALES, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN EL CASO Y ADJUNTAR DOCUMENTOS DE ESTE (PLANILLAS DE SEGURIDAD DEL PERIODO COBRADO)** (certificación de antecedentes y tarjeta profesional) donde se dará cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar	X		
8	**FACTURA ELECTRÓNICA**	X		
9	**CERTIFICACION ECOPETROL** (convenio) aplica para obra e interventoría			X
10	**INFORME DEL CONTRATISTA** (organizar en la 2ª carpeta)	X		
11	**INFORME DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR** (organizar en la 2ª carpeta)	X		
12	**ANEXOS (CD, MEMORIAS, BITACORA, PLANOS, CRONOGRAMAS, FOTOS, ETC)**	X		
13	**COPIA DE LA ÚLTIMA MODIFICATORIA O ACLARATARIA** (si la hubiere)	X		
14	**APROBACIÓN DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS**	X		

Nota1. Adicionalmente los requisitos están sujetos a la FORMA DE PAGO establecida en el contrato y las obligaciones pactadas entre las partes.

Los siguientes documentos se anexarán al final de la carpeta N°1, sin foliarse.

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

COPIA DEL RUT ACTUALIZADO EN LA VIGENCIA
COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACTUALIZADO (Anexar el registro de regalías si es necesario)

Sin otro particular,

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de infraestructura- supervisor
Proyectó: Jonathan Vega Baquero/ contratista / secretaria de infraestructura
Revisó y aprobó: Iván Mauricio Rojas Novoa / secretario de infraestructura

3

FECHA QUE RECIBE	OFICINA QUE RECIBE	RECIBE	CANTIDAD DE FOLIOS	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
	Oficina de Contratación		397		
	Contabilidad		393		
	Tesorería				
	Oficina de contratación				

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta; a los TRES (3) dias del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
A	**FASE I**										
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1	$ 662,923,252.00	$ 662,923,252.00	-	$ -	1.00	$ 662,923,252.00	0.00	$ -
	TOTAL COSTO FASE I: ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 662,923,252.00**		$ -		**$ 662,923,252.00**		$ -
B	**FASE II**										
1	**ZONA ADMINISTRATIVA**										
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	419.22	$ 6,620.62	$ 2,775,496.32	0.00	$ -	419.22	$ 2,775,496.32	0.00	$ -
1.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	467.90	$ 113,807.32	$ 53,250,445.03	0.00	$ -	467.90	$ 53,250,445.03	0.00	$ -
1.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	395.06	$ 48,905.05	$ 19,320,429.05	0.00	$ -	395.06	$ 19,320,429.05	0.00	$ -
1.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3KM	3674.06	$ 2,028.72	$ 7,453,639.00	0.00	$ -	3674.06	$ 7,453,639.00	0.00	$ -
1.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3KM	1684.44	$ 2,028.72	$ 3,417,257.12	0.00	$ -	1684.44	$ 3,417,257.12	0.00	$ -
1.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
1.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	12.40	$ 800,447.03	$ 9,925,543.17	0.00	$ -	12.40	$ 9,925,543.17	0.00	$ -
1.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	64.74	$ 1,375,792.04	$ 89,068,776.67	0.00	$ -	64.74	$ 89,068,776.67	0.00	$ -
1.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.33	$ 3,129,144.81	$ 22,936,631.46	0.00	$ -	7.33	$ 22,936,631.46	0.00	$ -
1.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	30.04	$ 1,461,468.24	$ 43,902,505.93	0.00	$ -	30.04	$ 43,902,505.93	0.00	$ -
1.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	63.98	$ 1,944,132.62	$ 124,385,605.03	0.00	$ -	63.98	$ 124,385,605.03	0.00	$ -
1.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	33.57	$ 1,349,337.03	$ 45,297,244.10	0.00	$ -	33.57	$ 45,297,244.10	0.00	$ -
1.3.7	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	81.49	$ 1,901,669.30	$ 154,967,031.26	0.00	$ -	81.49	$ 154,967,031.26	0.00	$ -
1.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	84.43	$ 1,507,757.43	$ 127,299,959.81	0.00	$ -	84.43	$ 127,299,959.81	0.00	$ -
1.3.9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.57	$ 1,647,821.03	$ 939,257.99	0.00	$ -	0.57	$ 939,257.99	0.00	$ -
1.3.10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.48	$ 2,447,331.03	$ 1,174,718.89	0.00	$ -	0.42	$ 1,027,879.03	0.06	$ 146,839.86
1.3.11	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1696.00	$ 36,756.54	$ 62,339,091.84	0.00	$ -	1696.00	$ 62,339,091.84	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoría la cual resume lo siguiente

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
1.3.12	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	335.67	$ 8,223.01	$ 2,760,217.77	0.00	$ -	335.67	$ 2,760,217.77	0.00	$ -
1.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS										
1.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	43703.02	$ 11,120.63	$ 486,005,115.30	0.00	$ -	43703.02	$ 486,005,115.30	0.00	$ -
1.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 K/GCM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3818.46	$ 11,997.06	$ 45,695,739.93	0.00	$ -	3818.46	$ 45,695,739.93	0.00	$ -
1.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4256.38	$ 30,075.87	$ 128,014,331.55	0.00	$ -	4256.38	$ 128,014,331.55	0.00	$ -
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	844.32	$ 79,462.54	$ 67,091,811.77	0.00	$ -	844.32	$ 67,091,811.77	0.00	$ -
1.5	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS										
1.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	602.92	$ 70,554.51	$ 42,538,725.17	0.00	$ -	602.92	$ 42,538,725.17	0.00	$ -
1.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	512.35	$ 95,254.64	$ 48,803,714.80	0.00	$ -	512.35	$ 48,803,714.80	0.00	$ -
1.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	64.33	$ 214,942.04	$ 13,827,221.43	0.00	$ -	0.00	$ -	64.33	$ 13,827,221.43
1.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17.41	$ 2,232,938.39	$ 38,875,457.37	0.00	$ -	17.41	$ 38,875,457.37	0.00	$ -
1.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	1422.07	$ 32,858.77	$ 46,727,471.05	0.00	$ -	1422.07	$ 46,727,471.05	0.00	$ -
1.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	856.79	$ 45,008.72	$ 38,563,021.21	0.00	$ -	856.79	$ 38,563,021.21	0.00	$ -
1.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BHS INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL	M2	665.86	$ 301,432.09	$ 200,711,571.45	0.00	$ -	665.86	$ 200,711,571.45	0.00	$ -
1.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	10.59	$ 179,351.23	$ 1,899,329.53	0.00	$ -	10.59	$ 1,899,329.53	0.00	$ -
1.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	425.63	$ 40,554.38	$ 17,261,160.76	0.00	$ -	340.50	$ 13,808,766.39	85.13	$ 3,452,394.37
1.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	43.28	$ 99,112.92	$ 4,289,607.18	0.00	$ -	43.28	$ 4,289,607.18	0.00	$ -
1.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	462.02	$ 138,203.99	$ 63,853,007.46	0.00	$ -	462.02	$ 63,853,007.46	0.00	$ -
1.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO	ML	79.33	$ 166,028.35	$ 13,171,029.01	0.00	$ -	69.03	$ 11,460,937.00	10.30	$ 1,710,092.01
1.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	709.14	$ 43,609.40	$ 30,925,169.92	0.00	$ -	709.14	$ 30,925,169.92	0.00	$ -
1.6	PINTURA										
1.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	856.79	$ 18,207.57	$ 15,600,063.90	0.00	$ -	856.79	$ 15,600,063.90	0.00	$ -
1.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SAMURO (ALTA CALIDAD)	M2	1435.30	$ 15,401.75	$ 22,106,131.78	0.00	$ -	1435.30	$ 22,106,131.78	0.00	$ -
1.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR.	M2	1435.30	$ 27,009.33	$ 38,766,491.35	0.00	$ -	1435.30	$ 38,766,491.35	0.00	$ -
1.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR.	M2	856.79	$ 48,260.08	$ 41,348,753.94	0.00	$ -	856.79	$ 41,348,753.94	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	ESTADO: EN EJECUCION
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta; a los TRES (3) dias del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo tecnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
1.7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**										
1.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8.00	$ 197,050.30	$ 1,576,402.40	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 1,576,402.40
1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UN	1.00	$ 389,442.06	$ 389,442.06	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 389,442.06
1.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR HIDRAULICO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DOS PARADAS, PUERTAS AUTOMATICAS APERTURA CENTRAL, CAPACIDAD DE 500 KG.	UN	1.00	$ 192,744,562.50	$ 192,744,562.50	0.00	$ -	0.75	$ 144,558,421.88	0.25	$ 48,186,140.63
1.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD 3000 LIBRAS DE PRESION Y 3 MICRAS	M2	185.06	$ 1,592,133.62	$ 294,640,247.72	30.97	$ 49,308,378.21	185.06	$ 294,640,247.72	0.00	$ -
1.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL, SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UN	20.00	$ 2,274,416.18	$ 45,488,323.60	4.00	$ 9,097,664.72	20.00	$ 45,488,323.60	0.00	$ -
1.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"	M2	3.50	$ 520,844.37	$ 1,822,955.30	0.00	$ -	0.00	$ -	3.50	$ 1,822,955.30
1.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM	M2	46.53	$ 358,378.07	$ 16,675,331.60	5.39	$ 1,931,657.80	46.53	$ 16,675,331.60	0.00	$ -
1.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA	UND	1.00	$ 29,023,312.50	$ 29,023,312.50	0.00	$ -	1.00	$ 29,023,312.50	0.00	$ -
1.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA	M2	12.51	$ 2,455,818.75	$ 30,722,292.56	3.08	$ 7,563,921.75	12.51	$ 30,722,292.56	0.00	$ -
1.7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES).	UN	8.00	$ 6,704,307.78	$ 53,634,462.24	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 53,634,462.24
1.7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.46 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR.	UN	2.00	$ 1,610,618.22	$ 3,221,236.44	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 3,221,236.44
1.7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	4.40	$ 2,244,953.23	$ 9,877,794.21	0.00	$ -	4.40	$ 9,877,794.21	0.00	$ -
1.8	**CIELO RASO**										
1.8.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	41.58	$ 126,307.83	$ 5,251,879.57	0.00	$ -	0.00	$ -	41.58	$ 5,251,879.57
1.9	**RED HIDRÁULICA**										
1.9.1	TUBERIA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	217.23	$ 15,380.00	$ 3,340,997.40	0.00	$ -	217.23	$ 3,340,997.40	0.00	$ -
1.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	54.00	$ 3,142.03	$ 169,669.62	0.00	$ -	54.00	$ 169,669.62	0.00	$ -
1.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30.03	$ 18,697.31	$ 561,480.22	0.00	$ -	30.03	$ 561,480.22	0.00	$ -
1.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	42.00	$ 4,429.50	$ 186,039.00	0.00	$ -	42.00	$ 186,039.00	0.00	$ -
1.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 38,807.45	$ 116,422.35	0.00	$ -	3.00	$ 116,422.35	0.00	$ -
1.9.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	25.00	$ 68,128.10	$ 1,703,202.50	0.00	$ -	25.00	$ 1,703,202.50	0.00	$ -
1.9.7	BLUE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17.00	$ 10,381.65	$ 176,488.05	0.00	$ -	17.00	$ 176,488.05	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
1.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 12,890.76	$ 103,126.08	0.00	$ -	8.00	$ 103,126.08	0.00	$ -
1.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 24,273.15	$ 242,731.50	0.00	$ -	10.00	$ 242,731.50	0.00	$ -
1.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 56,740.10	$ 283,700.50	0.00	$ -	5.00	$ 283,700.50	0.00	$ -
1.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
1.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	54.17	$ 29,977.33	$ 1,623,871.97	0.00	$ -	54.17	$ 1,623,871.97	0.00	$ -
1.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	77.00	$ 14,062.80	$ 1,082,835.60	0.00	$ -	77.00	$ 1,082,835.60	0.00	$ -
1.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	45.26	$ 60,418.42	$ 2,734,537.69	0.00	$ -	45.26	$ 2,734,537.69	0.00	$ -
1.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	57.00	$ 43,221.47	$ 2,463,623.79	0.00	$ -	57.00	$ 2,463,623.79	0.00	$ -
1.10.5	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36.12	$ 22,375.92	$ 808,218.23	0.00	$ -	36.12	$ 808,218.23	0.00	$ -
1.10.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 28,809.14	$ 28,809.14	0.00	$ -	1.00	$ 28,809.14	0.00	$ -
1.10.7	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 76,309.56	$ 305,238.24	0.00	$ -	4.00	$ 305,238.24	0.00	$ -
1.10.8	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 105,537.31	$ 738,761.17	0.00	$ -	7.00	$ 738,761.17	0.00	$ -
1.10.9	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 44,074.51	$ 44,074.51	0.00	$ -	1.00	$ 44,074.51	0.00	$ -
1.10.10	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13.00	$ 34,548.91	$ 449,135.83	0.00	$ -	13.00	$ 449,135.83	0.00	$ -
1.10.11	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19.00	$ 88,484.78	$ 1,681,210.82	0.00	$ -	19.00	$ 1,681,210.82	0.00	$ -
1.10.13	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1.00	$ 1,104,284.21	$ 1,104,284.21	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,104,284.21
1.10.14	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	11.00	$ 1,003,134.51	$ 11,034,479.61	0.00	$ -	0.00	$ -	11.00	$ 11,034,479.61
1.10.15	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	2.00	$ 1,188,491.00	$ 2,376,982.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 2,376,982.00
1.10.16	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 321,535.80	$ 321,535.80	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 321,535.80
1.10.17	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	12.00	$ 27,185.67	$ 326,228.04	12.00	$ 326,228.04	12.00	$ 326,228.04	0.00	$ -
1.11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
1.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO	PTO	130.00	$ 208,006.25	$ 27,040,812.50	26.00	$ 5,408,162.50	130.00	$ 27,040,812.50	0.00	$ -
1.11.2	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	163.00	$ 349,013.38	$ 56,889,180.94	0.00	$ -	163.00	$ 56,889,180.94	0.00	$ -
1.11.3	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8.00	$ 212,049.81	$ 1,696,398.48	2.00	$ 424,099.62	8.00	$ 1,696,398.48	0.00	$ -
1.11.4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	21.00	$ 219,888.57	$ 4,617,659.97	5.00	$ 1,099,442.85	21.00	$ 4,617,659.97	0.00	$ -
1.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W DL UNV	UN	77.00	$ 312,412.99	$ 24,055,800.23	0.00	$ -	0.00	$ -	77.00	$ 24,055,800.23
1.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MINCONTINUUM 15-40W NW	UN	37.00	$ 1,016,343.49	$ 37,604,709.13	0.00	$ -	0.00	$ -	37.00	$ 37,604,709.13
1.11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL SOBREPONER RD 24W DL MV SF	UN	30.00	$ 131,256.49	$ 3,937,694.70	0.00	$ -	0.00	$ -	30.00	$ 3,937,694.70

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) dias del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo tecnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
1.11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V	UN	19.00	$ 131,256.49	$ 2,493,873.31	0.00	$ -	0.00	$ -	19.00	$ 2,493,873.31
1.11.9	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6.00	$ 277,923.70	$ 1,667,542.20	3.00	$ 833,771.10	6.00	$ 1,667,542.20	0.00	$ -
1.11.10	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO --1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE --1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X50 -3 BREAKER INDUSTRIAL 3X80A-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 8,917,034.23	$ 8,917,034.23	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 8,917,034.23
1.11.11	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	46.00	$ 239,118.65	$ 10,999,457.90	0.00	$ -	46.00	$ 10,999,457.90	0.00	$ -
1.11.12	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T. DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12.00	$ 164,110.19	$ 1,969,322.28	0.00	$ -	12.00	$ 1,969,322.28	0.00	$ -
1.11.13	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 9W 120 - 277 R3	UN	18.00	$ 400,297.99	$ 7,205,363.82	0.00	$ -	0.00	$ -	18.00	$ 7,205,363.82
1.12	**VOZ Y DATOS**										
1.12.1	SALIDA PARA TOMA REGULADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	58.00	$ 150,485.44	$ 8,728,735.52	15.00	$ 2,257,431.60	58.00	$ 8,728,735.52	0.00	$ -
1.12.2	BANDEJA PORTACABLE DE 0,20 CM PARA SALIDAS DE COMUNICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	65.00	$ 190,651.74	$ 12,392,363.10	65.00	$ 12,392,363.10	65.00	$ 12,392,363.10	0.00	$ -
1.12.3	BANDEJA PORTACABLE DE 0,20 CM PARA SALIDAS DE FUERZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	51.00	$ 220,788.18	$ 11,260,197.18	51.00	$ 11,260,197.18	51.00	$ 11,260,197.18	0.00	$ -
1.12.4	TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	162.00	$ 84,951.49	$ 13,762,141.38	0.00	$ -	162.00	$ 13,762,141.38	0.00	$ -
1.12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS	ML	2030.00	$ 10,648.57	$ 21,616,597.10	0.00	$ -	1015.00	$ 10,808,298.55	1015.00	$ 10,808,298.55
1.12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZULCAPA 2	UND	60.00	$ 198,845.58	$ 11,930,734.80	0.00	$ -	0.00	$ -	60.00	$ 11,930,734.80
1.12.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 7ft (2 metros), CATEGORIA 6A - AZUL	UND	60.00	$ 127,927.36	$ 7,675,641.60	0.00	$ -	0.00	$ -	60.00	$ 7,675,641.60
1.12.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RACK PARA RED DE VOZ Y DATOS	UND	1.00	$ 48,012,289.65	$ 48,012,289.65	0.80	$ 38,409,831.72	0.80	$ 38,409,831.72	0.20	$ 9,602,457.93
1.12.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIBRA OPTICA TIPO EXTERIOR 12 HILOS	ML	170.00	$ 44,271.62	$ 7,526,175.40	0.00	$ -	0.00	$ -	170.00	$ 7,526,175.40
1.12.10	FUSION DE FIBRA OPTICA - HILO A HILO	UND	1.00	$ 49,802.32	$ 49,802.32	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 49,802.32
1.12.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA, AUTOREDUNDANTE, AUTONIMIA DE 5 MINUTOS A PLENA DE CARGA INCLUYE PUESTA EN MARCHA	UND	1.00	$ 65,391,397.53	$ 65,391,397.53	0.80	$ 52,313,118.02	0.80	$ 52,313,118.02	0.20	$ 13,078,279.51
1.12.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS INCLUYE ACCESORIOS	UND	60.00	$ 686,131.78	$ 41,167,906.80	0.00	$ -	48.00	$ 32,934,325.44	12.00	$ 8,233,581.36
1.12.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2	UND	60.00	$ 198,845.58	$ 11,930,734.80	0.00	$ -	0.00	$ -	60.00	$ 11,930,734.80
1.12.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE CABLE HDMI	UND	1.00	$ 753,031.10	$ 753,031.10	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 753,031.10
1.13	**SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS - SDI**										
1.13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL DE INCENDIO INTELIGENTE O CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS VS4-G-SP, CLASE A O B , CAPACIDAD HASTA 250 DISPOSITIVOS Y DE 6 KM EN EL LAZO DE COMUNICACIÓN	UND	1.00	$ 18,346,634.37	$ 18,346,634.37	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 18,346,634.37
1.13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FUENTE DE PODER DE RESPALDO REMOTA (BOOSTER) 6 5A 120VAC	UND	1.00	$ 3,454,594.52	$ 3,454,594.52	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,454,594.52
1.13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO ÓPTICO DIRECCIONABLE INTELIGENTE	UND	109.00	$ 364,482.28	$ 39,729,656.52	0.00	$ -	0.00	$ -	109.00	$ 39,729,656.52
1.13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE Y/O FUEGO INTELIGENTE DE TEMPERATURA FIJA	UND	5.00	$ 260,527.15	$ 1,302,635.75	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 1,302,635.75

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) dias del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo tecnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
1.13.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DETECTOR DE HUMO ÓPTICO	UND	7.00	$ 130,040.64	$ 910,284.48	0.00	$ -	0.00	$ -	7.00	$ 910,284.48
1.13.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DE FUEGO DOBLE ACCIÓN - DIRECCIONABLE	UND	11.00	$ 453,051.47	$ 4,983,566.17	0.00	$ -	0.00	$ -	11.00	$ 4,983,566.17
1.13.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE RELEVO DE CONTROL PARA PANEL INTELIGENTE DE INCENDIO	UND	6.00	$ 371,671.12	$ 2,230,026.72	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 2,230,026.72
1.13.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE CONTROL ENTRADA SIMPLE, DIRECCIONABLE ANALÓGICO INTELIGENTE	UND	5.00	$ 426,666.24	$ 2,133,331.20	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 2,133,331.20
1.13.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO MONITOREO DE UNA ENTRADA, DIRECCIONABLE ANALÓGICO INTELIGENTE, CONEXIÓN DE ALARMA TIPO CLASE B	UND	3.00	$ 284,755.78	$ 854,267.34	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 854,267.34
1.13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE EMERGENCIA TIPO BOTÓN DE ENCLAVAMIENTO, COLOR ROJO CON CUBIERTA TRANSPARENTE	UND	2.00	$ 448,459.19	$ 896,918.38	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 896,918.38
1.13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DE ESPACIADOR PARA ESTACIÓN DE INCENDIO (STOPPER)	UND	11.00	$ 920,317.66	$ 10,123,494.26	0.00	$ -	0.00	$ -	11.00	$ 10,123,494.26
1.13.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE MURO ROJO, TEMPORAL MULTI-CANDELA	UND	19.00	$ 474,656.05	$ 9,018,464.95	0.00	$ -	0.00	$ -	19.00	$ 9,018,464.95
1.13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO LCD	UND	1.00	$ 3,671,890.74	$ 3,671,890.74	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,671,890.74
1.13.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X16	ML	836.65	$ 17,493.01	$ 14,635,526.82	0.00	$ -	0.00	$ -	836.65	$ 14,635,526.82
1.13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X14 SIN BLINDAJE	ML	592.63	$ 21,738.53	$ 12,882,905.03	0.00	$ -	0.00	$ -	592.63	$ 12,882,905.03
1.13.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE DATOS APANTALLADO RS-485	ML	100.00	$ 41,757.97	$ 4,175,797.00	0.00	$ -	0.00	$ -	100.00	$ 4,175,797.00
1.13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO DOBLE 5H	UND	30.00	$ 106,826.00	$ 3,204,780.00	0.00	$ -	0.00	$ -	30.00	$ 3,204,780.00
1.13.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO SENCILLO 5H	UND	233.00	$ 73,375.48	$ 17,096,486.84	0.00	$ -	0.00	$ -	233.00	$ 17,096,486.84
1.13.19	TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	844.68	$ 73,978.85	$ 62,488,455.02	321.88	$ 23,812,312.24	574.18	$ 42,477,176.09	270.50	$ 20,011,278.93
1.13.20	TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56.50	$ 84,951.49	$ 4,799,759.19	56.50	$ 4,799,759.19	56.50	$ 4,799,759.19	0.00	$ -
1.13.21	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTR E INSTALACIÓN	ML	122.90	$ 51,796.40	$ 6,365,777.56	122.90	$ 6,365,777.56	122.90	$ 6,365,777.56	0.00	$ -
1.13.22	ADAPTADOR EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	500.00	$ 9,771.85	$ 4,885,925.00	500.00	$ 4,885,925.00	500.00	$ 4,885,925.00	0.00	$ -
1.13.23	ADAPTADOR EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	30.00	$ 10,850.92	$ 325,527.60	0.00	$ -	0.00	$ -	30.00	$ 325,527.60
1.13.24	ADAPTADOR CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	24.00	$ 7,829.51	$ 187,908.24	0.00	$ -	0.00	$ -	24.00	$ 187,908.24
1.13.25	UNION EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	200.00	$ 9,771.85	$ 1,954,370.00	0.00	$ -	0.00	$ -	200.00	$ 1,954,370.00
1.13.26	UNION EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	20.00	$ 10,850.92	$ 217,018.40	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 217,018.40
1.13.27	ABRAZADERA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1500.00	$ 10,113.37	$ 15,170,055.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1500.00	$ 15,170,055.00
1.13.28	ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	150.00	$ 11,829.99	$ 1,774,498.50	0.00	$ -	0.00	$ -	150.00	$ 1,774,498.50
1.13.29	VARILLA ROSCADA 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	150.00	$ 8,951.76	$ 1,342,764.00	0.00	$ -	0.00	$ -	150.00	$ 1,342,764.00
1.13.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PARA CAJA TIPO RADWELL 2400	UND	263.00	$ 14,303.96	$ 3,761,941.48	0.00	$ -	0.00	$ -	263.00	$ 3,761,941.48
1.13.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL CHANEL 2X4X3 MT PERFORADO	ML	60.00	$ 54,367.61	$ 3,262,056.60	0.00	$ -	0.00	$ -	60.00	$ 3,262,056.60

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo tecnico a la supervision y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
1.13.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 12V/7Ah, DE ÁCIDO-PLOMO REGULADAS POR VÁLVULA	UND	6.00	$ 270,457.99	$ 1,622,747.94	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 1,622,747.94
1.13.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE ESTÁNDAR PARA DETECTOR DE HUMO	UND	117.00	$ 45,346.56	$ 5,305,547.52	0.00	$ -	0.00	$ -	117.00	$ 5,305,547.52
1.14	SISTEMAS DE VENTILACION MECÁNICA - HVAC										
1.14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	58.00	$ 121,030.32	$ 7,019,758.56	0.00	$ -	47.00	$ 5,688,425.04	11.00	$ 1,331,333.52
1.14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	78.00	$ 144,619.63	$ 11,280,331.14	0.00	$ -	62.00	$ 8,966,417.06	16.00	$ 2,313,914.08
1.14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/2" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	69.00	$ 183,935.17	$ 12,691,526.73	0.00	$ -	55.00	$ 10,116,434.35	14.00	$ 2,575,092.38
1.14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	37.00	$ 235,045.33	$ 8,696,677.21	0.00	$ -	28.00	$ 6,581,269.24	9.00	$ 2,115,407.97
1.14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	28.00	$ 278,292.42	$ 7,792,187.76	0.00	$ -	22.00	$ 6,122,433.24	6.00	$ 1,669,754.52
1.14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø7/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	19.00	$ 329,402.60	$ 6,258,649.40	0.00	$ -	15.00	$ 4,941,039.00	4.00	$ 1,317,610.40
1.14.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1 3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	17.00	$ 639,995.24	$ 10,879,919.08	0.00	$ -	12.00	$ 7,679,942.88	5.00	$ 3,199,976.20
1.14.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN TUBERÍA DE COBRE	UND	1.00	$ 10,335,720.16	$ 10,335,720.16	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 10,335,720.16
1.14.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE NO INCLUYE CANALIZACIÓN	ML	174.00	$ 57,412.31	$ 9,989,741.94	0.00	$ -	0.00	$ -	174.00	$ 9,989,741.94
1.14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	286.00	$ 96,444.21	$ 27,583,044.06	0.00	$ -	200.00	$ 19,288,842.00	86.00	$ 8,294,202.06
1.14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	331.00	$ 111,356.09	$ 36,858,865.79	0.00	$ -	233.30	$ 25,979,375.80	97.70	$ 10,879,489.99
1.14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	20.00	$ 168,518.24	$ 3,370,364.80	0.00	$ -	14.00	$ 2,359,255.36	6.00	$ 1,011,109.44
1.14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL	ML	26.00	$ 195,856.65	$ 5,092,272.90	0.00	$ -	18.00	$ 3,525,419.70	8.00	$ 1,566,853.20
1.14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA EMT 3/4" (INTERIOR)	ML	430.00	$ 62,619.59	$ 26,926,423.70	0.00	$ -	300.00	$ 18,785,877.00	130.00	$ 8,140,546.70
1.14.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA IMC 3/4" (EXTERIOR)	ML	87.00	$ 83,492.28	$ 7,263,828.36	0.00	$ -	61.00	$ 5,093,029.08	26.00	$ 2,170,799.28
1.14.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 4X14	ML	285.00	$ 44,095.08	$ 12,567,097.80	0.00	$ -	0.00	$ -	285.00	$ 12,567,097.80
1.14.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 4X12	ML	46.00	$ 54,802.77	$ 2,520,927.42	0.00	$ -	0.00	$ -	46.00	$ 2,520,927.42
1.14.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, 220/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND	11.00	$ 5,889,128.86	$ 64,780,417.46	0.00	$ -	0.00	$ -	11.00	$ 64,780,417.46
1.14.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18.000 BTU/H, 220/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND	8.00	$ 7,865,242.25	$ 62,921,938.00	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 62,921,938.00
1.14.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24.000 BTU/H, 220/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND	1.00	$ 9,228,680.92	$ 9,228,680.92	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 9,228,680.92

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
1.14.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000 BTU/H, 220/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND	7.00	$ 11,050,451.92	$ 77,353,163.44	0.00	$ -	0.00	$ -	7.00	$ 77,353,163.44
1.14.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO/TECHO DE 60.000 BTU/H 220/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND	2.00	24,648,173.51	$ 49,296,347.02	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 49,296,347.02
1.14.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA TIPO MULTI V 220 V/3F/60Hz - 138.000 BTU/H	UND	1.00	58,419,089.81	$ 58,419,089.81	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 58,419,089.81
1.14.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA TIPO MULTI V 220 V/3F/60Hz - 184.000 BTU/H	UND	1.00	75,716,215.70	$ 75,716,215.70	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 75,716,215.70
1.14.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO SUSPENDIDO DEL TECHO CAP. NOMINAL 36.200 BTU/H LIQ - GAS 3/8 - 5/8"	UND	3.00	10,401,763.02	$ 31,205,289.06	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 31,205,289.06
1.14.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECARGA REFRIGERANTE R410	LB	46.00	201,181.73	$ 9,254,359.58	0.00	$ -	0.00	$ -	46.00	$ 9,254,359.58
		TOTAL COSTO DIRECTO ZONA ADMINISTRATIVA			$ 4,256,075,753.78		$ 232,490,042.20		$ 3,217,454,137.72		$ 1,038,621,616.07
2	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS										
2.1	PRELIMINARES										
2.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	186.94	$ 6,620.62	$ 1,237,658.70	0.00	$ -	186.94	$ 1,237,658.70	0.00	$ -
2.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	149.63	$ 113,807.32	$ 17,028,989.29	0.00	$ -	149.63	$ 17,028,989.29	0.00	$ -
2.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	125.79	48,905.05	$ 6,151,766.24	0.00	$ -	125.79	$ 6,151,766.24	0.00	$ -
2.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1169.85	2,028.72	$ 2,373,298.09	0.00	$ -	1169.85	$ 2,373,298.09	0.00	$ -
2.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	538.67	2,028.72	$ 1,092,810.60	0.00	$ -	538.67	$ 1,092,810.60	0.00	$ -
2.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
2.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.04	$ 800,447.03	$ 1,632,911.94	0.00	$ -	2.04	$ 1,632,911.94	0.00	$ -
2.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.43	$ 1,461,468.24	$ 29,857,796.14	0.00	$ -	20.43	$ 29,857,796.14	0.00	$ -
2.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.86	$ 1,944,132.62	$ 40,554,606.45	0.00	$ -	20.86	$ 40,554,606.45	0.00	$ -
2.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17.53	$ 1,349,337.03	$ 23,653,878.14	0.00	$ -	17.53	$ 23,653,878.14	0.00	$ -
2.3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	15.27	$ 1,901,669.30	$ 29,038,490.21	0.00	$ -	15.27	$ 29,038,490.21	0.00	$ -
2.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	15.15	$ 1,507,757.43	$ 22,842,525.06	0.00	$ -	15.15	$ 22,842,525.06	0.00	$ -
2.3.7	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.05	$ 2,447,331.03	$ 122,366.55	0.00	$ -	0.00	$ -	0.05	$ 122,366.55
2.3.8	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	240.00	$ 36,756.54	$ 8,821,569.60	0.00	$ -	240.00	$ 8,821,569.60	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria le cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
2.3.9	PLASTICO POA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	146.10	$ 8,223.01	$ 1,201,381.76	0.00	$ -	146.10	$ 1,201,381.76	0.00	$ -
2.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS										
2.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	8338.00	$ 11,120.63	$ 92,723,812.94	0.00	$ -	8338.00	$ 92,723,812.94	0.00	$ -
2.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1955.40	$ 11,967.06	$ 23,400,389.12	0.00	$ -	1955.40	$ 23,400,389.12	0.00	$ -
2.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	584.85	$ 30,075.87	$ 17,589,872.57	0.00	$ -	584.85	$ 17,589,872.57	0.00	$ -
2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	151.52	$ 79,462.54	$ 12,040,164.06	0.00	$ -	151.52	$ 12,040,164.06	0.00	$ -
2.5	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS										
2.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	272.36	$ 70,554.51	$ 19,216,226.34	0.00	$ -	272.36	$ 19,216,226.34	0.00	$ -
2.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	378.50	$ 95,254.64	$ 36,053,881.24	0.00	$ -	378.50	$ 36,053,881.24	0.00	$ -
2.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM. INCLUYE PINTURA	M2	24.40	$ 214,942.04	$ 5,244,585.78	0.00	$ -	0.00	$ -	24.40	$ 5,244,585.78
2.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3.17	$ 2,232,938.39	$ 7,078,414.70	0.00	$ -	3.17	$ 7,078,414.70	0.00	$ -
2.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	393.47	$ 32,858.77	$ 12,928,940.23	0.00	$ -	393.47	$ 12,928,940.23	0.00	$ -
2.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	546.00	$ 45,008.72	$ 24,574,761.12	0.00	$ -	546.00	$ 24,574,761.12	0.00	$ -
2.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30, BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL	M2	128.02	$ 301,402.09	$ 38,589,336.16	0.00	$ -	51.01	$ 15,376,050.91	77.01	$ 23,213,285.25
2.5.8	CERAMICA LISO 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	7.26	$ 179,351.23	$ 1,302,089.93	0.00	$ -	0.00	$ -	7.26	$ 1,302,089.93
2.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	121.02	$ 40,554.36	$ 4,907,891.07	0.00	$ -	0.00	$ -	121.02	$ 4,907,891.07
2.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	2.56	$ 99,112.92	$ 253,729.08	0.00	$ -	0.00	$ -	2.56	$ 253,729.08
2.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	151.52	$ 138,203.99	$ 20,940,668.56	0.00	$ -	151.52	$ 20,940,668.56	0.00	$ -
2.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO	ML	7.26	$ 166,028.35	$ 1,205,365.82	0.00	$ -	5.26	$ 873,309.12	2.00	$ 332,056.70
2.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	130.58	$ 43,609.40	$ 5,694,515.45	0.00	$ -	130.58	$ 5,694,515.45	0.00	$ -
2.6	PINTURA										
2.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	546.00	$ 18,207.57	$ 9,941,333.22	0.00	$ -	546.00	$ 9,941,333.22	0.00	$ -
2.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	393.89	$ 15,401.75	$ 6,066,595.31	0.00	$ -	393.89	$ 6,066,595.31	0.00	$ -
2.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR	M2	393.89	$ 27,009.33	$ 10,638,704.99	0.00	$ -	393.89	$ 10,638,704.99	0.00	$ -
2.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	546.00	$ 48,260.06	$ 26,350,003.68	0.00	$ -	546.00	$ 26,350,003.68	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta; a los TRES (3) dias del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
2.7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**										
2.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR SELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UN	2.00	$ 2,274,416.18	$ 4,548,832.36	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 4,548,832.36
2.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA	M2	22.96	$ 2,455,819.75	$ 56,385,598.50	6.56	$ 16,110,171.00	22.96	$ 56,385,598.50	0.00	$ -
2.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	M2	18.80	$ 180,406.40	$ 3,391,640.32	0.00	$ -	0.00	$ -	18.80	$ 3,391,640.32
2.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	4.45	$ 2,244,953.23	$ 9,990,041.87	0.00	$ -	4.45	$ 9,990,041.87	0.00	$ -
2.8	**CIELO RASO**										
2.8.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	2.56	$ 126,307.83	$ 323,348.04	0.00	$ -	0.00	$ -	2.56	$ 323,348.04
2.9	**RED HIDRÁULICA**										
2.9.1	TUBERIA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.45	$ 15,380.00	$ 53,061.00	0.00	$ -	3.45	$ 53,061.00	0.00	$ -
2.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 3,142.03	$ 12,568.12	0.00	$ -	4.00	$ 12,568.12	0.00	$ -
2.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5.65	$ 18,697.31	$ 105,639.80	0.00	$ -	5.65	$ 105,639.80	0.00	$ -
2.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 4,429.50	$ 35,436.00	0.00	$ -	8.00	$ 35,436.00	0.00	$ -
2.9.5	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 68,128.10	$ 272,512.40	0.00	$ -	4.00	$ 272,512.40	0.00	$ -
2.9.6	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 10,381.65	$ 31,144.95	0.00	$ -	3.00	$ 31,144.95	0.00	$ -
2.9.7	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 24,273.15	$ 48,546.30	0.00	$ -	2.00	$ 48,546.30	0.00	$ -
2.9.8	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 56,740.10	$ 56,740.10	0.00	$ -	1.00	$ 56,740.10	0.00	$ -
2.1	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
2.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.60	$ 29,977.33	$ 107,918.39	0.00	$ -	3.60	$ 107,918.39	0.00	$ -
2.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 14,062.80	$ 70,314.00	0.00	$ -	5.00	$ 70,314.00	0.00	$ -
2.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.85	$ 60,418.42	$ 232,610.92	0.00	$ -	3.85	$ 232,610.92	0.00	$ -
2.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 43,221.47	$ 86,442.94	0.00	$ -	2.00	$ 86,442.94	0.00	$ -
2.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 28,809.14	$ 28,809.14	0.00	$ -	1.00	$ 28,809.14	0.00	$ -
2.10.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 76,309.56	$ 76,309.56	0.00	$ -	1.00	$ 76,309.56	0.00	$ -
2.10.7	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 105,537.31	$ 105,537.31	0.00	$ -	1.00	$ 105,537.31	0.00	$ -
2.10.8	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 44,074.51	$ 44,074.51	0.00	$ -	1.00	$ 44,074.51	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta; a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de lo presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
2.10.9	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 34,548.91	$ 69,097.82	0.00	$ -	2.00	$ 69,097.82	0.00	$ -
2.10.10	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 88,484.78	$ 265,454.34	0.00	$ -	3.00	$ 265,454.34	0.00	$ -
2.10.11	SANITARIO ACERO INOXIDABLE AC-SA304 INCLUYE ACCESORIOS	UN	1.00	$ 1,288,300.04	$ 1,288,300.04	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,288,300.04
2.10.12	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL	UN	1.00	$ 473,277.05	$ 473,277.05	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 473,277.05
2.10.13	LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE AC-LA304 INCLUYE ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 4,579,356.06	$ 4,579,356.06	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4,579,356.06
2.10.14	ORINAL ACERO INOXIDABLE AC-OA304 INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	$ 4,002,559.44	$ 4,002,559.44	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4,002,559.44
2.10.15	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	2.00	$ 27,185.67	$ 54,371.34	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 54,371.34
2.10.16	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	1.00	$ 198,265.60	$ 198,265.60	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 198,265.60
2.11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
2.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO	PTO	18.00	$ 208,006.25	$ 3,744,112.50	5.00	$ 1,040,031.25	18.00	$ 3,744,112.50	0.00	$ -
2.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2.00	$ 212,049.81	$ 424,099.62	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 424,099.62
2.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1.00	$ 219,888.57	$ 219,888.57	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 219,888.57
2.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W	UN	15.00	$ 312,412.99	$ 4,686,194.85	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 4,686,194.85
2.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W	UN	8.00	$ 1,016,343.49	$ 8,130,747.92	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 8,130,747.92
2.11.6	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 1,097,150.02	$ 1,097,150.02	0.00	$ -	1.00	$ 1,097,150.02	0.00	$ -
2.11.7	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO --1 BREAKER PRINCIPAL 3X500A AJUSTABLE--1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE-4 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X60A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X40A AJUSTABLE-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X30A AJUSTABLE-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 75,909,306.97	$ 75,909,306.97	0.80	$ 60,727,445.58	0.80	$ 60,727,445.58	0.20	$ 15,181,861.39
2.11.8	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA PARA GABINETE PRINCIPAL, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO , (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	$ 17,053,674.24	$ 17,053,674.24	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 17,053,674.24
2.11.9	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3	UN	8.00	$ 400,297.99	$ 3,202,383.92	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 3,202,383.92
2.11.10	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	27.00	$ 349,013.38	$ 9,423,361.26	0.00	$ -	27.00	$ 9,423,361.26	0.00	$ -
2.11.11	TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA, INCLUYE (1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO --1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE --1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X300A -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X60 -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 22,216,275.73	$ 22,216,275.73	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 22,216,275.73
2.11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V	UN	3.00	$ 204,900.82	$ 614,702.46	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 614,702.46
2.12	**MEDIA TENSIÓN**										
2.12.1	ESTRUCTURA LA218 RED COMPACTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN NORMA CODENSA	UN	1.00	$ 3,262,152.21	$ 3,262,152.21	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,262,152.21
2.12.2	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1.00	$ 2,224,205.67	$ 2,224,205.67	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,224,205.67

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo tecnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
2.12.3	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	1.00	$ 2,341,423.22	$ 2,341,423.22	0.00	$ -	1.00	$ 2,341,423.22	0.00	$ -
2.12.4	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 910,860.63	$ 910,860.63	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 910,860.63
2.12.5	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 115,093.20	$ 115,093.20	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 115,093.20
2.12.6	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE.	ML	213.00	$ 35,311.46	$ 7,521,340.98	0.00	$ -	213.00	$ 7,521,340.98	0.00	$ -
2.12.7	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	12.00	$ 1,397,796.63	$ 16,773,559.56	0.00	$ -	12.00	$ 16,773,559.56	0.00	$ -
2.12.8	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	216.00	236,542.68	$ 51,093,218.88	0.00	$ -	0.00	$ -	216.00	$ 51,093,218.88
2.12.9	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 kVA TIPO SECO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 201,616,678.06	$ 201,616,678.06	0.80	$ 161,293,342.45	0.80	$ 161,293,342.45	0.20	$ 40,323,335.61
2.12.10	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	1.00	$ 1,270,189.32	$ 1,270,189.32	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,270,189.32
2.12.11	CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	108.00	$ 68,606.10	$ 7,409,458.80	0.00	$ -	0.00	$ -	108.00	$ 7,409,458.80
2.12.12	ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 kV EN VANO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	8.00	$ 452,058.48	$ 3,616,467.84	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 3,616,467.84
2.12.13	ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	2.00	$ 1,185,596.81	$ 2,371,193.62	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 2,371,193.62
2.12.14	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1.00	$ 1,702,659.09	$ 1,702,659.09	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,702,659.09
2.12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 DUCTOS DE 4" PVC TP	ML	300.00	$ 270,907.77	$ 81,272,331.00	0.00	$ -	300.00	$ 81,272,331.00	0.00	$ -
2.12.16	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	96.00	$ 40,520.24	$ 3,889,943.04	0.00	$ -	96.00	$ 3,889,943.04	0.00	$ -
2.12.17	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	120.00	$ 113,807.32	$ 13,656,878.40	0.00	$ -	120.00	$ 13,656,878.40	0.00	$ -
2.12.18	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"	ML	103.50	$ 11,955.62	$ 1,241,546.67	0.00	$ -	0.00	$ -	103.50	$ 1,241,546.67
2.12.19	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION	UN	1.00	$ 5,090,710.36	$ 5,090,710.36	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,090,710.36
2.12.20	ESTRUCTURA LA461 RED COMPACTA 11,4 KV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UN	1.00	$ 950,760.46	$ 950,760.46	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 950,760.46
2.12.21	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	1.00	$ 1,970,395.52	$ 1,970,395.52	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,970,395.52
2.12.22	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	324.00	$ 6,648.51	$ 2,154,117.24	0.00	$ -	324.00	$ 2,154,117.24	0.00	$ -
2.13	**BAJA TENSIÓN**										
2.13.1	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	ML	200.00	$ 35,311.46	$ 7,062,292.00	0.00	$ -	200.00	$ 7,062,292.00	0.00	$ -
2.13.2	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	10.00	$ 737,526.75	$ 7,375,267.50	0.00	$ -	10.00	$ 7,375,267.50	0.00	$ -
2.13.3	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	112.00	$ 402,920.12	$ 45,127,053.44	0.00	$ -	112.00	$ 45,127,053.44	0.00	$ -
2.13.4	ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	105.00	$ 113,322.28	$ 11,898,839.40	0.00	$ -	105.00	$ 11,898,839.40	0.00	$ -
2.13.5	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	166.00	$ 239,118.65	$ 39,693,695.90	0.00	$ -	166.00	$ 39,693,695.90	0.00	$ -
2.13.6	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 1 1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	190.00	$ 401,205.40	$ 76,229,026.00	0.00	$ -	190.00	$ 76,229,026.00	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta; a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo tecnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
2.13.7	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	90.00	$ 164,110.19	$ 14,769,917.10	0.00	$ -	90.00	$ 14,769,917.10	0.00	$ -
2.13.8	LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA S40 NW	UN	38.00	$ 1,667,698.57	$ 63,372,545.66	0.00	$ -	0.00	$ -	38.00	$ 63,372,545.66
2.13.9	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6 M CON BRAZO RETORNEADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14.00	$ 3,428,295.98	$ 47,996,143.72	0.00	$ -	0.00	$ -	14.00	$ 47,996,143.72
2.13.10	MÁSTIL DOBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 6 M CON BRAZO RETORNEADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12.00	$ 3,997,259.22	$ 47,967,110.64	0.00	$ -	0.00	$ -	12.00	$ 47,967,110.64
2.13.11	ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40.00	$ 341,132.88	$ 13,645,315.20	0.00	$ -	40.00	$ 13,645,315.20	0.00	$ -
2.14	**SISTEMA DE RESPALDO**										
2.14.1	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO SISTEMA DE INCENDIOS, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 500A, A 208 V	UN	1.00	$ 71,256,980.10	$ 71,256,980.10	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 71,256,980.10
2.14.2	SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DE DE 135 KVA CON MOTOR Y GENERADOR, INCLUYE CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE CAMISAS MOTOR, CAMPANA PARA EXOSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 301,821,590.42	$ 301,821,590.42	0.80	$ 241,457,272.34	0.80	$ 241,457,272.34	0.20	$ 60,364,318.08
2.15	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**										
2.15.1	TERMINAL DE CAPTACIÓN AL 0,6m ALTURA	UN	26.00	$ 342,267.77	$ 8,898,962.02	26.00	$ 8,898,962.02	26.00	$ 8,898,962.02	0.00	$ -
2.15.2	ALAMBRÓN AL 8mm DIÁMETRO PARA ANILLO PERIMETRAL, BAJANTES	ML	400.00	$ 23,246.39	$ 9,298,556.00	400.00	$ 9,298,556.00	400.00	$ 9,298,556.00	0.00	$ -
2.15.3	AISLADORES PARA ANILLO DE ALAMBRÓN PERIMETRAL	UN	318.00	$ 26,483.56	$ 8,421,772.08	318.00	$ 8,421,772.08	318.00	$ 8,421,772.08	0.00	$ -
2.15.4	TUBERIA PVC 1" PARA BAJANTES ALAMBRÓN	ML	14.00	$ 25,589.91	$ 358,258.74	0.00	$ -	0.00	$ -	14.00	$ 358,258.74
2.15.5	CONECTOR MECÁNICO AL-AL PARA UNIÓN DE TRAMOS ALAMBRÓN	UN	14.00	$ 45,459.75	$ 636,436.50	0.00	$ -	0.00	$ -	14.00	$ 636,436.50
2.15.6	CONECTOR FLEXIBLE AL - AL	UN	14.00	$ 27,814.71	$ 389,405.94	0.00	$ -	0.00	$ -	14.00	$ 389,405.94
2.15.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METÁLICO SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	12.00	$ 455,237.18	$ 5,462,846.16	0.00	$ -	12.00	$ 5,462,846.16	0.00	$ -
2.15.8	CABLE DE COBRE CU 2/0 PARA APANTALLAMIENTO E INTERCONEXIONES	ML	310.00	$ 113,950.81	$ 35,324,751.10	0.00	$ -	310.00	$ 35,324,751.10	0.00	$ -
2.15.9	CONECTOR BIMETÁLICO CU-AL	UN	14.00	$ 56,097.96	$ 785,371.44	0.00	$ -	0.00	$ -	14.00	$ 785,371.44
2.15.10	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CU 2,4M LONGITUD (INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA)	UN	14.00	$ 625,108.97	$ 8,751,525.58	0.00	$ -	0.00	$ -	14.00	$ 8,751,525.58
	TOTAL COSTO DIRECTO ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS				**$ 2,035,009,882.83**		**$ 507,247,552.72**		**$ 1,483,613,755.24**		**$ 551,396,127.59**
3	**ZONA SOCIAL**										
3.1	**PRELIMINARES**										
3.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	186.81	$ 6,620.62	$ 1,236,798.02	0.00	$ -	186.81	$ 1,236,798.02	0.00	$ -
3.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
3.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	180.00	$ 113,807.32	$ 20,485,317.60	0.00	$ -	180.00	$ 20,485,317.60	0.00	$ -
3.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	156.36	$ 48,905.05	$ 7,646,793.62	0.00	$ -	156.36	$ 7,646,793.62	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025. Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1454.15	$ 2,028.72	$ 2,950,063.19	0.00	$ -	1454.15	$ 2,950,063.19	0.00	$ -
3.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	648.00	$ 2,028.72	$ 1,314,610.56	0.00	$ -	648.00	$ 1,314,610.56	0.00	$ -
3.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	3.19	$ 800,447.03	$ 2,553,426.03	0.00	$ -	3.19	$ 2,553,426.03	0.00	$ -
3.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	16.25	$ 1,375,792.04	$ 22,351,117.48	0.00	$ -	16.25	$ 22,351,117.48	0.00	$ -
3.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.07	$ 3,129,144.81	$ 6,477,329.76	0.00	$ -	2.07	$ 6,477,329.76	0.00	$ -
3.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.38	$ 1,461,468.24	$ 19,554,445.05	0.00	$ -	13.38	$ 19,554,445.05	0.00	$ -
3.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	11.56	$ 1,944,132.62	$ 22,474,173.09	0.00	$ -	11.56	$ 22,474,173.09	0.00	$ -
3.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	15.34	$ 1,349,337.03	$ 20,698,830.04	0.00	$ -	15.34	$ 20,698,830.04	0.00	$ -
3.3.7	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	46.16	$ 1,901,669.30	$ 87,781,054.89	0.00	$ -	46.16	$ 87,781,054.89	0.00	$ -
3.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	27.37	$ 1,507,757.43	$ 41,267,320.86	0.00	$ -	27.37	$ 41,267,320.86	0.00	$ -
3.3.9	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.37	$ 2,447,331.03	$ 905,512.48	0.00	$ -	0.37	$ 905,512.48	0.00	$ -
3.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	608.00	$ 36,756.54	$ 22,347,976.32	0.00	$ -	608.00	$ 22,347,976.32	0.00	$ -
3.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	153.37	$ 8,223.01	$ 1,261,163.04	0.00	$ -	153.37	$ 1,261,163.04	0.00	$ -
3.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
3.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	18214.68	$ 11,120.63	$ 202,558,716.85	0.00	$ -	18214.68	$ 202,558,716.85	0.00	$ -
3.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1562.84	$ 11,967.06	$ 18,702,600.05	0.00	$ -	1562.84	$ 18,702,600.05	0.00	$ -
3.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1285.15	$ 30,075.87	$ 38,652,004.33	0.00	$ -	1285.15	$ 38,652,004.33	0.00	$ -
3.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	273.65	$ 79,462.54	$ 21,744,924.07	0.00	$ -	273.65	$ 21,744,924.07	0.00	$ -
3.5	**MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS**										
3.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	389.86	$ 70,554.51	$ 27,506,381.27	0.00	$ -	389.86	$ 27,506,381.27	0.00	$ -
3.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	227.93	$ 95,254.64	$ 21,711,390.10	0.00	$ -	227.93	$ 21,711,390.10	0.00	$ -
3.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	63.22	$ 214,942.04	$ 13,588,635.77	0.00	$ -	0.00	$ -	63.22	$ 13,588,635.77
3.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.38	$ 2,232,938.39	$ 3,081,454.98	0.00	$ -	1.38	$ 3,081,454.98	0.00	$ -
3.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	410.61	$ 32,858.77	$ 13,492,139.55	0.00	$ -	410.61	$ 13,492,139.55	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	ESTADO: EN EJECUCION
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
3.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	428.24	$ 45,008.72	$ 19,274,534.25	0.00	$ -	428.24	$ 19,274,534.25	0.00	$ -
3.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 BLANCO BHS INSTITUCIONAL INCLUYE LAVADO CON ACIDO, PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL	M2	289.79	$ 301,432.09	$ 87,352,005.36	0.00	$ -	289.79	$ 87,352,005.36	0.00	$ -
3.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	3.00	$ 179,351.23	$ 538,053.69	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 538,053.69
3.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	146.38	$ 40,554.38	$ 5,936,350.14	0.00	$ -	104.28	$ 4,229,010.75	42.10	$ 1,707,339.40
3.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	4.70	$ 99,112.92	$ 465,830.72	0.00	$ -	0.00	$ -	4.70	$ 465,830.72
3.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	98.68	$ 138,203.99	$ 13,637,969.73	0.00	$ -	98.68	$ 13,637,969.73	0.00	$ -
3.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO.	ML	19.75	$ 166,028.35	$ 3,279,059.91	0.00	$ -	13.75	$ 2,282,889.81	6.00	$ 996,170.10
3.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	294.49	$ 43,609.40	$ 12,842,532.21	0.00	$ -	294.49	$ 12,842,532.21	0.00	$ -
3.6	PINTURA										
3.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	428.24	$ 18,207.57	$ 7,797,209.78	0.00	$ -	428.24	$ 7,797,209.78	0.00	$ -
3.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	410.61	$ 15,401.75	$ 6,324,112.57	0.00	$ -	410.61	$ 6,324,112.57	0.00	$ -
3.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR	M2	410.61	$ 27,009.33	$ 11,090,300.99	0.00	$ -	410.61	$ 11,090,300.99	0.00	$ -
3.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	428.24	$ 48,260.08	$ 20,666,896.66	0.00	$ -	428.24	$ 20,666,896.66	0.00	$ -
3.7	CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS										
3.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1.26	$ 197,050.30	$ 248,283.38	0.00	$ -	0.00	$ -	1.26	$ 248,283.38
3.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD 3000 LIBRAS DE PRESION Y 3 MICRAS	M2	6.15	$ 1,592,133.62	$ 9,791,621.76	0.00	$ -	0.00	$ -	6.15	$ 9,791,621.76
3.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UND	6.00	$ 2,274,416.18	$ 13,646,497.08	0.00	$ -	3.00	$ 6,823,248.54	3.00	$ 6,823,248.54
3.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM	M2	1.50	$ 358,378.07	$ 537,567.11	0.00	$ -	1.50	$ 537,567.11	0.00	$ -
3.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA	UN	1.00	$ 29,023,312.50	$ 29,023,312.50	0.00	$ -	1.00	$ 29,023,312.50	0.00	$ -
3.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA	M2	3.28	$ 2,455,818.75	$ 8,055,085.50	0.00	$ -	2.28	$ 5,599,268.75	1.00	$ 2,455,818.75
3.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	7.20	$ 2,244,953.23	$ 16,163,663.26	0.00	$ -	7.20	$ 16,163,663.26	0.00	$ -
3.8	CIELO RASO										
3.8.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	22.40	$ 126,307.83	$ 2,829,295.39	0.00	$ -	0.00	$ -	22.40	$ 2,829,295.39

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo tecnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria lo cual resume lo siguiente

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
3.9	**RED HIDRÁULICA**										
3.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26.62	$ 15,380.00	$ 409,415.60	0.00	$ -	26.62	$ 409,415.60	0.00	$ -
3.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	29.00	$ 3,142.03	$ 91,118.87	0.00	$ -	29.00	$ 91,118.87	0.00	$ -
3.9.3	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12.10	$ 18,697.31	$ 226,237.45	0.00	$ -	12.10	$ 226,237.45	0.00	$ -
3.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 4,429.50	$ 88,590.00	0.00	$ -	20.00	$ 88,590.00	0.00	$ -
3.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 38,807.45	$ 116,422.35	0.00	$ -	3.00	$ 116,422.35	0.00	$ -
3.9.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13.00	$ 68,126.10	$ 885,665.30	0.00	$ -	13.00	$ 885,665.30	0.00	$ -
3.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 10,381.65	$ 72,671.55	0.00	$ -	7.00	$ 72,671.55	0.00	$ -
3.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 12,890.76	$ 77,344.56	0.00	$ -	6.00	$ 77,344.56	0.00	$ -
3.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 24,273.15	$ 72,819.45	0.00	$ -	3.00	$ 72,819.45	0.00	$ -
3.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 56,740.10	$ 170,220.30	0.00	$ -	3.00	$ 170,220.30	0.00	$ -
3.1	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
3.10.1	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	41.10	$ 29,977.33	$ 1,232,068.26	0.00	$ -	41.10	$ 1,232,068.26	0.00	$ -
3.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	42.00	$ 14,062.80	$ 590,637.60	0.00	$ -	42.00	$ 590,637.60	0.00	$ -
3.10.3	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20.40	$ 60,418.42	$ 1,232,535.77	0.00	$ -	20.40	$ 1,232,535.77	0.00	$ -
3.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21.00	$ 43,221.47	$ 907,650.87	0.00	$ -	21.00	$ 907,650.87	0.00	$ -
3.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 76,309.56	$ 152,619.12	0.00	$ -	2.00	$ 152,619.12	0.00	$ -
3.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 105,537.31	$ 211,074.62	0.00	$ -	2.00	$ 211,074.62	0.00	$ -
3.10.7	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17.00	$ 44,074.51	$ 749,266.67	0.00	$ -	17.00	$ 749,266.67	0.00	$ -
3.10.8	SIFON SANITARIA 160° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 34,548.91	$ 276,391.28	0.00	$ -	8.00	$ 276,391.28	0.00	$ -
3.10.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16.00	$ 88,484.78	$ 1,415,756.48	0.00	$ -	16.00	$ 1,415,756.48	0.00	$ -
3.10.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	2.00	$ 1,003,134.51	$ 2,006,269.02	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 2,006,269.02
3.10.12	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	1.00	$ 1,188,491.00	$ 1,188,491.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,188,491.00
3.10.13	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 321,535.80	$ 1,286,143.20	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 1,286,143.20
3.10.14	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	8.00	$ 27,185.67	$ 217,485.36	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 217,485.36
3.11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
3.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO	PTO	28.00	$ 208,006.25	$ 5,824,175.00	8.00	$ 1,664,050.00	28.00	$ 5,824,175.00	0.00	$ -
3.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6.00	$ 212,049.81	$ 1,272,298.86	0.00	$ -	6.00	$ 1,272,298.86	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05					PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
3.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1.00	$ 219,888.57	$ 219,888.57	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 219,888.57
3.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W NW	UN	35.00	$ 1,016,343.49	$ 35,572,022.15	0.00	$ -	0.00	$ -	35.00	$ 35,572,022.15
3.11.5	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 RG	UN	4.00	$ 400,297.99	$ 1,601,191.96	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 1,601,191.96
3.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V	UN	25.00	$ 131,256.49	$ 3,281,412.25	0.00	$ -	0.00	$ -	25.00	$ 3,281,412.25
3.11.7	TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 2,799,430.28	$ 2,799,430.28	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,799,430.28
3.11.8	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	59.00	$ 349,013.38	$ 20,591,789.42	0.00	$ -	59.00	$ 20,591,789.42	0.00	$ -
3.12	**VOZ Y DATOS**										
3.12.1	TUBERIA CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32.00	$ 51,796.40	$ 1,657,484.80	0.00	$ -	32.00	$ 1,657,484.80	0.00	$ -
3.12.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40X0.40M EN CONCRETO 3000 PS ELABORADA EN SITIO INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	6.00	$ 488,573.81	$ 2,931,442.86	0.00	$ -	6.00	$ 2,931,442.86	0.00	$ -
3.12.3	TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	22.20	$ 73,976.85	$ 1,642,330.47	0.00	$ -	22.20	$ 1,642,330.47	0.00	$ -
3.12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS	ML	125.00	$ 10,648.57	$ 1,331,071.25	0.00	$ -	125.00	$ 1,331,071.25	0.00	$ -
3.12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZUL CAPA 2	UND	2.00	$ 198,845.58	$ 397,691.16	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 397,691.16
3.12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 7ft (2 metros), CATEGORIA 6A - AZUL	UND	2.00	$ 127,927.36	$ 255,854.72	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 255,854.72
3.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS INCLUYE ACCESORIOS	UND	2.00	$ 686,131.78	$ 1,372,263.56	0.00	$ -	2.00	$ 1,372,263.56	0.00	$ -
3.12.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJO CAPA 2	UND	2.00	$ 198,845.58	$ 397,691.16	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 397,691.16
				TOTAL COSTO DIRECTO ZONA SOCIAL	$ 1,006,669,294.14		$ 1,564,050.00		$ 918,001,425.82		$ 88,667,868.33
4	**ZONA ARMERILLO**										
4.1	**PRELIMINARES**										
4.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	55.12	$ 6,620.62	$ 364,928.57	0.00	$ -	55.12	$ 364,928.57	0.00	$ -
4.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
4.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	46.43	$ 113,807.32	$ 5,284,073.87	0.00	$ -	46.43	$ 5,284,073.87	0.00	$ -
4.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	38.41	$ 48,905.05	$ 1,878,442.97	0.00	$ -	38.41	$ 1,878,442.97	0.00	$ -
4.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	357.21	$ 2,028.72	$ 724,679.07	0.00	$ -	357.21	$ 724,679.07	0.00	$ -
4.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	167.15	$ 2,028.72	$ 339,100.55	0.00	$ -	167.15	$ 339,100.55	0.00	$ -
4.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
4.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.73	$ 800,447.03	$ 584,326.33	0.00	$ -	0.73	$ 584,326.33	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025. Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infreestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
4.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.28	$ 1,461,468.24	$ 10,639,488.79	0.00	$ -	7.28	$ 10,639,488.79	0.00	$ -
4.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	12.90	$ 1,944,132.62	$ 25,079,310.80	0.00	$ -	12.90	$ 25,079,310.80	0.00	$ -
4.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.05	$ 1,349,337.03	$ 6,814,152.00	0.00	$ -	5.05	$ 6,814,152.00	0.00	$ -
4.3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.28	$ 1,901,889.30	$ 10,040,813.90	0.00	$ -	5.28	$ 10,040,813.90	0.00	$ -
4.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.66	$ 1,507,757.43	$ 8,533,907.05	0.00	$ -	5.66	$ 8,533,907.05	0.00	$ -
4.3.7	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	104.00	$ 36,756.54	$ 3,822,680.16	0.00	$ -	104.00	$ 3,822,680.16	0.00	$ -
4.3.8	PLASTICO POA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	42.07	$ 8,223.01	$ 345,942.03	0.00	$ -	42.07	$ 345,942.03	0.00	$ -
4.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS										
4.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	5220.00	$ 11,120.63	$ 58,049,688.60	0.00	$ -	5220.00	$ 58,049,688.60	0.00	$ -
4.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	506.70	$ 11,957.06	$ 6,063,709.30	0.00	$ -	506.70	$ 6,063,709.30	0.00	$ -
4.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1437.24	$ 30,075.87	$ 43,226,243.40	0.00	$ -	1437.24	$ 43,226,243.40	0.00	$ -
4.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	56.63	$ 79,462.54	$ 4,499,963.64	0.00	$ -	56.63	$ 4,499,963.64	0.00	$ -
4.5	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS										
4.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	78.65	$ 70,554.51	$ 5,549,112.21	0.00	$ -	78.65	$ 5,549,112.21	0.00	$ -
4.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	164.61	$ 95,254.64	$ 15,679,866.29	0.00	$ -	164.61	$ 15,679,866.29	0.00	$ -
4.5.3	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.74	$ 2,232,936.39	$ 1,652,374.41	0.00	$ -	0.74	$ 1,652,374.41	0.00	$ -
4.5.4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	137.42	$ 32,858.77	$ 4,515,452.17	0.00	$ -	137.42	$ 4,515,452.17	0.00	$ -
4.5.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	208.89	$ 45,068.72	$ 9,401,871.52	0.00	$ -	208.89	$ 9,401,871.52	0.00	$ -
4.5.6	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 BLANCO BHS INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL	M2	44.76	$ 301,432.09	$ 13,492,100.35	0.00	$ -	44.76	$ 13,492,100.35	0.00	$ -
4.5.7	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	6.10	$ 179,351.23	$ 1,094,042.50	0.00	$ -	0.00	$ -	6.10	$ 1,094,042.50
4.5.8	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	51.10	$ 40,554.38	$ 2,072,328.82	0.00	$ -	24.45	$ 991,554.59	26.65	$ 1,080,774.23
4.5.9	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	4.20	$ 99,112.92	$ 416,274.26	0.00	$ -	0.00	$ -	4.20	$ 416,274.26
4.5.10	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	56.63	$ 138,203.99	$ 7,826,491.95	0.00	$ -	56.63	$ 7,826,491.95	0.00	$ -
4.5.11	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO	ML	7.67	$ 166,028.35	$ 1,273,437.44	0.00	$ -	4.75	$ 788,634.66	2.92	$ 484,802.78

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACIAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES

CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
	VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
	$ 4,765,049,185.60	5.85%
	VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
	$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
	$ -	$ 1,873,307,652.36
	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
	FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
	FECHA DE TERMINACION	
APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoría la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
4.5.12	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	48.96	$ 43,609.40	$ 2,135,116.22	0.00	$ -	48.96	$ 2,135,116.22	0.00	$ -
4.6	**PINTURA**										
4.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	208.89	$ 18,207.57	$ 3,803,379.30	0.00	$ -	208.89	$ 3,803,379.30	0.00	$ -
4.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	137.42	$ 15,401.75	$ 2,116,508.49	0.00	$ -	137.42	$ 2,116,508.49	0.00	$ -
4.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR	M2	137.42	$ 27,009.33	$ 3,711,622.13	0.00	$ -	137.42	$ 3,711,622.13	0.00	$ -
4.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	208.89	$ 48,260.08	$ 10,081,048.11	0.00	$ -	208.89	$ 10,081,048.11	0.00	$ -
4.7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**										
4.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1.00	$ 197,050.30	$ 197,050.30	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 197,050.30
4.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM.EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.	UN	4.00	$ 2,274,416.18	$ 9,097,664.72	0.00	$ -	3.00	$ 6,823,248.54	1.00	$ 2,274,416.18
4.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA ABATIBLE EN DOS SECCIONES, APERTURA UNICA DESDE EL INTERIOR, ESPECIAL PARA CUARTO DE ARMAS	UN	1.00	$ 11,518,898.47	$ 11,518,898.47	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 11,518,898.47
4.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR INDUSTRIAL DE PARED 47.5X47.5 CM	UN	1.00	$ 2,321,237.30	$ 2,321,237.30	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,321,237.30
4.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	4.30	$ 2,244,953.23	$ 9,653,298.89	0.00	$ -	4.30	$ 9,653,298.89	0.00	$ -
4.8	**RED HIDRÁULICA**										
4.8.1	TUBERIA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5.17	$ 15,380.00	$ 79,514.60	0.00	$ -	5.17	$ 79,514.60	0.00	$ -
4.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9.00	$ 3,142.03	$ 28,278.27	0.00	$ -	9.00	$ 28,278.27	0.00	$ -
4.8.3	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 38,807.45	$ 38,807.45	0.00	$ -	1.00	$ 38,807.45	0.00	$ -
4.8.4	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 68,128.10	$ 136,256.20	0.00	$ -	2.00	$ 136,256.20	0.00	$ -
4.8.5	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 12,890.76	$ 25,781.52	0.00	$ -	2.00	$ 25,781.52	0.00	$ -
4.9	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
4.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	8.60	$ 29,977.33	$ 257,805.04	0.00	$ -	8.60	$ 257,805.04	0.00	$ -
4.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 14,062.80	$ 140,628.00	0.00	$ -	10.00	$ 140,628.00	0.00	$ -
4.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6.00	$ 60,418.42	$ 362,510.52	0.00	$ -	6.00	$ 362,510.52	0.00	$ -
4.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 43,221.47	$ 86,442.94	0.00	$ -	2.00	$ 86,442.94	0.00	$ -
4.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 76,309.56	$ 76,309.56	0.00	$ -	1.00	$ 76,309.56	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
4.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 105,537.31	$ 105,537.31	0.00	$ -	1.00	$ 105,537.31	0.00	$ -
4.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 34,548.91	$ 69,097.82	0.00	$ -	2.00	$ 69,097.82	0.00	$ -
4.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 88,484.78	$ 265,454.34	0.00	$ -	3.00	$ 265,454.34	0.00	$ -
4.9.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 1,003,134.51	$ 1,003,134.51	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,003,134.51
4.9.11	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	2.00	$ 27,185.67	$ 54,371.34	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 54,371.34
4.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
4.10.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO	PTO	4.00	$ 208,006.25	$ 832,025.00	0.00	$ -	4.00	$ 832,025.00	0.00	$ -
4.10.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1.00	$ 212,049.81	$ 212,049.81	0.00	$ -	1.00	$ 212,049.81	0.00	$ -
4.10.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2.00	$ 219,888.57	$ 439,777.14	0.00	$ -	2.00	$ 439,777.14	0.00	$ -
4.10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W DL UNV	UN	8.00	$ 312,412.99	$ 2,499,303.92	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 2,499,303.92
4.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MINCONTINUUM 15-40W NW	UN	2.00	$ 1,016,343.49	$ 2,032,686.98	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 2,032,686.98
4.10.6	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 1,097,150.02	$ 1,097,150.02	0.00	$ -	1.00	$ 1,097,150.02	0.00	$ -
4.10.7	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	10.00	$ 349,013.38	$ 3,490,133.80	0.00	$ -	10.00	$ 3,490,133.80	0.00	$ -
4.11	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**										
4.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND	1.00	$ 5,889,128.86	$ 5,889,128.86	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,889,128.86
4.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 9.600 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"	UND	1.00	$ 5,204,713.60	$ 5,204,713.60	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,204,713.60
	TOTAL COSTO DIRECTO ZONA ARMERILLO				**$ 328,327,525.43**		**$ -**		**$ 292,256,690.20**		**$ 36,070,835.23**
5	**ZONA ALOJAMIENTOS**										
5.1	**PRELIMINARES**										
5.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	786.13	$ 6,620.62	$ 5,204,668.00	0.00	$ -	786.13	$ 5,204,668.00	0.00	$ -
5.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1016.88	$ 113,807.32	$ 115,728,387.56	0.00	$ -	1016.88	$ 115,728,387.56	0.00	$ -
5.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	779.54	$ 48,905.05	$ 38,123,442.68	0.00	$ -	779.54	$ 38,123,442.68	0.00	$ -
5.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7249.72	$ 2,028.72	$ 14,707,651.96	0.00	$ -	7249.72	$ 14,707,651.96	0.00	$ -
5.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	3660.77	$ 2,028.72	$ 7,426,677.31	0.00	$ -	3660.77	$ 7,426,677.31	0.00	$ -
5.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
5.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	23.32	$ 800,447.03	$ 18,666,424.74	0.00	$ -	23.32	$ 18,666,424.74	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta; a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
5.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	123.25	$ 1,375,792.04	$ 169,566,368.93	0.00	$ -	123.25	$ 169,566,368.93	0.00	$ -
5.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.55	$ 3,129,144.81	$ 42,399,912.18	0.00	$ -	13.55	$ 42,399,912.18	0.00	$ -
5.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	54.63	$ 1,461,468.24	$ 79,840,009.95	0.00	$ -	54.63	$ 79,840,009.95	0.00	$ -
5.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	93.67	$ 1,944,132.62	$ 182,106,902.52	0.00	$ -	93.67	$ 182,106,902.52	0.00	$ -
5.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	56.02	$ 1,349,337.03	$ 75,589,860.42	0.00	$ -	56.02	$ 75,589,860.42	0.00	$ -
5.3.7	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	95.32	$ 1,901,669.30	$ 181,267,117.68	0.00	$ -	95.32	$ 181,267,117.68	0.00	$ -
5.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	107.92	$ 1,507,757.43	$ 162,717,181.85	0.00	$ -	107.92	$ 162,717,181.85	0.00	$ -
5.3.9	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.82	$ 2,447,331.03	$ 6,901,473.50	0.00	$ -	2.82	$ 6,901,473.50	0.00	$ -
5.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3280.00	$ 36,756.54	$ 120,561,451.20	0.00	$ -	3280.00	$ 120,561,451.20	0.00	$ -
5.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	531.19	$ 8,223.01	$ 4,367,980.68	0.00	$ -	531.19	$ 4,367,980.68	0.00	$ -
5.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
5.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	47301.57	$ 11,120.63	$ 526,023,256.39	0.00	$ -	47301.57	$ 526,023,256.39	0.00	$ -
5.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4898.53	$ 11,967.06	$ 58,621,002.42	0.00	$ -	4898.53	$ 58,621,002.42	0.00	$ -
5.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4272.91	$ 30,075.87	$ 128,511,485.68	0.00	$ -	4272.91	$ 128,511,485.68	0.00	$ -
5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	1079.18	$ 79,462.54	$ 85,754,383.92	0.00	$ -	1079.18	$ 85,754,383.92	0.00	$ -
5.5	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**										
5.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	936.65	$ 70,554.51	$ 66,084,881.79	0.00	$ -	936.65	$ 66,084,881.79	0.00	$ -
5.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06. MORTERO TIPO 1:3	M2	686.70	$ 95,254.64	$ 65,411,361.29	0.00	$ -	686.70	$ 65,411,361.29	0.00	$ -
5.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL.8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	326.86	$ 214,942.04	$ 70,685,839.27	0.00	$ -	0.00	$ -	326.86	$ 70,685,839.27
5.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17.76	$ 2,232,936.39	$ 39,656,985.81	0.00	$ -	17.76	$ 39,656,985.81	0.00	$ -
5.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2185.89	$ 32,856.77	$ 71,825,656.76	0.00	$ -	2185.89	$ 71,825,656.76	0.00	$ -
5.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	1755.68	$ 45,008.72	$ 79,020,909.53	0.00	$ -	1755.68	$ 79,020,909.53	0.00	$ -
5.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL	M2	557.25	$ 301,432.09	$ 167,973,032.15	0.00	$ -	557.25	$ 167,973,032.15	0.00	$ -
5.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	126.00	$ 175,351.23	$ 22,598,254.98	0.00	$ -	0.00	$ -	126.00	$ 22,598,254.98

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$-	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
5.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	362.21	$ 40,554.38	$ 14,689,201.96	0.00	$ -	286.81	$ 11,631,401.73	75.40	$ 3,057,800.25
5.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	226.91	$ 99,112.92	$ 22,489,712.68	0.00	$ -	0.00	$ -	226.91	$ 22,489,712.68
5.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	654.65	$ 138,203.99	$ 90,475,242.05	0.00	$ -	654.65	$ 90,475,242.05	0.00	$ -
5.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO	ML	243.60	$ 166,028.35	$ 40,444,506.06	0.00	$ -	194.40	$ 32,275,911.24	49.20	$ 8,168,594.82
5.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	784.16	$ 43,609.40	$ 34,196,747.10	0.00	$ -	784.16	$ 34,196,747.10	0.00	$ -
5.6	PINTURA										
5.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	2201.01	$ 18,207.57	$ 40,075,043.65	0.00	$ -	2201.01	$ 40,075,043.65	0.00	$ -
5.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SAMURO (ALTA CALIDAD)	M2	1786.97	$ 15,401.75	$ 27,522,465.20	0.00	$ -	1786.97	$ 27,522,465.20	0.00	$ -
5.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR	M2	1786.97	$ 27,009.33	$ 48,264,862.43	0.00	$ -	1786.97	$ 48,264,862.43	0.00	$ -
5.6.4	SELLADOR HIDROPORDTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	2185.89	$ 48,260.08	$ 105,491,226.27	0.00	$ -	2185.89	$ 105,491,226.27	0.00	$ -
5.7	CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS										
5.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	47.00	$ 197,050.30	$ 9,261,364.10	0.00	$ -	0.00	$ -	47.00	$ 9,261,364.10
5.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 265 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.	UN	36.00	$ 2,274,416.18	$ 81,878,982.48	8.00	$ 18,195,329.44	36.00	$ 81,878,982.48	0.00	$ -
5.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM	M2	58.80	$ 358,378.07	$ 21,072,630.52	11.20	$ 4,013,634.38	58.80	$ 21,072,630.52	0.00	$ -
5.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA	UND	2.00	$ 29,023,312.50	$ 58,046,625.00	0.00	$ -	2.00	$ 58,046,625.00	0.00	$ -
5.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES)	UN	40.00	$ 6,704,307.78	$ 268,172,311.20	0.00	$ -	0.00	$ -	40.00	$ 268,172,311.20
5.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.40 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE SOCODA O SIMILAR	UN	18.00	$ 1,610,618.22	$ 28,991,127.96	0.00	$ -	0.00	$ -	18.00	$ 28,991,127.96
5.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO	ML	117.46	$ 1,811,903.08	$ 212,826,135.78	0.00	$ -	87.61	$ 158,740,828.84	29.85	$ 54,085,306.94
5.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	11.95	$ 2,244,953.23	$ 26,827,191.10	0.00	$ -	11.95	$ 26,827,191.10	0.00	$ -
5.8	RED HIDRÁULICA										
5.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	84.30	$ 15,380.00	$ 1,296,534.00	0.00	$ -	84.30	$ 1,296,534.00	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	ESTADO: EN EJECUCION
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
5.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	80.00	$ 3,142.03	$ 251,362.40	0.00	$ -	80.00	$ 251,362.40	0.00	$ -
5.8.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	331.35	$ 18,697.31	$ 6,195,353.67	0.00	$ -	331.35	$ 6,195,353.67	0.00	$ -
5.8.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	226.00	$ 4,429.50	$ 1,001,067.00	0.00	$ -	226.00	$ 1,001,067.00	0.00	$ -
5.8.5	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	21.70	$ 22,034.37	$ 478,145.83	0.00	$ -	21.70	$ 478,145.83	0.00	$ -
5.8.6	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 7,072.81	$ 35,364.05	0.00	$ -	5.00	$ 35,364.05	0.00	$ -
5.8.7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 38,807.45	$ 38,807.45	0.00	$ -	1.00	$ 38,807.45	0.00	$ -
5.8.8	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	138.00	$ 68,126.10	$ 9,401,677.80	0.00	$ -	138.00	$ 9,401,677.80	0.00	$ -
5.8.9	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	136.00	$ 10,381.65	$ 1,411,904.40	0.00	$ -	136.00	$ 1,411,904.40	0.00	$ -
5.8.10	BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 12,941.64	$ 64,708.20	0.00	$ -	5.00	$ 64,708.20	0.00	$ -
5.8.11	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 12,890.76	$ 25,781.52	0.00	$ -	2.00	$ 25,781.52	0.00	$ -
5.8.12	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40.00	$ 24,273.15	$ 970,926.00	0.00	$ -	40.00	$ 970,926.00	0.00	$ -
5.8.13	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 56,740.10	$ 1,134,802.00	0.00	$ -	20.00	$ 1,134,802.00	0.00	$ -
5.9	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
5.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	164.10	$ 29,977.33	$ 4,919,279.85	0.00	$ -	164.10	$ 4,919,279.85	0.00	$ -
5.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	66.00	$ 14,062.80	$ 928,144.80	0.00	$ -	66.00	$ 928,144.80	0.00	$ -
5.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82.50	$ 60,418.42	$ 4,984,519.65	0.00	$ -	82.50	$ 4,984,519.65	0.00	$ -
5.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	66.00	$ 43,221.47	$ 2,852,617.02	0.00	$ -	66.00	$ 2,852,617.02	0.00	$ -
5.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 76,309.56	$ 763,095.60	0.00	$ -	10.00	$ 763,095.60	0.00	$ -
5.9.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 105,537.31	$ 1,055,373.10	0.00	$ -	10.00	$ 1,055,373.10	0.00	$ -
5.9.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40.00	$ 34,548.91	$ 1,381,956.40	0.00	$ -	40.00	$ 1,381,956.40	0.00	$ -
5.9.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	50.00	$ 88,484.78	$ 4,424,239.00	0.00	$ -	50.00	$ 4,424,239.00	0.00	$ -
5.9.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	40.00	$ 1,003,134.51	$ 40,125,380.40	0.00	$ -	0.00	$ -	40.00	$ 40,125,380.40
5.9.11	ORINAL PARED MEDIANO REF 06952100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	18.00	$ 1,188,491.00	$ 21,392,838.00	0.00	$ -	0.00	$ -	18.00	$ 21,392,838.00
5.9.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	64.00	$ 27,185.67	$ 1,739,882.88	0.00	$ -	0.00	$ -	64.00	$ 1,739,882.88
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
5.10.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO	PTO	106.00	$ 208,006.25	$ 22,048,662.50	0.00	$ -	53.00	$ 11,024,331.25	53.00	$ 11,024,331.25
5.10.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	20.00	$ 212,049.81	$ 4,240,996.20	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 4,240,996.20

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
5.10.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	20.00	$ 219,888.57	$ 4,397,771.40	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 4,397,771.40
5.10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MINCONTINUUM 15-40W	UN	88.00	$ 1,016,343.49	$ 89,438,227.12	0.00	$ -	0.00	$ -	88.00	$ 89,438,227.12
5.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V	UN	61.00	$ 131,256.49	$ 8,006,645.89	0.00	$ -	0.00	$ -	61.00	$ 8,006,645.89
5.10.6	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3	UN	9.00	$ 400,297.99	$ 3,602,681.91	0.00	$ -	0.00	$ -	9.00	$ 3,602,681.91
5.10.7	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 1,328,450.98	$ 2,656,901.96	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 2,656,901.96
5.10.8	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 1,097,150.02	$ 1,097,150.02	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,097,150.02
5.10.9	TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 2,799,430.28	$ 2,799,430.28	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,799,430.28
5.10.10	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	149.00	$ 349,013.38	$ 52,002,993.62	0.00	$ -	0.00	$ -	149.00	$ 52,002,993.62
5.11	**SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC**										
5.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12.000 BTU/H, 220/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND	20.00	$ 6,347,099.75	$ 126,941,995.00	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 126,941,995.00
5.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 19.100 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"	UND	20.00	$ 6,129,000.66	$ 122,580,013.20	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 122,580,013.20
				TOTAL COSTO DIRECTO ZONA ALOJAMIENTOS	$ 4,284,755,168.83		$ 22,209,163.82		$ 3,305,197,617.50		$ 979,557,551.33
6	**ZONA APARTAMENTO FISCAL**										
6.1	**PRELIMINARES**										
6.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	116.33	$ 6,620.62	$ 770,176.72	0.00	$ -	116.33	$ 770,176.72	0.00	$ -
6.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
6.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	91.73	$ 113,807.32	$ 10,439,545.46	0.00	$ -	91.73	$ 10,439,545.46	0.00	$ -
6.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	78.44	48,905.05	3,836,112.12	0.00	$ -	78.44	$ 3,836,112.12	0.00	$ -
6.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	729.49	$ 2,028.72	$ 1,479,930.95	0.00	$ -	729.49	$ 1,479,930.95	0.00	$ -
6.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	330.23	$ 2,028.72	$ 669,944.21	0.00	$ -	330.23	$ 669,944.21	0.00	$ -
6.3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
6.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	1.26	$ 800,447.03	$ 1,008,563.26	0.00	$ -	1.26	$ 1,008,563.26	0.00	$ -
6.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13.29	$ 1,461,468.24	$ 19,422,912.91	0.00	$ -	13.29	$ 19,422,912.91	0.00	$ -
6.3.3	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8.68	$ 1,944,132.62	$ 16,875,071.14	0.00	$ -	8.68	$ 16,875,071.14	0.00	$ -
6.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6.92	$ 1,349,337.03	$ 9,337,412.25	0.00	$ -	6.92	$ 9,337,412.25	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) dias del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo tecnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
6.3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10.21	$ 1,901,689.30	$ 19,416,043.55	0.00	$ -	10.21	$ 19,416,043.55	0.00	$ -
6.3.6	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.70	$ 1,507,757.43	$ 11,609,732.21	0.00	$ -	7.70	$ 11,609,732.21	0.00	$ -
6.3.7	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.31	$ 2,447,331.03	$ 758,672.62	0.00	$ -	0.00	$ -	0.31	$ 758,672.62
6.3.8	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	256.00	$ 36,756.54	$ 9,409,674.24	0.00	$ -	256.00	$ 9,409,674.24	0.00	$ -
6.3.9	PLASTICO POA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	57.68	$ 8,223.01	$ 474,303.22	0.00	$ -	57.68	$ 474,303.22	0.00	$ -
6.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
6.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	4221.20	$ 11,120.63	$ 46,942,403.36	0.00	$ -	4,221.20	$ 46,942,403.36	0.00	$ -
6.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	692.70	$ 11,967.06	$ 8,289,582.46	0.00	$ -	692.70	$ 8,289,582.46	0.00	$ -
6.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	256.80	$ 30,075.87	$ 7,723,483.42	0.00	$ -	256.80	$ 7,723,483.42	0.00	$ -
6.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	76.96	$ 79,462.54	$ 6,115,437.08	0.00	$ -	76.96	$ 6,115,437.08	0.00	$ -
6.5	**MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS**										
6.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	125.06	$ 70,554.51	$ 8,823,547.02	0.00	$ -	125.06	$ 8,823,547.02	0.00	$ -
6.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	280.98	$ 95,254.64	$ 26,764,648.75	0.00	$ -	280.98	$ 26,764,648.75	0.00	$ -
6.5.3	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	25.89	$ 214,942.04	$ 5,564,849.42	0.00	$ -	-	$ -	25.89	$ 5,564,849.42
6.5.4	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.24	$ 2,232,938.39	$ 2,768,843.60	0.00	$ -	1.24	$ 2,768,843.60	0.00	$ -
6.5.5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	172.45	$ 32,858.77	$ 5,666,494.89	0.00	$ -	172.45	$ 5,666,494.89	0.00	$ -
6.5.6	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	240.00	$ 45,008.72	$ 10,802,092.80	0.00	$ -	240.00	$ 10,802,092.80	0.00	$ -
6.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 BLANCO BH5 INSTITUCIONAL, INCLUYE LAVADO CON ACIDO PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL	M2	63.34	$ 301,432.09	$ 19,092,708.58	0.00	$ -	63.34	$ 19,092,708.58	0.00	$ -
6.5.8	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	6.60	$ 179,351.23	$ 1,183,718.12	0.00	$ -	-	$ -	6.60	$ 1,183,718.12
6.5.9	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	58.95	$ 40,554.38	$ 2,390,680.70	0.00	$ -	-	$ -	58.95	$ 2,390,680.70
6.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	3.85	$ 98,112.92	$ 381,584.74	0.00	$ -	-	$ -	3.85	$ 381,584.74
6.5.11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	67.20	$ 138,203.99	$ 9,287,306.13	0.00	$ -	40.32	$ 5,572,384.88	26.88	$ 3,714,923.25
6.5.12	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO	ML	7.40	$ 166,028.35	$ 1,228,609.79	0.00	$ -	-	$ -	7.40	$ 1,228,609.79
6.5.13	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	67.19	$ 43,609.40	$ 2,930,115.59	0.00	$ -	67.19	$ 2,930,115.59	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) dias del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
6.6	PINTURA										
6.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	316.21	$ 18,207.57	$ 5,757,415.71	0.00	$ -	316.21	$ 5,757,415.71	0.00	$ -
6.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	172.45	$ 15,401.75	$ 2,656,031.79	0.00	$ -	172.45	$ 2,656,031.79	0.00	$ -
6.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE CRECONAL O SIMILAR	M2	172.45	$ 27,009.33	$ 4,657,758.96	0.00	$ -	172.45	$ 4,657,758.96	0.00	$ -
6.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	316.21	$ 48,260.08	$ 15,260,319.90	0.00	$ -	316.21	$ 15,260,319.90	0.00	$ -
6.7	CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS										
6.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0.70	$ 197,050.30	$ 137,935.21	0.00	$ -	-	$ -	0.70	$ 137,935.21
6.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD 3000 LIBRAS DE PRESION Y 3 MICRAS	M2	21.36	$ 1,592,133.62	$ 34,007,974.12	0.00	$ -	-	$ -	21.36	$ 34,007,974.12
6.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 30Q Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UN	5.00	$ 2,274,416.18	$ 11,372,080.90	1.00	$ 2,274,416.18	4.00	$ 9,097,664.72	1.00	$ 2,274,416.18
6.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744. INCLUYE VIDRIO 4 MM	M2	4.40	$ 358,378.07	$ 1,576,863.51	0.00	$ -	-	$ -	4.40	$ 1,576,863.51
6.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INCLUYE MARCO DE 4 X 5 CM EN ACABADO FORMICA F8, PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE 2CM ESPESOR, CANTO TERMO FUNDIDO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE	ML	14.34	$ 1,621,290.31	$ 23,249,303.05	0.00	$ -	7.50	$ 12,159,677.33	6.84	$ 11,089,625.72
6.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA FABRICADO EN AGLOMERADO DE 20 MM, ACABADO EN FORMICA F8 INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL Y PUERTAS EN AGLOMERADO DE 15 MM ACABADO EN FORMICA, TOPES METÁLICOS, GUIA METÁLICA CON RODACHINAS PLÁSTICAS Y TOPE, BISAGRAS DE PARCHE Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE	ML	14.34	$ 1,376,700.68	$ 19,741,887.75	0.00	$ -	7.50	$ 10,325,255.10	6.84	$ 9,416,632.65
6.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO BAÑOS INCLUYE MARCO DE 4 X 5 CM EN ACABADO FORMICA F8, PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE 2CM ESPESOR, CANTO TERMO FUNDIDO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE	ML	3.50	$ 1,531,097.88	$ 5,358,842.58	0.00	$ -	2.00	$ 3,062,195.76	1.50	$ 2,296,646.82
6.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO.	ML	4.95	$ 1,811,903.08	$ 8,968,920.25	0.00	$ -	3.50	$ 6,341,660.78	1.45	$ 2,627,259.47
6.7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	4.30	$ 2,244,953.23	$ 9,653,298.89	0.00	$ -	4.30	$ 9,653,298.89	0.00	$ -
6.8	CIELO RASO										
6.8.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	63.34	$ 126,307.83	$ 8,000,337.95	0.00	$ -	0.00	$ -	63.34	$ 8,000,337.95
6.9	RED HIDRÁULICA										
6.9.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	14.09	$ 15,380.00	$ 216,704.20	0.00	$ -	14.09	$ 216,704.20	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta; a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoría lo cual resume lo siguiente

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
6.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18.00	$ 3,142.03	$ 56,556.54	0.00	$ -	18.00	$ 56,556.54	0.00	$ -
6.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	28.15	$ 18,697.31	$ 526,329.28	0.00	$ -	28.15	$ 526,329.28	0.00	$ -
6.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	11.00	$ 4,429.50	$ 48,724.50	0.00	$ -	11.00	$ 48,724.50	0.00	$ -
6.9.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 38,807.45	$ 77,614.90	0.00	$ -	2.00	$ 77,614.90	0.00	$ -
6.9.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 68,128.10	$ 408,768.60	0.00	$ -	6.00	$ 408,768.60	0.00	$ -
6.9.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 10,381.65	$ 41,526.60	0.00	$ -	4.00	$ 41,526.60	0.00	$ -
6.9.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 12,890.76	$ 51,563.04	0.00	$ -	4.00	$ 51,563.04	0.00	$ -
6.9.9	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 24,273.15	$ 48,546.30	0.00	$ -	2.00	$ 48,546.30	0.00	$ -
6.9.10	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 56,740.10	$ 56,740.10	0.00	$ -	1.00	$ 56,740.10	0.00	$ -
6.1	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
6.10.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15.43	$ 29,977.33	$ 462,550.20	0.00	$ -	15.43	$ 462,550.20	0.00	$ -
6.10.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	23.00	$ 14,062.80	$ 323,444.40	0.00	$ -	23.00	$ 323,444.40	0.00	$ -
6.10.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	8.52	$ 60,418.42	$ 514,764.94	0.00	$ -	8.52	$ 514,764.94	0.00	$ -
6.10.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 43,221.47	$ 129,664.41	0.00	$ -	3.00	$ 129,664.41	0.00	$ -
6.10.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 76,309.56	$ 152,619.12	0.00	$ -	2.00	$ 152,619.12	0.00	$ -
6.10.6	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 105,537.31	$ 105,537.31	0.00	$ -	1.00	$ 105,537.31	0.00	$ -
6.10.7	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 34,548.91	$ 138,195.64	0.00	$ -	4.00	$ 138,195.64	0.00	$ -
6.10.8	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 88,484.78	$ 442,423.90	0.00	$ -	5.00	$ 442,423.90	0.00	$ -
6.10.10	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 1,003,134.51	$ 1,003,134.51	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,003,134.51
6.10.11	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 321,535.80	$ 321,535.80	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 321,535.80
6.10.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	3.00	$ 27,185.67	$ 81,557.01	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 81,557.01
6.11	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
6.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO	PTO	12.00	$ 208,006.25	$ 2,496,075.00	0.00	$ -	8.00	$ 1,664,050.00	4.00	$ 832,025.00
6.11.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	3.00	$ 212,049.81	$ 636,149.43	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 636,149.43
6.11.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2.00	$ 219,888.57	$ 439,777.14	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 439,777.14
6.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V	UN	18.00	$ 131,256.49	$ 2,362,616.82	0.00	$ -	0.00	$ -	18.00	$ 2,362,616.82
6.11.5	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 1,097,150.02	$ 1,097,150.02	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,097,150.02

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	ESTADO: EN EJECUCION
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) dias del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo tecnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
6.11.6	SALIDA TV PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 107,353.49	$ 322,060.47	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 322,060.47
6.11.7	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 95,344.12	$ 286,032.36	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 286,032.36
6.11.8	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	17.00	$ 349,013.38	$ 5,933,227.46	0.00	$ -	17.00	$ 5,933,227.46	0.00	$ -
6.12	SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC										
6.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND	1.00	$ 5,889,128.86	$ 5,889,128.86	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,889,128.86
6.12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12.000 BTU/H, 22/1/60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO	UND	1.00	$ 6,347,099.75	$ 6,347,099.75	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6,347,099.75
6.12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 9.600 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"	UND	1.00	$ 5,204,713.60	$ 5,204,713.60	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,204,713.60
6.12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJADORA TIPO PARED CAP. NOMINAL 19.100 BTU/H LIQ - GAS 1/4 - 1/2"	UND	1.00	$ 6,129,000.66	$ 6,129,000.66	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6,129,000.66
		TOTAL COSTO DIRECTO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			$ 464,214,706.75		$ 2,274,416.18		$ 348,611,995.05		$ 117,602,711.70
7	ZONA GARITAS Y SHUT DE BASURAS										
7.1	PRELIMINARES										
7.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	40.60	$ 6,620.62	$ 268,797.17	0.00	$ -	40.60	$ 268,797.17	0.00	$ -
7.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	54.75	$ 113,807.32	$ 6,230,950.77	0.00	$ -	54.75	$ 6,230,950.77	0.00	$ -
7.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	39.35	$ 48,905.05	$ 1,924,413.72	0.00	$ -	39.35	$ 1,924,413.72	0.00	$ -
7.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	365.96	$ 2,028.72	$ 742,430.37	0.00	$ -	365.96	$ 742,430.37	0.00	$ -
7.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	197.10	$ 2,028.72	$ 399,860.71	0.00	$ -	197.10	$ 399,860.71	0.00	$ -
7.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
7.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.64	$ 800,447.03	$ 2,113,180.16	0.00	$ -	2.64	$ 2,113,180.16	0.00	$ -
7.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.78	$ 1,375,792.04	$ 10,703,662.07	0.00	$ -	7.78	$ 10,703,662.07	0.00	$ -
7.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.68	$ 3,129,144.81	$ 8,386,108.09	0.00	$ -	2.68	$ 8,386,108.09	0.00	$ -
7.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.26	$ 1,461,468.24	$ 7,687,322.94	0.00	$ -	5.26	$ 7,687,322.94	0.00	$ -
7.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	21.20	$ 1,944,132.62	$ 41,215,611.54	0.00	$ -	21.20	$ 41,215,611.54	0.00	$ -
7.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.36	$ 1,345,337.03	$ 3,211,422.13	0.00	$ -	2.36	$ 3,211,422.13	0.00	$ -
7.3.7	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6.80	$ 1,901,669.30	$ 12,931,351.24	0.00	$ -	6.80	$ 12,931,351.24	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L. JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	ESTADO: EN EJECUCION
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta; a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
7.3.8	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3.55	$ 1,507,757.43	$ 5,352,538.88	0.00	$ -	3.55	$ 5,352,538.88	0.00	$ -
7.3.9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.47	$ 1,647,821.03	$ 774,475.88	0.00	$ -	0.47	$ 774,475.88	0.00	$ -
7.3.10	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	224.00	$ 36,756.54	$ 8,233,464.96	0.00	$ -	224.00	$ 8,233,464.96	0.00	$ -
7.3.11	PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	22.10	$ 8,223.01	$ 181,728.52	0.00	$ -	22.10	$ 181,728.52	0.00	$ -
7.4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
7.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	5500.51	$ 11,120.63	$ 61,169,136.52	0.00	$ -	5500.51	$ 61,169,136.52	0.00	$ -
7.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	274.18	$ 11,967.06	$ 3,281,128.51	0.00	$ -	274.18	$ 3,281,128.51	0.00	$ -
7.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	74.98	$ 30,075.87	$ 2,255,088.73	0.00	$ -	74.98	$ 2,255,088.73	0.00	$ -
7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	30.21	$ 79,462.54	$ 2,400,563.33	0.00	$ -	30.21	$ 2,400,563.33	0.00	$ -
7.5	**MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS**										
7.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	75.04	$ 70,554.51	$ 5,294,410.43	0.00	$ -	75.04	$ 5,294,410.43	0.00	$ -
7.5.2	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	84.04	$ 95,254.64	$ 8,005,199.95	0.00	$ -	84.04	$ 8,005,199.95	0.00	$ -
7.5.3	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.46	$ 2,232,938.39	$ 1,027,151.66	0.00	$ -	0.46	$ 1,027,151.66	0.00	$ -
7.5.4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	137.92	$ 32,858.77	$ 4,531,881.56	0.00	$ -	137.92	$ 4,531,881.56	0.00	$ -
7.5.5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	210.56	$ 45,008.72	$ 9,477,036.08	0.00	$ -	210.56	$ 9,477,036.08	0.00	$ -
7.5.6	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 BLANCO BH5 INSTITUCIONAL INCLUYE LAVADO CON ACIDO PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL	M2	20.96	$ 301,432.09	$ 6,318,016.61	0.00	$ -	20.96	$ 6,318,016.61	0.00	$ -
7.5.7	CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	31.62	$ 179,351.23	$ 5,671,085.89	0.00	$ -	0.00	$ -	31.62	$ 5,671,085.89
7.5.8	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	ML	41.95	$ 40,554.38	$ 1,701,256.24	0.00	$ -	0.00	$ -	41.95	$ 1,701,256.24
7.5.9	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	12.87	$ 99,112.92	$ 1,275,583.28	0.00	$ -	0.00	$ -	12.87	$ 1,275,583.28
7.5.10	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA)	M2	3.55	$ 138,203.99	$ 490,624.16	0.00	$ -	0.00	$ -	3.55	$ 490,624.16
7.5.11	GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO	ML	5.50	$ 166,028.35	$ 913,155.93	0.00	$ -	0.00	$ -	5.50	$ 913,155.93
7.5.12	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	33.83	$ 43,609.40	$ 1,475,306.00	0.00	$ -	0.00	$ -	33.83	$ 1,475,306.00
7.6	**PINTURA**										
7.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	210.56	$ 18,207.57	$ 3,833,785.94	0.00	$ -	210.56	$ 3,833,785.94	0.00	$ -
7.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	137.92	$ 15,401.75	$ 2,124,209.36	0.00	$ -	137.92	$ 2,124,209.36	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta; a los TRES (3) dias del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
7.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR	M2	137.92	$ 27,009.33	$ 3,725,126.79	0.00	$ -	137.92	$ 3,725,126.79	0.00	$ -
7.6.4	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	210.56	$ 48,260.06	$ 10,161,642.44	0.00	$ -	210.56	$ 10,161,642.44	0.00	$ -
7.7	**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**										
7.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM.EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UN	3.00	$ 2,274,416.18	$ 6,823,248.54	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 6,823,248.54
7.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"	M2	0.80	$ 520,844.37	$ 416,675.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.80	$ 416,675.50
7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA	M2	6.56	$ 2,455,818.75	$ 16,110,171.00	0.00	$ -	1.64	$ 4,027,542.75	4.92	$ 12,082,628.25
7.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	11.05	$ 2,244,953.23	$ 24,806,733.19	0.00	$ -	0.00	$ -	11.05	$ 24,806,733.19
7.8	**RED HIDRÁULICA**										
7.8.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4.50	$ 15,380.00	$ 69,210.00	0.00	$ -	4.50	$ 69,210.00	0.00	$ -
7.8.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 3,142.03	$ 18,852.18	0.00	$ -	6.00	$ 18,852.18	0.00	$ -
7.8.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16.85	$ 18,697.31	$ 315,049.67	0.00	$ -	16.85	$ 315,049.67	0.00	$ -
7.8.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 4,429.50	$ 35,436.00	0.00	$ -	8.00	$ 35,436.00	0.00	$ -
7.8.5	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 38,807.45	$ 38,807.45	0.00	$ -	1.00	$ 38,807.45	0.00	$ -
7.8.6	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 68,128.10	$ 136,256.20	0.00	$ -	2.00	$ 136,256.20	0.00	$ -
7.8.7	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 10,381.65	$ 41,526.60	0.00	$ -	4.00	$ 41,526.60	0.00	$ -
7.8.8	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 12,890.76	$ 12,890.76	0.00	$ -	1.00	$ 12,890.76	0.00	$ -
7.9	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
7.9.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	7.50	$ 29,977.33	$ 224,829.98	0.00	$ -	7.50	$ 224,829.98	0.00	$ -
7.9.2	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 14,062.80	$ 84,376.80	0.00	$ -	6.00	$ 84,376.80	0.00	$ -
7.9.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	14.65	$ 60,418.42	$ 885,129.85	0.00	$ -	14.65	$ 885,129.85	0.00	$ -
7.9.4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 43,221.47	$ 172,885.88	0.00	$ -	4.00	$ 172,885.88	0.00	$ -
7.9.5	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACION	ML	1.00	$ 28,809.14	$ 28,809.14	0.00	$ -	1.00	$ 28,809.14	0.00	$ -
7.9.6	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1.00	$ 76,309.56	$ 76,309.56	0.00	$ -	1.00	$ 76,309.56	0.00	$ -
7.9.7	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1.00	$ 105,537.31	$ 105,537.31	0.00	$ -	1.00	$ 105,537.31	0.00	$ -
7.9.8	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1.00	$ 34,548.91	$ 34,548.91	0.00	$ -	1.00	$ 34,548.91	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resumo lo siguiente:

	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05					PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
7.9.9	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	3.00	$ 88,484.78	$ 265,454.34	0.00	$ -	3.00	$ 265,454.34	0.00	$ -
7.9.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 1,003,134.51	$ 1,003,134.51	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,003,134.51
7.9.12	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	1.00	$ 27,185.67	$ 27,185.67	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 27,185.67
	TOTAL COSTO DIRECTO GARITAS Y SHUT DE BASURAS				$ 297,221,767.60		$ -		$ 240,535,150.44		$ 56,686,617.16
8	URBANISMO Y PAISAJISMO										
8.1	PRELIMINARES										
8.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	2843.66	$ 6,620.62	$ 18,826,792.27	0.00	$ -	2843.66	$ 18,826,792.27	0.00	$ -
8.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
8.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1308.72	$ 113,807.32	$ 148,941,915.83	0.00	$ -	1308.72	$ 148,941,915.83	0.00	$ -
8.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	590.91	$ 46,905.05	$ 26,898,483.10	0.00	$ -	590.91	$ 26,898,483.10	0.00	$ -
8.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	5495.46	$ 2,028.72	$ 11,148,749.61	0.00	$ -	5495.46	$ 11,148,749.61	0.00	$ -
8.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	4711.39	$ 2,028.72	$ 9,558,091.12	0.00	$ -	4711.39	$ 9,558,091.12	0.00	$ -
8.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
8.3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.85	$ 800,447.03	$ 680,379.98	0.00	$ -	0.85	$ 680,379.98	0.00	$ -
8.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.20	$ 1,375,792.04	$ 1,650,950.45	0.00	$ -	1.20	$ 1,650,950.45	0.00	$ -
8.3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.60	$ 3,129,144.81	$ 5,006,631.70	0.00	$ -	1.60	$ 5,006,631.70	0.00	$ -
8.3.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.67	$ 1,461,468.24	$ 979,183.72	0.00	$ -	0.67	$ 979,183.72	0.00	$ -
8.3.5	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.90	$ 1,944,132.62	$ 1,749,719.36	0.00	$ -	0.90	$ 1,749,719.36	0.00	$ -
8.3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	456.94	$ 1,349,337.03	$ 616,566,062.49	0.00	$ -	456.94	$ 616,566,062.49	0.00	$ -
8.3.7	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	33.62	$ 1,751,132.89	$ 58,873,087.76	0.00	$ -	33.62	$ 58,873,087.76	0.00	$ -
8.3.8	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa	M3	33.62	$ 72,319.20	$ 2,431,371.50	0.00	$ -	33.62	$ 2,431,371.50	0.00	$ -
8.3.9	SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	31.80	$ 81,938.83	$ 2,605,654.79	0.00	$ -	31.80	$ 2,605,654.79	0.00	$ -
8.3.10	PUENTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	31.80	$ 26,220.50	$ 833,811.90	0.00	$ -	31.80	$ 833,811.90	0.00	$ -
8.4	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS										
8.4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	2325.06	$ 11,120.63	$ 25,856,131.99	0.00	$ -	2325.06	$ 25,856,131.99	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	ESTADO: EN EJECUCION
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta; a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoría la cual resume lo siguiente

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
8.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	18414.52	$ 11,967.06	$ 220,367,665.71	0.00	$ -	18414.52	$ 220,367,665.71	0.00	$ -
8.5	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS										
8.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	249.92	$ 70,554.51	$ 17,632,983.14	0.00	$ -	0.00	$ -	249.92	$ 17,632,983.14
8.5.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	499.82	$ 45,008.72	$ 22,496,258.43	0.00	$ -	0.00	$ -	499.82	$ 22,496,258.43
8.6	PINTURA										
8.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	267.94	$ 18,207.57	$ 4,878,536.31	0.00	$ -	0.00	$ -	267.94	$ 4,878,536.31
8.6.2	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	267.94	$ 48,260.08	$ 12,930,805.84	0.00	$ -	0.00	$ -	267.94	$ 12,930,805.84
8.6.3	PINTURA EN EPOXI-POLIAMIDA PARA MUROS INTERIORES TANQUES DE AGUA. 3 MANOS	M2	137.60	$ 150,582.82	$ 20,720,196.03	137.60	$ 20,720,196.03	137.60	$ 20,720,196.03	0.00	$ -
8.7	SIMBOLOS INSTITUCIONALES - POLICIA										
8.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDO EN BRONCE	UN	1.00	$ 32,744,250.00	$ 32,744,250.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 32,744,250.00
8.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO EN BRONCE	UN	1.00	$ 32,000,062.50	$ 32,000,062.50	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 32,000,062.50
8.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDERAS INSTITUCIONALES (COLOMBIA, MUNICIPIO Y POLICIA)	UN	1.00	$ 12,651,187.50	$ 12,651,187.50	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 12,651,187.50
8.8	PAISAJISMO										
8.8.1	CONTENEDOR DE RAICES (1.60M X 1.60M X 1.10M) INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/Cm2). SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2". FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA	UN	20.00	$ 3,481,486.20	$ 69,629,724.00	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 69,629,724.00
8.8.2	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M. CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	M2	3557.31	$ 44,208.33	$ 157,262,734.39	0.00	$ -	0.00	$ -	3557.31	$ 157,262,734.39
8.8.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE OCOBO H=1.8M	UN	20.00	$ 429,935.94	$ 8,598,718.80	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 8,598,718.80
8.8.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CERCA VIVA H=0,70M	UN	1258.00	$ 104,749.82	$ 131,775,273.56	0.00	$ -	0.00	$ -	1258.00	$ 131,775,273.56
8.9	RED HIDRÁULICA										
8.9.1	TUBERIA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	18.16	$ 15,380.00	$ 279,300.80	0.00	$ -	18.16	$ 279,300.80	0.00	$ -
8.9.2	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 3,142.03	$ 12,568.12	0.00	$ -	4.00	$ 12,568.12	0.00	$ -
8.9.3	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56.02	$ 18,697.31	$ 1,047,423.31	0.00	$ -	56.02	$ 1,047,423.31	0.00	$ -
8.9.4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 4,429.50	$ 35,436.00	0.00	$ -	8.00	$ 35,436.00	0.00	$ -
8.9.5	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	21.64	$ 26,455.40	$ 572,494.86	0.00	$ -	21.64	$ 572,494.86	0.00	$ -
8.9.6	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 12,340.15	$ 123,401.50	0.00	$ -	10.00	$ 123,401.50	0.00	$ -
8.9.7	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 38,807.45	$ 38,807.45	0.00	$ -	1.00	$ 38,807.45	0.00	$ -
8.9.8	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 10,381.65	$ 51,908.25	0.00	$ -	5.00	$ 51,908.25	0.00	$ -
8.9.9	BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 12,941.64	$ 77,649.84	0.00	$ -	6.00	$ 77,649.84	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo tecnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
8.10	**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**										
8.10.1	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	160.45	$ 60,418.42	$ 9,694,135.49	0.00	$ -	160.45	$ 9,694,135.49	0.00	$ -
8.10.2	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	25.00	$ 43,221.47	$ 1,080,536.75	0.00	$ -	25.00	$ 1,080,536.75	0.00	$ -
8.10.3	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	97.23	$ 110,945.94	$ 10,787,273.75	0.00	$ -	97.23	$ 10,787,273.75	0.00	$ -
8.10.4	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	22.00	$ 194,849.45	$ 4,286,687.90	0.00	$ -	22.00	$ 4,286,687.90	0.00	$ -
8.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	120.39	$ 107,621.85	$ 12,956,594.52	0.00	$ -	120.39	$ 12,956,594.52	0.00	$ -
8.10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	92.91	$ 132,500.86	$ 12,310,654.90	0.00	$ -	92.91	$ 12,310,654.90	0.00	$ -
8.10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	70.20	$ 181,001.82	$ 12,706,327.76	0.00	$ -	70.20	$ 12,706,327.76	0.00	$ -
8.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	58.57	$ 290,678.18	$ 17,025,021.00	0.00	$ -	58.57	$ 17,025,021.00	0.00	$ -
8.10.9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	28.00	$ 889,444.36	$ 24,904,442.08	0.00	$ -	28.00	$ 24,904,442.08	0.00	$ -
8.10.10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	12.00	$ 1,093,841.39	$ 13,126,096.68	0.00	$ -	12.00	$ 13,126,096.68	0.00	$ -
8.11	**RED CONTRA INCENDIO - RCI**										
8.11.1	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	35.43	$ 78,096.07	$ 2,766,943.76	0.00	$ -	35.43	$ 2,766,943.76	0.00	$ -
8.11.2	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	17.98	$ 123,396.36	$ 2,218,666.55	0.00	$ -	17.98	$ 2,218,666.55	0.00	$ -
8.11.3	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	83.32	$ 214,327.14	$ 17,857,737.30	0.00	$ -	83.32	$ 17,857,737.30	0.00	$ -
8.11.4	BUJE 2 1/2"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 59,271.21	$ 237,084.84	0.00	$ -	4.00	$ 237,084.84	0.00	$ -
8.11.5	BUJE 4"X2 1/2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 111,270.78	$ 222,541.56	0.00	$ -	2.00	$ 222,541.56	0.00	$ -
8.11.6	ACCESORIO ACERO RANURADO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12.00	$ 29,738.86	$ 356,866.32	0.00	$ -	12.00	$ 356,866.32	0.00	$ -
8.11.7	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 40,274.92	$ 161,099.68	0.00	$ -	4.00	$ 161,099.68	0.00	$ -
8.11.8	ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14.00	$ 73,073.94	$ 1,023,035.16	0.00	$ -	14.00	$ 1,023,035.16	0.00	$ -
8.11.9	UNION PRESIÓN 2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 76,389.69	$ 229,169.07	0.00	$ -	3.00	$ 229,169.07	0.00	$ -
8.11.10	UNION PRESIÓN 2 1/2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 82,726.90	$ 165,453.80	0.00	$ -	2.00	$ 165,453.80	0.00	$ -
8.11.11	UNION PRESIÓN 4" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 96,528.39	$ 772,227.12	0.00	$ -	8.00	$ 772,227.12	0.00	$ -
8.11.12	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 3,173,490.08	$ 22,214,430.56	0.00	$ -	7.00	$ 22,214,430.56	0.00	$ -
8.11.13	SIAMESA TIPO YEE 4"X2 1/2" X 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 7,202,266.52	$ 7,202,266.52	0.00	$ -	1.00	$ 7,202,266.52	0.00	$ -
8.11.14	VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 599,816.68	$ 599,816.68	0.00	$ -	1.00	$ 599,816.68	0.00	$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
8.11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA PRINCIPAL DE 22.5 HP, PARA UN CAUDAL DE 200 GAL/MIN Y UNA PRESION DE 110 PSI. INCLUYE UNA BOMBA JOCKEY DE 1.5 HP	UN	1.00	$ 263,252,508.68	$ 263,252,508.68	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 263,252,508.68
8.11.16	ANCLAJE DE TECHO PARA TUBERIA DE 2" A 4", INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE,SOPORTES DE TUBERIA	ML	137.00	$ 92,823.50	$ 12,716,819.50	0.00	$ -	137.00	$ 12,716,819.50	0.00	$ -
8.12	**RED DE GAS**										
8.12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA POLIETILENO 3/4"	ML	157.91	$ 32,733.07	$ 5,168,879.08	157.91	$ 5,168,879.08	157.91	$ 5,168,879.08	0.00	$ -
8.12.2	TAPAS REGISTRO 20x20	UN	5.00	$ 39,484.83	$ 197,424.15	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 197,424.15
8.12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 20-25mm	ML	20.65	$ 83,173.70	$ 1,717,536.91	20.65	$ 1,717,536.91	20.65	$ 1,717,536.91	0.00	$ -
8.12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 12-16mm	ML	15.30	$ 81,189.20	$ 1,242,194.76	15.30	$ 1,242,194.76	15.30	$ 1,242,194.76	0.00	$ -
8.12.5	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/4" TIPO PESADO	ML	20.65	$ 33,703.14	$ 695,969.84	0.00	$ -	0.00	$ -	20.65	$ 695,969.84
8.12.6	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO	ML	15.30	$ 31,002.94	$ 474,344.98	0.00	$ -	0.00	$ -	15.30	$ 474,344.98
8.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 3/4" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA	UN	3.00	$ 120,341.74	$ 361,025.22	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 361,025.22
8.12.8	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA	UN	2.00	$ 110,419.24	$ 220,838.48	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 220,838.48
8.12.9	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA METALICA PARA MEDIDOR	UN	1.00	$ 293,985.49	$ 293,985.49	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 293,985.49
			TOTAL COSTO DIRECTO URBANISMO Y PAISAJISMO		$ 2,141,781,040.75		$ 28,848,806.78		$ 1,373,684,409.44		$ 768,096,631.31
9.00	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**										
9.10	**PRELIMINARES**										
9.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	708.63	$ 6,648.51	$ 4,711,333.64	708.63	$ 4,711,333.64	708.63	$ 4,711,333.64	0.00	$ -
9.20	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
9.2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	146.48	$ 113,807.32	$ 16,670,496.23	146.48	$ 16,670,496.23	146.48	$ 16,670,496.23	0.00	$ -
9.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO (DE RIO) SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	408.28	$ 48,905.05	$ 19,966,953.81	408.28	$ 19,966,953.81	408.28	$ 19,966,953.81	0.00	$ -
9.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	3756.18	$ 2,028.72	$ 7,620,237.49	3756.18	$ 7,620,237.49	3756.18	$ 7,620,237.49	0.00	$ -
9.2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	556.62	$ 2,028.72	$ 1,129,226.13	0.00	$ -	0.00	$ -	556.62	$ 1,129,226.13
9.30	**CERRAMIENTO TIPO 1**										
9.3.1	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	133.44	$ 171,997.07	$ 22,951,289.02	0.00	$ -	0.00	$ -	133.44	$ 22,951,289.02
9.3.2	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.00	$ 1,461,468.24	$ 10,230,277.68	0.00	$ -	0.00	$ -	7.00	$ 10,230,277.68
9.3.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	10.00	$ 849,543.74	$ 8,499,437.40	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 8,499,437.40
9.40	**CERRAMIENTO TIPO 2**										
9.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV 2" PLATINA 1X3/16 INCLUYE DIAGONAL	M2	423.68	$ 164,116.81	$ 69,533,011.54	0.00	$ -	0.00	$ -	423.68	$ 69,533,011.54

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) días del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo tecnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
9.4.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3.09	$ 1,163,060.95	$ 3,593,951.04	0.00	$ -	0.00	$ -	3.09	$ 3,593,951.04
9.4.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	28.31	$ 849,943.74	$ 24,061,907.28	0.00	$ -	0.00	$ -	28.31	$ 24,061,907.28
9.4.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	12.41	$ 1,461,468.24	$ 18,136,820.86	0.00	$ -	0.00	$ -	12.41	$ 18,136,820.86
9.4.5	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.62	$ 2,291,704.75	$ 6,004,266.45	0.00	$ -	0.00	$ -	2.62	$ 6,004,266.45
9.4.6	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 Mpa (4000PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.70	$ 1,944,132.62	$ 1,360,892.83	0.00	$ -	0.00	$ -	0.70	$ 1,360,892.83
9.4.7	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	170.59	$ 171,997.07	$ 29,340,980.17	0.00	$ -	0.00	$ -	170.59	$ 29,340,980.17
9.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION CONCERTINA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	ML	423.68	$ 89,010.98	$ 37,712,172.01	0.00	$ -	0.00	$ -	423.68	$ 37,712,172.01
9.50	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
9.5.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	11383.51	$ 11,120.63	$ 126,596,251.06	7396.08	$ 82,249,069.13	7396.08	$ 82,249,069.13	3987.83	$ 44,347,181.93
9.5.2	CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 80x40x 2.0 MM INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE	M2	589.31	$ 857,206.89	$ 505,161,770.97	0.00	$ -	589.31	$ 505,161,770.97	0.00	$ -
		TOTAL COSTO DIRECTO CERRAMIENTO PERIMETRAL			$ 913,281,275.61		$ 131,218,096.30		$ 636,379,861.27		$ 276,901,414.34
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
INP02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO DE UNA SOLA PIEZA EN PORCELANA BLANCA CON BOTÓN DE SANITARIO DUAL FLUSHVCONTROL AZUL Y ASIENTO DE CIERRE SUAVE CORONA O SIMILAR	UN	54.00	$ 1,726,750.50	$ 93,244,527.00	0.00	$ -	0.00	$ -	54.00	$ 93,244,527.00
		TOTAL COSTO DIRECTO ITEMS NO PREVISTOS			$ 93,244,527.00		$ -		$ -		$ 93,244,527.00
	TOTAL AJUSTADO AL PESO				$ 15,820,580,942.72		$ 925,952,122.00		$ 11,813,735,042.68		$ 4,006,845,900.04
	PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO TRANSITO - PMT				$ 44,230,989.72		$ -		$ 33,173,242.29		$ 11,057,747.43
	PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA				$ 76,502,537.38		$ -		$ 57,376,903.04		$ 19,125,634.34
	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP				$ 44,589,391.01		$ -		$ -		$ 44,589,391.01
	CERTIFICACION PUNTOS VOZ Y DATOS				$ 10,580,525.87		$ -		$ -		$ 10,580,525.87
	TOTAL AJUSTADO AL PESO (FASE II EJECUCIÓN DE OBRA)				$ 15,996,484,384.70		$ 925,952,122.00		$ 11,904,285,188.01		$ 4,092,199,196.71
	TOTAL AJUSTADO AL PESO (FASE I Y FASE II)				$ 16,659,407,636.70		$ 925,952,122.00		$ 12,567,208,440.01		$ 4,092,199,196.71

En el siguiente cuadro relacionar anticipos, actas parciales realizadas a la fecha con sus amortizaciones si aplica, incluir los valores de las modificaciones realizadas.

Valor FASE I: ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	662,923,252.00
Valor FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA	$	11,912,622,964.00
Valor Inicial del contrato	**$**	**12,575,546,216.00**
Valor anticipo 40%	$	4,765,049,185.60
Valor Actualizado del contrato Acta Modificatoria No 05 (FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA)	**$**	**15,996,484,384.70**

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No : 377 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
	OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
		VALOR ADICIONAL:	VALOR PRESENTE ACTA:
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	ESTADO: EN EJECUCION
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		FECHA DE TERMINACION	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) dias del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo técnico a la supervisión y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05					PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
Valor Actualizado del contrato Acta Modificatoria No 05 (FASE I Y FASE II)					**16,659,407,636.70**						
Valor ejecutado (FASE I: ESTUDIOS Y DISEÑOS)					662,923,252.00						
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 01 (FASE I: ESTUDIOS Y DISEÑOS)					-						
Valor ejecutado Acta Parcial No 01 (FASE I: ESTUDIOS Y DISEÑOS)					662,923,252.00						
Porcentaje Ejecutado Acta Parcial No 01 (FASE I: ESTUDIOS Y DISEÑOS)					100%						
Valor ejecutado Acta Parcial No 02 (FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA)					2,056,234,178.94						
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 02 (FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA)					822,493,671.58						
Valor ejecutado Acta Parcial No 03 (FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA)					4,683,269,130.90						
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 03 (FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA)					1,873,307,652.36						
Valor ejecutado Acta Parcial No 04 (FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA)					2,256,534,524.05						
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 04 (FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA)					902,613,809.62						
Valor ejecutado Acta Parcial No 05 (FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA)					1,119,505,182.37						
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 05 (FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA)					447,802,072.95						
Valor ejecutado Acta Parcial No 06 (FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA)					862,790,049.81						
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 06 (FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA)					345,116,019.92						
Valor ejecutado Acta Parcial No 07					925,952,122.00						
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 07					373,715,959.17						
Valor faltante por amortizar					-						
Valor Ejecutado Acumulado (FASE II: EJECUCION DE OBRA)					**11,904,285,188.07**						
Porcentaje Ejecutado acumulado (FASE II: EJECUCION DE OBRA)					74.42%						
Valor Ejecutado Acumulado (FASE I Y FASE II)					**12,567,208,440.07**						
Porcentaje Ejecutado acumulado (FASE I Y FASE II)					75.44%						

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE PAGO PARCIAL O PAGO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO No :** 377 DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
	OBJETO:	$ 12,575,546,216.00	3 DE OCTUBRE DEL 2025
		VALOR ANTICIPO:	**PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:**
		$ 4,765,049,185.60	5.85%
	ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META	**VALOR ADICIONAL:**	**VALOR PRESENTE ACTA:**
		$ 4,083,861,420.70	$ 925,952,122.00
		VALOR ANTICIPO ADICIONAL	**VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA**
		$ -	$ 1,873,307,652.36
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**
	CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO	$ 16,659,407,636.70	93.94%
		FECHA DE INICIO	**ESTADO: EN EJECUCION**
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA	27 DE ABRIL DEL 2023	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES		**FECHA DE TERMINACION**	
	APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

En Acacias - Meta, a los TRES (3) dias del mes de OCTUBRE del 2025, Se reunieron la ingeniera ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO Representante Legal del contrato de obra , el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal de la interventoria, el ingeniero JONATHAN VEGA BAQUERO Apoyo tecnico a la supervision y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura y Supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 7, de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la interventoria la cual resume lo siguiente:

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION No. 05						PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL

Nota

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7 DE CANTIDADES, todos los que en ella intervinieron, en Acacias el dia 3 de octubre del 2025.

Firma

CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO

Contratista

Firma

Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Firma

INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA

Interventor

Firma

APOYO A LA SUPERVISION: JONATHAN VEGA BAQUERO

Apoyo Tecnico Infraestructura

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE ACACÍAS – META

CERTIFICA QUE:

Con fundamento en la documentación allegada por el CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 en calidad de INTERVENTOR, quien revisó, viabilizó y autorizó el presente PAGO, del contrato N° 377 de 2023, cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META" suscrito por el CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023, identificado con NIT N° 901699813-1, representado legalmente por ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO, identificado con C.C. 1.122.143.748 de acacias; cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas a favor del Municipio de Acacias - Meta, conforme a lo pactado en la respectiva minuta, haciendo procedente el **SEPTIMO (7) PAGO PARCIAL**, correspondiente al periodo del 12 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025 por valor bruto de **NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($925.952.122,00)**, CON UNA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR UN VALOR DE **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS Y DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($373.715.959,17),** con un valor neto a pagar de **QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS Y OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($552.236.162,83).**

Igualmente recibí el certificado de cumplimiento e informe expedido por el interventor, donde se evidencia el estado del avance de ejecución de las obligaciones, en los que se verificó y certificó el cumplimiento del pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión del contratista en mención, en los plazos establecidos por ley, los cuales se remiten en original adjuntos a la presente, para ser incorporado en la respectiva carpeta contractual de la Oficina de Contratación

El valor a pagar se afectará así:

REGISTRO PPTAL	RUBRO	FUENTE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR A PAGAR
2024000001	3.3.45.4501.1000.VF.01	1.3.1.1.12.01 CONFINANCIACIÓN NACIONAL	PROYECTO 2022500060029: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS (VIGENCIA FUTURA)	$ 552.236.162,83
			VALOR TOTAL	$ 552.236.162,83

El pago se debe abonar a la cuenta de ahorros No.24123562267 del Banco caja social a nombre del CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023 identificado con NIT.9016998131.

La presente certificación se expide conforme a los requisitos establecidos en la FORMA DE PAGO del contrato; en Acacias-Meta, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2025.

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de infraestructura- supervisor.
Proyectó: Jonathan vega barquero/ contratista / secretaria de infraestructura
Revisó y aprobó: Iván mauricio Novoa- secretario de infraestructura.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023 Identificado con NI 9016998131

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina ACACIAS, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24123562267
Fecha de apertura:	27 de Junio de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Lunes, 06 de Octubre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 CON NIT. 901.699.813-1

Que el CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 con NIT 901.699.813-1, en desarrollo del contrato de obra No. 377 del 2023, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META", cumplió con las obligaciones adquiridas a favor del municipio de Acacias-Meta con total satisfacción acorde a las obligaciones pactadas para el desarrollo de la Etapa II – Ejecución de obra en la respectiva minuta, haciendo procedente al PAGO PARCIAL No. 7 correspondiente al CINCO PUNTO SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (5.79%) del valor de la Etapa II – Ejecución de obra y un CINCO PUNTO CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO (5.56%) a cobrar con respecto al valor total del proyecto, y a su vez a un porcentaje ejecutado acumulado de obra correspondiente a un SETENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y DOS POR CIENTO (74.42%) y con respecto al valor total del contrato correspondiente a un SETENTA Y CINCO PUNTO CUARENTA Y CUATRO (75.44%), del periodo 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

El valor de este PAGO PARCIAL No. 7 corresponde a NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($925,952,122.00). El pago se deberá abonar a la cuenta de ahorros No. 24123562267 del BANCO CAJA SOCIAL.

Atentamente,

ING. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
Representante Legal CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

Acacias, Meta, 14 de octubre de 2025

Señores,

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor del Contrato
Infraestructura@acacias.gov.co
Acacias

INT-2025-**065**

Referencia: Contrato de Interventoría No. **374 de 2023** cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

Proyecto: Contrato de Obra No. **377 de 2023** cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

Asunto: Certificado de interventoría – Acta parcial No. 07 al contrato de Obra No. 377 de 2023.

Estimado contratista.

Por medio de la presente, en nuestro carácter de Interventoría al Contrato de Obra No. 377 de 2023 cuyo objeto es: **"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"** del Contratista CONSORCIO POLICIA-ACACÍAS 2023, nos permitimos certificar el cumplimiento de los documentos recibidos por parte del Contratista, quien se encuentra al día en pago de aportes parafiscales y seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 27 de diciembre de 2002, correspondientes al Acta Parcial No. 07, por un valor de **NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($925.952.122,00)** el contratista de obra solicita se realice una amortización del anticipo por un valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS. M/CTE. ($ 373.715.959,17),** para la legalización de su desembolso ante la entidad contratante Alcaldía del Municipio de Acacias.

En cumplimiento de nuestras funciones contractuales como Interventoría, certificamos que los valores incluidos en la mencionada acta parcial han sido objeto de revisión técnica, jurídica y administrativa por parte del equipo de interventoría. Dicha revisión incluyó:

- Verificación técnica de los avances físicos ejecutados en obra, contrastados con los cronogramas, planos, especificaciones y cantidades de obra aprobadas.

- Validación jurídica de los documentos soporte, incluyendo facturación, certificaciones laborales, cumplimiento de requisitos contractuales y normativos.

- Seguimiento minucioso en campo y documental, que permite evidenciar que los ítems cobrados en la presente acta corresponden efectivamente a actividades ya ejecutadas, conforme al objeto contractual.

Por lo anterior, esta Interventoría considera procedente el pago de los valores relacionados en el Acta Parcial No. 07, así como la amortización solicitada, en virtud del cumplimiento integral de los requisitos técnicos, legales y administrativos exigidos por el contrato de obra y la normatividad vigente.

Agradeciendo su atención, nos mantenemos atentos a sus comentarios.

Cordialmente.

JUAN CAMILO POSADA VARELA
CC 1.094.921.302
RL CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT: 901696564-7

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 CON NIT. 901.699.813-1

CERTIFICA QUE:

Que el CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 con NIT 901.699.813-1, en desarrollo del contrato de obra No. 377 del 2023, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META", se encuentra a paz y salvo durante el periodo 12 de septiembre al 30 de septiembre del 2025 por pago de nómina, demás obligaciones al sistema integral de seguridad social y otras obligaciones que trata en la Ley 43 de 1990, artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes que regulan la materia.

Se expide en Acacías – Meta a los 30 días de septiembre del 2025.

Atentamente,

ING. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
Representante Legal
CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

PLANILLAS SS

PERIODO COBRADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86082603	JOE ANDRES MARTINO PEREZ DIAZ		CR 35 25 91	6644526	ing.andresmartino@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			META	ACACÍAS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	08/10/2025	90495868	$582.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	6	1.000	0	251.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	6	1.200	0	321.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	6	100	10.600			105	10.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	251.000
Pensión	1	320.000	321.200
Riesgos Laborales	1	10.500	10.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	582.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86082603	JOE ANDRES MARTINO PEREZ DIAZ		CR 35 25 91	6644526	ing.andresmartino@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			META	ACACÍAS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	08/10/2025	90495868	$582.800	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	86082603	PEREZ DIAZ JOE ANDRES MARTINO	59	0			N							X									230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	9527938
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			SILVESTRE ARIZA ANGULO
CIUDAD/MUNICIPIO	ACACIAS	DEPARTAMENTO	META
DIRECCIÓN	CRA 14 13 80	TELÉFONO	6000000
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Servicios de seguros sociales de riesgos profesio
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7996331043	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN			1838367365

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	MANUEL SANTIAGO DIAZ ORJUELA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-1122134140
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-10-03
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-1122134140
NOMBRE EMPLEADO	MANUEL SANTIAGO DIAZ ORJUELA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	34627503
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2025-09
PERIODO SALUD	2025-09
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1749001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-09-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
			Afiliado	Aportante				
30	0,1600000	$ 361.000	$ 0	$ 0	$ 361.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
				Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	0,1250000	$ 282.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	0,0052200	$ 11.800	900220647

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	Tarifa	Cot.Obligatoria	Tarifa	Cot.Obligatoria	Tarifa	Cot.Obligatoria	Tarifa	Cotización	Tarifa	Cot.Obligatoria
0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 361.000	$ 282.000	$ 11.800	$ 0	$ 654.800

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86050324	PEDRO ALEXANDER GUTIERREZ AGUILERA	calle 14# 18-25	3144438600	consorciopolicia2023@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	ACACÍAS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	08/10/2025	90486952	$387.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	136.500	0		0		0	1	100	0	136.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	174.700	0	0	0	0	1	200	0	174.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	76.000				76.000	1	100	76.100			760	76.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	136.500	136.600
Pensión	1	174.700	174.900
Riesgos Laborales	1	76.000	76.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	387.200	387.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86050324	PEDRO ALEXANDER GUTIERREZ AGUILERA	calle 14# 18-25	3144438800	consorciopolicia2023@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		META	ACACÍAS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	08/10/2025	90486952	$387.600	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colpensiones	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IRD	RET	TDE	TAE	TDF	TAF	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	86050324	GUTIERREZ AGUILERA PEDRO ALEXANDER	57	0			N	X																25-14	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS005	1.091.350	136.500	14-23	1.091.350	5	76.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79248930	JORGE EDUARDO ACOSTA ACOSTA	CARRERA 56 B - BIS # 128 B 29	8024464	jorgeeduacosta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	06/10/2025	90370315	$1.567.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	687.500	0		0		0	0	0	0	687.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	880.000	0	0	0	0	0	0		880.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	687.500	687.500
Pensión	1	880.000	880.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.567.500	1.567.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Oficial de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79248930	JORGE EDUARDO ACOSTA ACOSTA		CARRERA 56 B - BIS # 128 B 29	8024464	jorgeeduacosta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	06/10/2025	90370315	$1.567.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colcanne	Sucursal	Extranjero	Cotizante exterior	Suspendido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	SCT	IRL	DIAS COTIZADOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79248930	ACOSTA ACOSTA JORGE EDUARDO	X				N																25-14	5.500.000	880.000	0	0	0	0	EPS008	5.500.000	687.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN		NIT NUMERO DE IDENTIFICACION	901559517
NOMBRE O RAZON SOCIAL			CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023
CIUDAD/MUNICIPIO	ACACIAS	DEPARTAMENTO	META
DIRECCION	CR 16 N 13-78	TELEFONO	8675555
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de edificios residenciales
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			79889655256	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/10/06	NUMERO AUTORIZACIÓN			182162530

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 68.600	$ 200	$ 68.600
230301	230301-PORVENIR	6	$ 663.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 663.700	$ 1.300	$ 663.000
SUBTOTALES:										**$ 729.100**	**$ 1.500**	**$ 730.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 17.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 17.100	$ 100	$ 0	$ 17.200
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 24.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 24.700	$ 100	$ 0	$ 24.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 41.800	$ 100	$ 0	$ 41.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 98.800	$ 0	$ 200	$ 0	$ 98.800	$ 200	$ 0	$ 99.000
SUBTOTALES													**$ 182.400**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 182.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 317.500	$ 317.500	$ 600	$ 0	$ 318.100
SUBTOTALES:									**$ 317.500**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 318.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	7	$ 162.400	$ 400	$ 162.800
SUBTOTALES:			**$ 162.400**	**$ 400**	**$ 162.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INT	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AFP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1022966276	PEREZ PARRAGUA YAMID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				01																230301 - PORVENIR	30	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	EPS008 - COMPENSAR EPS	30	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 427.050		$ 29.800	30	$ 427.050	CCF34 - COFREM META	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1186712186	CADENAS LASTRA HUGO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				01																231001 - COLFONDOS	30	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 427.050		$ 29.800	30	$ 427.050	CCF34 - COFREM META	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1122713618	PEREZ MOTA ENRIQUE LUIS JAVIER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				01																230301 - PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	EPS005 - SANITAS S.A.	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 284.700		$ 19.900	6	$ 284.700	CCF34 - COFREM META	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1122133851	VELOZA AREVALO JOHN MIGUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				01																230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.700	30	$ 1.423.500	CCF34 - COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1126846162	LOPEZ CASTRO JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				02	18															230301 - PORVENIR	13	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	13	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-11 - ARL SURA	12	$ 616.850		$ 43.000	13	$ 616.850	CCF34 - COFREM META	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1126846162	LOPEZ CASTRO JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				02	18															230301 - PORVENIR	13	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	EPS037 - NUEVA EPS	13	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-11 - ARL SURA	12	$ 616.850		$ 43.000	13	$ 616.850	CCF34 - COFREM META	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 40432351	PALACIO CHAPARRO YAMILE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				01	15															230301 - PORVENIR	14	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500	EPS005 - SANITAS S.A.	16	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 759.200		$ 52.900	16	$ 759.200	CCF34 - COFREM META	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.414.400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032398799		PARRA CAPERA JEFFERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6 N 31A - 17	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1840000206	9493081426	I	2025/10/23	2025/10/09	BANCOLOMBIA	0	550.4,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1032398799	PARRA CAPERA JEFFERSON	X	X																25-14	30	EPS005	30		0	14-23	30	0	No
Total	Afiliados(1)																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032398799		PARRA CAPERA JEFFERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CII 6 N 31A - 17	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1840000206	949308142 6	I	2025/10/23	2025/10/09	BANCOLOMBIA	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

2025/10/09 09:48 AM

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764095794911

(415)7707212489984(8020) 001876409579491 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 9 9 8 1 3	1				

11. Razón social
CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Villavicencio

Cód. 2 2

24. Dirección
CR 14 13 76

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Meta	Acacías

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-07-18 / 12:34:07 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

1001. Apellidos y nombres URQUIJO CAMACHO ALLISON ISABELLA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1122143748 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2025-07-18/12:34:07

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764095794911

(415)7707212489984(8020) 001876409579491 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 9 9 8 1 3	1				

11. Razón social

CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 CR 14 13 76	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	12	24	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

CONSORCIO POLICIAACACIAS 2023
NIT 901.699.813-1
CR 14 N° 13-76
Tel: (57) 3114438800
Acacías - Colombia
consorciopolicia2023@gmail.com

CONSORCIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE 16

Fecha y hora Factura
Generación: 07/10/2025, 10:40
Expedición: 07/10/2025, 10:40

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764095794911 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 12 al 24 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 - Construcción de edificios residenciales

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE ACACIAS

Nit ó C.C.
892.001.457-3

Fecha de Vencimiento
2025-10-14

Razón Social
MUNICIPIO DE ACACIAS

Dirección
CRA 14 N 13 -32

Teléfono
(57) 3214904883 - Ext. 000

Correo
financiera@acacias.gov.co

Vendedor
ISABELLA URQUIJO CAMACHO

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Ejecución de obra del contrato de obra No. 377 que tiene como objeto "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIO	Ejecución de obra del contrato de obra No. 377 que tiene como objeto ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIO	1.00	925,952,122.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0.00	925,952,122.00	925,952,122.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
Por favor amortizar $373.715.959,17 de anticipo de obra.

Valor en Letras:
Novecientos veinticinco millones novecientos cincuenta y dos mil ciento veintidos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-14 por $ 925,952,122.00

Total Bruto	925,952,122.00
Administración 28.00%	259,266,594.16
Imprevistos 2.00%	18,519,042.44
Utilidad 5.00%	46,297,606.10
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	925,952,122.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 2eea71ab76fd18bde9668d3b989d0be19b8c0c71183e47bb98cb15d2876511ce5a8d3a16e494adaa3f68dcf2c50e100e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

60

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE MODIFICACIÓN (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES) Y PRORROGA No.4 AL CONTRATO DE OBRA No.OCA-377-2023

CONTRATISTA:	**CONSORCIO POLICÍA – ACACÍAS 2023**
NIT	**901.699.813 - 1**
R/L	ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
CC.	1.122.143.748
OBJETO:	*"ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META."*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE ($12.575.546.216)
ADICIÓN No. 1	CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($4.085.588.171,45)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 16.661.134.387,45)
FEHCA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DE 2023
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES SIN SUPERAR EL 24 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO:	27 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MARZO DE 2024
PRÓRROGA No. 01	SIETE (7) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN EN VIRTUD DE LA PRORROGA No.01	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN VIRUTD DE LA PRORROGA No.01	DIECINUEVE (19) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS SIN SUPERAR EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.
PRÓRROGA No. 02	TREINTA Y UN (31) DIAS DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN EN VIRTUD DE LA PRORROGA No.02	13 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN VIRUTD DE LA PRORROGA No.02	VEINTE (20) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS SIN SUPERAR EL 13 DE DICEMBRE DE 2024.
SUSPENSIÓN No. 01.	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1	VEINTE (20) DE ENERO DE 2025.
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1.	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	VEINTE (20) DE MARZO DE 2025.
AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1.	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	VEINTE (20) DE ABRIL DE 2025.
AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1.	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1.	TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2025.
AMPLIACIÓN No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE REINICIO	QUINCE (15) DE JULIO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	VEINTE (20) DE JULIO DE 2025
PRORROGA No.03	ONCE (11) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN EN VIRTUD DE LA PRORROGA No. 03	TRENTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN VIRUTD DE LA PRORROGA No.03	VEINTIUN (21) MESES Y DIENUEVE (19) DIAS SIN SUPERAR EL 31 DE JULIO DE 2025.
SUSPENSIÓN No. 02.	CUARENTA (40) DÍAS DESDE EL 31 DE JULIO DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2	OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE 2025.
FECHA DE REINICIO	OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE 2025.
FECHA TERMINACIÓN	OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE 2025.
PRORROGA No.04 (SOLICITADA)	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.
FECHA DE TERMINACIÓN EN VIRTUD DE LA PRORROGA No. 04 (SOLICITADA)	VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN VIRUTD DE LA PRORROGA No.04 (SOLICITADA)	VEINTICUATRO (24) MESES Y CUATRO (4) DÍAS

Entre los suscritos, **FRANKI ALEXANDER GÓMEZ SÁNCHEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.186.007, expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Jefe de la Oficina de Contratación del Municipio de Acacías, Meta, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 013 del 3 de enero de 2024 y posesionado mediante Acta No. 014 del 3 de enero de 2024, delegado para ejercer la ordenación del gasto y representar al Municipio en materia contractual mediante el Decreto No. 023 de 15 de febrero de 2024 y quien para los efectos de la presente modificación se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, **IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.771.838 de Acacias, Meta, y quien para los efectos de la presente Acta se denomina **EL SUPERVISOR del Contrato de Interventoría N. OCA-374-2023,** por otra parte **JUAN CAMILO POSADA VARELA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.094.921.302 de Armenia, Quindío en calidad de representante legal de la sociedad comercial **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**,con **NIT 901.696.564-7,** para efectos de esta acta se denomina **INTERVENTOR,** y por último **ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO** identificada con cédula de ciudadanía No.1.122.143.748 de Acacias (Meta), representante legal del **CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023,** con **NIT. 901.699.813-1**, y quien para los efectos de la presente Acta se denomina **EL CONTRATISTA**, hemos decidido suscribir la presente **ACTA DE MODIFICACIÓN PRORROGA No. 4** al Contrato de Obra No. **OCA-377-2023,** previa las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES

La Alcaldía de Acacías, Meta, adelantó un proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública, **No.OCA-LP-002- 2023,** culminando con la Resolución No. 020 de fecha 28 de marzo de 2023, que conllevó a la celebración del Contrato de Obra **No. OCA-377-2023** con el **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023,** cuyo objeto corresponde a los ***"ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META."*** En consecuencia, las condiciones generales del Contrato de Obra No. OCA-377-2023 son las siguientes:

DATOS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA	
Contrato	**OCA-377-2023**
Plazo	VEINTIUN (21) MESES Y DIENUEVE (19) DIAS
Valor total	16.661.134.387,45
Fecha de Suscripción del Contrato	10 DE ABRIL DE 2023
Fecha de inicio	27 DE ABRIL DE 2023
Fecha de Terminación actual	**8 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Por lo anterior, conforme a las facultades que le asisten a la Administración en materia de contratación pública, fueron determinadas conjuntamente entre el contratista, interventor, supervisor y el municipio de Acacías, Meta, tal como se mencionan a continuación:

II. JUSTIFICACIÓN Y/O CONCEPTOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA No.4 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA:

A. CONTRATISTA

El contratista **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023**, mediante oficio de fecha **14 de agosto de 2025** remitió a la Secretaría de Infraestructura e interventoría los fundamentos técnicos, operativos y administrativos que sustentan la Modificación y **Prorroga No. 4** del contrato de obra **No. OCA-377-2023** bajo los siguientes argumentos:

"(…) Cordial saludo,

Mediante la presente nos permitimos allegar de manera respetuosa en atención a los compromisos adquiridos con ocasión de la suspensión No. 2 de obra como también a las recomendaciones establecidas en las mesas técnicas de seguimiento realizadas los días 5 y 6 de agosto con la Supervisión del Ministerio del Interior y Supervisión del Municipio de Acacías de cara a las condiciones contractuales que presenta actualmente el convenio marco mediante el cual se da origen al presente contrato en referencia, la presente solicitud para modificación acerca de las condiciones del contrato la cual corresponde a la presentación de balance económico de obra por mayores y menores cantidades y prórroga N° 4 al contrato, conforme las condiciones fácticas, técnicas y jurídicas que se relacionan a continuación:

Se debe iniciar teniendo en cuenta las condiciones del contrato de obra N° OCA-377-2023 el cual está bajo la modalidad de llave en mano, donde se estableció que debía llevarse a través de dos etapas así:

> *"ETAPA I - CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.*
> *La Etapa I correspondiente a estudios y diseños debía cumplir con los contenidos básicos establecidos en la normativa vigente, correspondiendo a la planeación estratégica de desarrollo urbano del municipio de Acacias, los resultados debían ser socializados en forma previa a su entrega final.*
>
> *ETAPA II - DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. Como requisitos mínimos que el contratista debe seguir para el cumplimiento del Alcance del Proyecto, en cada uno de los ítems incluidos en el presupuesto oficial, y por ende en la oferta económica, están las Especificaciones y Normas Técnicas Generales para la construcción de obras civiles, en general y específicamente los que atañen a este proyecto."*

De esta manera, en la finalización de la Etapa I – Estudios y Diseños se evidenció la necesidad de adicionar y prorrogar puesto que, de conformidad con los comités técnicos adelantados para la revisión y aprobación de los entregables y componentes de la Etapa I – Estudios y Diseños, tanto en la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional – DIRAF y el Ministerio del Interior, el valor total requerido para la ejecución de obra aumentó puesto que dentro del alcance del valor inicial del convenio no se tenía contemplado el cerramiento perimetral, obras de paisajismo exteriores, suministro e instalación del sistema de ventilación mecánica – HVAC, haciendo necesario que el Municipio adicione recursos y tiempo al Convenio; y por consiguiente al presente contrato como derivado del mismo.

Estas definiciones, enmarcadas en los parámetros técnicos aprobados y en la programación inicial, implican la necesidad de efectuar ajustes presupuestales y de plazo, en concordancia con lo previsto en la Matriz de Riesgos – Etapa de Ejecución, riesgo económico No. 2 "Posibles variaciones de valor derivadas de ajustes técnicos a partir de estudios y diseños". Dichas previsiones fueron contempladas desde la estructuración del proceso contractual como parte de la gestión de riesgos y se implementan con el propósito de garantizar la integridad y el cumplimiento de los objetivos del proyecto, conforme a las disposiciones contractuales vigentes, como se relaciona en las siguientes ilustraciones:




Ilustración 1 Matriz de riesgo del proceso contractual. Fuente: Estudio previo proceso OCA-LP-002-2023

Asimismo, aunque se realiza la prórroga No. 1 que compensaba el tiempo extracontractual que se afectó derivada a la revisión de la Etapa I – Estudios y Diseños, aun no se había solventado, entendiendo la insuficiencia de tiempo para la ejecución tanto del trámite con sus respectivos procedimientos administrativos y urgencia ante la alteración de los procesos constructivos que dependían de estas actividades adicionales generando altos porcentajes (%) de atraso. Finalmente, el día 25 de septiembre del 2024 se suscribe el acta modificatoria No. 3 al contrato de obra que requirió acta aclaratoria el día 8 de octubre del 2024, esta trazabilidad permite evidenciar que la solicitud y necesidad fue reiteradamente enviada y que solo hasta más de 1 año después se da dicho trámite, puesto que la magnitud de las actividades de obra son significativas, por consiguiente estas conllevan a interrupciones en el flujo de trabajo concebido como un proceso lógico constructivo que a su vez cuentan con ciertos tiempos de acuerdo al rendimiento que suponen las mismas.

Estas resultan siendo circunstancias ajenas a nuestra voluntad e imputables a la entidad contratante y por lo tanto no atribuibles a cargo del contratista, en atención lo establecido por el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, Ley que rige la actividad contractual:

> *"ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales.*
>
> *(...)*
> *9o. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.*
> *(...)*

A su vez, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala que, de acuerdo con la autonomía de la voluntad, las partes pueden de común acuerdo establecer las modificaciones a los contratos o convenios, siempre que estas no contravengan disposiciones de orden público. En todo caso, las modificaciones o adiciones deben corresponder a los principios de la función administrativa.

Así las cosas, en el marco de la ejecución del contrato derivado del Convenio Marco No. 1901 de 2022, adoptado mediante acta modificatoria suscrita entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Acacías, y en desarrollo de las actividades propias de la obra, se efectuaron ajustes a las especificaciones técnicas y valores

unitarios, autorizados por la interventoría y el supervisor del contrato, en atención a las recomendaciones técnicas emitidas por la consultoría realizada en la Etapa I – Estudios y Diseños, las cuales sugerían mejoras en ciertos componentes constructivos con el fin de optimizar la durabilidad, el desempeño y la funcionalidad de la infraestructura proyectada.

Es preciso señalar que las condiciones iniciales aprobadas por el Ministerio del Interior cumplían plenamente con los requisitos técnicos, normativos y funcionales establecidos para la adecuada ejecución del proyecto, por lo que, si bien las mejoras incorporadas representaban un valor agregado en términos de desempeño y vida útil, su ausencia no impide el cumplimiento integral del objeto contractual.

No obstante, estas modificaciones, aunque técnicamente justificadas y orientadas a fortalecer la calidad del proyecto, fueron objeto de revisión y análisis técnico en el marco de un comité de seguimiento técnico realizado en las instalaciones del Ministerio del Interior en la ciudad de Bogotá. En dicha instancia, el supervisor del convenio reiteró la importancia de que cualquier ajuste que implique variaciones en el alcance, especificaciones o valor del convenio sea previamente validado por dicha entidad, conforme a lo dispuesto en la cláusula contractual correspondiente, a fin de garantizar la coherencia técnica y contractual entre el convenio y los contratos derivados.

En atención a lo anterior, y considerando la obligación de observar las condiciones contractuales vigentes y los principios de planeación, transparencia y legalidad en la contratación estatal, se han definido acciones de ajuste que garanticen que el contrato derivado se ejecute conforme al alcance y condiciones inicialmente avaladas por el Ministerio del Interior. Para ello, se aplicará un balance económico de obra por mayores y menores cantidades, con el fin de mantener y aclarar los parámetros originales definidos en la Etapa I – Estudios y Diseños, debidamente aprobados mediante ACTA-01-DIFRA-GUTEP-2.25 de fecha 28 de agosto del 2023 y posteriormente por parte del Ministerio del Interior mediante ANEXO 22 de fecha 20 de noviembre del 2023, asegurando la coherencia técnica y financiera del proyecto.

Por otro lado cabe aclarar que, de conformidad con las condiciones aprobadas en la Etapa I – Estudios y Diseños en específico con el diseño hidrosanitario se determinó que los sanitarios o inodoros deberán ser de tipo tanque de descarga, sin embargo, en el documento correspondiente al presupuesto de obra la descripción acerca de este aparato sanitario hace referencia a "SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR", el cual no guarda coherencia técnica con lo inicialmente aprobado por ende se requiere aclarar dicha descripción con el ítem INP02 "SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO DE UNA SOLA PIEZA EN PORCELANA BLANCA CON BOTÓN DE SANITARIO DUAL FLUSH/CONTROL AZUL Y ASIENTO DE CIERRE SUAVE CORONA O SIMILAR", siendo este último el tipo de aparato sanitario idóneo para el funcionamiento integral mediante una operación de manera eficiente y por consiguiente en descargas adecuadas teniendo en cuenta la capacidad de personal que se alojará en esta infraestructura de tipo policial, tal y como se puede constatar en la siguiente tabla que forma parte de los anexos en la memoria del diseño hidrosanitario:

20 Cantidad de aparatos por tramo

		Cantidad de aparatos por tramo								
Tabla de aparatos	Unidades por aparato	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10




Ilustración 2 Anexo tomado del informe hidrosanitario aprobado - cap. 3.4 a 3.6. Fuente: Propia

En consecuencia, y privilegiando la continuidad, eficiencia y terminación oportuna de la obra, el contratista manifiesta su aceptación para ajustar la ejecución del contrato bajo las condiciones iniciales aprobadas por el Ministerio del Interior, dejando sin efecto las modificaciones autorizadas únicamente a nivel de los contratos derivados, sin perjuicio de los derechos contractuales derivados de la correcta ejecución, reconocimiento de cantidades ejecutadas conforme a las condiciones iniciales aprobadas, y la posterior liquidación final del contrato.

Por otra parte, cabe resaltar que la programación de obra ha requerido ajustes asociados con los calendarios dados por los proveedores del sector eléctrico los cuales en su mayoría se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá, se tiene que a la presente fecha no será posible realizar el suministro de los siguientes equipos puesto que los mismos son importados, para los cuales se presentan tiempos de despacho por parte del fabricante inicialmente hasta el 10 de febrero del 2025, sin embargo en el cambio de anualidad nos indican que la fecha en la cual llegarían al país cambiaría y se iniciaría el proceso de importación el cual a su vez tarda un tiempo estimado de 2 a 3 meses más para posteriormente ser entregados probablemente hasta la segunda semana del mes junio del 2025.

Así mismo, es menester tener en cuenta que dichos equipos hacen parte de un proceso constructivo independiente, por lo que estas demoras en los procesos de importación y suministro impactan de manera significativa en el avance general de actividades de obra tales como:

•La instalación de estos sistemas debe coordinarse con otras actividades de construcción. Si se realiza demasiado temprano o tarde, puede afectar el flujo de trabajo y causar retrasos.

• La instalación de equipos puede limitar el acceso a ciertas áreas del edificio, lo que puede complicar otras tareas de construcción.

• Las regulaciones pueden exigir que ciertos sistemas se instalen en momentos específicos, lo que puede influir en el calendario general de la obra.

• Una vez instalados, los sistemas de detección de incendios deben ser probados y, a veces, se requiere capacitación para el personal, lo que añade más tiempo y recursos al proceso constructivo.

•Otros trabajos pueden depender de la finalización de la instalación de la red de incendios. Esto incluye la finalización de divisiones internas, acabados y otros sistemas de seguridad.

•La instalación de la bomba es un hito clave. Si se retrasa, afectará el cronograma del proyecto, provocando demoras en las fases subsiguientes. Así mismo, la bomba está conectada a otros sistemas, como de plomería o rociadores. La demora puede retrasar la instalación y prueba de estos sistemas.

• La instalación de la planta eléctrica a menudo está interrelacionada con otros sistemas, como iluminación, climatización y seguridad. Si no está lista, estos sistemas no se pueden instalar ni probar adecuadamente.

En general, si estos suministros se retrasan por las condiciones anteriormente mencionadas por consiguiente la instalación también y a su vez las pruebas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento no pueden llevarse a cabo y certificaciones necesarias como RETIE, el cual es un importante requisito e hito del proyecto en la fase de recibo y entrega final por ello se puede impactar la entrega del proyecto y su ocupación.

Aunado a esto, en el ultimo trimestre del presente año se ha evidenciado una ola invernal que ha afectado a diversas regiones del país no siendo esta situación indistinta para la región de la Orinoquía donde se encuentra el Departamento del meta y en caso específico el lugar de la obra Municipio de Acacías. De conformidad con los boletines de climatología y predicción climática emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM se identifica que:

Para el mes de mayo del 2025, el boletín de predicción climática para precipitaciones se indicó que:

(...)

"Mayo hace parte de la primera temporada lluviosa del año en la región Andina, época en la cual la ZCIT se ubica en el centro del territorio nacional. Al oriente del país, las precipitaciones dependen más de las fluctuaciones asociadas a la ZCAS y del ingreso de masas húmedas procedentes del sur de continente, lo cual marca el inicio de la temporada de lluvias a lo largo del Piedemonte Llanero de la Orinoquia.

Las lluvias en las categorías muy por encima y por encima de lo normal se registraron en la mayor parte de las regiones Andina y Pacífica, así como en el sur de la región Caribe, el norte de la Orinoquia y el occidente en la Amazonia"

(...)




Ilustración 3 Seguimiento Clima Nacional - mayo 2025. Fuente: IDEAM

Para el mes de junio del 2025, el boletín de predicción climática para precipitaciones se determinó que:

(...)

"En junio se presenta la transición de la época de menos lluvias ***a la temporada de mayores precipitaciones****, de mitad y parte del segundo semestre del año en la Orinoquia colombiana.*

La categoría por encima de lo normal se espera en zonas puntuales de Arauca, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas, con probabilidades que fluctúan entre el 45% y el 70%".

(...)




Ilustración 4 Seguimiento clima nacional - junio 2025. Fuente: IDEAM

Para el mes de julio del 2025 el boletín de predicción climática para precipitaciones indica lo siguiente:

> *"Julio hace parte de la segunda temporada de menos lluvias de la región Andina y el oriente de la Caribe. Es importante resaltar que* ***la Orinoquia está atravesando su época de mayores precipitaciones*** *y, para este mes, se espera que éstas dependan más de las fluctuaciones asociadas a la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (SACZ).*
>
> *La categoría por encima de lo normal se espera en sectores del oriente del país, el*

Urabá y nororiente de La Guajira, con probabilidades que fluctúan entre el 50% y el 70%".



Ilustración 5 Seguimiento clima nacional - julio 2025. Fuente: IDEAM

En consecuencia, durante esos periodos de tiempo, se ha evidenciado un incremento significativo y sostenido en los niveles de precipitación en el municipio de Acacías (Meta), en concordancia con los reportes emitidos por el IDEAM y otras fuentes oficiales a nivel nacional, que advierten sobre un comportamiento atípico del régimen de lluvias, propio de un fenómeno de variabilidad climática.

Estas precipitaciones frecuentes y prolongadas han generado afectaciones directas en el frente de obra, al punto de limitar o impedir por completo la ejecución de diversas actividades constructivas que requieren condiciones secas y estables, tales como:

Impermeabilización de placas: *este proceso exige que las superficies estén completamente secas, ya que la presencia de humedad impide la correcta adherencia y el desempeño de los aditivos y sellantes. La aplicación en condiciones no óptimas comprometería la durabilidad del sistema impermeabilizante.*

• Actividades de urbanismo (zonas descubiertas): *las lluvias constantes imposibilitan la ejecución de cortes, nivelaciones, compactaciones y tendido de capas estructurales en vías y andenes. Además, generan inestabilidad en los suelos y riesgo de afectación en maquinaria, materiales y mano de obra, aumentando el riesgo de reprocesos y siniestros.*

• Limitaciones logísticas y de seguridad: *la lluvia también genera condiciones inseguras para el personal de obra, limita el acceso de materiales, y altera la programación de actividades secuenciales. En consecuencia, las actuales condiciones climáticas no solo afectan el rendimiento del proyecto, sino que*

ponen en riesgo la calidad técnica de la obra, la seguridad operativa y el cumplimiento de las metas contractuales, razón por la cual se consideraba inviable continuar con la ejecución mientras persistiera estos fenómenos, generando afectaciones a la continuidad en la ejecución de obra y por consiguiente a su respectiva programación de obra.

Adicionalmente, se presentaron desde el pasado 15 de julio del 2025 situaciones de orden público; afectando el reinicio adecuado para el transporte de materiales necesarios para adelantar las actividades de obra pendientes por ejecutar, sobreviniendo cierres totales en la vía que comunica al llano con la ciudad capital Bogotá, de donde provienen la mayoría de los proveedores relacionados con este proyecto están ubicados en la ciudad de Bogotá, lo cual implica una dependencia significativa del transporte intermunicipal por vías nacionales.

En este sentido, han surgido dos situaciones críticas:

- *Condiciones climáticas adversas que afectan las rutas de acceso para transporte pesado.*

- *Bloqueos intermitentes por parte de productores arroceros en el departamento del Meta y otras regiones que afectan directamente la cadena logística.*

Según diversos medios reconocidos:

- *El paro comenzó el 14 de julio de 2025, convocado por agricultores del Meta y otras regiones en demanda del cumplimiento de compromisos gubernamentales previos y un precio justo para el arroz paddy verde.*

- *Estos bloqueos han tenido una duración de hasta seis horas por cada hora de apertura, complicando los tiempos de despacho de materiales y el tránsito vehicular regional y nacional.*

- *De acuerdo con Colfecar, estos bloqueos afectan el paso de más de 10.500 vehículos de carga por día y han generado pérdidas logísticas estimadas en 1.600 a 1.750 millones de pesos diarios.*

- *Además, la gobernadora del Meta ha exigido al Gobierno acciones urgentes, destacando el impacto del paro en la economía regional y en vías estratégicas como la Bogotá-Villavicencio.*




Ilustración 8 Vía al Llano con bloqueos por paro arrocero: así está el paso en Llano Lindo. Fuente: Periódico del Meta https://periodicodelmeta.com/via-al-llano-con-bloqueos-por-paro-arrocero-asi-esta-el-paso-en-llano-lindo/

Así las cosas, manifestamos con preocupación respecto a la vigencia del convenio marco y los contratos derivados en referencia actualmente cuentan con **TAN SOLO UN (1) DÍA** restante el cual es a todas luces un plazo insuficiente e inadecuado para la ejecución de las actividades de obra que no se lograron ejecutar y otras pendientes, conforme a los tiempos de ejecución requeridos para cada actividad de obra como también para gestionar todos los trámites administrativos necesarios a tan importante modificación contractual. Adicionalmente, los tiempos extracontractuales derivados de los tramites administrativos que se deben realizar ante el Ministerio del Interior para adelantar posteriormente la modificación contractual de este contrato, especialmente considerando que solo hasta que el convenio marco sea extendido, entendemos que solo así se podría extender la vigencia de los contratos derivados del mismo, lo cual resulta esencial para el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos de la adición No. 1.

Por las razones anteriormente expuestas, atendiendo al cumplimiento de las mayores cantidades de obra identificadas dentro de la Etapa I – Estudios y Diseños e incluidas al alcance contractual las cuales fueron detalladamente justificados con soportes en el acta modificatoria No. 3 aprobada por el Municipio de Acacías – Meta, se solicita la presente

modificación contractual al contrato de Obra OCA-377-2023 cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META", correspondiente a la prórroga No. 4 por un tiempo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, en concordancia al plazo actual vigente del convenio y en atención a las situaciones derivadas a factores externos imprevisibles que han afectado los tiempos disponibles para la ejecución idónea de las actividades, y que por su naturaleza por lo tanto no pueden ser atribuibles a nuestro cargo como contratista, como también con la finalidad de cumplir con las actividades que no se encontraban previstas dentro del plazo de ejecución pactado inicialmente, y que son indispensables para la entrega de una obra funcional y a satisfacción de acuerdo a los requerimientos o especificaciones mínimas técnicas.

Agradecemos su atención y colaboración, nos mantenemos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

(....)"

Conforme a la solicitud de modificación mediante balance de mayores y menores cantidades con el ánimo de adelantar las actividades de obra bajo los estudios y diseños iniciales modificados en la adición N. 1, pero contemplando su desarrollo y funcionalidad bajo los recursos apropiados mediante esta, el Contratista de Obra adjunta a la solicitud de modificación y Prórroga N. 4 objeto del presente acto, un documento denominado "*Copia de GINF – F- 50 Balance económico de Obra – DISTRITO POLICIA – VF(1)*", con el ánimo de que corresponda a los ítems, valores y cantidades definitivas como alcance de obra para su posterior apropiación contractual, desarrollo, seguimiento, entrega y recibo.

Así las cosas, el Contratista de Obra de Obra bajo la modalidad llave en mano, solicita esta medida modificatoria de ajuste de ítems a desarrollar, y de mayores y menores cantidades en pro de finalizar el proyecto en un 100% bajo las condiciones iniciales presentadas por él, y aprobadas por la Interventoría y avaladas por la Entidad contratante y por el Ministerio del Interior en calidad de Financiador inicial del proyecto, optimizando los recursos existentes y garantizando la funcionalidad y entrega a completitud del proyecto, sin acudir a más trámites ni apropiación de recursos adicionales, entregando a la Entidad y a la Comunidad cantidades adicionales de algunas actividades a título gratuito como se evidencia en la nota del documento referido, así:

"NOTA: El ítem INP01 señalado en el presente balance se encuentra afectado en atención a las condiciones contractuales establecidas en el Convenio Marco No. 1901 de 2022, instrumento jurídico que dio origen a los contratos derivados. Así mismo, se mantiene la vigencia del ítem 9.5.2 en las cantidades contractuales originalmente aprobadas, dejando expresa constancia de que, en el evento de generarse mayores cantidades a las estipuladas, estas serán asumidas en su totalidad por el contratista, quien las entregará en calidad de donación, sin que ello genere reconocimiento económico adicional, todo con el propósito de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual y la observancia estricta de las especificaciones técnicas establecidas entre las partes."

II. AVAL DEL INTERVENTOR

La interventoría CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 mediante oficio INT-2025-054 del 15 de agosto de 2025, dio aval a la solicitud realizada por el contratista de obra, manifestando lo siguiente:

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones como interventoría del Contrato de Obra No. OCA-377-2023 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS - DEPARTAMENTO DEL META", y tras el análisis exhaustivo de la solicitud de modificación contractual presentada
por el CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023 mediante Oficio No. 191 del 14 de agosto de 2025, nos permitimos emitir el presente aval técnico-jurídico respecto a la solicitud de balance de obra por mayores y menores cantidades y prórroga No. 4.

La presente evaluación se fundamenta en el análisis detallado de cada uno de los aspectos técnicos, juridicos y administrativos expuestos por el contratista, verificando su procedencia, validez y necesidad para la correcta culminación del proyecto bajo los más altos estándares de calidad y funcionalidad requeridos para una infraestructura de seguridad pública.

La solicitud presentada encuentra su fundamento legal sólido en las disposiciones de la Ley 80 de 1993, específicamente en el artículo 4° numeral 9°, que establece de manera categórica el deber de las entidades estatales de actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Esta norma, complementada por el artículo 40 de la misma ley, faculta expresamente a las partes para establecer modificaciones contractuales de común acuerdo, siempre que estas no contravengan disposiciones de orden público y se enmarquen dentro de los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

El contrato OCA-377-2023 se estructura bajo la modalidad "llave en mano" con dos etapas claramente diferenciadas: la primera correspondiente a consultoria de estudios y diseños, ya completada con los respectivos ajustes técnicos validados por las instancias competentes, y la segunda etapa de ejecución de la obra, actualmente en desarrollo y objeto de las modificaciones que se analizan en el presente concepto.

(...)

Desde el 15 de julio de 2025 se han presentado situaciones de orden público que han afectado significativamente el transporte de materiales necesarios para las actividades de obra. El paro de productores arroceros, iniciado el 14 de julio de 2025 y convocado por agricultores del Meta y otras regiones, ha generado bloqueos intermitentes con duraciones de hasta seis horas por cada hora de apertura, complicando severamente los tiempos de despacho de materiales y el tránsito vehicular regional y nacional.

La afectación es particularmente crítica considerando que la mayoría de los proveedores relacionados con este proyecto están ubicados en la ciudad de Bogotá, lo cual implica una dependencia significativa del transporte intermunicipal por vías nacionales. Según datos de Colfecar, estos bloqueos han afectado el paso de más de 10.500 vehículos de carga por día y han generado pérdidas logísticas estimadas entre 1.600 y 1.750 millones de pesos diarios, evidenciando la magnitud del impacto económico y operativo de esta situación de fuerza mayor.

La situación más preocupante identificada por la interventoría corresponde al estado actual de las vigencias contractuales. El convenio marco y los contratos derivados cuentan actualmente con tan solo un día restante de vigencia, plazo que resulta a todas luces insuficiente e inadecuado para la ejecución de las actividades de obra que no se lograron completar debido a las circunstancias sobrevinientes documentadas, así como para gestionar todos los trámites administrativos necesarios para formalizar esta importante modificación contractual.

Los tiempos extracontractuales requeridos para adelantar los trámites administrativos ante el Ministerio del Interior, previos a la modificación de este contrato, representan un factor crítico que debe resolverse con la mayor celeridad posible. La interdependencia existente entre el convenio marco y los contratos derivados implica que solo hasta que el convenio marco sea extendido se podrá proceder a extender la vigencia de los contratos derivados, situación que resulta esencial para el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos

La combinación de las demoras administrativas, el alcance adicional de la Etapa I, los plazos de importación, las condiciones climáticas extremas y las restricciones viales extiende la ruta crítica en aproximadamente 160 días, lo que equivale a 5,3 meses. La prórroga solicitada de dos (2) meses y quince (15) días, permitirá recuperar parcialmente estos tiempos críticos, asegurar la adecuada coordinación de actividades especializadas y garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos por la interventoría y las normas RETIE.

Después del análisis técnico, jurídico y administrativo exhaustivo realizado, la interventoría considera que la solicitud presentada por el CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023 es técnicamente procedente por estar fundamentada en ajustes derivados de estudios técnicos debidamente aprobados por las instancias competentes, circunstancias sobrevinientes no imputables al contratista, la necesidad de garantizar la funcionalidad integral del proyecto y el cumplimiento de estándares técnicos y normativos aplicables. La interventoria ha realizado una verificación exhaustiva del balance económico propuesto, encontrando que las mayores cantidades corresponden efectivamente a los ajustes técnicos aprobados durante la Etapa I de estudios y diseños, mientras que las menores cantidades obedecen a optimizaciones técnicas identificadas durante el proceso de ejecución. Este balance mantiene el equilibrio financiero del proyecto y se ajusta coherentemente a los diseños aprobados tanto por DIRAF como por el Ministerio del Interior.

El principio de equilibrio económico del contrato se preserva adecuadamente, no generando onerosidad excesiva para ninguna de las partes involucradas, manteniendo el valor global del convenio marco y garantizando la funcionalidad integral del proyecto conforme a los estándares técnicos requeridos para una infraestructura de seguridad pública. Jurídicamente, la solicitud es plenamente viable por estar amparada en las disposiciones legales vigentes establecidas en la Ley 80 de 1993, los principios contractuales aplicables, la gestión adecuada de riesgos previstos en la matriz correspondiente y la necesaria protección del equilibrio económico del contrato.

Administrativamente, la modificación solicitada es necesaria para evitar mayores traumatismos en la ejecución del proyecto, garantizar la entrega de una infraestructura completamente funcional, optimizar el uso eficiente de los recursos públicos asignados y cumplir cabalmente con los compromisos institucionales adquiridos.

Por todas las consideraciones técnicas, jurídicas y administrativas expuestas en el presente concepto, la interventoría avala integralmente la solicitud de modificación contractual presentada, recomendando enfáticamente su aprobación expedita para garantizar la continuidad y culminación exitosa del proyecto bajo los más altos estándares de calidad requeridos.

Por lo anterior, esta interventoría avala técnicamente la solicitud de prórroga No. 4 por un término de dos (2) meses y quince (15) días, considerando que: El plazo solicitado se encuentra en concordancia con el tiempo requerido para ejecutar las actividades pendientes y realizar los trámites administrativos ante el Ministerio del Interior. La solicitud responde a condiciones externas no atribuibles al contratista, debidamente justificadas y documentadas.

Por lo anterior, esta interventoría emite concepto técnico favorable a la aprobación de la Prórroga No. 4 por dos (2) meses y quince (15) días, al Contrato OCA-377-2023, a fin de asegurar la culminación de las actividades pendientes con los niveles de calidad y seguridad requeridos.

Sin otro particular, quedamos atentos a su confirmación para proceder con los ajustes contractuales pertinentes."

III. CONCEPTO Y VIABILIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N. OCA-374-2023

Analizados los soportes documentales y conceptos de conveniencia y procedencia allegados al municipio de Acacías, Meta, por parte del contratista donde justifica la necesidad de realizar la respetiva modificación anteriormente señalada, el Supervisor del contrato de Interventoría N. OCA-374-2023 IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de Infraestructura del municipio, mediante oficio de fecha 27 de agosto de 2025, remitió al ordenador del gasto, los fundamentos técnicos, así como la viabilización de la presente Modificación contractual, bajo los siguientes términos:

"Cordial saludo

De conformidad a lo establecido en el articulo 15 del Acuerdo 336 de 2014, en el cual se señala las funciones de la Secretaria de Infraestructura del municipio de Acacías Meta, y en atención a la solicitud de modificación Balance económico de obra y prorroga No 4 presentada por el CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023, interventor del Contrato de Obra No. 377 de 2023, mediante el oficio INT-2025-054, se elabora el presente concepto con el fin de sustentar la viabilidad del Balance económico de obra y Prórroga No. 4 del mencionado contrato de obra, celebrado con la empresa CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023, identificada con el NIT No. 901699813-1, el cual manifiesta que:

> *(...) Por las razones anteriormente expuestas, atendiendo al cumplimiento de las mayores cantidades de obra identificadas dentro de la Etapa I – Estudios y Diseños e incluidas al alcance contractual las cuales fueron detalladamente justificados con soportes en el acta modificatoria No. 3 aprobada por el Municipio de Acacías – Meta, se solicita la presente modificación contractual al contrato de Obra OCA-377-2023 cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META", correspondiente a la prórroga No. 4 por un tiempo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, en concordancia al plazo actual vigente del convenio y en atención a las situaciones derivadas a factores externos imprevisibles que han afectado los tiempos disponibles para la ejecución idónea de las actividades, y que por su naturaleza por lo tanto no pueden ser atribuibles a nuestro cargo como contratista, como también con la finalidad de cumplir con las actividades que no se encontraban previstas dentro del plazo de ejecución pactado inicialmente, y que son indispensables para la entrega de una obra funcional y a satisfacción de acuerdo a los requerimientos o especificaciones mínimas técnicas. (...)"*

Posteriormente, el día quince (15) de agosto de 2025, el interventor del contrato, el Consorcio INTERPOLICÍA 2023, representado legalmente por el señor JUAN CAMILO POSADA VARELA, informa al supervisor designado por el Municipio —la Secretaria de Infraestructura, bajo la dirección del ingeniero IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA— la viabilidad técnica de la solicitud elevada por el contratista, en el contexto del Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Acacías (Meta), en los siguientes términos:

> *"(...)La interventoría ha realizado una verificación exhaustiva del balance económico propuesto, encontrando que las mayores cantidades corresponden efectivamente a los ajustes técnicos aprobados durante la Etapa I de estudios y diseños, mientras que las menores cantidades obedecen a optimizaciones técnicas identificadas durante el proceso de ejecución. Este balance mantiene el equilibrio financiero del proyecto y se ajusta coherentemente a los diseños aprobados tanto por DIRAF como por el Ministerio del Interior.*
>
> *El principio de equilibrio económico del contrato se preserva adecuadamente, no generando onerosidad excesiva para ninguna de las partes involucradas, manteniendo el valor global del convenio marco y garantizando la funcionalidad integral del proyecto conforme a los estándares técnicos requeridos para una infraestructura de seguridad pública.*
>
> *Jurídicamente, la solicitud es plenamente viable por estar amparada en las disposiciones legales vigentes establecidas en la Ley 80 de 1993, los principios contractuales aplicables, la gestión adecuada de riesgos previstos en la matriz correspondiente y la necesaria protección del equilibrio económico del contrato.*
>
> *Administrativamente, la modificación solicitada es necesaria para evitar mayores traumatismos en la ejecución del proyecto, garantizar la entrega de una infraestructura completamente funcional, optimizar el uso eficiente de los recursos públicos asignados y cumplir cabalmente con los compromisos institucionales adquiridos.*
>
> *Por todas las consideraciones técnicas, jurídicas y administrativas expuestas en el presente concepto, la interventoría avala integralmente la solicitud de modificación contractual presentada, recomendando*

enfáticamente su aprobación expedita para garantizar la continuidad y culminación exitosa del proyecto bajo los más altos estándares de calidad requeridos.

Por lo anterior, esta interventoria avala técnicamente la solicitud de prórroga No. 4 por un término de dos (2) meses y quince (15) días, considerando que:

El plazo solicitado se encuentra en concordancia con el tiempo requerido para ejecutar las actividades pendientes y realizar los trámites administrativos ante el Ministerio del Interior.

La solicitud responde a condiciones externas no atribuibles al contratista, debidamente justificadas y documentadas.

Por lo anterior, esta interventoria emite concepto técnico favorable a la aprobación de la Prórroga No. 4 por dos (2) meses y quince (15) días, al Contrato OCA-377-2023, a fin de asegurar la culminación de las actividades pendientes con los niveles de calidad y seguridad requeridos. (...)"

Como primera medida, es importante señalar que el proyecto de Policia se ejecutó bajo la modalidad contractual denominada llave en mano. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de obra comprenden no sólo la construcción sino también las actividades necesarias para su adecuada culminación, mientras que la Ley 1150 de 2007 refuerza el principio de planeación y la obligación de las partes de prever las condiciones técnicas y económicas de la ejecución contractual.

La doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado han precisado que, en los contratos bajo la modalidad llave en mano, el contratista asume de manera integral la obligación de diseñar, suministrar, ejecutar y entregar el proyecto totalmente terminado y apto para su puesta en funcionamiento, con pleno conocimiento de los alcances, especificaciones y requerimientos del mismo.

Al respecto el consejo de estado Sección Tercera, del 29 de agosto de 2013, Exp. 25000-23-26-000-1999-02282-01, señaló que esta modalidad contractual traslada al contratista los riesgos ordinarios de la ejecución, al ser él quien conoce y domina la totalidad de las condiciones técnicas y financieras del proyecto.

En consecuencia, la ejecución del presente proyecto bajo la modalidad llave en mano implica que el contratista contaba desde el inicio con la información necesaria para prever los costos, riesgos y obligaciones inherentes a la obra, lo que excluye la posibilidad de trasladar a la entidad contratante responsabilidades derivadas de imprevistos propios de la ejecución.

Aunado a lo anterior y respecto a lo manifestado por el contratista donde aduce:

"(...) Es preciso señalar que las condiciones iniciales aprobadas por el Ministerio del Interior cumplan plenamente con los requisitos técnicos, normativos y funcionales establecidos para la adecuada ejecución del proyecto, por lo que, si bien las mejoras incorporadas representaban un valor agregado en términos de desempeño y vida útil, su ausencia no impide el cumplimiento integral del objeto contractual (...)"
Es necesario precisar que, en la modalidad de contratación llave en mano, el contratista asume la carga principal de prever y planear todas las condiciones técnicas, financieras y operativas del proyecto, en virtud de que cuenta con la información, la experticia y la capacidad para hacerlo.

En consecuencia, sus deberes se enmarcan en garantizar procedimientos austeros, eficientes y eficaces que permitan la correcta ejecución de la obra, evitando así generar cargas adicionales para la entidad. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista proponer soluciones integrales que contemplen desde el inicio las necesidades del proyecto, así como los procedimientos más adecuados para que el proyecto se ejecute de manera rápida, económica y efectiva, evitando inducir a trámites innecesarios no correspondientes a una justificación real.

De esta forma, las posibilidades del contratista radican en su autonomia técnica y en el rol activo que ejerce como responsable del desarrollo integral del proyecto, mientras que la entidad mantiene un papel de supervisión y verificación, sin que le corresponda asumir consecuencias derivadas de la planeación por parte del contratista.

Por otra parte, es pertinente señalar que, a principios de la vigencia año 2024, la nueva administración se encontraba en un proceso de empalme, revisión y análisis de los procesos y documentación entregados por la administración saliente correspondiente al período 2020-2023, en el cual se identificó que existía un recurso disponible para la adición No.1 al contrato de obra e interventoría, proveniente de gastos de libre destinación. Sin embargo, la administración saliente no aprobó formalmente el uso de ese recurso para la vigencia del año 2024, motivo por el cual dicho recurso expiró el 31 de diciembre de 2023, sin haber sido utilizado.

En virtud de lo anterior, es menester mencionar que según el artículo 387, 313, 345 de la C.N, numeral 9 del artículo 32 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, literal c) del capítulo XI Decreto 111 de 1996, artículo 98 del acuerdo No.596 de 2022, para apropiar los recursos expirados de una vigencia anterior, se hace necesario solicitar la aprobación de los recursos ante el concejo municipal del Municipio de Acacias -Meta y como quiera que el recurso expirado para la adición del convenio de la referencia, fue de la vigencia del año 2023, este debería sea aprobado mediante acuerdo municipal en sesiones programadas para el mes de mayo, siendo sancionado el día 02 de mayo de 2024, empero atendiendo al numeral 25 del convenio marco 1901 de 2022, indica que los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, se presentará al Ministerio del Interior, el correspondiente Certificado de Disponibilidad presupuestal, razón por la cual ,una vez sancionado y apropiado el recurso, se procedió a solicitar ante el Ministerio la solicitud de adición No.1 al convenio marco, siendo aprobada en el mes de septiembre el 16 de agosto de 2024, situaciones ajenas a la administración y enmarcadas dentro de la legalidad y contribuyendo al cumplimiento de los fines esenciales del estado.

En ese sentido, es propio aclarar que las actividades contempladas en la solicitud de adición No.1 al contrato de obra, fueron orientadas a otorgar un alcance adicional, empero este no imposibilitaba la ejecución de algunas actividades para el desarrollo del cumplimiento y ejecución contractual.

Es propio mencionar que, el contratista de obra como el de Interventoría conocían plenamente que sus contratos eran derivados de un Convenio interadministrativo, cuyas reglas para la modificación de los contratos eran públicas y preexistentes a los mismos negocios jurídicos que estos celebraron con la entidad, lo que sumado al conocimiento de las reglas presupuestales y trámites administrativos previstos en el ordenamiento jurídico necesarios para las modificaciones, configuran la certeza y pleno conocimiento de los tiempos que acarrean las solicitudes y el perfeccionamiento de las modificaciones contractuales, siendo entonces una situación absolutamente previsible teniendo en cuenta su experiencia acreditada en los respectivos procesos de selección.

Una vez recibida y consolidada la información correspondiente, esta Secretaría procedió a llevar a cabo la verificación integral de la documentación del proyecto, iniciando con la revisión detallada de los estudios y diseños presentados en la Etapa I. En el desarrollo de esta revisión se identificaron inconsistencias asociadas a errores en los ítems no previstos reportados y sustentados por el contratista y avalados por la Interventoría en la suscripción del Acta Modificatoria – Adición No. 1 del Contrato de Obra Pública OCA-377-2023, las cuales impedían dar cumplimiento estricto a los requerimientos contractuales establecidos por el Ministerio del Interior, ya que dichas inconsistencias impedían la culminación del proyecto con el presupuesto existente, siendo necesarias las correcciones mediante el balance de mayores y menores cantidades, que se viabiliza mediante la presente comunicación y que permite la ejecución del proyecto en su totalidad con los recursos obrantes en el proyecto

Por lo anterior, en el marco de las mesas de trabajo adelantadas con el Ministerio del Interior el día 05 y 06 de agosto, se revisó acorde a los estudios y diseños presentados en la etapa I del proyecto y basados en la adición No.1 al convenio, concluyendo que con los estudios y diseños aprobados y los recursos apropiados mediante la adición no. 1, se puede cumplir con el objeto contractual a completitud. En concordancia, y tras la concertación entre el contratista de obra, la interventoría y el Municipio de Acacías, se concluyó de manera unánime culminar la ejecución del proyecto bajo las condiciones previamente establecidas en la Adición No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2025, garantizando así la correcta utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos trazados desde su origen, dejando constancia mediante acta que el proyecto puede culminar en su totalidad bajo las condiciones actualmente previstas en el convenio, sin que ello afecte el cumplimiento de los términos pactados, ni la calidad de las obras. Adicionalmente, se determinó la importancia de elaborar un Balance Económico actualizado, que garantizara el cumplimiento del 100 % del alcance

contractual del proyecto, sin que ello implica la adición de recursos presupuestales adicionales, ni la afectación a derechos patrimoniales a ninguna de las partes

En relación con lo anterior, la supervisión realizó el seguimiento para que dichas actividades se ejecutarán con la finalidad de garantizar la continuidad en la ejecución contractual, la adecuada planeación de los recursos y la eficiencia en el cumplimiento del objeto pactado.

Respecto a lo manifestado por el contratista donde precisa:

(…) privilegiando la continuidad, eficiencia y terminación oportuna de la obra, el contratista manifiesta su aceptación para ajustar la ejecución del contrato bajo las ***condiciones iniciales aprobadas*** *por el Ministerio del Interior, dejando sin efecto las modificaciones autorizadas únicamente a nivel de los contratos derivados, sin perjuicio delos derechos contractuales derivados de la correcta ejecución, reconocimiento de cantidades ejecutadas conforme a las* ***condiciones iniciales aprobadas****, y la posterior liquidación final del contrato (…)*

En este contexto, el contratista al presentar esta solicitud de modificación, desiste de las solicitudes previamente radicadas en las que se exponia la necesidad de incrementar el valor contractual debido a la ejecución de actividades inicialmente excluidas. Así mismo, manifiesta asumir de manera voluntaria libre y espontánea algunas actividades que presentarán mayores cantidades de obra como es el caso especifico del Ítem 9.5.2 correspondiente a "CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 80x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE", cuyo incremento a cargo del contratista de manera gratuita corresponde aproximadamente a 200 m2 y cualquier otra cantidad que exceda a la cantidad contractual que corresponde a 589.31 m2 respecto de este ítem y de lo inicialmente pactado en los estudios y diseños aprobados en los comités celebrados con el Ministerio del Interior. Así mismo, dichas actividades se encuentren contempladas dentro del último Balance Económico de obra presentado en la presente modificación contractual, como se plasma en la nota del balance económico de la siguiente manera:

(…) NOTA: El ítem INP01 señalado en el presente balance se encuentra afectado en atención a las condiciones contractuales establecidas en el Convenio Marco No. 1901 de 2022, instrumento jurídico que dio origen a los contratos derivados. Así mismo, se mantiene la vigencia del ítem 9.5.2 en las cantidades contractuales originalmente aprobadas, dejando expresa constancia de que, en el evento de generarse mayores cantidades a las estipuladas, estas serán asumidas en su totalidad por el contratista, quien las entregará en calidad de donación, sin que ello genere reconocimiento económico adicional, todo con el propósito de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual y la observancia estricta de las especificaciones técnicas establecidas entre las partes.(…)

Finalmente, dicha decisión se adoptó con la finalidad de ejecutar lo inicialmente aprobado en la Adición No. 1 al Convenio 1901 de 2022, no sólo en virtud de la coherencia respaldada por los estudios y diseños iniciales avalados por el Ministerio del Interior, sino también en razón al acuerdo alcanzado con los contratistas, en el sentido de que dichas actividades podrían adelantarse con los recursos disponibles. Todo ello en atención a los principios de eficiencia, eficacia y austeridad que orientan la gestión contractual y la adecuada utilización de los recursos públicos.

La anterior decisión, atiende a los principios de eficiencia, eficacia, economía y responsabilidad previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, así como en los artículos 23 y 25 de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, garantizando así la correcta utilización de los recursos públicos y buscando la racionalidad en el uso de los mismos logrando cumplir sus objetivos con la mejor utilización de los recursos disponibles y buscando siempre el mayor beneficio social. y el cumplimiento de los objetivos trazados desde su origen, en el cual se concluyó que no resulta procedente acceder a la solicitud de adición presupuestal inicialmente planteada.

En consecuencia, no se cobrarán cantidades que excedan lo dispuesto de manera expresa en el balance de cantidades producto de la presente modificatoria, como ocurre en el caso del Ítem 9.5.2 correspondiente a "CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 80x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE" cuyo incremento a cargo del contratista de manera gratuita corresponde aproximadamente a 200 m2, la cual se ejecutó bajo las condiciones previamente acordadas y sin generar costos adicionales para la entidad territorial.

En virtud de lo anterior, la Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato No.377 2023 indica que viabiliza la presente solicitud de Balance económico de obra y prórroga N4 con fundamento en lo siguiente:

1. *La prórroga se avala por un término de dos (2) meses y quince (15) días.*
2. *Una vez revisado y plasmado el balance económico de obra se logra con la ejecución al 100% de los requerimientos contractuales establecidos por el Ministerio del Interior.*
3. *En ese sentido se tiene como causa válida y suficiente las razones expuestas, las cuales refieren a los requisitos o eventos presentados en el desarrollo del proyecto, en virtud a que es un hecho determinante para el cumplimiento integral del alcance del proyecto.*

Por lo anterior, la Secretaría de Infraestructura, en calidad de Supervisor designado por el municipio para el Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022, considera viable y necesario realizar una modificación al Contrato de Obra No. 377 de 2023, mediante el Balance económico de obra y la prórroga No 4, por el término de Dos (2) meses y quince (15) días calendario. Este contrato, a la fecha, presenta un porcentaje de ejecución del 77.28% al corte del 31 de julio de 2025.

Sin otro particular."

(...)"

IV. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N. OCA377-2023

- **PRÓRROGA**

Modificar la CLÁUSULA 5-PLAZO DEL CONTRATO, en el sentido de prorrogar por el plazo de dos meses y 15 días el contrato de Obra OCA-377-2023, la cual quedará así:

*"(...) El plazo de ejecución del contrato será de **VEINTICUATRO (24) MESES Y CUATRO (4) DIAS.** Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula cuarta del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ACACIAS (META). No obstante, está discriminado como se presenta a continuación:*

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	***PLAZO DE EJECUCIÓN***	***PLAZO TOTAL***
ETAPA I: Estudios y diseños	DOS (2) meses	***VEINTICUATRO (24) MESES Y CUATRO (4) DIAS***
ETAPA II: Ejecución de Obra	VEINTIDOS (22) MESES Y CUATRO (4) DIAS	

Atendiendo lo anterior, se procede a modificar la cláusula electrónica ***"Duración del contrato"*** y ***"fecha de terminación del contrato"*** del contrato de obra OCA-377-2023, en el sentido de prorrogarlo por el término de dos (2) meses y quince (15) días, el cual quedará de la siguiente manera:

"(...) Duración del contrato: 705 DÍAS
(...) "Fecha de terminación del contrato 23 de noviembre de 2025"

MODIFICACIÓN DE ITEMS Y DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Adoptar la modificación del Balance de mayores y menores cantidades, junto con los ítems, valores y cantidades definitivas como alcance de obra, contenidos en el documento "*Copia de GINF – F- 50 Balance económico de Obra – DISTRITO POLICIA – VF(1)*", dejando en firme y como condición definitiva del contrato, las condiciones iniciales presentadas por él contratista de obra en la etapa de consultoría, y aprobadas por la Interventoría y avaladas por la Entidad contratante y por el Ministerio del Interior en calidad de Financiador inicial del proyecto, optimizando los recursos existentes y garantizando la funcionalidad y entrega a completitud del proyecto, sin acudir a más trámites ni apropiación de recursos adicionales, esto con sustento en la certificación entregada por el contratista de obra en la solicitud de modificación y Prórroga N. 4, en los siguientes términos:

"Es preciso señalar que las condiciones iniciales aprobadas por el Ministerio del Interior cumplían plenamente con los requisitos técnicos, normativos y funcionales establecidos para la adecuada ejecución del proyecto, por lo que, si bien las mejoras incorporadas representaban un valor agregado en términos de desempeño y vida útil, su ausencia no impide el cumplimiento integral del objeto contractual."

Adicionalmente y respecto a las cantidades que pudieren superar los diseños inicialmente aprobados, el contratista de obra, de manera libre, espontánea y consciente, se obliga a entregar dichas cantidades a la Entidad y a la comunidad a título gratuito, dejándose constancia que para el caso en concreto del Ítem N. 9.5.2 denominado "*CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 80x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE*", su cantidad a reconocer por la Entidad corresponderá únicamente a 589.31 m2, con valor unitario de $ 857.208.89, por lo que las cantidades instaladas que excedan dicha cantidad no serán objeto de reconocimiento ni de reclamación.

Así las cosas, las partes estiman la posibilidad de instalación aproximada adicional de 200 m2 del tem N. 9.5.2 denominado "*CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 80x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE*", siendo esta cantidad a título gratuito a cargo del Contratista de Obra. Sin embargo, esta cantidad adicional al no estar planteada en el balance final de obra ni ser objeto de reconocimiento, no será exigible por parte de la Entidad contratante, siendo entonces facultativa conforme a las posibilidades del constructor, quien entregará los mínimos contratados y los espacios totalmente terminados y a satisfacción.

En ese sentido, los valores que pudieren haber sido pagados por actividades que superen las cantidades previstas en el balance adoptado por la presente modificación contractual, deberán ser descontados y reasignados para el pago de actividades previstas inicialmente, cuya ejecución o reconocimiento estén por adelantar.

Las partes declaran que las demás cláusulas del Contrato y anexos que no han sido objeto de modificación mantienen sus términos y validez.

Nota 1: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

La presente modificación se perfeccionará con la suscripción de esta acta en el sistema electrónico de contratación pública – SECOP II, además de la aprobación del anexo que modifica la póliza de cumplimiento.

V. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato de Obra No. OCA-377-2023 se encuentra en porcentaje de ejecución del **77.28%** según reporta el supervisor del contrato, con corte del 31 de julio de 2025, En constancia, se firma de manera electrónica en la plataforma del SECOP II

Firmado digitalmente por Franki Alexander Gomez Sanchez
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20645

FRANKI ALEXANDER GOMEZ SANCHEZ
CC. 1.010.186.007, expedida en Bogotá D.C
Ordenador del gasto delegado
Jefe de la Oficina de Contratación

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
CC. No.1.122.143.748, expedida en Bogotá D.C
R.L CONSORCIO-POLICA 2023
NIT 901.699.813-1

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
CC. 80.771.838 expedida en Acacías Meta
Secretario de Infraestructura
Supervisor del contrato de Interventoría N. OCA-374-2023

JUAN CAMILO POSADA VARELA
C.C 1.094.921.302
R.L INTERVENTORIA
NIT 901.696.564- 7

Proyectó: Óscar Juan Pablo Hernández Arias - Contratista Oficina de Contratación
Revisó: Jorge Iván Moya G. – Contratista Oficina de Contratación

ALCALDÍA DE ACACÍAS

FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS: 3 (DD) | 10 (MM) | 2025 (AA)

CONTRATO ☑ Obra ☐ Suministro ☐ Convenio ☐ Compraventa ☐ Prestación de Servicios ☐ Arrendamiento ☐ Consultoría ☐ Interventoría ☐ Otros N/A

NÚMERO: 377 **FECHA:** 10/04/23 **VALOR:** $16.661.134.387,45

OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA: CONSORCIO POLICÍA - ACACÍAS 2023 **NIT/CC No.:** 901.699.813-1

INTEGRANTES: BIMCON S.A.S

OMICRON DEL LLANO S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO

SE REALIZA LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y EN LAS MODIFICACIONES APLICADAS (CUANDO APLIQUEN).

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100032073 **EXPEDIDA POR:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICADO No. 24164222 (ANEXOS No. 13-14-15) INICIAL ☐ MODIFICACION ☑

FECHA DE EXPEDICIÓN: 23/9/2025 (ANEXO No. 15)

AMPAROS	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			Valor del amparo	% del Amparo	CUMPLE
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08	09	2025	23	05	2026	6.664.453.754,98	40% (100% anticipo)	SI
Cumplimiento	08	09	2025	23	05	2026	3.332.226.877,49	20%	SI
Estabilidad y calidad de la obra	23	11	2025	23	11	2030	1.666.113.438,75	10%	SI
Calidad del bien o servicio	23	11	2025	23	11	2028	1.666.113.438,75	10%	SI
Correcto funcionamiento de los equipos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indenmizaciones laborales	08	09	2025	23	11	2028	833.056.719,37	5%	SI
Otros Amparos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No. CV-100008254 **EXPEDIDA POR:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICADO No. 24164223 (ANEXO No. 15) INICIAL ☐ MODIFICACION ☑

FECHA DE EXPEDICIÓN: 23/09/20245

AMPARO	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			Valor del amparo	% del Amparo	CUMPLE
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			
Responsabilidad Civil frente a terceros	24	03	2023	23	11	2025	833.056.719,37	5%	SI

OBSERVACIONES: Según Suspensión No. 2, Reinicio No. 2, Modificación y Prórroga No. 4 del contrato.

Firmado digitalmente por Franki Alexander Gómez Sánchez

FRANKI ALEXANDER GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141187387843

(415)7707212489984(8020) 000014118738784 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 9 9 8 1 3	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Acacias 0 0 6

41. Dirección principal
CR 14 13 76

42. Correo electrónico consorciopolicia2023@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 4 3 8 8 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 2 3 0 2 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7		1	4	4	8	5	2	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre URQUIJO CAMACHO ALLISON ISABELLA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-07-2025 09:31:29AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141187387843

(415)7707212489984(8020) 000014118738784 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 9 9 8 1 3	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 2 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 2 2 0	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 2 2 0	
81. Hasta	2 0 2 4 0 3 2 3	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 18-07-2025 09:31:29AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141187387843

(415)7707212489984(8020) 000014118738784 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 9 9 8 1 3	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 2 2 1 4 3 7 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
URQUIJO	CAMACHO	ALLISON	ISABELLA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141187387843

(415)7707212489984(8020) 000014118738784 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 9 9 8 1 3	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 5 3 3 7 3	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
BIMCON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 3 0 2 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 2 0 4 8 5 4	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
OMICRON DEL LLANO S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 3 0 2 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141187387843

(415)7707212489984(8020) **000014118738784 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 9 9 8 1 3	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 8 5 5 6 7	1	1 9 5 9 8 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARZON	GUTIERREZ	TATIANA	ALEJANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 6 0 1

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

Registro Presupuestal Reserva de Apropiación

Número: 2024000001

Fecha:	03/01/2025		
Tercero:	901699813	**Nombre:**	CONSORCIO POLICIA-ACACÍAS 2023
Concepto:	V. F. - CONTRATO 377 DE 2023 - ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
Tipo de documento:	CONTRATO DE OBRA	**Número de documento:**	OCA-377-2023

CÓDIGO PPTAL	CCPET	SECCIÓN PPTAL	PRODUCTO MGA	FUENTE	CPC DANE	TIPO	No. AFECTADO	VALOR
8.3.45.4501.1000.VF.01 PROYECTO 2022500060029. ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS (VIGENCIA FUTURA)	2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	16 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	4501066 ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS	1.3.1.1.12.01 COFINANCIACIÓN NACIONAL	54129 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	DIX	2024000002	5,793,186,496.64

Total Registro: **5,793,186,496.64**

EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATROCTVS. MC.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025

Contrato SECOP: CO1.PCCNTR.4825337

Contrato Entidad: OCA-377-2023

CARLOS JOHANY GONZÁLEZ GÓNGORA.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 05 -
PRESUPUESTO

Elaborado por: CGONZALEZ