servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

MTTO CORRECTIVO

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

CONTRATO 041 DE 2025

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 041 DE 2025

DESAJ- NEIVA

FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	DETALLE	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
09/10/2025	PITALITO	25109	JUZGADO 2 DE FAMILIA	MINISPLIT	LG	18000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 718.570	$ 718.570
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	1	ML	$ 39.272	$ 39.272
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 57.714	$ 57.714
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	3	ML	$ 8.380	$ 25.140
09/10/2025	PAICOL	25104	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PAICOL - SECRETARIA	MINISPLIT	MIRAGE	36000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 480.584	$ 480.584
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	6	ML	$ 13.091	$ 78.546
09/10/2025	LA PLATA	25101	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL LA PLATA	MINISPLIT	LG	12000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 480.584	$ 480.584
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	6	ML	$ 13.091	$ 78.546
09/10/2025	CAMPOALEGRE	25114	JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL	PISOTECHO	BLUELINE	36000	CORRECCION DE CORTO	1	UND	$ 48.233	$ 48.233
11/10/2025	CAMPOALEGRE	25301	JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL CAMPOALEGRE	PISOTECHO	BLUELINE	36000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 123.363	$ 123.363
							INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 923.877	$ 923.877
							SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU	1	UND	$ 117.903	$ 117.903
							FILTRO SECADOR ROSCAR DE 5/8" A 7/8	1	UND	$ 192.932	$ 192.932
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	1	ML	$ 51.124	$ 51.124
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	1	ML	$ 15.839	$ 15.839
							SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	8	LB	$ 58.078	$ 464.624
09/10/2011	NEIVA/ ADMINISTRATIVOS	25112	JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 792.552	$ 792.552
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	1	ML	$ 17.095	$ 17.095
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	1	LB	$ 51.156	$ 51.156
09/10/2025	NEIVA/ ADMINISTRATIVOS	25110	JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 113.798	$ 113.798
09/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPAL	25113	SALA DE AUDIENCIA OFICINA 205	MINISPLIT	LG	18000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 412.138	$ 412.138
10/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPAL	25116	JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS	MINISPLIT	MIRAGE	18000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 88.061	$ 88.061

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

10/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPAL	25117	JUZGADO 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS	MINISPLIT	LG	12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 616.429	$ 616.429
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	1	LB	$ 51.156	$ 51.156
10/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPAL	25118	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL OF-708	MINISPLIT	LG	24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 792.552	$ 792.552
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA RED DE REFRIGERACION	1	ML	$ 36.764	$ 36.764
							TAPA FINAL 100X45	1	UND	$ 16.433	$ 16.433
10/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPAL	25119	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL OF-708	MINISPLIT	TRANE	18000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 88.061	$ 88.061
11/10/2025	NEIVA/ED PRINCIPAL	25124	COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 616.429	$ 616.429
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 412.138	$ 412.138
							TAPA FINAL 100X45	1	UND	$ 16.433	$ 16.433
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA RED DE REFRIGERACION	1	ML	$ 36.764	$ 36.764
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	7	ML	$ 11.220	$ 78.540
							NITROGENO	2	M3	$ 66.110	$ 132.220
11/10/2025	NEIVA/ED PRINCIPAL	25125	COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA - SECRETARIA OF 201	MINISPLIT	PANASONIC	12000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 88.061	$ 88.061
11/10/2025	NEIVA / ED PRINCIPAL	25127	ASUNTOS LABORALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MINISPLIT	LG	12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 616.429	$ 616.429
							TAPA FINAL 100X45	1	UND	$ 16.433	$ 16.433
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA RED DE REFRIGERACION	1	ML	$ 36.764	$ 36.764
							NITROGENO	2	M3	$ 66.110	$ 132.220
11/10/2025	NEIVA / ED PRINCIPAL	25126	ASUNTOS LABORALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MINISPLIT	SAMSUNG	12000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 88.061	$ 88.061
11/10/2025	NEIVA/ED PRINCIPAL	25129	TRIBUNAL SUPERIOR - SALA CIVIL DE FAMILIA LABORAL OF-707	MINISPLIT	LG	12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 616.429	$ 616.429
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 412.138	$ 412.138
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	10	ML	$ 11.220	$ 112.200
							NITROGENO	3	M3	$ 66.110	$ 198.330
11/10/2025	NEIVA/ED PRINCIPAL	25128	TRIBUNAL SUPERIOR - SALA CIVIL DE FAMILIA LABORAL OF-707	MINISPLIT	LENNOX	12000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 88.061	$ 88.061
11/10/2025	NEIVA/ED PRINCIPAL	25131	TRIBUNAL SUPERIOR - SALA CIVIL DE FAMILIA LABORAL OF-707- SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 616.429	$ 616.429
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 412.138	$ 412.138
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	7	ML	$ 11.220	$ 78.540

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

11/10/2025	NEIVA/ED PRINCIPAL	25130	TRIBUNAL SUPERIOR - SALA CIVIL DE FAMILIA LABORAL OF-707- SECRETARIA	MINISPLIT	LENNOX	12000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 88.061	$ 88.061
14/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPAL	25064	TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL FAMILIA LABORAL - MG LUZ DARY ORTEGA OF 1004	MINISPLIT	LG	18000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	2	UND	$ 412.138	$ 824.276
14/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPAL	25063	TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL FAMILIA LABORAL - MG ALBERTO POVEDA OF 1003	MINISPLIT	LG	18000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	2	UND	$ 412.138	$ 824.276
14/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPAL	25062	SALA DE LACTANCIA	MINISPLIT	LG	12000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 412.138	$ 412.138
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	5	ML	$ 11.220	$ 56.100
15/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPAL	25061	SALA DE LACTANCIA	MINISPLIT	YORK		DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 88.061	$ 88.061
17/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPAL	25206	OFICINA 405 - SALA DE AUDIENCIA MENORES SPA PISO 4	MINISPLIT	AMERICAN AIR	9000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 88.061	$ 88.061
17/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPAL	25207	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPACIALIZADO - OFICINA 406	MINISPLIT	AMERICAN AIR	9000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 88.061	$ 88.061
20/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPAL	25208	OFICINA 405 - SALA DE AUDIENCIA MENORES SPA PISO 4	MINISPLIT	LG	12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 616.429	$ 616.429
							NITROGENO	3	M3	$ 66.110	$ 198.330
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	20	ML	$ 17.095	$ 341.900
							SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	1	LB	$ 51.156	$ 51.156
20/10/2025	NEIVA/ ED PRINCIPA	25209	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPACIALIZADO- OFICINA 406	MINISPLIT	LG	12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 616.429	$ 616.429
							NITROGENO	3	M3	$ 66.110	$ 198.330
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	18	ML	$ 17.095	$ 307.710
							SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	1	LB	$ 51.156	$ 51.156
22/10/2025	ALGECIRAS	24045	JUZGADO 1 DESPACHO DEL JUEZ	MINISPLIT	YORK	9000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 102.653	$ 102.653
					LG	12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 718.570	$ 718.570
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	6	ML	$ 8.380	$ 50.280
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2"	4	UND	$ 2.341	$ 9.364
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 20 AMP	1	UND	$ 79.267	$ 79.267
22/10/2025	ALGECIRAS	25043	JUZGADO 1 SECRETARIA	MINISPLIT	YORK	18000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 102.653	$ 102.653
					LG	24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 923.877	$ 923.877
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	6	ML	$ 8.380	$ 50.280
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2"	6	UND	$ 2.341	$ 14.046

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

22/10/2025	ALGECIRAS	25042	JUZGADO 1 RECEPCION	MINISPLIT	LG	24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 923.877	$ 923.877
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 20 AMP	1	UND	$ 79.267	$ 79.267
							CURVA PLANA 100X45	1	UND	$ 57.714	$ 57.714
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	1	UND	$ 39.272	$ 39.272
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 480.584	$ 480.584
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	20	ML	$ 13.091	$ 261.820
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	8	ML	$ 19.936	$ 159.488
22/10/2025	ALGECIRAS	25046	JUZGADO 2 DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	YORK	18000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 102.653	$ 102.653
					LG	12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 718.570	$ 718.570
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	3	ML	$ 8.380	$ 25.140
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2"	3	UND	$ 2.341	$ 7.023
22/10/2025	ALGECIRAS	25044	JUZGADO 2 SECRETARIA	MINISPLIT	YORK	18000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 102.653	$ 102.653
					LG	24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 923.877	$ 923.877
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	1	ML	$ 13.091	$ 13.091
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	1	ML	$ 8.380	$ 8.380
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2"	4	UND	$ 2.341	$ 9.364
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	2	UND	$ 39.272	$ 78.544
							TAPA FINAL 100X45	1	UND	$ 19.160	$ 19.160
22/10/2025	ALGECIRAS	25047	JUZGADO 2 SALA AUDIENCIA	MINISPLIT	YORK	18000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 123.363	$ 123.363
					LG	24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 923.877	$ 923.877
21/10/2025	TESALIA	24846	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	CONFORTFRESH	24000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 123.363	$ 123.363
		24845			LG	24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 923.877	$ 923.877
21/10/2025	TESALIA	24847	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	CONFORTFRESH	9000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 102.653	$ 102.653
		24848			LG	12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 718.570	$ 718.570
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 20 AMP	1	UND	$ 59.799	$ 59.799
21/10/2025	TESALIA	24849	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	CONFORTFRESH	12000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 102.653	$ 102.653
		24850			LG	24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 923.877	$ 923.877
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 20 AMP	1	UND	$ 59.799	$ 59.799
SUBTOTAL											**$ 26.751.575**
IVA											**$ 5.082.799**
TOTAL											**$ 31.834.374**

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25109

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Secretaria

CIUDAD: Pitalito

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado segundo

UBICACIÓN: de Familia

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM18267 | MODELO CONDENSADOR: UM18267

SERIAL EVAPORADOR: 49TA7FEM241 | SERIAL CONDENSADOR: 49TAT6FC745

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,33 / 0,34 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0,41 / 0,39 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,1 / 7,6 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	212 V
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	64°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación Aire Acondicionado, equipo en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
	1
Canaleta 100 x 45	1 mt
Curva 100 x 45	1 und
Tubería 1/2 PVC	3 mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/10/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / Wilian L. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25104

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: Municipal - Piso 1 Secretaria

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EMC361N	MODELO CONDENSADOR: EMC361N
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage	
CAPACIDAD: 36.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de còntrol-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	-0-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo, Cambio Bomba Condensado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba Condensado	1 und
Manguera Cristal	5 Mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Antonio William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25101

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: La Plata

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 Promiscuo

UBICACIÓN: Municipal la Plata

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000-194141 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 v
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	— o —
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

- se realiza cambio de Bomba de condensado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Manguera Cristal	6 Mt
Bomba de condensado	1 und

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Pinto / William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Jorge Lopez

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25114

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Campoalegre

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Segundo

UBICACIÓN: Primavo municipal Campoalegre

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM136CE | MODELO CONDENSADOR: VM136CE

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 13.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, equipo operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Pinzon / Willian R Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25301

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Campoalegre

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2

UBICACIÓN: Promisco municipal

E-MAIL: Campoalegre - secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Ate 36151V	MODELO CONDENSADOR: 6V - 36157
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Blueline	
CAPACIDAD: 36.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	118 PSI
Presión de alta (PSI)	-o-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmonte + Instalación A.A, Cambio de Filtro, Suministro Soporte y Carga completa de refrigerante R-410A

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Soporte metalico	1 UND
Filtro secador Roscable 3/8	1 UND
tubera 3/8 + Aislante Robuflex	1 ML

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Elkin Perdomo / Juan Pinzón Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25112

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva (H)

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Primero

UBICACIÓN: Oral de Neiva - (Secretaria)

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM24CC7 | MODELO CONDENSADOR: VM24CC7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: VSUA242KXB0

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9 / 0 (COMP1 / COMP2) L2 8 / 4 (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Instalacion equipo Aire acondicionado Mural con: Ajuste refrigerante y Cable Concentrico 3x12

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Ajuste gas refrigerante R410A	1 LB
Cable concentrico 3x12	1 Mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Ivan Pinton / William R	Revisado por jefe: Alex	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25110

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Segundo Piso

UBICACIÓN: Administrativo oral de Neiva

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Desmonte Aire Acondicionado - Sin Ficha tecnica Cod. Inventario: # 5275	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/10/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinton / Willian R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25113

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 6-99

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencia

UBICACIÓN: Oficina 205

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 12-00000113400 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: 26

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Cambio Bomba Condensado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/10/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Pinton / Willian R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Nombre del técnico:		

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25116

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7 de Pequeñas Causa

UBICACIÓN: OF - 204 B

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VOMFI9IN	MODELO CONDENSADOR: —
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR: —
MARCA: 18.000 BTU	
CAPACIDAD: Mirage	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	219
Presión de baja (PSI)	—
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	—
Temperatura interna o ambiente (°C)	—

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmonte Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Ivan Pinto / William R	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25117

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado septimo

UBICACIÓN: de pequeñas causas

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 3127AAca | SERIAL CONDENSADOR: 12000000 114193

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 /____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	210
Presión de baja (PSI)	130
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
2. Montaje / Desmontaje	[✓]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación Aire Acondicionado, ajuste gas refrigerante

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Refrigerante R410A	1 LB

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Pintor / William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25118

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva (H)

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Tercero

UBICACIÓN: Oficina 703

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM24 2C7	MODELO CONDENSADOR: U524 2C7
SERIAL EVAPORADOR: UM24 2C7	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	215
Presión de baja (PSI)	130
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Canaleta 100 x 45	1 Mt
Tapa Final	1 Und

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinton / William R Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25119

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva (H)

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Tercero

UBICACIÓN: Civil Municipal - OF 703

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Jm24s19A	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 4M9W45194	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	215
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmonte Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Pinto / William R Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25124

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia
Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria comisa

UBICACIÓN: Seccional de disciplina

E-MAIL: judicial del Huila

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7	MODELO CONDENSADOR: UM12C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR: 312TAGH66832
MARCA: lg - 12 - 000000141918	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 / ____ L2 ____ L3 ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	130
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10 3
Temperatura interna o ambiente (°C)	22

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de condensado	1
Canaleta 100x45 - Tapa final	1m
Manguera Cristal	3m
Limpieza y desoxidación de tubería con nitrogeno	2m³

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25125

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria 201

UBICACIÓN: Comisión seccional de

E-MAIL: Disciplina Judicial del Huila

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CU-YS12PKU
MODELO CONDENSADOR: CU-YS12PKU
SERIAL EVAPORADOR: 346331858
SERIAL CONDENSADOR: 6903019000
MARCA: Consonic-12-000062174
CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 L2 ___ V1 ___ V2 L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 L2 ___ V1 ___ V2 L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ COMP1 ___ COMP2 L2 ___ COMP1 ___ COMP2 L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	240
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo desmonte de aire acondicionado, equipo fuera de servicio

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/10/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25127

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficinas Juzgados

UBICACIÓN: Seguridad y salud en el trabajo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12ZC7 | MODELO CONDENSADOR: UM12ZC7

SERIAL EVAPORADOR: 312TAFC45H | SERIAL CONDENSADOR: 312TAGH69QS

MARCA: Lg - 12 - 000000114104

CAPACIDAD:

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
4.1	/				

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	130
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10,3
Temperatura interna o ambiente (°C)	22

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado, equipo operando correctamente
Limpieza y presurización con nitrogeno

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Canaleta 100x45	1 m
Tapa final	1
Nitrogeno	2 m³

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/10/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzón - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25126

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Asuntos laborales

UBICACIÓN: Seguridad y Salud en el Trabajo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AJW12PSBAN	MODELO CONDENSADOR: AJW12PSBAN
SERIAL EVAPORADOR: DBPE-33216B	SERIAL CONDENSADOR: DBPE-33216B
MARCA: Samsung - 12 - CC0000000032206	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410 A
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	—
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	—
Temperatura interna o ambiente (°C)	—

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo desmonte de aire acondicionado, equipo fuera de servicio

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Orozco - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Nombre del técnico:		

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

O... DE TRABAJO

Contactos: 316 ... 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25129

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior

UBICACIÓN: Sala civil familia

E-MAIL: laboral of 707

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM122C7 | MODELO CONDENSADOR: UM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 312AKKF428 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: lg - 12 - 000C114196

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 / ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 / ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 / ____ COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	130
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.3
Temperatura interna o ambiente (°C)	22

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado, equipo en funcionamiento
Limpieza y presurización con nitrogeno

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de condensado	1
Manguera cristal	10 m
Nitrogeno	3 m³

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/10/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Omar - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25128

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal superior

UBICACIÓN: Sala civil familia

E-MAIL: tabaral 707

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: KC35-12CGW | MODELO CONDENSADOR: KC35-12CGW

SERIAL EVAPORADOR: KC35-12CGW | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: lennox

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refigerante	R22
Voltaje operación	210
Presión de baja (PSI)	—
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	—
Temperatura interna o ambiente (°C)	—

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza desmonte de aire acondicionado, equipo Fuera de servicio

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/10/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Iban Eman - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25131

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia - Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal superior

UBICACIÓN: Sala civil familia

E-MAIL: laboral secretaria 707

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7 | MODELO CONDENSADOR: UM12C7

SERIAL EVAPORADOR: 317JADA39A | SERIAL CONDENSADOR: 317ASW60208

MARCA: LG - 12 000 BTU 114197

CAPACIDAD: 12 000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 / — COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	130
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.3
Temperatura interna o ambiente (°C)	22

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo instalación de aire acondicionado, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de condensado	1
Manguera de cristal	7m

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan oman - William R.	LEP	
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25130

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Policia de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior

UBICACIÓN: Sala civil familia

E-MAIL: tsbneiva secretaria 07

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: KF35-12C-QU | MODELO CONDENSADOR: KF35-12C-QU

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Lennox-12-CCCCCCCCC2157

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refigerante	R22
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza desmonte de aire acondicionado, equipo Fuera de Servicio

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/10/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25064

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Pereira

CIUDAD: Pereira.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Magistrada Luz dary

UBICACIÓN: Ortega Ortiz Tribunal Superior sala.

E-MAIL: Civil familia laboral of. 1004

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM18207	MODELO CONDENSADOR: VM18207
SERIAL EVAPORADOR: 12.000000109875	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Suministro e instalación de 2 bombas de Condensado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba Condensado tipo tanque	1
mini bomba Condensado	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25063

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior

UBICACIÓN: Sala Penal magistrado Alberto

E-MAIL: Poveda Perdomo of. 1003

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM18CC7	MODELO CONDENSADOR: VM18CC7
SERIAL EVAPORADOR: 2000000109874	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6,8 /____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Suministro e instalación de 2 bombas de Condensado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba tipo tanque de Condensado	1
mini bomba de Condensado	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / Elkin Perdomo Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25062

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de lactancia.

UBICACIÓN: Angulo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12.0000001114195 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,5 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	-c-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire Acondicionado marca LG, y Suministro e instalación de bomba de Condensado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensacto	1
manguera Cristal	5 mts.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francherco / william R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25061

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de lactancia.

UBICACIÓN: Angulo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: No Tiene	MODELO CONDENSADOR: No Tiene
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de Aire Acondicionado marca York

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Francisco Elkin Perdomo.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25206

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. 405

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ASY9ASGCW | MODELO CONDENSADOR: ASY9ASGCW

SERIAL EVAPORADOR: 12,000000094791 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: American Air

CAPACIDAD: 9000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	—
Voltaje operación	—
Presión de baja (PSI)	—
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	—
Temperatura interna o ambiente (°C)	—

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

1) Desmontaje de Aire Acondicionado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francisco William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

80

NUMERO DE ORDEN: 25207

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. 406.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ASY9 A36CW | MODELO CONDENSADOR: ASY9A36CW

SERIAL EVAPORADOR: 12-00006321S | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: American Air

CAPACIDAD: 9.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de Aire Acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francisco / Elkin Perdomo. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25208

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva.

CIUDAD: Neiva. Piso 4

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: ~~of. 405~~ Sala de Audiencia menor

UBICACIÓN: SPA sala penal Acusatoria

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR: VM122C7
SERIAL EVAPORADOR: 12.000000114199	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,6 / ___ (COMP1 / COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire Acondicionado, Barrido, Limpieza y Presurización Con nitrogeno Equipo Operativo y Ajuste de Refrigerante.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Nitrogeno	3 m³
Cable encauchetado 3X12	20 mts.
Refrigerante R410A	1 Lb.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francisco / Elkin Perdomo. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25209

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Of. 406.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12.000001142200 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,8 / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ / ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ / ____ COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire Acondicionado Barrido, Limpieza y Presurización Con Nitrogeno., Ajuste de refrigerante., Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Nitrogeno	3m³
cable encauchetado 3x12	18 mts.
Refrigerante	1 Lb.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco / Elkin Perdomo. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25045

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Demonte

NOMBRE DEL CLIENTE: Consejo Superior Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Algeciras

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez 1

UBICACIÓN: Angulo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C7 | MODELO CONDENSADOR: UM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 311TA2FF110855 | SERIAL CONDENSADOR: 312TALB97072

MARCA: LG 088495 YORK YSEC09FS-A06

CAPACIDAD: 12000BTU 100001006140100090

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☒
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.36 / 0.34 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.46 / 0.47 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.1 / 39. (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A.
Voltaje operación	122V
Presión de baja (PSI)	125PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado Equipo en funcionamiento

Se realiza desmonte aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubo Puo 1/2	1 Tubo.
Breaker 1x20	1
Codos 1/2	4
Grapas	4

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/10/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan William. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25043

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Desmonte

NOMBRE DEL CLIENTE: Consejo Superior Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Algeciras.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria. Juzgado 1

UBICACIÓN: Angulo.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5242C7	MODELO CONDENSADOR: V5242C7
SERIAL EVAPORADOR: 401TAPEAC736	SERIAL CONDENSADOR: 32TABNU477
MARCA: 16 088494.	YORK YSECB7S-AD6
CAPACIDAD: 24000BTU	100001773131000103.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.31 / 0.37 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.45 / 0.46 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.1 / 7.4 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A.
Voltaje operación	212V
Presión de baja (PSI)	120PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado. Equipo en funcionamiento.
Se realiza desmonte aire acondicionado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubo Puc 1/2	1 Tubo
Accesorios Puc 1/2 codos	4
grapas plasticas 1/2	4.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/10/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan William. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25042

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Consejo Superior Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Algeciras.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Recepción. Juzgado 1

UBICACIÓN: Angulo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS242C7 MODELO CONDENSADOR: VS242C7

SERIAL EVAPORADOR: 312TAEJ9F652 SERIAL CONDENSADOR: 312TAGXCT483

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.36 / 0.34 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.41 / 0.45 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.9 / 7.1 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A.
Voltaje operación	212v
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado, Equipo en funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de condensado.	1.
Manguera Cristal	8mt.
Curva plana 100x45 PVC	1
Canaleta	200cm
Cable Potencia	8mt.
Breaker 2x20.	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/10/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan William. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25046

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Consejo superior Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Algeciras

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez 2

UBICACIÓN: Angelo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 312TAWMF4377 SERIAL CONDENSADOR: 312TAAC99024

MARCA: LG 088501 YORK YSECOFFS-A06

CAPACIDAD: 12000BTU 100001006140100198

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	✓
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ✓
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.39 / 0.36 L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.46 / 0.40 L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 3.9 / 3.6 L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	212V
Presión de baja (PSI)	125PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	✓	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	✓	6. Reparación	☐	✓
2. Montaje / Desmontaje	✓	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	✓	7. Requiere Repuestos	☐	✓

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de one acondicionado Equipo en funcionamiento.

Se realiza desmonte one acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubo Puc 1/2	3mt
Codos 1/2 puc	3
Grapas	3

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/10/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan William. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25044

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Desmonte

NOMBRE DEL CLIENTE: Consejo Superior Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Algeciras

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretario Juzgado 2

UBICACIÓN: Angulo.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US242C7 | MODELO CONDENSADOR: US242C7

SERIAL EVAPORADOR: 40TTASWAC742 | SERIAL CONDENSADOR: 312TASOCT476

MARCA: LG 088493 York YSEC18FS-AD6

CAPACIDAD: 24000BTU 100001178130800046

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
0.33	0.35	/	/	/	/
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
0.46	0.42	/	/	/	/
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
7.1	7.6	/	/	/	/
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	212 V
Presión de baja (PSI)	130 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado Equipo en Funcionamiento.

Se realiza desmonte aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Canaleta PVC 100 x 45	1
Tapa final	1
Tubo PVC 1/2	1 tubo
Codo 1/2	4
manguera drenaje	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/10/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan William.	Revisado por jefe	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Nombre del técnico:		

CALLE 27 #08-06 Teléfono: (608) 8642204
e-mail: servitedh@hotmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25047

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Consejo Superior Judicatura

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Algeciras

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencia

UBICACIÓN: Angulo. Juzgado 2

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS24C7 | MODELO CONDENSADOR: VS24ZCA

SERIAL EVAPORADOR: 401TAMAAL722 | SERIAL CONDENSADOR: 401TAQPB0316

MARCA: LG 088499 | YORK YSEC24FS-A06

CAPACIDAD: 24000 BTU | 1000018221404200096

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	✓
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ✓
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2
L1	0.39	0.38
L2		
L3		

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2
L1	0.46	0.41
L2		
L3		

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2
L1	8.6	8.4
L2		
L3		

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	212V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	✓	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	✓	6. Reparación	☐	✓
2. Montaje / Desmontaje	✓	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	✓	7. Requiere Repuestos	☐	✓

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado, Equipo en funcionamiento.

Se realiza desmonte aire acondicionado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/10/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan William. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 24846

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Tesalia.

CIUDAD: Tesalia - Huila.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sala de audiencias.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: TAC-24CSA/FS. | MODELO CONDENSADOR: TAC-24CSA.

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: ConfortFresh.

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410.
Voltaje operación	215
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo desmonte. de equipo A/A mini split de. 24.000 Btu - marca. confortFresh.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 31-10-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan - Elkin. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 24845

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramo Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Tesalia.

CIUDAD: Tesalia - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sala de audiencias.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS242C7 | MODELO CONDENSADOR: VS242C7

SERIAL EVAPORADOR: AC779. | SERIAL CONDENSADOR: CT490.

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 24.000 Btu - 12-000000113537

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215v
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Suministro e instalación de A/A 26. de 24.000 Btu. Con. 3 mts de tubería 5/8-1/4 y 3 mts cable Sencl 4x14 - Suministrado Por la tem.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-10-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Elkin.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Nombre del técnico:		

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 24847

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Teselia.

CIUDAD: Teselia - Huila.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho - Juez.

UBICACIÓN: Pentia.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: TAC-09CSA/PE2. | MODELO CONDENSADOR: TAC-09CSA.

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: ConfortFresh.

CAPACIDAD: 9.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218 V
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo desmonte de equipo A/A marca ConfortFresh de 9.000 BTU.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21 - 10 - 25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Erikin.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 24848

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Tesalia.

CIUDAD: Tesalia - Huila.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho - Juez

UBICACIÓN: Patio.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 74199. | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 12000 - 12-000000114203.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	218V
Presión de baja (PSI)	135 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10i
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo instalacion y suministro de equipo. marca. LG. de 12.000 btu. con 3 mts de tuberia 3/8-1/4 y 3 mts cable. señal 4x14, con soporte y breaker de 20 AMP, Suministro Por

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
1 Rama	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-10-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan - Zikin. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 24849

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Tesalia.

CIUDAD: Tesalia - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN: Patio.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: TAC-09CS4/FBZ. | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: ContentFresh.

CAPACIDAD: 12.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	215v.
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza desmonte de A/A marca ContentFresh. de 12.000 Btu

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-10-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan. Elkin. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 24850

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Tesalia.

CIUDAD: Tesalia - Huila.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria.

UBICACIÓN: Patio

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS212C7 | MODELO CONDENSADOR: VS242C7

SERIAL EVAPORADOR: C7725. | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 24.000 - 12.000000113536.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R. 410
Voltaje operación	219 v
Presión de baja (PSI)	120 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Suministro e Instalacion de A/A marca 26 de 12.000 Btu. con 3 mts. tuberia 5/8 - 1/4 - 3 mts cable 4/14, con soporte, 1 breaker de 20 Amp. - Suministrado de 1a ram..

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21-10-25.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Erikin Ivan Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: