- Actividades:
- El Quemado:
  No hay actividades.
- Martínez:
  Excavación para instalación de bordillos.
  Instalación bordillo prefabricado K0+500
  Lado izquierdo, K0+460 Lado derecho.
- Barrio Chuchurubí:
  Continua concreto hidráulico MR 38.

x

01 de marzo de 2023 (Miércoles)

- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
- Martínez y el Quemado:
  No hay maquinaria en obra.
- Barrio Chuchurubí:
  Vibrocompactador CAT CS-323C, Minicargador CAT 236B, 236B3, 236D3.
- Personal en Obra:
- El Quemado:
  No hay personal.
- Martínez:
  5 personas subcontratista Ing. Carmen, SISO.
- Barrio Chuchurubí:
  10 personas subcontratista Ing. Marcelo H, SISO, Ing. Residente, 3 operadores, 2 oficios varios.
- Actividades:
- El Quemado:
  No hacen actividad.
- Martínez:
  Instalación bordillo prefabricado K0+480 Lado derecho, K0+540 Lado izquierdo.
- Barrio Chuchurubí:
  Sub-base de obra Minicargador CAT 236B3.


6:00 AM PRIMER DESCARGUE CONCRETO MR38.
9:25 AM SE DETIENE FUNDIDA EN TRAMO CHUCHURUBI POR PROBLEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLANTA DE CONCRETO.
4:00 PM SE RETOMA DESCARGUE DE CONCRETO MR38.
7:40 PM SE TERMINA DESCARGUE DE CONCRETO HIDRAULICO, UN TOTAL DE 45 ml DE PAVIMENTO.

x

02 DE MARZO DE 2023 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTINEZ Y EL QUEMADO:
    NO HAY MAQUINARIA
  - BARRIO CHUCHURUBI:
    VIBROCOMPACTADOR CAT CS-323C, MINICARGADOR CAT 236 B, Z3603
- PERSONAL EN OBRA:
  - EL QUEMADO:
    4 PERSONAL DEL ING CARAMSA.
  - MARTINEZ:
    NO HAY PERSONAL EN OBRA.
  - BARRIO CHUCHURUBI:
    6 PERSONAL DE SUBCONTRATISTA ING MARCELA H, SISY, ING. RESIDENTE, 3 OPERADORES, 2 OFICIALES
- ACTIVIDADES:
  - MARTINEZ:
    NO HAY ACTIVIDAD.
  - EL QUEMADO:
    EXCAVACION PARA INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO CARRIL DERECHO K3+022
  - BARRIO CHUCHURUBI:
    CORTE DE LOSAS CON CORTADORA DE PAVIMENTO PARA JUNTAS DE DILATACION.

DESENCOFRADO DE PAVIMENTO PARA HACER CORTE DE JUNTAS.

x



03 DE MARZO DE 2023 (VIERNES)

- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
  - Mini cargador CAT 236B. (Barrio Chuchu-Rubi
  - Martillo y el Quemado:
    No Hay maquinaria en Obra.
- Personal en Obra:
  - Martillo:
    No Hay personal laborando.
  - El Quemado:
    4 personal subcontratista Ing. Carranza.
  - Barrio Chuchurubi:
    4 personal subcontratista Ing. Marcelo H, Siso, Ing. Residente, 1 operador, 2 oficios varios.
- Actividades:
  - Martillo:

El día de ayer 2 de marzo, se hace recorrido en compañía del contratista (Ing. Director de Obra, Especialista Hidráulico, Esp. Estructural), profesionales de Interventoría. (Director de Interventoría, Especialistas, Hidráulico, Estructural y Geotécnico, Coordinador de proyectos ACI, Coordinador de los Proyectos de Infraestructura Vial), personal de Juntas (Ing. Leticia), Alcaldía (Sr Alcalde), en donde se tomaron las decisiones para dar solución del empozamiento de las aguas lluvias entre el K0+500 al K0+700. Se da plazo al contratista presentar una

propuesta a mas tardar el proximo sabado 4 de marzo de 2023.

- El Quemado:
Continua excavación para instalación de bordillos prefabricados.
Nota: Se suspenden trabajos en la tarde por personal subcontratista no afiliado a seguridad social
- Barrio Chuchurubí:
Suministro de bordillos prefabricados.
Nota: Sale de obra vibrocompactador CAT CS-323C y minicargador CAT 236D.3

04 de marzo de 2023 (Sabado)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
- Martinez y El Quemado:
No hay maquinaria en obra
- Barrio Chuchurubí:
minicargador CAT 236B.
- Personal en Obra:
- Martinez:
No hay personal
- El Quemado:
4 personal subcontratista Ing. Carranza.
- Barrio Chuchurubí:
4 personal subcontratista Ing. Marroquin, Sisa, 1 operador, Ing. Residente, 2 of v.
- Actividades:
- Martinez:
No hay actividad
- El Quemado:
Continuan excavaciones para instalación bordillo prefabricado K2+780.

- BARRIO CHUCHURUBI:
SUMINISTRO BORDILLO PREFABRICADO.
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE
BORDILLO PREFABRICADO KO+100.

x

05 DE MARZO DE 2023 (DOMINGO)
NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA.

x

06 DE MARZO DE 2023 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTINEZ Y BARRIO CHUCHURUBI:
  NO HAY MAQUINARIA
  - EL QUEMADO:
  MINICARGADOR CAT 236B
- PERSONAL EN OBRA:
  - MARTINEZ:
  NO HAY PERSONAL TRABAJANDO
  - EL QUEMADO:
  4 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRANSA.
  - BARRIO CHUCHURUBI:
  4 PERSONAL SUBCONTRATISTA. ING. MARCOS H,
  1 OPERADOR, 2 OF. VARIOS, SISO, ING. RESIDENTE
- ACTIVIDADES:
  - MARTINEZ:
  NO HAY NINGUNA ACTIVIDAD.
  - EL QUEMADO:
  2:00PM INICIA SUMINISTRO DE BORDILLOS.
  SE HACEN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA
  INSTALACIÓN DE BORDILLOS
  - BARRIO CHUCHURUBI:
  SUMINISTRO DE BORDILLO PREFABRICADO.

EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BORDILLO.

x [signature]

07 DE MARZO DE 2023 (MARTES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTÍNEZ Y CHUCHURUBÍ:
NO HAY EQUIPOS
• EL QUEMADO:
MINICARGADOR CAT 236B
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTÍNEZ:
NO HAY PERSONAL EN OBRA
• EL QUEMADO:
NO HAY PERSONAL EN OBRA
• BARRIO CHUCHURUBÍ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. MARCELA H, SISG, 2 OF. VARIOS, ING. RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
• MARTÍNEZ Y EL QUEMADO:
NO SE HACEN ACTIVIDADES.
• BARRIO CHUCHURUBÍ:
INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO

x [signature]

08 DE MARZO DE 2023 (MIÉRCOLES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTÍNEZ, EL QUEMADO Y CHUCHURUBÍ:
NO HAY MAQUINARIA EN OBRA.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTÍNEZ:
NO HAY PERSONAL EN OBRA.

- El Quemado:
No Hay personal en obra.
- Barrio Cauchurubi:
6 personal subcontratista Ing. Marcos H, Siso, 2 oficios varios, Ing. Residente.

- Actividades:
- Martinez y El Quemado:
No Hay trabajos el día de Hoy.
- El Quemado:
Se Hacen trabajos de demolición de tapas de Manholes existentes los cuales quedaron por encima del nivel del pavimento construido.

x

09 de Marzo de 2023 (Jueves)

- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
- Martinez:
Minicargador CAT 236B.
- El Quemado y Cauchurubi:
No Hay maquinaria en obra.


- Personal en Obra:
- El Quemado:
No Hay personal en obra.
- Barrio Cauchurubi:
6 personal subcontratista Ing Marcos H, Siso, 2 oficios varios, Ing. Residente.
- Martinez:
6 personal subcontratista Ing. Carranza.

- Actividades:
- El Quemado:
No Hay Actividad el día de Hoy.
- Barrio Cauchurubi:
Demolición tapas Manhol existente.
Instalación Bordillo prefabricado.

- El Quemado:
No Hay personal en obra.
- Barrio Cauchurubi:
6 personal subcontratista Ing. Marcos H, Siso, 2 oficios varios, Ing. Residente.

- Actividades:
- Martinez y El Quemado:
No Hay trabajos el dia de Hoy.
- El Quemado:
Se Hacen trabajos de demolicion de tapas de Manholes existentes los cuales quedaron por encima del nivel del pavimento construido.

x



09 de Marzo de 2023 (Jueves)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
- Martinez:
Minicargador CAT 236B.
- El Quemado y Cauchurubi:
No Hay maquinaria en obra.
- Personal en Obra:
- El Quemado:
No Hay personal en obra.
- Barrio Cauchurubi:
6 personal subcontratista Ing Marcos H, Siso, 2 oficios varios, Ing. Residente.
- Martinez:
6 personal subcontratista Ing. Carranza.
- Actividades:
- El Quemado:
No Hay actividad el dia de Hoy.
- Barrio Cauchurubi:
Demolicion tapas Manhol existente.
Instalacion Bordillo prefabricado.

- MARTINEZ:
INSTALACIÓN FORMALETAS PARA BORDILLO in situ CADO DERECHO K1+160.
CONCRETO 3000 psi PARA BORDILLO IN SITU.

10 DE MARZO DE 2023 (VIERNES)
- Estado del tiempo: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- EL QUEMADO:
MINICARGADOR CAT 236B.
- MARTINEZ y CHUCHURUBI:
NO HAY MAQUINARIA.
- PERSONAL EN OBRA:
- EL QUEMADO:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRANSA, 1 OPERADOR.
- MARTINEZ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRANSA.
- BARRIO CHUCHURUBI:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. MARCELA H, SISO, 2 OFICIOS VARIOS, ING. RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
- EL QUEMADO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO ENTRE EL K2+860 AL K2+900 CADO DERECHO.
- MARTINEZ:
DESENCOFRADO DE BORDILLO in situ CADO DERECHO K1+160.
- BARRIO CHUCHURUBI:
INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO.
INSTALACIÓN FORMALETAS PARA MURO MANTO EXISTENTE.

11 DE MARZO DE 2023 (SABADO)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ y BARRIO CAUCHUKUBI:
NO HAY MAQUINARIA
• EL QUEMADO:
RETROCARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
NO HAY PERSONAL EN OBRA.
• EL QUEMADO:
NO HAY PERSONAL EN OBRA.
• BARRIO CAUCHUKUBI:
6 PERSONAL SUBCONTRATADA INC. MARCELA H, OFICIOS VARIOS, INGA RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
• NO HAY ACTIVIDAD (MARTINEZ)
• EL QUEMADO:
SUMINISTRO DE BORDILLOS.
• BARRIO CAUCHUKUBI:
INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO CONCRETO MR38 HIDRAULICO PARA TAPAS EN MANHOLES EXISTENTES.
CONCRETO MR38 HIDRAULICO PARA BOCACALLE ESQUINA EN EL K0+000 COSTADO DERECHO.

x

12 DE MARZO DE 2023 (DOMINGO)
NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA

x

13 DE MARZO DE 2023 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:

- MARTINEZ Y CHUCHUBI:
  NO HAY MAQUINARIA
- EL QUEMADO:
  MINICARGADOR CAT 236B.

- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
  6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRANSA.
- EL QUEMADO:
  6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRANSA, 1 OPERADOR
- BARRIO CHUCHUBI:
  6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. MARCELA H, SISO, 2 OFICIOS VARIOS, ING. RESIDENTE

- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
  EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN BORDILLO PM SITU CADO DERECHO.
- EL QUEMADO:
  INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO CADO DERECHO ENTRE EL K2+860 AL K2+900.
- BARRIO CHUCHUBI:
  INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO

14 DE MARZO DE 2023 (MARTES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.

- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ Y CHUCHUBI:
  NO HAY MAQUINARIA EN OBRA
- EL QUEMADO:
  MINICARGADOR CAT 236B.

- PERSONAL EN OBRA:
- EL QUEMADO:
  6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING CARRANSA, 1 OPERADOR, SISO, 2 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERO.
- MARTINEZ:

6 personal subcontratista ING CARRANSA, ING. Residente, SISO

- BARRIO CHUCHURUBI:
  6 personal subcontratista ING. MARCELA H.

-Actividades:

- El Quemado:
  Suministro e instalación BORDILLO prefabricado entre el K3+022 al K2+960.
- Martinez:
  Instalación formaletas para BORDILLO in situ K1+160 Cabo derecho.
  Inician trabajos de excavación cuneta en V para solución al empozamiento de las aguas lluvias en placas. K0+700 Cabo derecho.
- BARRIO CHUCHURUBI:
  Limpieza juntas de pavimento.
  Instalación cordon yumbolon en juntas de dilatación.
  Instalación sello de juntas para pavimento.

15 de marzo de 2023 (Miercoles)

-Estado del tiempo: Soleada

-Equipos en obra:

- Martinez y Chuchurubi:
  No hay maquinaria en obra.
- El Quemado:
  1 Mini cargador CAT 236B.

-Personal en obra:

- El Quemado:
  6 personal subcontratista ING. CARRANSA, 1 operador, SISO, 3 oficios varios.
- Martinez:
  6 personal subcontratista ING. CARRANSA, ING. Residente.

- BARRIO CHUCHURUBI:
3 OFICIOS VARIOS.
- ACTIVIDADES:
- BARRIO CHUCHURUBI:
El CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE ORDE
Y ASEO.
EL CONTRATISTA DA PASO EN LA VIA A
VEHICULOS PARTICULARES A LA OBRA.
- EL QUEMADO:
A LA HORA DE 2:00PM A 3:00PM SE PRESENTAN
LLUVIAS EN LA ZONA
3:00PM RETOMAN ACTIVIDADES PERSONAL DEL
CONTRATISTA. SE REALIZAN TRABAJOS DE
INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS CAN
PROGRESIVA K2+980.
- MARTINEZ:
EL CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE RELLENO BA
DE CUNETA EN "V" CON MATERIAL DE AFIRMA
SE EXTIENDE Y COMPACTA.
CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVADO BORDILLO
IN SITU LADO DERECHO 1C1+215.

16 DE MARZO DE 2023 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
- BARRIO CHUCHURUBI:
NO HAY MAQUINARIA
- MARTINEZ:
SOLO HERRAMIENTAS MENORES.
- EL QUEMADO:
MINICARGADOR CAT 236B, HERRAMIENTAS MENO
- PERSONAL EN OBRA:
- BARRIO CHUCHURUBI:
TERMINARON ACTIVIDADES DE CONCRETO Y BORD

falta material para esparcir de Bordillos
pero el día de Hoy el contratista no a
puesto personal en esas actividades.

- El Quemado:
  6 personal SUBcontratista Ing. Carranza,
  Siso, 3 opicios varios, 1 operador, Ing. Residente.
- Martínez:
  6 personal SUBcontratista Ing. Carranza.

- Actividades:
- Barrio Chuchurumi:
  Ninguna actividad, 8:30am orden y aseo.
- El Quemado:
  Suministro e instalación Bordillo prefabricado
  K2+740 Lado derecho.
- Martínez:
  Concreto 3000psi para Bordillo in sitio K1+215
  Lado derecho, con la actividad de Hoy
  termina por completo los 80ml de Bordillo
  in sitio no previsto.
  Continuan trabajos de relleno y compactación
  material de afirmado para Base placa cuneta
  en "V" Lado derecho K0+300.
  Nota: 5:30pm visita por parte de personal
  del Invias recorrido de obra.
  Personal del Invias (Ing. Patricia Morales, Subdirectora)
  Ing. Alvaro Galvis, Gestor técnico del proyecto.
  Ing. Nestor Lemus, Supervisor del contrato de Interventoria
  Personal de Interventoria (Ing. Leonardo Toro,
  Director Interventoria.
  Ing. Carlos Carvajal, Ing. Residente de Interventoria,
  Personal del contratista, Ing Cesar Hernandez).
  En recorrido de obra, por parte del Invias, se
  le ordena al contratista retirar el material
  proveniente de la excavación de Bordillos prefabricados
  ya que estan empiezan las temporadas de
  lluvia y este material puede afectar las

colocarán a los puntos donde se colocó este material al contratista
2. Se le comunicó que todo pavimento con observaciones de empozamiento será descontado y no tenga en cuenta en futuras actas hasta no ser aceptado a satisfacción de la interventoría y comprobar que la solución de la cuneta en "V" cumpla la función de evacuar las aguas empozadas.
3. Se le solicita al contratista presentar una propuesta del como será el acceso a las viviendas que en su frente les será construido la cuneta en "V", sabiendo que varias de las casas tienen familiares de tercera edad.

17 DE MARZO DE 2023 (VIERNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
• EL QUEMADO:
MINICARGADOR CAT 236B, HERRAMIENTAS MENORES
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRANSA.
• EL QUEMADO:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA, SISO, 3 OPERARIOS VARIOS, ING. RESIDENTE, 1 OPERADOR.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
CONTINUA RELLENO Y COMPACTACIÓN MATERIAL

DE AFIRMADO PARA BASE CUNETA EN "V"
CADO DERECHO K0+500.
INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO K1+215
CADO IZQUIERDO.
INICIA SUMINISTRO MATERIAL DE AFIRMADO
PARA ESPALDAR DE BORDILLOS.
COLOCACIÓN MATERIAL DE ESPALDAR DE BORDILLOS
K2+620 AL K2+500

18 DE MARZO DE 2023 (SABADO)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
• EL QUEMADO:
MINICARGADOR CAT 236B, HERRAMIENTAS MENORES.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRANSA.
• EL QUEMADO:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRANSA, SISO,
3 OF. VARIOS, 1 OPERADOR, ING. RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
INSTALACIÓN FORMALETAS PARA VIGA DENTELLON
DE CUNETA EN "V" K0+500 CADO DERECHO.
INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO K0+470
CADO IZQUIERDO
CONCRETO 3000PSI PARA DENTELLON CUNETA EN "V"
CADO DERECHO K0+500.
• EL QUEMADO:
SE HACEN TRABAJOS DE COMPACTACIÓN MATERIAL
DE ESPALDAR DE BORDILLOS K2+500 A K2+620
CADO IZQUIERDO.

CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS K2+660 CADO DERECHO, K2+340 CADO DERECHO.
SUMINISTRO BORDILLO PREFABRICADO
SUMINISTRO MATERIAL DE ESPALDAN PARA BORDILLOS.

x

19 DE MARZO DE 2023 (DOMINGO)
NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA

x

20 DE MARZO DE 2023 (LUNES FESTIVO)
NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA.

x

21 DE MARZO DE 2023 (MARTES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
• EL QUEMADO:
MINICARGADOR CAT 236B, HERRAMIENTAS MENORES
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
5 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING CARRAMSA.
• EL QUEMADO:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRAMSA, SISO, 3 OF. VARIOS, 1 OPERADOR, ING RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
INSTALACIÓN FORMALETAS PARA CONCRETO

cuneta en "V" Cado derecho K0+500
Armado acero para cuneta en "V".
- El Quemado:
Compactación material de espaldar de Bordillos
K2+500 Cado derecho.
Excavación para instalación de
Bordillo prefabricado K2+320 Cado izquierdo.
Compactación material de espaldar de
Bordillos K3+022 Cado derecho.

22 de marzo de 2023 (Miercoles)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en obra:
- Martinez:
Herramientas menores.
- El Quemado:
Herramientas menores, Minicargador CAT 236D.
- Personal en Obra:
- Martinez:
6 personal subcontratista Ing. Carranza.
- El Quemado:
6 personal subcontratista Ing. Carranza, Siso
3 of. varios, Social, 1 operador, Ing. Residente.
- Actividades:
- Martinez:
Instalación acero para cuneta en "V" en el
K0+500 Cado derecho.
Instalación formaletas para cuneta en "V".
Concreto 3000 psi para cuneta en "V"
- El Quemado:
Continuan trabajos de excavación para instalación
de Bordillos prefabricados K2+280 Cado derecho.
Suministro de Bordillo prefabricado.

23 DE MARZO DE 2023 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 2
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRAMSA.
• EL QUEMADO:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING CARRAMSA, SI'S
3 OFICIOS VARIOS, 1 OPERADOR, SOCIAL, ING. RES
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
DESENCOFRADO CUNETA EN "V" LADO DERECHO,
K0+700.
CONTINUAN TRABAJOS CONSTRUCCIÓN CUNETA EN
INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO.
• EL QUEMADO:
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN BORDILLO PREFA
LADO DERECHO K2+126. Y LADO IZQUIERDO K
TOMA DE JUNTA ENTRE BORDILLO LADO IZQUI
K2+850.
3:00 PM SUMINISTRO DE BORDILLO PREFABRICADO.
INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO K2+32
IZQUIERDO.


24 DE MARZO DE 2023 (VIERNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
• EL QUEMADO:

HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARMANSA, S.I.S.O.
• EL QUEMADO:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARMANSA, SISO, 1 OPERADOR, 3 OFICIOS VARIOS, SOCIAL, ING. RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
CONCRETO 3000 psi PARA CUNETA EN "V" LADO DERECHO KM 10 A K0+530.
• EL QUEMADO:
CONTINUAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE BORDILLO MEJORAMIENTO LADO IZQUIERDO K2+230.
8:50 AM SUMINISTRO DE BORDILLO.
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BORDILLO, LADO IZQUIERDO K2+100.

25 DE MARZO DE 2023 (SABADO)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARMANSA, S.I.S.O.
• EL QUEMADO:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 OPERADOR, SOCIAL, ING. RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:


EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA
EN "V" LADO DERECHO KO+540 A KO+580
INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA
CUNETA EN "V".

x



26 DE MARZO DE 2023 (DOMINGO)
NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA.

x



27 DE MARZO DE 2023 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA INGCARMESA, SI
TRABAJADORA SOCIAL
• EL QUEMADO:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA INGCARMESA,
3 OFICIOS VARIOS, 1 OPERADOR, INGA RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA CUNETA
"V"
CONCRETO 3000 psi PARA CUNETA EN "V"
ENTRE EL KO+550 AL KO+580 (DENTELL
• EL QUEMADO:
TOMA DE JUNTAS ENTRE BORDILLOS PREFABRI
K2+880 LADO IZQUIERDO.
SUMINISTRO MATERIAL AFIRMADO PARA OBR

DE BORDILLOS.
INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS
CADO DERECHO K2+320
9:50PM SUMINISTRO DE BORDILLOS.

x

28 DE MARZO DE 2023 (MARTES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRANSA, SISO.
• EL QUEMADO:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRANSA, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 OPERADOR, ING. RESIDENTE.
-ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
EXCAVACIÓN PARA CUNETA EN "V" K0+580.
RELLENO Y COMPACTACIÓN MATERIAL DE AFIRMADO PARA CUNETA EN "V".
CONCRETO 3000 psi PARA CUNETA EN "V" CADO DERECHO (CUNETA Y MURO) K0+550 A K0+530).
• EL QUEMADO:
11:40 AM SUMINISTRO DE BORDILLOS.
INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS K2+780 CADO DERECHO, K2+780 CADO IZQUIERDO, K2+160 CADO IZQUIERDO, K2+190 CADO DERECHO.

x

29 DE MARZO DE 2023 (MIERCOLES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236 B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRANSA, SISO, SOCIAL.
• EL QUEMADO:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRANSA, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, ING. RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
CONTINUAN TRABAJOS CONSTRUCCIÓN CUNETA EN "V".
• EL QUEMADO:
TOMA DE JUNTAS PARA BORDILLOS EN EL K2+700 LADO DERECHO.
10:00 AM SUMINISTRO DE BORDILLOS PREFABRICADOS.
INSTALACIÓN BORDILLOS K2+160 LADO IZQUIERDO.
TOMA DE JUNTAS PARA BORDILLOS EN EL K2+230 LADO DERECHO.
3:30 PM SE LE INFORMA RETIRAR AL CONTRATISTA MATERIAL CONTAMINADO ENCONTRADO EN OBRA PARA ESPERAR DE BORDILLOS.

1
2

30 DE MARZO DE 2023 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRAMSA, SISO, SOCIAL.
• EL QUEMADO:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRAMSA, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 OPERADOR, ING. RESIDENTE.
- ACTIVIDAD:
• MARTINEZ:
ENCOFRADO PARA DENTELLON CUNETA EN "V" ENTRE KO+580 A KO+630.
RELLENO CON APISONADO PLACA CUNETA EN "V" ENTRE EL KO+580 AL KO+630.

31 DE MARZO DE 2023 (VIERNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CARRAMSA,

Si, SO, SOCIAL
- EL QUEMADO:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. CAR
SISO, 1 OPERADOR, 3 OFICIOS VARIOS,
ING RESIDENTE.
- ACHIOTLAPAN:
- MARTINEZ:
CONTINUAN TRABAJOS CONSTRUCCIÓN
CORTE ENTRE EL KO+ 500 AL KO+
SE HACE PRUEBA CON CARRO DAMPOO
ENTRE EL KO+300 AL KO+500 EN C
PAVIMENTO.
NOTA: EN INSTALACIONES DE LA AL
DE OBRETA, EN OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E IMPA
TRAVE, CON LA PRESENCIA DEL DIRECTO
DE INTERVENTORIA ING LEONARDO TOR
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
ING CESAR HERNANDEZ, SECRETARIA
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE
ADALOIA OLIVIA JIMENEZ, APOYO A LA
SUPERVICIÓN KATIA RAMOS, REPRESENTA
DEL CONTRATISTA ARQUITECTA PYDA ECHEV
SE EXPONE QUE FECHA DE TERMINACI
DEL CONTRATO ESTA PARA EL 30 DE ABR
2023.
EL CONTRATISTA EXPRESA QUE TERMINARA
OBRA EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS
CONTRACTUALMENTE.
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTR
UN PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVI
PENDIENTES EN MALPIQUE Y EL QUEM
FECHA DE ENTREGA 31 DE MARZO DE 2
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EN
BALANCE FINAL DEL CONTRATO Y SOPORT
FECHA DE ENTREGA 03 DE ABRIL DE 20

La interventoría se compromete Hacer seguimiento al plan de trabajo que entregara el contratista.
Se solicita al contratista Hacer las cicpas sociales en los 3 frentes del contrato 180.

x

2

01 de ABRIL de 2023 (SABADO)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en OBRA:
• MARTINETE
HERRAMIENTA MENORES.
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.