MICA AL CONTRATISTA HACER LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA DAR SOLUCIÓN AL EMPOZAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN EL PAVIMENTO.

x Luis Aguilar

30 DE ABRIL DE 2023 (DOMINGO)
NO SE REALIZAN TRABAJOS EN LA OBRA.

x Luis Aguilar

01 DE MAYO DE 2023 (DIA FESTIVO)
NO SE REALIZAN TRABAJOS EN LA OBRA.

x Luis Aguilar

02 DE MAYO DE 2023 (MARTES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL EN CUADRILLA, AUXILIAR SOCIAL.
• EL QUEMADO:
9 PERSONAL EN BORDILLOS, 1 OPERADOR, 1 SISO, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
EN LA JORNADA DE LA MAÑANA EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE EXCA-

CUACION DE AGUAS LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA EL DIA DE AYER.

- EL QUEMADO:

EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS TOMA DE JUNTAS EN BORDILLOS PREFABRICADOS EN EL K1+410 LADO IZQUIERDO.
COMPACTACION MATERIAL ESPALDAR DE BORDILLOS.
4:30PM SUMINISTRO DE BORDILLOS PREFABRICADOS.

x Luis Alvarado

03 DE MAYO DE 2023 (MIERCOLES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:

- MARTINEZ:

HERRAMIENTAS MENORES.

- EL QUEMADO:

HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.

- PERSONAL EN OBRA:

- MARTINEZ:

6 PERSONAL CUNETA, AUXILIAR SOCIAL.

- EL QUEMADO:

9 PERSONAL DE BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.

- ACTIVIDADES:

- MARTINEZ:

ADECUACION TERRENO PARA CUNETA EN V
Relleno y compactacion material espaldar de bordillo en el KO+190.
Concreto 3000psi en cuneta en V en el KO+700.

- EL QUEMADO:

INSTALACIÓN BORDILLOS PREFABRICADOS EN CAMO DERECHO. K1+290.
TOMA JUNTA EN BORDILLOS PREFABRICADOS CAMO IZQUIERDO K1+190.
8:40 AM SUMINISTRO BORDILLOS PREFABRICADOS.
INSTALACIÓN BORDILLO, PREFABRICADOS CAMO IZQUIERDO K0+910.
INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADOS. CAMO IZQUIERDO K0+700.

x Luis Alvarado

04 DE MAYO DE 2023 (JUEVES).

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:

- MARTINEZ:

HERRAMIENTAS MENORES.

- EL QUEMADO:

HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.

- PERSONAL EN OBRA:

- MARTINEZ:

6 PERSONAL EN CUADRILLA, AUXILIAR SOCIAL.

- EL QUEMADO:

9 PERSONAL EN BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.

- ACTIVIDADES:

- MARTINEZ:

ADECUACIÓN TERRENO: CUNETA EN "V".
CONCRETO 3000 PSI CUNETA EN "V" ENTRE EL K0+700 AL K0+720.

- EL QUEMADO:

9:30 AM SUMINISTRO BORDILLOS PREFABRICADOS.

Powered by CamScanner

EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN BORDILLOS PREFABRICADOS EN AMBOS LADOS DEL PAVIMENTO. EN EL K0+990.
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS EN EL K0+800 LADO IZQUIERDO.
INSTALACIÓN BORDILLOS PREFABRICADO EN EL K1+190 LADO DERECHO.

x Luis Alvarado V 2

05 DE MAYO DE 2023 (VIERNES)

- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en obra:
  - Martinez:
    Herramientas menores.
  - El Quemado:
    Herramientas menores, Minicargador CAT 236B.
- Personal en obra:
  - Martinez:
    6 personal en cuneta, Auxiliar Social
  - El Quemado:
    9 personal en bordillos, 1 operador; Siso, Inspector de obra, Ing. Residente, 4 oficios varios
- Actividades:
  - El Quemado:
    Continuan trabajos e instalación de bordillos en el K0+520 lado derecho.
    Instalación bordillo prefabricado en el K1+150 lado derecho.
    Instación bordillos K1+000 lado derecho.
  - Martinez:
    Adecuación terreno de cuneta en "V".

Powered by CamScanner

Concreto 3000 psi cuneta en "V" entre el K0+720 al K0+740.

x

06 de Mayo de 2023 (SABADO)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
• Martinez:
Herramientas menores
• El Quemado:
Herramientas menores, Cargador CAT 236B.
- Personal en Obra:
• Martinez:
6 personal en cuneta, Auxiliar social
• El Quemado:
9 personal en bordillos, 1 operador, 1 SISO, Inspector de obra, Ing. Residente, 4 oficios varios.
- Actividades:
• El Quemado:
Instalación bordillo prefabricados en el K0+510 Lado derecho.
Toma de juntas en bordillos prefabricados en el K1+200. Ambos Lados del pavimento.
• Martinez:
Orne y aseo en tramo cuneta entre el K0+710 al K0+740.

x

07 de Mayo de 2023 (Domingo)
No Hay trabajos el dia de Hoy

x

08 DE MAYO DE 2023 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL EN CUNETA, AUXILIAR SOCIAL.
• EL QUEMADO:
9 PERSONAL EN BORDILLO, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.
- ACTIVIDADES:
• EL QUEMADO:
9:00 AM SUMINISTRO DE BORDILLOS PREFABRICADOS.
TOMA DE JUNTAS EN BORDILLO, EN EL KL1+300 LADO IZQUIERDO.
EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE BORDILLOS EN AMBOS LADOS DEL PAVIMENTO UBICADO EN EL KO+500.
• MARTINEZ:
3:00PM INICIAN TRABAJO DE EXCAVACIÓN MECANICA PARA CONSTRUCCIÓN CUNETA EN "V" DESDE EL KO+750 AL KO+800.
ADECUACIÓN TERRENO PARA CUNETA EN "V" ENTRE EL KO+740 AL KO+750.
INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA CUNETA EN "V" EN EL KO+740 AL KO+750.

x Jesus Hernandez

4
2

09 DE MAYO DE 2023 (MARTES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    HERRAMIENTAS MENORES
  - EL QUEMADO:
    HERRAMIENTAS MENORES, 1 CARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    6 PERSONAL EN CUNETA.
  - EL QUEMADO:
    9 PERSONAL EN BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, AUXILIAR SOCIAL, 4 OFICIOS VARIOS
- ACTIVIDADES:
  - EL QUEMADO:
    SUMINISTRO MATERIAL PARA ESPALDAR DE BORDILLOS.
    INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN EL KO+700 CARRETERA.
    APOYO SUMINISTRO DE BORDILLOS PREFABRICADOS.
  - MARTINEZ:
    CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN CUNETA EN "V" EN EL KO+800.
    ENCOFRADO PARA DENTELLON DE CUNETA EN "V" DEL KO+750 AL KO+800.
    CONCRETO 3000psi PARA DENTELLO EN CUNETA DESDE EL KO+750 AL KO+800.

x [signature] V [signature]

10 DE MAYO DE 2023 (MIERCOLES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:

Powered by CamScanner

- MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
- EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.

- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
6 PERSONAL EN CUNETA;
- EL QUEMADO:
9 PERSONAL EN BORRILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, 4 OFICIOS VARIOS, ING. RESIDENTE.

- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
SE PRESENTARON FUERTE LLUVIAS EN LA MADRUGADA. EL CONTRATISTA REALIZA ACTIVIDADES DE EXCAVACION DE AGUA LLUVIA EMPOZADAS EN LA EXCAVACION DE LA CUNETA.
3:20 PM SE HACEN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE TERRENO EN EL KO+750.
- EL QUEMADO:
INSTALACIÓN BORRILLO PREFABRICADO EN EL KO+990 LADO DERECHO
INSTALACIÓN BORRILLO PREFABRICADO EN EL KO+300 LADO DERECHO.
TOMA DE JUNTAS EN BORRILLOS EN EL K1+050 LADO IZQUIERDO.
3:30 PM SUMINISTRO DE BORRILLOS PREFABRICADOS

x [signature] [signature]

11 DE MAYO DE 2023 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:

Powered by CamScanner

- MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
- EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 226B.

- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
6 PERSONAL DE CUNETA, TOPOGRAFO.
- EL QUEMADO:
9 PERSONAL EN BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, AUXILIAR SOCIAL, INSPECTOR DE OBRA, 4 OFICIOS VARIOS, ING. RESIDENTE.

- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
MEJORAMIENTO TERRENO PARA CONSTRUCCION CUNETA EN "V".
INSTALACION ACERO DE REFUERZO PARA CUNETA EN "V" ENTRE EL K0+750 AL K0+800.
CONCRETO 3000psi CUNETA EN "V" ENTRE EL K0+750 AL K0+800.
- EL QUEMADO:
TOMA DE JUNTAS EN BORDILLOS PREFABRICADOS EN EL K0+440 LADO IZQUIERDO.
TOMA DE JUNTAS EN BORDILLOS PREFABRICADOS EN EL K0+200 AMBOS LADOS DEL PAVIMENTO.
INSTALACION BORDILLOS PREFABRICADOS EN EL K0+920 LADO DERECHO.

x Luis Alfonso

12 DE MAYO DE 2023 (VIERNES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
- EL QUEMADO:

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
6 PERSONAL DE CUADRILLAS TOPOGRAFO.
- EL QUEMADO:
9 PERSONAL DE BORDILLOS, 2 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, 4 OFICIOS VARIOS, ING RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
- MARTINES:
EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY NO REALIZA TRABAJOS EN LA ZONA.
- EL QUEMADO:
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN EL KO+080 LADO IZQUIERDO.
INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADOS EN EL KO+100 LADO DERECHO.
EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN BORDILLO IN SITU.
2:40 PM SUMINISTRO BORDILLOS PREFABRICADOS.
INSTACIÓN BORDILLO PREFABRICADO EN EL KO+100 LADO IZQUIERDO.

x

13 DE MAYO DE 2023 (SABADO)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
- EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:

Powered by CamScanner

- MARTINEZ:
6 PERSONAL EN CUNETAS, TOPOGRAFO.
- EL QUEMADO:
9 PERSONAL DE BORDILLO, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, 4 OFICIOS VARIOS, ING. RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
TOMA DE JUNTA EN BORDILLO PREFABRICADO, INSTALACION ACERO DE REFUERZO PARA CUNETA EN "V" EN EL KO+800.
CONCRETO 3000PSI PARA RENTELLON DE CUNETA EN "V" ENTRE EL KO+800 AL KO+850.
CONCRETO 3000PSI CUNETA EN "V" ENTRE EL KO+800 AL KO+820.
- EL QUEMADO:
INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO EN EL KO+000 COSTADO IZQUIERDO.
8:45 AM SUMINISTRO BORDILLO PREFABRICADO.

x [signature] [signature]

14 DE MAYO DE 2023 (DOMINGO)
NO HAY TRABAJO EL DIA DE HOY.

x [signature] [signature]

15 DE MAYO DE 2023 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
HERRAMIENTA MENOR
- EL QUEMADO
HERRAMIENTA MENOR, MINICARGADOR CAT 236B.

Powered by CamScanner

- Personal en obra:
- Martinez:
6 personal concreto, hydrante.
- El Quemado:
10 personal en bordillos, 5 oficios varios, 1 operador, Inspector de obra, Auxiliar social, Ing. Residente, SISO.
- Actividades:
- Martinez:
Instalación acero de refuerzo para concreto en "V" entre el K0+820 al K0+830.
Concreto 3000 psi para concreto en "V" entre el K0+820 al K0+830.
- El Quemado:
Instalación bordillos prefabricados en el K0+020 lado izquierdo.
Toma de juntas en bordillos ubicados en el K0+250 lado derecho.
Instalación bordillos prefabricados ubicados en el K0+700 lado derecho.
- Barrio Chuchurubi:
El contratista he realizo socialización con la comunidad para dar solución al problema del empozamiento de las aguas lluvias en el tramo del K0+000 al K0+150
Nota: En horas de la mañana en instalaciones de la alcaldía de cereto, en presencia de personal de la secretaria de planeación y infraestructura el contratista y esta interventoría.
El contratista plantea las posibles soluciones que se dara al empozamiento de las aguas lluvias en el barrio Chuchurubi.

El contratista plantea que Hard Cos 1. estudios pertinentes y se tomara la solución mas viable para el empotramiento de las aguas lluvias entre el K0+000 al K0+150.

x

16 de Mayo de 2023 (Martes)

- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en obra:
  - Martinez:
    Herramientas menores
  - El Quemado:
    Herramientas menores, Minicargador CAT 236 B.
- Personal en obra:
  - Martinez:
    6 personal cuentas, topografia.
  - El Quemado:
    10 personal en bordillos, 5 oficios varios; 1 operador, Inspectos de obra, Auxiliar social, SISO, Ing Residente.
- Actividades:
  - El Quemado:
    Excavación para instalación de bordillos prefabricados ubicados en el K0+720 Lado derecho.
    10:00 AM suministro de bordillos prefabricados
    Instalación material para espaldar de bordillos ubicados en el K1+480 Lado derecho.
    Nota: Se presentan lluvias en la zona de 12:30pm a 5pm.

- MARTINEZ:
CONTINUAN TRABAJOS EXCAVANDO CUNETA EN "V" E INSTALACION ACERO DE REFUERZO.
NOTA: SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA 2:00 PM A 5:00 PM.

x

2 DE MAYO DE 2023 (MIERCOLES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
- EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
6 PERSONAL EN CUNETA, TOPOGRAFO.
- EL QUEMADO:
10 PERSONAL EN BORDILLOS, 5 OFICIOS VARIOS, 1 OPERADOR, INSPECTOR DE OBRA, SISO, AUXILIAR SOCIAL, ING. RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN CUNETA EN "V" EN EJE DEL KO+850 AL KO+920.
- EL QUEMADO:
INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO UBICADOS EN EL KO+750 LADO DERECHO.
EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADOS EN EL KO+650 LADO DERECHO.
INSTALACIÓN BORDILLOS PREFABRICADOS UBICADOS EN EL KO+250 LADO DERECHO.
TOMA DE JUNTAS EN BORDILLOS PREFABRICADOS

Powered by CamScanner

UBICADOS EN el KO+770 Cuerpo derecho.

18 DE MAYO DE 2023 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL EN CUNETA, topografo.
• EL QUEMADO:
7 PERSONAL EN BORDILLO, 5 OFICIOS VARIOS, 1 SISO, 1 OPERADOR, 1 AUXILIAR SOCIAL, 1 INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
ADECUACIÓN DE TERRENO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA CUNETA EN "V" ENTRE el KO+850 AL KO+900
CONCRETO 3000 psi PARA CUNETA EN "V" ENTRE el KO+830 AL KO+850.
• EL QUEMADO:
TOMA DE JUNTAS PARA BORDILLOS UBICADOS EN el KO+740 Cado derecho y KO+620 CADO DERECHO.
LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ESPALDAR DE BORDILLOS UBICADOS EN el KO+650 AMBOS LADOS PAVIMENTO.
~~INSTALACIÓN~~ EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN

DE BORDILLOS PREFABRICADOS UBICADOS EN el KI+ 800 CADO DERECHO.

x Jesus Aguilar

2

19 DE MAYO DE 2023 (VIERNES)
- ESTADO del tiempo: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES,
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL EN CUNETA, topografo.
• EL QUEMADO:
7 PERSONAL EN BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, AUXILIAR SOCIAL, INSPECTOR DE OBRA, IMG, RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETA EN "V" UBICADO ENTRE el KO+850 al KO+890.
• EL QUEMADO:
CONTINUAN TRABAJOS DE INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS.
CONTINUAN TRABAJOS SUMINISTRO DE MATERIAL EN ESPALDAR DE BORDILLOS PREFABRICADOS.
**Nota:** SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA, 3:30 PM A 4:30 PM

x Jesus Aguilar

2

Powered by CamScanner

20 DE MAYO DE 2023 (SABADO)

- ESTADO DEL TIEMPO:
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    HERRAMIENTAS MENORES.
  - EL QUEMADO:
    HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    6 PERSONAL EN CUNETA, TOPOGRAFO.
  - EL QUEMADO
    7 PERSONAL EN BORDILLOS, OPERADOR, SISO, AUXILIAR SOCIAL, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 5 OFICIOS VARIOS.
- ACTIVIDADES:
  - MARTINEZ:
    POR LLUVIAS DEL DIA DE AYER EN LA ZONA EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE ORDEN Y ASEO.
    TERRENO MUY HUMEDO PARA VACIAR CONCRETO EN LA CUNETA.
  - EL QUEMADO:
    TRABAJOS DE COMPACTACION MATERIAL ESPALDAR DE BORDILLOS PREFABRICADOS UBICADOS EN EL K1+460 LADO DERECHO.
    CONTINUAN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE BORDILLOS.

x Luis Alfredo

21 DE MAYO DE 2023 (DOMINGO)

NO HAY TRABAJOS EL DIA DE HOY.

x Luis Alfredo


22 DE MAYO DE 2023 (Lunes Festivo)
No Hay trabajos el día de hoy

x Luis Aguilera

23 DE MAYO DE 2023 (MARTES)
- Estado del tiempo: NUBLADO.
- Equipos en obra:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- Personal en obra:
• MARTINEZ:
6 personal en cuneta, topografo
• EL QUEMADO:
5 personal en Bordillos, 5 oficios varios, Siso, Inspector de obra, Operador, Ing. Residente, Auxiliar social
- Actividades:
• MARTINEZ
El contratista realiza trabajos de excavación e instalación Acero de refuerzo para cuneta en "V" entre el K0+900 al K0+000.
Concreto 3000psi para pavimento entre el K0+870 al K0+920.
• EL QUEMADO:
Relleno espaldar de bordillos preparados
El contratista realiza trabajos de reparación en parche sobre asfalto ceras ubicados en el K0+650 Lado derecho trabajos de colocación material para espaldar de bordillos ubicados en el

K1+270 CADO DERECHO.

a Jesus Aguilar



24 DE MAYO DE 2023 (MIERCOLES).

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    HERRAMIENTAS MENORES.
  - EL QUEMADO:
    HERRAMIENTAS MENORES, NIVELADORA CAT 230B.
- PERSONAL EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    6 PERSONAL EN CUNETA, TOPOGRAFO.
  - EL QUEMADO:
    5 PERSONAL EN BORDILLOS, 5 OFICIOS VARIOS, SISO, INSPECTOR DE OBRA, OPERADOR, ING. RESIDENTE, AUXILIAR SOCIAL.
- ACTIVIDADES:
  - MARTINEZ:
    MEJORAMIENTO DE TERRENO E IMPRIMACION ACERO DE REFUERZO PARA CUNETA EN "V" ENTRE EL K0+890 AL K0+920.
    3:00 PM CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETA EN "V", ENTRE EL K0+890 AL K0+920.
  - EL QUEMADO:
    COMPACTACION MATERIAL ESPALDAR DE BORDILLOS UBICADOS EN EL K1+450 CADO DERECHO.
    EXCAVACION PARA CONSTRUCCION BORDILLO FM SIN UBICADO EN EL K1+918 AL K1+907 CADO IZQUIERDO.
    EXCAVACION PARA CONSTRUCCION BORDILLO FM SIN UBICADO EN EL K1+940 AL K1+930 CADO IZQUIERDO.

Powered by CamScanner

25 DE MAYO DE 2023 (JUEVES).
- ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    HERRAMIENTAS MENORES, RETROCARGADOR NEW HOLLAND
  - EL QUEMADO:
    HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    6 PERSONAL EN CUNETA, OPERADOR.
  - EL QUEMADO:
    5 PERSONAL EN BORDILLOS, 5 OFICIOS VARIOS, OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, RESIDENTE, AUXILIAR SOCIAL.
- ACTIVIDADES:
  - MARTINEZ:
    INICIAN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CANAL NATURAL EXISTE POR MEDIO DE MAQUINARIA (RETROCARGADOR).
    EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE ORDEN Y ASEO.
    RETIRO DE FORMALETAS DE CUNETA EN "V" UBICADA EL DIA DE AYER.
    NOTA: SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA MADRUGADA EN LA ZONA, APROXIMADAMENTE 1 HORA.
    SE PRESENTAN EMPOZAMIENTOS DE AGUA LLUVIA UBICADOS EN EL KI+090, KI+100 AL KI+200, KI+380 Y KI+460. SE LA INFORMA INMEDIATAMENTE OFICIO HACER LOS RESPECTIVOS ARREGLOS PARA GARANTIZAR LA ESCORRENTIA DE LAS AGUAS LLUVIAS.
  - EL QUEMADO:
    SIGUEN EN CONCRETO PARA CONSTRUCCIÓN

BORDILLO IN SITU UBICADOS EN EL KI+700 CADO IZQUIERDO.
INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO UBICADOS EN EL KI+400 CADO DERECHO.
SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL PARA ESPALDAR DE BORDILLOS UBICADOS EN EL KI+100 EN AMBOS CADOS DEL PAVIMENTO.
3:50 PM CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLO IN SITU UBICADO EN EL KI+930 CADO IZQUIERDO.
4:30 PM CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLO IN SITU UBICADO EN EL KI+700 CADO IZQUIERDO.

x [signature]

26 DE MAYO DE 2023 (VIERNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    HERRAMIENTAS MENORES, RETROCARGADOR NEW HOLLAND
  - EL QUEMADO:
    HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    6 PERSONAL EN CUNETA, OPERADOR, TOPOGRAFO.
  - EL QUEMADO:
    7 PERSONAL EN BORDILLOS, 4 OFICIOS VARIOS, SISO, INSPECTOR DE OBRA, OPERADOR, ING. RESIDENTE, AUX. SOCIAL
- ACTIVIDAD:
  - MARTINEZ:
    CONTINUAN TRABAJO LIMPIEZA CANAL

NATURAL ENTRE EL KP + 920 AL K1+100.
EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS CONSTRUCCIÓN RAMPAS DE ACCESO A VIVIENDAS.

- **EL QUEMADO:**

10:00 AM SUMINISTRO MATERIAL PARA ESPALDAR DE BORDILLOS.
ENCOFRADO PARA CONSTRUCCIÓN BORDILLO IN SITU, UBICADO EN EL KO+997 LADO DERECHO.

x Luis Hernández

27 DE MAYO DE 2023 (SABADO)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:

- **MARTINEZ:**

HERRAMIENTAS MENORES, RETROCARGADOR NEW HOLLAND.

- **EL QUEMADO:**

HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.

- PERSONAL EN OBRA:

- **MARTINEZ:**

6 PERSONAL EN CONCRETO, OPERADOR.

- **EL QUEMADO:**

7 PERSONAL EN BORDILLOS, 4 OFICIOS VARIOS, SISO, INSPECTOR DE OBRA, OPERADOR, AUXILIAR SOCIAL, PRO. RESIDENTE.

- ACTIVIDADES:

- **EL QUEMADO:**

Concreto 3000 psi para BORDILLO IN SITU UBICADO EN EL KO+997 LADO DERECHO.
TRABAJOS DE COMPACTACIÓN MATERIAL ESPALDAR DE BORDILLOS

- MARTINEZ:
CONTINUAN TRABAJOS RELIMPIEZA CANAL NATURAL.
CONTINUAN TRABAJOS ENCOFRADO PARA CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO A VIVIENDAS.
REINSTALACION BORDILLOS PREFABRICADOS UBICADOS EN EL KM+100 LADO DERECHO.

x Luis Alberto

28 DE MAYO DE 2023 (DOMINGO)
NO SE HACEN TRABAJOS EN LA OBRA.

x Luis Alberto

29 DE MAYO DE 2023 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT.
- EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
4 PERSONAL EN CUADRILLA, OPERADOR.
- EL QUEMADO:
7 PERSONAL EN BORDILLOS, 4 OFICIOS VARIOS, SISO, INSPECTOR DE OBRA, OPERADOR, AUXILIAR SOCIAL, ING. RESIDENTE.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
CONTINUAN TRABAJOS DE RELIMPIEZA CANAL NATURAL CON MINICARGADOR CAT.

Powered by CamScanner

TRABAJOS DE ORDEN Y ASEO CUNETAS EN "V".

- EL QUEMADO:

SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA ESPALDAR DE BORRILLOS, UBICADOS EN EL KO+480.

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PERFILACIÓN DE TERRENO EN CALLEJÓN QUE SERVIRÁ COMO DESCOLE DE AGUAS DE ESCORRENTÍA UBICADO EN EL KO+060 LADO IZQUIERDO.

x Jesús

30 DE MAYO DE 2023 (MARTES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- ACTIVIDADES:

- MARTINEZ:

SE INICIAN TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA PENDIENTE EN CANAL NATURAL QUE RECOJEN LAS AGUAS DE LA CUNETA EN "V".

9:30 AM INICIAN TRABAJO DE REPARACIÓN PLACA CON OBSERVACIÓN (DAÑO SUPERFICIAL POR EL PASO DE ANIMALES EN EL MOMENTO QUE ESTABA FRESCO EL CONCRETO).

SE HACEN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE 5 CM DE ESPESOR EN LAS PLACAS AFECTADAS.

NOTA: FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA DE 4:00 PM A 5:00 PM.

- EL QUEMADO:

CAMBIO DE BORRILLOS EN MAL ESTADO UBICADOS EN EL KO+700 LADO IZQUIERDO.

TOMA DE DATOS DE BORRILLOS FALTANTES, POR ARBOLES UBICADOS EN LA LÍNEA DEL BORRILLO.

- EQUIPOS EN OBRA:

- MARTINEZ:

HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT.

- EL QUEMADO:

HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.

- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:

6 PERSONAL EN CUNETAS, TOPOGRAFO, OPERADOR.

- EL QUEMADO:

4 PERSONAL EN BORDILLOS, 4 OFICIOS VARIOS, OPERADOR, SISO, AUXILIAR SOCIAL, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE.

NOTA: EL DIA DE HOY SE HACE RECORRIDO DE OBRA AL CONTRATO 180 DE 2021, CON LA PRESENCIA DE PERSONAL EN INVIAS, EN SU REPRESENTACION INGENIERO NESTOR TORRES, INTERVENTORIA INGENIERO DIRECTOR LEONARDO TORO, RESIDENTE DE INTERVENTORIA CARLOS CARVAJAL, CONTRATISTA EN SU REPRESENTACION INGENIERO CESAR HERNANDEZ Y EN REPRESENTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ARQUITECTO DIONICIO RIAÑO.

EN COMITE DE SEGUIMIENTO EL CONTRATISTA SE COMPROMETIO, QUE TODOS LOS ACTIVIDADES Y DETALLES ENCONTRADOS EN EL RECORRIDO DE OBRA COMO SON:

- MARTINEZ: CONSTRUCCION DE DESCOLES, REPARACION DE PLACAS (K0+820), CONSTRUCCION PIEDRA PEGADA.
- EL QUEMADO: CONSTRUCCION DE DESCOLES, REPARACION DE PLACAS (K1+340, K2+230, K2+300), INSTALACION DE BORDILLOS. FALTANTES (K0+270, K0+580, K0+720, K0+780, K0+840, K0+900, K0+970, K1+270, K2+800, K2+940),

y reparación en mal estado de bordillos. Todos los detalles anteriormente mensionados se comprometé a ser terminado a mas tardar el 17 de junio de 2023.

x [signature]

31 de mayo de 2023 (Miercoles)

- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:

• Martinez:
Herramientas menores, Mimicargador CAT

• El Quemado:
Herramientas menores, Mimicargador CAT 236B.

- Personal en Obra:

• Martinez:
4 personal en reparación de placas, operador.

• El Quemado:
4 personal en bordillos, 4 oficios varios, Operador, Siso, Inspector de Obra. Auxiciar Social.

- Actividades:

• Martinez:
Continuan los trabajos de reparación en placas de pavimento con observaciones ubicados en el K0+820.
Nota: 4:00pm se presentan lluvias en la zona, se detienen las actividades.

• El Quemado:
Continuan los trabajos de instalación material para espaldar de bordillos ubicados en el K0+050.

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS FALTANTES.
NOTA: SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA 4:30PM.
EN EL TRAMO DE MARTÍNEZ EL CONTRATISTA CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DEL RETIRO DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN MAL ESTADO. ORDEN Y ASEO.

x Justificado

01 DE JUNIO DE 2023 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTÍNEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
- EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, PLANCHA COMPACTADORA CAT 236D.
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTÍNEZ:
4 PERSONAL EN REPARACIÓN DE PLACAS.
- EL QUEMADO:
4 PERSONAL EN BORDILLO, 4 OFICIOS VARIOS, OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL.
- ACTIVIDADES:
- MARTÍNEZ:
NOTA: SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES EN LA MAÑANA EN LA ZONA.
NO SE HACEN TRABAJOS EN HORAS DE LA MAÑANA.
2:00PM EL CONTRATISTA RETOMA ACTIVIDADES EN LA REPARACIÓN DE LOSA CON OBSERVACIONES OBTENIDAS EN EL K0+820 SE HACEN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SECAR EL EXCESO DE HUMEDAD EN LA PLACA