INSTALACIÓN DE BOBBILLOS.

- EL QUEMADO:

CONCRETO MR 38, 100 ml DOBLE ARM.

x

31 DE DICIEMBRE DE 2022 (SABADO)

NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA POR FIESTAS FIN DE AÑO.

x

01 DE ENERO DE 2023 (DOMINGO)

NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA POR FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO.

x

02 DE ENERO DE 2023 (LUNES)

NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA POR FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO.

x

03 DE ENERO DE 2023 (MARTES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTINEZ:

NO HAY MAQUINARIA

  - EL QUEMADO: MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E(CP-037), MOTOMIXER CAT 120K (HN-033).
- PERSONAL EN OBRA:
  - MARTINEZ:

NO HAY PERSONAL TRABAJANDO.

  - EL QUEMADO: SISO, INGENIERO RESIDENTE

3 operadores, 2 oficios varios, 1 paletero, 2 topógrafos.
- Actividades:
• Martínez:
El contratista no realiza ninguna actividad.
No hay Borrillos en Obra.
• El Quemado:
Se hacen trabajos de excavación en material común de la explanación.
Se confirman niveles de excavación por parte de la topografía de esta intervención del KO + 300 al KO + 400.

x

04 de enero de 2023 (Miércoles)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
• Martínez:
No hay maquinaria.
• El Quemado: Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E(cp-037), Motoniveladora CAT 120K(MN-033).
- Personal en Obra:
• Martínez:
No hay personal en Obra.
• El Quemado: Siso, Ingeniero Residente, 3 operadores, 2 oficios varios, 1 paletero, 2 topógrafos.
- Actividades:
• Martínez:
No se realiza ninguna actividad en Obra por parte del contratista.
• El Quemado:
Se realiza excavación en material común de la explanación.

Nota: Minicargador y vibrocompactador fuera de servicio 8:30 AM.
9:10AM, en reparando minicargador.
Se dieron capa de afirmado por topografía de este intervención desde el K0+460 al K0+360.
Se toman densidades por parte del contratista, en capa de afirmado.
2 puntos, 90,30% y 91,80% de compactación
Suministro e instalación de material de subbase granular.

05 de enero de 2023 (Jueves)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en OBM:
  - Martínez:
    No hay maquinaria
  - El Quemado:
    Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E (cp-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033).
- Personal en OBM:
  - Martínez:
    No hay personal
  - El Quemado:
    Siso, Ingeniero Residente, 3 operadores, 2 oficios varios, 1 peletero, 2 topografos.
- Actividades:
  - Martínez:
    No se realizo ninguna actividad.
  - El Quemado:
    Toma densidades por parte del contratista en capa de subbase, en 2 puntos.
    95,20% y 95,90%

Powered by CamScanner

Instalación niveles para pavimento.
Toma densidades por parte de esta intervento-
ría, en 2 puntos, 96% y 97%.
Liberación niveles capa de subbase, por
topografía de esta intervento ría desde el
KO+460 al KO+360.
Concreto MR 38, 100m³.

x

06 de enero de 2023 (Viernes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
• Martínez:
No hay maquinaria.
• El Quemado:
Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador -
CAT CS-533E(CP-037), Motoniveladora
CAT 120K (MN-033).
- Personal en Obra:
• Martínez:
No hay personal
• El Quemado:
Siso, Ingeniero Residente, 3 operadores,
2 oficios varios, 1 paletera, 2 topografía.
- Actividades:
• Martínez:
No se realiza ninguna actividad.
• El Quemado:
Liberación niveles en capa de afirmado
por topografía de esta intervento ría
entre el KO+260 al KO+360.
Corte de junta de dilatación del concreto
de ayer.
Toma densidades por parte del contratista
en material de afirmado. Dos puntos

92,0% y 91,90% de compactación. Suministro y conformación capa de subbase.

Nota: Se le comunica al contratista por medio de oficio, el abandono que ha presentado la vía del cumplimiento de Martinez con respecto a la instalación y suministro de los bordillos prefabricados. Se le informa iniciar las labores de instalación de bordillo ya que esta es la ruta crítica.

x

07 de enero de 2023 (Sabado)

- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
  - Martinez:
    No hay maquinaria
  - El Quemado:
    Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E (cp-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033).
- Personal en Obra:
  - Martinez:
    No hay personal en Obra.
  - El Quemado:
    Siso, Ingeniero Residente, 3 operadores, 2 oficios varios, 1 paletera, 2 topografia.
- Actividades:
  - Martinez:
    No se realizo ninguna actividad.
  - El Quemado:
    Conformacion capa de subbase e instalacion de bordillos

TOMA DENSIDADES CAPA DE SUBBASE.
COMPACTACIÓN EN 2 PUNTOS 97% Y 97,5%.
SE LIBERA NIVEL POR TOPOGRAFÍA MIOCHES DESDE EL KO+360 AL KO+260. EN CAPA DE SUBBASE.
CONCRETO HIDRÁULICO MR38, 102,30ml, 2 PLACAS REFORZADAS POR CRUCE DE VÍA.

x

08 DE ENERO DE 2023 (DOMINGO)
NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA.

x

09 DE ENERO DE 2023 (LUNES)
NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA, LUNES FESTIVO DÍA DE LOS REYES.

x

10 DE ENERO DE 2023 (MARTES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTÍNEZ:
    NO HAY MAQUINARIA
  - EL QUEMADO:
    MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (cp-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (MM-033).
- PERSONAL EN OBRA.
  - MARTÍNEZ:
    NO HAY PERSONAL EN OBRA.
  - EL QUEMADO:
    SISO, INGENIERO RESIDENTE, 3 OPERADORES.

Powered by CamScanner

2 oficios varios, 1 paletero, 2 topografía.
- Actividades:
• Martínez:
No se realiza ninguna actividad.
• El Quemado:
Excavación en material común de la explanación.
Se resive niveles excavación por topografía de esta intervención desde el KO+ 250 al KO+ 150.
Suministro y conformación capa de afirmado.

x

11 de enero de 2023 (Miércoles)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Maquinaria en Obra:
• Martínez:
No Hay maquinaria en Obra.
• El Quemado:
Minicargador cat 236B, Vibrocompactador cat CS-533E (cp-037), Motoniveladora cat 120K (MN-037).
- Personal en Obra:
• Martínez:
No Hay personal en Obra.
• El Quemado:
Sisso, Ingeniero Residente, 3 operadores, 3 oficios varios, 1 paletero, 2 topografía.
- Actividades:
• Martínez:
No se realiza ninguna Actividad.
• El Quemado:
Conformación capa de afirmado.
Se Libera niveles de afirmado desde

K0+260 al K0+160.

x

12 DE ENERO DE 2023 (JUEVES)

- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:

• Martínez:
No hay maquinaria en Obra.

• El Quemado:
Minicargador CAT 236 B, Vibrocompactador CAT CS-533E (cp-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033).

- Personal en Obra:

• Martínez:
No hay personal en Obra.

• El Quemado:
Siso, Ingeniero Residente, 3 operadores, 3 oficios varios, 1 pilotos, 2 topografía.

- Actividades:

• Martínez:
No se realiza ninguna actividad.

• El Quemado:
Suministro y conformación capa de subbase.
Liberación capa de subbase niveles, desde el K0+260 al K0+160.
Toma densidades por Laboratorio contratista porcentaje de compactación en 2 puntos, 95,1% y 96,1%.
Concreto Hidraulico MR 38, 102,33 ml. Ambos cabezales.
Se hacen trabajos de excavación de material común de la explanación.

x

13 DE ENERO DE 2023 (VIERNES).
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
• Martinez:
No Hay maquinaria en Obra.
• El Quemado:
Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E (cp-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033).
- Personal en Obra:
• Martinez:
No Hay personal en Obra.
• El Quemado:
Siso, Ingeniero Residente, 3 operadores, 3 oficios varios, 1 paletera, 2 topografia.
- Actividades:
• Martinez:
No se realiza ninguna actividad.
• El Quemado:
Se Hacen trabajos de estabilizacion con piedra.

14 DE ENERO DE 2023 (SABADO).
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
• Martinez:
No Hay maquinaria en Obra.
• El Quemado:
Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E (cp-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033).
- Personal en Obra:
• Martinez:
No Hay personal en Obra.

- EL QUEMADO:
SISO, INGENIERO RESIDENTE, 3 OPERADORES, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETEROS, 2 TOPOGRAFIA,
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD.
- EL QUEMADO:
SE HACEN TRABAJOS DE ESTABILIZACION CON PIEDRA.

x

15 DE ENERO DE 2023 (DOMINGO)
NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA.

x

16 DE ENERO DE 2023 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
NO HAY MAQUINARIA EN OBRA.
- EL QUEMADO:
MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (MN-033).
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
SISO, 4 PERSONAL EN SELLO DE JUNTAS PAVIMENTO.
- EL QUEMADO:
SISO, INGENIERO RESIDENTE, 3 OPERADORES, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETEROS, 2 TOPOGRAFIA,
- ACTIVIDADES
- MARTINEZ:
INSTALACION SELLO DE JUNTA PARA PAVIMENTO.

Powered by CamScanner

- El Quemado:
Suministro y compactación capa de afirmado.

x

17 de enero de 2023 (Martes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en obra:
- Martínez:
No hay maquinaria en Martínez.
- El Quemado:
Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E (cp-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033).
- Personal en obra:
- Martínez:
Siso, 4 personal sello juntas pavimento,
- El Quemado:
Siso, Ingeniero Residente, 3 operadores, 3 oficios varios, 1 paletero, 2 topografía.
- Actividades:
- Martínez
Suministro bordillos prefabricados
Instalación sello de juntas para pavimento.
- El Quemado:
Liberación niveles capa de afirmado desde el K0+160 al K0+000.
Toma densidades capa de afirmado por intervemtoria.

x

18 de enero de 2023 (Miercoles)
- Estado del tiempo: Soleado

- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
  NO HAY MAQUINARIA.
- EL QUEMADO:
  MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA 120K (MN-033).
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
  SISO, 4 PERSONAL SELLO JUNTA PAVIMENTO.
- EL QUEMADO:
  SISO, INGENIERO RESIDENTE, 3 OPERADORES, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
  SUMINISTRO BORDILLOS PREFABRICADOS.
  INSTALACION SELLO DE JUNTA PARA PAVIMENTO.
- EL QUEMADO:
  SUMINISTRO E INSTALACION SUBBASE GRANULAR.
  TIBERACION CAPA SUBBASE GRANULAR NIVELES DESDE EL K0+160 AL K0+060.
  TOMA DENSIDADES EN CAPA DE SUBBASE GRANULAR POR PARTE DEL CONTRATISTA.
  CONCRETO HIDRAULICO MR 38, 102,16m³.

19 DE ENERO DE 2023 (JUEVES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
  NO HAY MAQUINARIA.
- EL QUEMADO:
  MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR

CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (MN-033).

- PERSONAL EN OBRA:

• MARTINEZ:
SISO, 4 PERSONAL DE BORDILLOS.

• EL QUEMADO:
SISO, INGENIERO RESIDENTE, 3 OPERADORES, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA.

- ACTIVIDADES:

• MARTINEZ:
INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS.

• EL QUEMADO:
CORTE PLACAS PARA JUNTA DE DILATACION PAVIMENTO.
INSTALACION SELLO DE JUNTAS PARA PAVIMENTO.

20 DE ENERO DE 2023 (VIERNES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:

• MARTINEZ:
NO HAY MAQUINARIA

• EL QUEMADO
MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (MN-033).

- PERSONAL EN OBRA:

• MARTINEZ:
SISO, 4 PERSONAL DE BORDILLOS.

• EL QUEMADO:
SISO, INGENIERO RESIDENTE, 3 OPERADORES, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA.

- ACTIVIDADES:

- MARTINEZ:
  INSTALACIÓN BORDILLOS PREFABRICADOS.
- EL QUEMADO:
  SELLO DE JUNTAS PAM PAVIMENTO.
  TOMA DENSIDADES EN CAPA SUBBASE, 95,9% COMPACTACIÓN.
  CONCRETO HIDRAULICO MR,
  SE REFUERZAN 4 PLACAS.

x

21 DE ENERO DE 2023 (SABADO)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
  NO HAY MAQUINARIA
- EL QUEMADO:
  MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (MM-033).
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
  SISO, 4 PERSONAL DE BORDILLOS.
- EL QUEMADO:
  SISO, INGENIERO RESIDENTE, 3 OPERADORES 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERO, 2 TOPOGRAFOS.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
  INSTALACIÓN BORDILLOS PREFABRICADOS.
- EL QUEMADO:
  CORTE JUNTA DE DILATACIÓN PAVIMENTO

x

22 DE ENERO DE 2023 (DOMINGO)
NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA

x

23 DE ENERO DE 2023 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    NO HAY MAQUINARIA.
  - EL QUEMADO:
    SOLE MAQUINARIA DEL FRENTE EL QUEMADO, MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (MN-033).
- PERSONAL EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    NO HAY PERSONAL EN OBRA TRABAJANDO.
  - EL QUEMADO:
    4 PERSONAL DEL PAVIMENTO, SISO.
- ACTIVIDADES:
  - MARTINEZ:
    NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD.
  - EL QUEMADO:
    LIMPIEZA DE JUNTAS, PARA INSTALAR CORDON Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO.

x

24 DE ENERO DE 2023 (MARTES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    NO HAY MAQUINARIA.
  - EL QUEMADO:
    NO HAY MAQUINARIA.

- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
  NO HAY PERSONAL EN OBRA.
- EL QUEMADO:
  4 PERSONAL DEL PAVIMENTO, SISO.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
  NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD.
- EL QUEMADO:
  LIMPIEZA JUNTA DE DILATACIÓN PAVIMENTO.
  INSTALACIÓN JUNTA BOLÓN.
  APLICACIÓN SELLO DE JUNTA PAVIMENTO.

x

11
2

25 DE ENERO DE 2023 (MIERCOLES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
  NO HAY MAQUINARIA.
- EL QUEMADO:
  NO HAY MAQUINARIA.
- PERSONAL EN OBRA.
- MARTINEZ:
  NO HAY PERSONAL EN OBRA.
- EL QUEMADO:
  4 PERSONAL DEL PAVIMENTO, SISO.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
  NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD.
- EL QUEMADO:
  LIMPIEZA JUNTA DILATACIÓN PAVIMENTO
  INSTALACIÓN JUNTA BOLÓN.
  APLICACIÓN SELLO DE JUNTA PAVIMENTO.

x

11
2

Powered by CamScanner

26 DE ENERO DE 2023 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
NO HAY MAQUINARIA EN OBRA.
• EL QUEMADO:
NO HAY MAQUINARIA EN OBRA.
- PERSONAL EN OBRA:
• MAQUINARIA:
NO HAY PERSONAL EN OBRA.
• EL QUEMADO:
4 PERSONAL DE PAVIMENTO.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
SUMINISTRO DE BORDILLOS.
• EL QUEMADO:
LIMPIEZA DE JUNTA DILATACIÓN.
NOTA: SE HACE RECORRIDO EN LA VIA DEL COMEDIMIENTO DE MARTINEZ, CON PERSONAL DE ESTA INTERVENTORIA, INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA MIGUEL DIAZ, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, CARLOS CARVAJAL, TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA CAMILO VIVAS, PERSONAL DEL CONTRATISTA, INGENIERO RESIDENTE HUGO ESPITIA, TOPOGRAFO FRANKLIN PATOS.
SE ENUMERAN LAS REPARACIONES POR HACER COMO SON LAS SIGUIENTES:
1. BOCACALLE ENTRA PRINCIPAL A LA IGLESIA.
2. SOLUCIÓN AL EMPOZAMIENTO DE LAS AGUAS ENTRE EL K0+000 AL K0+040.
3. PAVIMENTO BOCACALLE ENTRE EL PARQUE PRINCIPAL Y FERRETERIA.
4. SOLUCIÓN AL EMPOZAMIENTO DE LAS AGUAS ENTRE EL K0+500 AL K0+620.
5. SOLUCIÓN AL EMPOZAMIENTO DE LAS AGUAS ENTRE EL K0+660 AL K0+760.

Powered by CamScanner

6. Solución al empozamiento de las aguas entre el K1+040 al K1+100.
7. Pavimento para dar solución a giro en curva al K1+200.

x

27 de enero de 2023 (Viernes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
• Martínez:
No Hay maquinaria en Obra.
• El Quemado:
No Hay maquinaria en Obra.
- Personal en Obra:
• Martínez:
No Hay personal en Obra.
• El Quemado:
4 personal de pavimento
- Actividades:
• Martínez:
Suministro de bordillos.
• El Quemado:
Instalación yoribolón cordón espuma.
Aplicación sello de junta pavimento.

x

28 de enero de 2023 (Sabado).
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
• Martínez:
No Hay maquinaria
• El Quemado:
No Hay maquinaria.
- Personal en Obra:

Powered by CamScanner

- MARTINEZ:
  4 PERSONAL PAVIMENTO, SISO.
- EL QUEMADO:
  NO HAY PERSONAL EN OBRA.

- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
  SE HACEN TRABAJOS EN REPARACIÓN DE EMPOTRAMIENTO EN PLACAS DE PAVIMENTO. (SE DESBASTAN LAS PLACAS AFECTADAS).
- EL QUEMADO:
  NO HAY PERSONAL TRABAJANDO.

x [signature] [signature]

29 DE ENERO DE 2023 (DOMINGO).
NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA.

x [signature] [signature]

30 DE ENERO DE 2023 (LUNES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.

- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
  NO HAY MAQUINARIA.
- EL QUEMADO:
  NO HAY MAQUINARIA.

- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
  4 PERSONAL PAVIMENTO, SISO.
- EL QUEMADO:
  NO HAY PERSONAL EN OBRA.

- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
  DEMOLICIÓN PLACAS EN BOCACALLE ENTRE PASEO PRINCIPAL Y FERMETARIA.
  INSTALACIÓN BORDILLO PROGRESIVO KM 215.

• El Quemado:
No se realizo ninguna actividad.

x

31 de enero de 2023 (Martes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
• Martinez:
No hay maquinaria.
• El Quemado:
No hay maquinaria
- Personal en Obra:
• Martinez:
4 personal de pavimento, sisa.
• El Quemado:
No hay personal en Obra.
- Actividades:
• Martinez:
Demolicion placa en Bocacalle entre parque principal y Ferreteria.
Excavacion para instalacion Bordillos K1+260.
Excavacion para Bocacalle esquina iglesia catolica.

x

01 de Febrero de 2023 (Miercoles).

Powered by CamScanner