

• El Quemado:
No se realizo ninguna actividad.

x



31 de enero de 2023 (Martes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
• Martinez:
No Hay maquinaria.
• El Quemado:
No Hay maquinaria
- Personal en Obra:
• Martinez:
4 personal de pavimento, sisa.
• El Quemado:
No Hay personal en Obra.
- Actividades:
• Martinez:
Demolición placa en Bocacalle entre parque principal y Ferretería.
Excavación para instalación Bordillos K1+260.
Excavación para Bocacalle esquina iglesia catolica.

x



01 de Febrero de 2023 (Miercoles).
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
• Martinez:
No Hay maquinaria.
• El Quemado:
No Hay maquinaria.
- Personal en Obra:
• Martinez:

4 PERSONAL DE PAVIMENTO, SISO, 2 BORDILLOS.
- EL QUEMADO:
NO HAY PERSONAL EN OBRA
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS.
REPARACIÓN BOCACALLE ENTRE FERRETERIA Y PARQUE CENTRAL, CONCRETO MR 38.
INSTALACIÓN BORDILLOS FRENTE IGLESIA Y BOCACALLE FERRETERIA Y PARQUE CENTRAL
- EL QUEMADO:
NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD

x

02 DE FEBRERO DE 2023 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
NO HAY MAQUINARIA
- EL QUEMADO:
NO HAY MAQUINARIA
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
2 PERSONAL BORDILLOS, SISO, 4 PERSONAL DE PAVIMENTO.
- EL QUEMADO:
NO HAY PERSONAL EN OBRA.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
INSTALACIÓN BORDILLOS PREFABRICADOS K2+300
- EL QUEMADO:
NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD

x

03 DE FEBRERO DE 2023 (VIERNES)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
• Martinez:
No Hay maquinaria en obra.
• El Quemado:
No Hay maquinaria en obra.
- Personal en Obra:
• Martinez:
Siso, 4 personal de pavimento.
• El Quemado:
No Hay personal en obra.
- Actividades:
• Martinez:
Excavación para instalación de bordillos
K0+600.
• El Quemado:
No se realizan trabajos
• Barrio Chuchurubi
Inician trabajos de levantamiento topo-
gráfico y excavación en material común
de la explanación

x

04 DE FEBRERO DE 2023 (SABADO)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
• Martinez:
No Hay maquinaria en obra.
• El Quemado:
No Hay maquinaria en obra.
• Barrio Chuchurubi:
Motoniveladora cat 120H(MM06),
Minicargador cat. 236B3, Vibrocompactador
Bitelli GHiblic100.

-PERSONAL EN OBRA:
- MARTÍNEZ:
No Hay personal en OBRA.
- EL QUEMADO:
No Hay personal en OBRA.
- BARRIO CAUCHUBI.
1 Ing. Residente de OBRA, SISO, 2 topografía, 3 operadores, 2 oficios varios.

-Actividades:
- MARTÍNEZ:
No se realiza ninguna actividad.
- EL QUEMADO:
No se realiza ninguna actividad.
- BARRIO CAUCHUBI.
Continua levantamiento topográfico entre el K0+150 al K0+000.
Excavación entre el K0+150 al K0+080.

x

05 DE FEBRERO DE 2023 (DOMINGO)
NO SE HACEN TRABAJOS EN OBRA.

x

06 DE FEBRERO DE 2023 (LUNES)
-Estado del tiempo: Soleado.
-Equipos en obra:
- MARTÍNEZ:
No Hay maquinaria.
- EL QUEMADO:
No Hay maquinaria.
- BARRIO CAUCHUBI
Motoniveladora CAT 120H (MM06), Minicargador CAT 236B3, Vibrocompactador

Bitelli Gitiblic c100.
- Personal en obra:
• Martinez:
No Hay personal
• El Quemado:
No Hay personal
• Barrio Chuchurubi
1 Ing. Residente, siso, 2 topografia, 3 operadores, 2 oficios varios.
- Actividades:
• Martinez:
Ninguna.
• El Quemado:
Ninguna.
• Barrio Chuchurubi:
Alineamiento topografico.
Inicios excavación entre el K0+150 al K0+070.

07 de febrero de 2023 (Martes)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en obra:
• Martinez:
No Hay maquinaria.
• El Quemado:
No Hay maquinaria.
• Barrio Chuchurubi:
Motoniveladora cat 120H (MN-06), Minicargador cat 236B3, Vibrocompactador Bitelli Gitiblic c100.
- Personal en obra:
• Martinez:
4 personal de pavimento, siso.
• El Quemado:

Powered by CamScanner

No Hay personal
- Barrio Cauchurubi:
1 Ing. Residente, Siso, 2 topografía, 3 operadores, 2 oficios varios.
- Actividades:
- Martínez:
Se hacen trabajos de demolición placa abscisa K0+500 carril derecho.
- El Quemado:
Ninguna.
- Barrio Cauchurubi:
Se termina excavación entre el K0+150 al K0+070.
Mejoramiento fallos con piedra rajon entre el K0+150 al K0+090.




x

08 de febrero de 2023 (Miércoles)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en obra:
- Martínez:
No Hay maquinaria.
- El Quemado:
No Hay maquinaria.
- Barrio Cauchurubi
Motoniveladora CAT 120H (NM-06), Minicargador CAT 236B3, Vibrocompactador Bitelli Gthblic C100.
- Personal en obra:

Powered by CamScanner

- MARTINEZ:
  No Hay personal.
- El QUEMADO:
  No Hay personal.
- BARRIO CAUCHUBI.
  1 ING. RESIDENTE, SISO, 2 topografia, 3 operadores, 2 oficios varios.

- Actividades:
- MARTINES:
  NINGUNA.
- El QUEMADO:
  NINGUNA.
- BARRIO CAUCHUBI.
  Continua mejoramiento de terreno por fallas entre el KO+150 a KO+070.
  Se suspenden actividades por daño mecanico del MINICARGADOR y RETROCARGADOR.

X

4

2

09 de FEBRERO de 2023 (JUEVES)

- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en OBRA:
- MARTINES y el QUEMADO:
  No Hay maquinaria
- BARRIO CAUCHUBI.
  Motoniveladora CAT 120H (MN-06), MINICARGADOR CAT 236B3, VIBROCOMPACTADOR Bitelli GlibLic c100.

- PERSONAL en OBRA:
- MARTINES:
  4 personal del pavimento, SISO.
- El QUEMADO:
  No Hay personal
- BARRIO CAUCHUBI:

1 ING. RESIDENTE, SISO, 2 TOPOGRAFIA,
3 OPERADORES, 2 OFICIOS VARIOS.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO
HIDRAULICO HR 38, EN PLACA A REPARAR
POR ASENTAMIENTO KO+500, CARRIL
DERECHO.
- EL QUEMADO:
NINGUNA ACTIVIDAD.
- BARRIO CAUCHUBI:
SE EXTIENDE MATERIAL DE AFIRMADO
ENTRE EL KO+120 AL KO+130.
SE DETIENEN ACTIVIDADES POR FALLA
MECANICA DE RETROCARGADOR.
EL CONTRATISTA TIENE QUE PRESENTAR
DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y
SEGUIR TOMANDO COTAS PARA SUBRA-
SANTE ENTRE EL KO+120 AL KO+000.

10 DE FEBRERO DE 2023 (VIERNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
NO HAY MAQUINARIA.
- EL QUEMADO:
NO HAY MAQUINARIA.
- BARRIO CAUCHUBI:
MOTONIVELADORA CAT 120H (MN-06),
MINICARGADOR CAT 236B3, VIBROCOMPACTADOR
BOMELL GHIBLI C100.
- PERSONAL EN OBRA:
- EL QUEMADO:
NO HAY PERSONAL.

Powered by CamScanner

- MARTÍNEZ:
  NO HAY PERSONAL
- BARRIO CHUCHURUBÍ:
  1 ING. RESIDENTE, SISO, 2 TOPOGRAFÍA, 3 OPERADORES, 2 OFICIOS VARIOS.

-ACTIVIDADES:

- EL QUEMADO:
  NINGUNA ACTIVIDAD.
- MARTÍNEZ:
  NINGUNA ACTIVIDAD.
- BARRIO CHUCHURUBÍ.
  EL CONTRATISTA NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD EN OBRA POR TRABAJOS DE LA ALCALDÍA Y PERSONAL DE LA EMPRESA AQUALIA EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE.

x

4
2

11 DE FEBRERO DE 2023 (SÁBADO).

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:

- MARTÍNEZ:
  MINICARGADOR CASE SR 220.
- EL QUEMADO:
  NO HAY MAQUINARIA.
- BARRIO CHUCHURUBÍ:
  MOTONIVELADORA CAT 120H (MN-06), MINICARGADOR CAT 236B3, VIBROCOMPACTADOR BOMAG BMP8500.

- PERSONAL EN OBRA:

- MARTÍNEZ:
  2 OFICIOS VARIOS.
- EL QUEMADO:
  NO HAY PERSONAL
- BARRIO CHUCHURUBÍ:

Powered by CamScanner

1 INGENIERO RESIDENTE, SISO, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES, 2 OFICIOS VARIOS.
- ACTIVIDAD:
• MARTINEZ:
SUMINISTRO Y DESCARGUE DE BORDILLOS.
• EL QUEMADO:
NO SE HICIERON TRABAJOS.
• BARRIO CHUCHUROBI:
LA ALCALDIA HACE REPARACIONES Y LA EMPRESA AQUALIA, TRABAJOS EN EL ALCANTARILLADO EXISTENTE.

x

12 DE FEBRERO DE 2023 (DOMINGO)
NO SE HACEN TRABAJOS EN LA OBRA.

x

13 DE FEBRERO, DE 2023 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
NO HAY MAQUINARIA.
• EL QUEMAD:
NO HAY MAQUINARIA
• BARRIO CHUCHUROBI:
MOTONIVELADORA CAT 120H (MN-06), MINICARGADOR CAT 236B3, VIBROCOMPACTADOR BITELLI 6TIBLIC C100.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
4 PERSONAL DEL PAVIMENTO, SISO.
• EL QUEMADO:
NO HAY PERSONAL.
• BARRIO CHUCHUROBI:

Powered by CamScanner

1 ING. RESIDENTE, SISO, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES, 2 OFICIOS VARIOS.

- ACTIVIDADES:

• MARTINEZ:
INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO KO+620 LADO IZQUIERDO.

• EL QUEMADO:
NO HAY ACTIVIDAD.

• BARRIO CHUCHUBI:
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN ENTRE EL KO+130 Y EL KO+030.
ESTABILIZACIÓN DE TERRENO CON PIEDRA BOLA ENTRE EL KO+130 Y EL KO+030.
EN HORAS DE LA TARDE SE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE 3".

14 DE FEBRERO DE 2023 (MARTES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:

• MARTINEZ:
MINICARGADOR CASE SR 220.

• EL QUEMADO:
NO HAY MAQUINARIA.

• BARRIO CHUCHUBI:
MOTONIVELADORA CAT 120H (MN-06), MINICARGADOR CAT 276B3, VIBROCOMPACTADOR BITELLI GIBLIC C100.

- PERSONAL EN OBRA:

• MARTINEZ:
2 OFICIOS VARIOS, SISO.

• EL QUEMADO:
NO HAY PERSONAL

• BARRIO CHUCHUBI:

1 ING. RESIDENTE, SISO, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES, 2 OFICIOS VARIOS.

- ACTIVIDADES:
  - MARTINEZ:
    SUMINISTRO Y DESCARGUE DE BORDILLOS.
  - EL QUEMADO:
    NO HAY ACTIVIDAD
  - BARRIO CHOCHURUBI:
    RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO,
    REPARACION TUBERIA DE AGUA POTABLE ROTA.
    REPARACION TUBERIA ALCANTARILLADO ROTA POR EL CONTRATISTA.

x

15 DE FEBRERO DE 2023 (MIERCOLES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    MINICARGADOR CASE SR 220.
  - EL QUEMADO:
    NO HAY MAQUINARIA
  - BARRIO CHOCHURUBI:
    MOTONIVELADORA CAT 120H (MN-06), MINICARGADOR CAT 236B3, VIBROCOMPACTADOR BITELLI GHIBLIC C100.
- PERSONAL EN OBRA:
  - MARTINEZ:
    4 PERSONAL DE PAVIMENTO, 2 OFICIOS VARIOS, SISO.
  - EL QUEMADO:
    NO HAY PERSONAL
  - BARRIO CHOCHURUBI:
    1 ING. RESIDENTE, SISO, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES, 2 OFICIOS VARIOS.
- ACTIVIDADES:

Powered by CamScanner

- MARTINEZ:
SUMINISTRO, DESCARGUE E INSTALACIÓN DE BORDILLOS.
INSTALACIÓN DE BORDILLOS EN EL K1+420, LADO IZQUIERDO.
**Nota:** 4:00pm LLUVIAS EN LA ZONA, SE DETIENEN ACTIVIDADES.
- EL QUEMADO:
NO HAY ACTIVIDAD.
- BARRIO CHUCHUBI:
SE EXTIENDE MATERIAL DE AFIRMADO.
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. DE MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN. (5 VIAJES DE DOBLETROQUE).
**Nota:** 4:00PM SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA, SE DETIENEN LAS ACTIVIDADES.

x


V

16 DE FEBRERO DE 2023 (JUEVES).
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
MINICARGADOR CASE SR 220.
- EL QUEMADO:
NO HAY MAQUINARIA.
- BARRIO CHUCHUBI
MOTONIVELADORA CAT 120H (MN-06),
MINICARGADOR CAT 236B3, VIBROCOMPACTADOR
Bitelli GHIBLIC C100.
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
2 OFICIOS VARIOS, 4 PERSONAL DE PAVIMENTO, SISO,
6 PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA MARCELO HERNANDEZ.
- EL QUEMADO:
NO HAY PERSONAL!

Powered by CamScanner

- BARRIO CHUCHUBI:
EVACUACIÓN DE AGUA EMPOZADA POR LLUVIAS DEL DÍA ANTERIOR.

x



17 DE FEBRERO DE 2023 (VIERNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
NO HAY MAQUINARIA.
- EL QUEMADO:
NO HAY MAQUINARIA.
- BARRIO CHUCHUBI:
NO HAY MAQUINARIA.
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
3 PERSONAL SUBCONTRATISTA MARCELA HERNANDEZ,
4 PERSONAL SUBCONTRATISTA PAVIMENTO ING. CASTRO,
SISO.
- EL QUEMADO:
NO HAY PERSONAL
- BARRIO CHUCHUBI:
NO HAY PERSONAL
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLO K1+520 COSTADO IZQUIERDO.
INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO, COSTADO IZQUIERDO K0+620.
- EL QUEMADO:
NO HAY ACTIVIDAD.
- BARRIO CHUCHUBI:
A ESPERA DE PROGRAMA.
SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE EL PASADO 15 DE FEBRERO DE 2023, SE

LE COMUNICO MEDIANTE OFICIO MESA/-23-002941, LA INSTABILIDAD DEL TERRENO PRESENTE EN EL KM TRAMO CHUCHUMBI. Y SE SOLICITO PRESENTAR UNA PROPUESTA QUE CAMBIE LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. A LA FECHA ESTA PROPUESTA NO A SIDO PRESENTADA Y LA OBRA ESTA PARALIZADA Y EN ABANDONO.

18 DE FEBRERO DE 2023 (SABADO)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:

• MARTINEZ:
MINICARGADOR CASE SR 220.

• EL QUEMADO:
NO HAY MAQUINARIA.

• BARRIO CHUCHUMBI:
NO HAY MAQUINARIA.

- PERSONAL EN OBRA.

• MARTINEZ:
2 OFICIOS VARIOS, 4 PERSONAL SUBCONTRATISTA PAVIMENTO ING. CAMACHO, 3 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. MARCELO HERNANDEZ, SISO.

• EL QUEMADO:
NO HAY PERSONAL.

• BARRIO CHUCHUMBI:
INGENIERO RESIDENTE, SISO, 2 OFICIOS VARIOS.

- ACTIVIDADES:

• MARTINEZ:
SUMINISTRO, DESCARGUE Y INSTALACION DE BORDILLOS.
INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADOS.
KM+500 LADO DERECHO, KM+580 LADO DERECHO.

- El Quemado:
  No Hay actividad.
- Barrio Chuchuhui:
  No Hay actividad.

x

19 de Febrero de 2023 (Domingo)
No se hacen trabajos en OBM.

x

20 de Febrero de 2023 (Lunes)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en OBM:
- Martinez:
  No Hay maquinaria.
- El Quemado:
  No Hay maquinaria.
- Barrio Chuchuhui:
  No Hay maquinaria.
- Personal en OBM:
- Martinez:
  6 personal subcontratista ing. Marco H, Siso.
- El Quemado:
  No Hay personal.
- Barrio Chuchuhui:
  No Hay personal.
- Actividades:
- Martinez:
  Instalacion Bordillo prefabricado, K1+320 Lado izquierdo.
- El Quemado:
  No Hay actividad.
- Barrio Chuchuhui:
  Se le informa al contratista mediante

oficio Nº SAL-23-003255, del ABANDONO en el tramo CAUCHUBI.

x

21 DE FEBRERO DE 2023 (MARTES)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en obra:
• Martinez:
Minicargador CASE SR 220.
• El Quemado:
No Hay maquinaria.
• Barrio Cauchubi:
No Hay maquinaria.
- Personal en obra:
• Martinez:
6 personal subcontratista Ing. Marcela H,
6 personal subcontratista Ing. Carpansa, s/so.
• El Quemado:
No Hay personal.
• Barrio Cauchubi:
No Hay personal.
- Actividades:
• Martinez:
Somini y descargue de bordillo prefabricado.
Instalación bordillo prefabricado Km 1+565 Carril izquierdo.
Inician trabajos de sobreancho en curva del Km 1+215 Carril derecho.
• El Quemado:
No Hay actividad.
• Barrio Cauchubi:
No Hay actividad.

x

22 DE FEBRERO DE 2023 (MIERCOLES).
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
MEZCLADOR CASE SR 220.
• EL QUEMADO:
NO HAY MAQUINARIA.
• BARRIO CAUCHUBI:
NO HAY MAQUINARIA
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. MARCELA H, SISO,
6 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING CARRANSA.
• EL QUEMADO:
NO HAY PERSONAL.
• BARRIO CAUCHUBI:
NO HAY PERSONAL.
- ACTIVIDADES:
CONCRETO MR 38, PARA CUNA SOBREANCHO
EN el K1 + 215. CADO DERECHO. (MARTINEZ).
SUMINISTRO Y DESCARGUE DE BORDILLOS
PREFABRICADOS. (MARTINEZ)
INSTALACIÓN BORDILLOS PREFABRICADOS K1+320
CADO DERECHO. (MARTINEZ)
• EL QUEMADO:
NO HAY ACTIVIDAD.
• BARRIO CAUCHUBI:
NO HAY ACTIVIDAD.

2

23 DE FEBRERO DE 2023 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
NO HAY MAQUINAS

- El Quemado y Barrio Chuchurubi:
No hay maquinaria.
- Personal en obra:
- Martínez:
6 personal subcontratista Pro. Marcela H, Siso.
- El Quemado y Barrio Chuchurubi:
No hay personal trabajando.
- Actividades:
- Martínez:
Instalación bordillo prefabricado Km 4+450 Lado derecho y Km 4+380 Lado derecho.
- El Quemado y Barrio Chuchurubi:
No hay ninguna actividad.

x

24 de febrero de 2023 (Viernes)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en obra:
- Martínez, el Quemado y Barrio Chuchurubi:
No hay maquinaria en obra.
- Personal en obra:
- Martínez:
6 personal subcontratista Marcela H, Siso.
- El Quemado y Barrio Chuchurubi:
No hay personal en obra.
- Actividades:
- Martínez:
Instalación piezas de bordillos prefabricados Km 5+561 Lado izquierdo, Km 4+100 Lado derecho.
- El Quemado y Barrio Chuchurubi:
No hay ninguna actividad.

x

25 DE FEBRERO DE 2023 (SABADO)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ y EL QUEMADO:
No Hay MAQUINARIA
- BARRIO CAUCHUBI:
RETROCARGADOR CAT 426F2, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-323C, MINICARGADOR CAT 236B3 y 236 D3.
- PERSONAL EN OBRA:
- 3 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. MARCO H, SISO. (MARTINEZ)
- EL QUEMADO:
No Hay personal
- BARRIO CAUCHUBI:
4 operadores, 2 oficios varios, 1 siso, 2 topografia, 1 ING. Residente
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
INSTALACION BORDILLOS PREFABRICADOS K1+550 LADO DERECHO.
- EL QUEMADO:
No Hay actividad.
- BARRIO CAUCHUBI:
SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL DE AFIRMADO
SE LIBERA CAPA DE AFIRMADO ENTRE EL K0+150 AL K0+000, POR TOPOGRAFIA DE ESTA INTERVENTORIA.

x

2

26 DE FEBRERO DE 2023 (DOMINGO)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
- CAUCHUBI:

Powered by CamScanner

Retrocargador CAT 426F2, Vibrocompactador CAT CS-323C, Minicargador CAT 236B3 y 236D3.

- Personal en Obra:
- Chuchurubi:

1 Ing. Residente, 4 operadores, 1 Sisso, 1 oficios varios, 2 topografía.

- Actividad:
- Chuchurubi:

Suministro, cemo y compactación capa de subbase.

x

27 de Febrero de 2023 (Lunes)

- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
- Martinez y el Quemado:

No Hay maquinaria

- Barrio Chuchurubi:

Vibrocompactador CAT CS-323C, Minicargador CAT 236D3 y 236D3. y 236B.

- Personal en Obra:
- Martinez y El Quemado:

4 personas en desarme pavimento y 3 instalación bordillos (Martinez).

- Barrio Chuchurubi:

1 Ing. Residente, 1 Sisso, 3 operadores, 2 topografía, 2 oficios varios, 6 personal subcontratista Ing. Marlon H.

- Actividades:
- Barrio Chuchurubi:

Se retira de la obra retrocargador CAT 426F2.

Instalación rieles para pavimento y cemo capa de subbase.

Se libera capa de subbase por topografía

DE ESTA INTERVENTORIA DESDE EL KO+ATO AL KO+000.
TOMA DENSIDADES EN CAPA DE SUBBASE POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN 4 PUNTOS ON PROMEDIO DE 95,5% DE COMPACTACION.
Hora 6:00PM SE INICIA DESCARGUE CONCRETO HIDRAULICO MR 38 PARA PAVIMENTO BARRIO CHUCHUMBI DESDE EL KO+150 AL KO+105 DOBLE CARRIL. TERMINACION DE FUNDIDA 5:30 AM DEL 28 DE FEBRERO DE 2023,

- EL QUEMADO:
  NO HAY ACTIVIDAD.
- MARTINEZ:
  DESBASTE DE PLACAS AFECTADAS POR PROBLEMA DE EMPOZAMIENTO DE AGUAS.
  EXCAVACION E INSTALACION DE BORDILLOS KO+500 LADO IZQUIERDO.

x [signature] V 2

28 DE FEBRERO DE 2023 (MARTES)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
- MARTINEZ y EL QUEMADO:
  NO HAY MAQUINARIA.
- BARRIO CHUCHUMBI:
  VIBROCOMPACTADORA CAT CS-323C, MINICARGADOR CAT 236D3 y 236B, 236B3.
- Personal en Obra:
- EL QUEMADO:
  NO HAY PERSONAL
- MARTINEZ:
  5 personal subcontratista ING. CARRANZA, SISO.
- BARRIO CHUCHUMBI:
  ING. RESIDENTE, SISO, 3 OPERADORES, 2 OFICIOS VARIOS, 10 PERSONAL SUBCONTRATISTA ING. MARCELA H.

Powered by CamScanner

-Actividades:
- El Quemado:
No hay actividades.
- Martínez:
Excavación para instalación de bordillos.
Instalación bordillo prefabricado K0+500 lado izquierdo, K0+460 lado derecho.
- Barrio Chuchurubí:
Continua concreto hidráulico en MR 38.

x

01 de marzo de 2023 (Miércoles)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
- Martínez y el Quemado:
No hay maquinaria en obra
- Barrio Chuchurubí:
Vibrocompactador CAT CS-323E, Minicargador CAT 236B, 236B3, 236D3.
- Personal en Obra:
- El Quemado:
No hay personal
- Martínez:
5 personas subcontratista Ing. Caranza, S.i.s.o.
- Barrio Chuchurubí:
10 personas subcontratista Ing. Marcela H, S.i.s.o, Ing. Residente, 3 operadores, 2 oficios varios.
- Actividades:
- El Quemado:
No hacen actividad.
- Martínez:
Instalación bordillo prefabricado K0+450 lado derecho, K0+540 lado izquierdo.
- Barrio Chuchurubí:
Sigue en obra Minicargador CAT 236B3.