02 DE NOVIEMBRE DE 2022 (MIERCOLES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:

• MARTINEZ: MINICARGADOR CASE SR 220, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (EQUIPOS SUCRE), MOTONIVELADORA CASE 865B.
• EL QUEMADO: MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K. (MN-033).

- PERSONAL EN OBRA:

• MARTINEZ: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES
• EL QUEMADO: INGENIERA RESIDENTE DE OBRA, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.

- ACTIVIDADES:

• MARTINEZ: CONFORMACION CAPA DE SUBBASE. CORTE PLACAS PARA JUNTAS EN PAVIMENTO DEL DIA DE AYER.
CONCRETO HIDRAULICO FIR 38, DOBLE CARRIL 30ml.
• EL QUEMADO:
CONFORMACION TERRENO EN CAPA DE AFIRMADO.
NOTA: SE LE INFORMA AL CONTRATISTA DEL TRAMO DE MARTINEZ, QUE EL CONCRETO FUNDIDO EL DIA DE AYER 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTO FISURAS QUE POSIBLEMENTE PUEDEN SER DE TEMPERATURA O POR VIENTO. SE LE SOLICITA PRESENTAR UNA SOLUCION TECNICA A DICHO PROBLEMA.

PASCA

2

03 DE NOVIEMBRE DE 2022 (JUEVES)

- ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO.
- EQUIPOS EN OBRA:

• MARTINEZ: MINICARGADOR CASE SR 220, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (EQUIPOS SUCRE), MOTONIVELADORA CASE 865B.
• EL QUEMADO: MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-032), MOTONIVELADORA CAT 120K (MN-033).

- PERSONAL EN OBRA:

• MARTINEZ: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.
• EL QUEMADO: INGENIERA RESIDENTE DE OBRA, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.

- ACTIVIDADES:

• MARTINEZ:

TOMA DENSIDADES EN CAPA DE SUBBASE POR PARTE DEL CONTRATISTA, 96,1% Y 96% DE COMPACTACION.
CORTE DE JUNTAS DE DILATACION EN PLACAS DE CONCRETO FUNDIDA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LIBERACION CAPA DE SUBBASE POR TOPOGRAFIA DE ESTA INTERVENTORIA ENTRE EL K1+035 AL K1+110.
~~CONCRETO HIDRAULICO MR38, DOBLE CAPA 36,90mt.~~

• EL QUEMADO:

NOTA: SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MADRUGADA 5 HORAS APROXIMADAMENTE.
2:00pm EMPIEZA CONFORMACION DE VIA EN MATERIAL DE AFIRMADO.

x

4

04 DE NOVIEMBRE DE 2022 (VIERNES)
- Estado del tiempo: Soleado
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ: MINICARGADOR CASE SR 220, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (EQUIPOS SUCRE), MOTONIVELADORA CASE 865B.
- EL QUEMADO: MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (MN-033).
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.
- EL QUEMADO: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
Concreto Hidraulico MR38, 76,90ml.
- EL QUEMADO:
CONFORMACION VIA EN CAPA DE AFIRMADO.

x Pasca

05 DE NOVIEMBRE DE 2022 (SABADO)
- Estado del tiempo:
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ: MINICARGADOR CASE SR 220, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (EQUIPOS SUCRE), MOTONIVELADORA CASE 865B.
- EL QUEMADO: MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (MN-033).
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ: INGENIERO RESIDENTE DE

OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.

- EL QUEMADO: INGENIERA RESIDENTE DE OBRA, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.

- ACTIVIDADES:

- MARTINEZ:
CONCRETO HIDRAULICO MR 38, 59,10ml.

- EL QUEMADO:
CONTINUA CONFORMACION CAPA DE AFIRMADO.
SE HACE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DONDE SERAN INSTALADA BATEA EN CONCRETO. PARA EL CRUCE DE AGUAS LLUVIAS.
11:00AM. LIBERACION POR TOPOGRAFIA DE ESTA INTERVENTORIA DESDE K1+350 AL K1+250.
TOMA DENSIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CAPA DE AFIRMADO 108,7% DE COMPACTACION Y 101,3% EN SOBBASE.

x

06 DE NOVIEMBRE DE 2022 (DOMINGO) -
NO SE HACEN TRABAJOS EN LA OBRA.

x

07 DE NOVIEMBRE DE 2022 (LUNES FESTIVO)

x

08 DE NOVIEMBRE DE 2022 (MARTES)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
• Martinez: Minicargador Case SR 220, Vibrocompactador CAT CS-533E (Equipos Sucre), Motoniveladora Case 865B.
• El Quemado: Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E (CP-037), Motoniveladora CAT 120K (MM-033).
- Personal en Obra:
• Martinez: Ingeniero Residente de Obra, Auxiliar Social, SISO, 3 oficios varios, 2 topografia, 3 operadores.
• El Quemado: Ingeniera Residente de Obra, SISO, 3 oficios varios, 1 paletera, 2 topografia, 3 operadores.
- Actividades:
• Martinez:
Conformación via en capa de subbase.
Instalación de pieles.
• El Quemado:
Conformación capa de subbase y afirmado.
Nota: 3:00pm fuertes lluvias en la zona.

x

2

09 DE NOVIEMBRE DE 2022 (MIERCOLES)
- Estado del tiempo: Nublado.
- Equipos en Obra:
• Martinez: Minicargador Case SR 220, Vibrocompactador CAT CS-533E (Equipos Sucre), Motoniveladora Case 865B.
• El Quemado: Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E (CP-037), Motoniveladora CAT 120K (MM-033).

- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.
- EL QUEMADO: INGENIERA RESIDENTE DE OBRA, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.

- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:

CONFORMACIÓN DE TERRENO EN CAPA DE SUBBASE E INSTALACIÓN DE RIELES PARA PAVIMENTO.

NOTA: 5:00 PM SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA.

- EL QUEMADO:

NOTA: SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA MADRUGADA EN LA ZONA.

SE HACEN TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS ENTRAMPADAS.

SUMINISTRO DE SUBBASE Y NIVELACIÓN DE TERRENO.

8:26 PM INICIA DESCARGUE DE CONCRETO HIDRAULICO MR 38, 30,55ml DE CONCRETO EN AMBOS CARRILES Y 19,80ml UN SOLO CARRIL.

x

10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (JUEVES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ: MINICARGADOR CASE SR 220, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (EQUIPOS SUCRE), MOTONIVELADORA CASE 865B.
- EL QUEMADO: MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (14N-033).

- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.
- EL QUEMADO: INGENIERA RESIDENTE DE OBRA, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
CONCRETO HIDRAULICO MR 38, 47,20m³ DE CONCRETO ARBOS CARRILES.
- EL QUEMADO:
CORTE DE JUNTAS DEL CONCRETO DEL DIA DE AYER
CONFORMACIÓN TERRENO EN CAPA DE SUBBASE Y NIVELACIÓN DE PIELES PARA PAVIMENTO.

11 DE NOVIEMBRE DE 2022 (VIERNES)

- ESTADO DEL TIEMPO:
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ: MINICARGADOR CASE SR 220, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (EQUIPOS SUCRE), MOTONIVELADORA CASE 865B.
- EL QUEMADO: MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (EP-032), MOTONIVELADORA CAT 120K (MN-033).
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.
- EL QUEMADO: INGENIERA RESIDENTE DE OBRA, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.
- ACTIVIDADES:

- MARTÍNEZ:
SUMINISTRO DE BORDILLOS PREFABRICADOS.
CORTE JUNTAS DE DILATACIÓN.
NOTA: SE COLOCA LA TOTALIDAD DEL PAVIMENTO PARA EL CORRECIMIENTO DE MARTÍNEZ. UN TOTAL DE 1565ml DE PAVIMENTO.
QUEDA POR REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS BORDILLOS PREFABRICADOS. Y HACER LAS RESPECTIVAS CONEXIONES EN ALGUNOS TRAMOS DE PAVIMENTO REALIZADO.
- EL QUEMADO:
CONFORMACIÓN DE TERRENO EN CAPA DE SUBBASE E INSTALACIÓN DE RIELES PARA PAVIMENTO
NOTA: 2:28PM SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA.

x PASCA

12 DE NOVIEMBRE DE 2022 (SÁBADO)
- MARTÍNEZ: SOLO SE REALIZÓ SUMINISTRO DE BORDILLOS PREFABRICADOS.
- EL QUEMADO: POR LLUVIAS DEL DÍA DE AYER NO SE HACEN TRABAJOS DE MAQUINARIA EL DÍA DE HOY.
NOTA: HASTA EL DÍA DE HOY ESTÁ LABORANDO EN OBRA LA INGENIERA PAOLA GUTIÉRREZ, INGENIERA RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA CONSORCIO CRT PROGRESA.
SE LE INFORMA AL CONTRATISTA DEBE NOMBRAR UN PROFESIONAL QUE CUMPLA CON LOS PLIEGO DE CONDICIONES Y TOME LAS FUNCIONES DEL INGENIERO RESIDENTE.
SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE POR LA FECHA DE INTERES EN DAR

Respuesta a las observaciones en ciertos puntos del pavimento en el correcimiento de Martínez, como es el caso de empozamiento de aguas lluvias en ciertas placas, fisuras en el pavimento y daño en placas por alimales de la zona. Estos trabajos de concreto serán descontados de la próxima acta parcial #3, hasta tanto no se de solución a los daños presentados en el pavimento.

x [signature] [signature] 2

13 de Noviembre de 2022 (Domingo)
No se hacen trabajos el día de hoy en la obra.

x [signature] [signature] 2

14 de Noviembre de 2022 (Lunes Festivo).
No se hacen trabajos el día de hoy en obra.

x [signature] [signature] 2

15 de Noviembre de 2022 (Martes)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en obra:
  - Martínez: Minicargador Case SR 220, Motoniveladora Case 865B,
  - El Quemado: Minicargador Cat 236B, Vibrocompactador Cat CS-533E (CP-037), Motoniveladora Cat 120K (MH-033).
- Personal en obra:
  - Martínez: Ingeniero Residente de obra,

Auxiliar Social, siso, 3 oficios varios, 2 topografia, 2 operadores, 5 personal de Bordillos.

- El QUEMADO: Siso, 3 oficios varios, 1 paletera, 2 topografia, 3 operadores.

- Actividades:

- Martinez:

Suministro de Bordillos prefabricados.

Nota: Sale de obra vibrocompactador cat cs-533e (Equipos Sucre).

Por motivo de afiliacion de seguridad social el personal de Bordillo no puede trabajar el dia de Hoy

4:00 pm se presentan lluvias en la zona.

- El QUEMADO:

Concreto Hidraulico MR38, doble carril 52,90 ml. el dia 14 de Noviembre de 2022.

Concreto Hidraulico MR38, un solo carril 9,90 ml carril izquierdo, se presentan 2 placas reforzadas en la fundida de doble carril.

Se Hacen trabajo de corte de juntas de dilatacion.

Conformacion terreno en capa de subbase y alineacion de niveles para pavimento.

Liberacion capa de subbase por parte de esta interventoria y niveles desde el Kl + 410 al Kl + 350.

toma densidades capa subbase por esta interventoria, 97,60% compactacion.

Nota: 4:30 pm fuertes lluvias en la zona.

6:50 pm Inicio descargue de concreto MR. 38, 56,37 ml doble carril.

x

16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (MIERCOLES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ: MINICARGADOR CASE SR 220, MOTONIVELADORA CASE 865B.
- EL QUEMADO: MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (MN-033).
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 2 OPERADORES, 5 PERSONAL DE BORDILLOS.
- EL QUEMADO: SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
INSTALACION BORDILLOS PREFABRICADOS ENTRE EL K0+090 AL K0+120.
- EL QUEMADO:
CONFORMACION TERRENO EN CAPA DE SUBBASE.
NOTA: LLUVIAS EN MARTINEZ DE 11:00 AM A 12:00 MD.

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (JUEVES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ: MINICARGADOR CASE SR 220, MOTONIVELADORA CASE 865B.
- EL QUEMADO: MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (MN-033).
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 3 OFICIOS VARIOS,

2 OPERADORES, 5 PERSONAL DE BORDILLOS.
- EL QUEMADO: SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA, 3 OPERADORES.
- Actividades:
- MARTINEZ:
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS.
Nota: 3:30PM SALE DE OBRA MOTONIVELA. DOM CASE 865B.
- EL QUEMADO:
Nota: INGENIERA NUEVA RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, INGENIERA NATALIA PLAZA.
LIBERACION CAPA DE SUBBASE POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA DESDE EL K1+340 AL K1+290.
CONCRETO MR-38, UN TOTAL DE 52,76ml AMBOS COSTADOS.

x

18 DE NOVIEMBRE DE 2022 (VIERNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ: MINICARGADOR CASE SR 220.
- EL QUEMADO: MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E(CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (MN-033).
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, AUXILIAR SOCIAL, SISO, 3 OFICIOS VARIOS, 1 OPERADOR, 5 PERSONAL DE BORDILLOS.
- EL QUEMADO: INGENIERA RESIDENTE DE OBRA, SISO, 3 OPERADORES, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETERA, 2 TOPOGRAFIA.

- Actividades:
- Martínez:
  Suministro e instalación de bordillos.
- El Quemado:
  Nota: Minicargador CAT 236B fuera de servicio por fallas mecánicas.
  Conformación capa de subbase.
  Liberación por topografía de esta
  Intervención capa de subbase del
  K1+290 al K1+260.
  Concreto Hidraulico MR 38, un total de
  29,73 ml en doble carril.

x PasCA

19 de Noviembre de 2022 (Sabado).
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
- Martínez: Minicargador Case SR 220.
- El Quemado: Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E (cp-032), Motoniveladora CAT 120K (MN-033).
- Personal en Obra:
- Martínez: Ingeniero Residente de obra, Auxiliar social, siso, 3 oficios varios, 1 operador, 5 personal de bordillos.
- El Quemado: Ingeniera Residente de Obra, siso, 3 operadores, 3 oficios varios, 1 paletera, 2 topografo.
- Actividades:
- Martínez:
  Instalación de bordillos prefabricados.
- El Quemado:
  Corte juntas de dilatación placas de concreto del dia 18 de Noviembre 2021.

Conformación capa de subbase.
Liberación por topografía de esta.
Intervención capa de subbase del KL+260 al KL+247.
Concreto Hidráulico MR 38, un total de 13,16ml ambos carriles.

x Pafca

20 de Noviembre de 2022 (Domingo).
No se hacen trabajos en obra.

x Pafca

21 de Noviembre de 2022 (Lunes).
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
  - Minicargador: Minicargador Case SR 220.
  - El Quemado: Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E (cp-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033).
- Personal en Obra:
  - Martínez: Auxiliar Social, Siso, 3 oficios varios, 1 operador, 5 personal de Bordillos.
  - El Quemado: Siso, 3 operadores, 3 oficios varios, 1 paletera, 2 topografía.
- Actividades:
  - Martínez:
    Suministro e instalación de Bordillos prefabricados.
    Se le informa al contratista la socavación que se está presentando en la estructura del pavimento entre el KL+215 al KL+140. costado derecho.
    Se le solicita hacer los trabajos

pertinentes para estabilizar el talud.
- El Quemado:

Nota: Minicargador CAT 236B fuera de servicio por fallas mecánicas.
El día de hoy amanece sin profesión por parte de ingeniería de parte del contratista. Se le comunica al contratista presentar un nuevo Ingeniero Residente de obra que organice las actividades en campo.
Motoniveladora CAT 120K (MN-033) fuera de servicio.
4:00 pm Minicargador CAT 236B nuevamente operativo.
Se realizan actividades de orden y aseo.

x

22 de noviembre de 2022 (Martes).
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
- Martínez: Minicargador Case SR 220.
- El Quemado: Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E (CP-032), Motoniveladora CAT 120K (MN-033)
- Personal en Obra:
- Martínez: Auxiliar Social, SISO, 3 oficios varios, 1 operador, 5 personal de Bordillos.
- El Quemado: SISO, 3 oficios varios, 1 paletera, 3 operadores, 2 topografía.
- Actividades:
- Martínez:

Suministro e instalación de Bordillos.
- El Quemado:

Nota: Continua Motoniveladora CAT 120K (MN-033) fuera de servicio.
9:30AM operativo Motoniveladora.
Conformación capa de subbase.
Liberación niveles en capa de subbase por parte de esta intervención desde el KI+247 al KI+190.
Toma densidades por parte del contratista, en capa de subbase, 95,70% de compactación.
Concreto Hidraulico MR 38, un total de 55,50 ml ambos carriles.
Nota: Continua el proyecto sin inconveniente presente de OBM.

x Pagés

23 de Noviembre de 2022 (Miercoles)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en OBM:
- Martinez: Minicargador Case SR 220.
- El Quemado: Minicargador CAT 230B, Vibrocompactador CAT CS-533E (CP-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033).
- Personal en OBM:
- Martinez: Auxiliar Social, Siso, 1 operador, 3 oficios varios, 5 personal de bordillos.
- El Quemado: Siso, 3 operadores, 3 oficios varios, 1 paletera, 2 topografia.
- Actividades:
- Martinez:
Suministro e instalación de bordillos.
Instalación tuberia aguas lluvias en los trabajos de pavimentación del sector del cañito

Nota: 12:00MD FUERA DE SERVICIO MINICARGADOR POR FUGAS HIDRAULICAS

- EL QUEMADO:
  SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL DE AFIRMADO.
  CERCO Y COMPACTACION VIA EN CAPA DE AFIRMADO.

Nota: CONTINUA EL PROYECTO SIN INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.
EL CONTRATISTA REALIZO ACTA PARCIAL DE OBRA # 3 POR VALOR DE $ 1'386.979.307,80 DONDE SE AMORTIZO $ 579.194.552,00.

x Dafca

24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (JUEVES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
  - MARTINEZ: MINICARGADOR CASE SR 220.
  - EL QUEMADO: MINICARGADOR CAT 236B, VIBROCOMPACTADOR CAT CS-533E (CP-037), MOTONIVELADORA CAT 120K (MN-033).
- PERSONAL EN OBRA:
  - MARTINEZ: AUXILIAR SOCIAL, SISO, 1 OPERADOR, 3 OFICIOS VARIOS, 5 PERSONAL DE BORDILLOS.
  - EL QUEMADO: SISO, 3 OPERADORES, 3 OFICIOS VARIOS, 1 PALETEO, 2 TOPOGRAFIA.
- ACTIVIDADES:
  - MARTINEZ: SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS.
  - EL QUEMADO:
    CONFORMACION CAPA DE SUBBASE.
    LIBERACION CAPA DE AFIRMADO POR TOPOGRAFIA DE ESTA INTERVENTORIA DESDE K1+190 A/ K1+130.

contratista, 94,2% compactación.
La compactación no cumple, se solicita al contratista recompactar que cumpla con los 95% que se solicita.
Nota: Continua el proyecto sin ingeniero residente de obra, por parte del contratista.

x

25 de Noviembre de 2022 (Viernes)
- Estado del tiempo: soleado
- Equipos en obra:
• Martinez: Minicargador CASE SR 220
• El Quemado: Minicargador CAT 236B, vibrocompactador CAT CS-533E (CP-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033)
- Personal en obra:
• Martinez: Auxiliar social, SISO, 1Operador, 3 Oficios varios, 5 Personal de bordillos
• El Quemado: SISO, 3 Operadores, 3 Oficios varios, 1 paletera, 2 topografo
- Actividades:
• Martinez: suministro e instalación de bordillos prefabricados
• El quemado: Fallas mecánicas en la motoniveladora (partio el tubo que desplaza la cuchilla) quedó fuera de servicio a las 9:10 AM, se realizó conformación de subbase con minicargador y se procedió a instalación de rieles.
- Nota: Continual el proyecto sin Residente de obra.

x

26 de Noviembre de 2022 (Sabado)
- Estado del tiempo: Dia soleado en la mañana, 30 minutos de lluvias a las 12 PM, el cual no perjudicó al atraso de la obra.
- Equipos en obra:

- Martinez: Minicargador CASE SR 220
- EL QUEMADO: Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E (CP-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033)

- Personal en obra:
- Martinez: Auxiliar social, SISO, 1 Operador, 3 Oficios varios, 5 Personal de bordillos
- El quemado: SISO, Ingeniero residente de obra, 3 operadores, 3 oficios varios, 1 paletera, 2 topografo

- Actividades:
- Martinez: Instalación de bordillos
- El quemado: se termino de alinear y tomar niveles de los rieles, se libera subbase por topografia de interventoria desde la 1+190 hasta la 1+150, se realiza densidad por parte del contratista para dicha capa de subbase, con un resultado de 95.6% tomada en la ABS 1+160 carril derecho, queda operativa motoniveladora a las 9:21 AM, donde prosiguen adecuar la vía de acceso, ya que estaba en mal estado. se realiza vaciado de concreto MR 38, un total de 42.8 ML ambos carriles

Nota: El dia de hoy presentan al Ingeniero Hugo Espitia como residente en obra.

x

27 DE NOVIEMBRE DE 2022 (DOMINGO)

Estado del tiempo: Soleado

No se hacen trabajos en obra

x

28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (LUNES)

- Estado del tiempo: Dia soleado en la mañana, 2h de lluvia en la tardes desde las 2PM hasta las 4PM.
- Equipos en obra:
- Martinez: Minicargador CASE SR 2201
- El Qumado: Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador

Motoniveladora CAT 120K (MN-033)

- Personal en obra:
- Martinez: Auxiliar social, SISO, 1 operador, 3 oficios varios, 5 personal de bordillos
- EL Quemado: SISO, ingeniero residente, 3 operadores, 3 oficios varios, 1 paletera, 2 topografo

- Actividades:
- Martinez: suministro e instalación de bordillos prefabricado
- El Quemado: En el día de hoy realizan conformación de afirmado, realizan densidades al afirmado en el carril derecho con un resultado de 96.9% (realizada por el contratista), se libera pista de afirmado por topografía de Interventoría desde la ABS K1+130 hasta la K1+090, prosiguen a sacar aguas por lluvias en la zona con bomba sumergible y llega suministro de material de subbase

29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (MARTES)

- Estado del tiempo: Soleado

- Equipos en obra:
- Martinez: Minicargador CASE SR 220
- El Quemado: Minicargador CAT 236B, vibrocompactador CAT CS-533E (CP-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033)

- Personal en obra:
- Martinez: Auxiliar social, SISO, 1 operador, 3 oficios varios, 5 personal de bordillos
- El Quemado: SISO, ingeniero residente, 3 operadores, 3 oficios varios, 1 paletera, 2 topografos

- Actividades:
- Martinez: suministro e instalación de bordillos prefabricado
- El Quemado: En el dia de hoy realizan conformacion de subbase y instalación de rieles, hacen densidad de subbase carril derecho con un un resultado de 95,8% (realizado por el contratista).

se libera pista de subbase por topografía de interventoría desde la ABS K1+150 hasta la K1+105, luego se realiza vaciado de concreto MR 38, un total de 38.77 ML

30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (MIERCOLES)

- Estado del tiempo: soleado
- Equipos en obra:
  - Martinez: Minicargador CASE SR 220
  - El Quemado: Minicargador CAT 236B, vibrocompactador CAT CS-533E (CP-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033)
- Personal en obra:
  - Martinez: Auxiliar social, SISO, 1 operador, 3 oficios varios, 5 personal de bordillos
  - El Quemado: SISO, Ingeniero residente, 3 operadores, 3 oficios varios, 1 paletera, 2 topografos
- Actividades:
  - Martinez: Instalacion de bordillos prefabricado
  - El quemado: Realizan excavación, topografía de interventoría libera excavación desde la ABS K1+090 hasta la K1+040, luego conforman afirmado, para liberar por topogria de interventoria desde la ABS K1+090 hasta K1+040, llega suministro de material de subbase, donde lo extienden quedando aproximado a nivel de subbase para posible liberacion el 1 de diciembre.

01 DE DICIEMBRE DE 2022 (JUEVES)

- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
  - Martinez: Minicargador Case SR 220
  - El Quemado: Minicargador CAT 236B, Vibrocompactador CAT CS-533E (cp-037), Motoniveladora CAT 120K (MN-033).