04 de Abril de 2023 (Martes)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
• Martinez:
Herramientas menores
• El Quemado:
Herramientas menores, Minicargador CAT 226B
- Personal en Obra:
• Martinez:
3 oficios varios, Siso, Aux. social.
• El Quemado:
6 personal subcontratista Ing Carranza, Siso, 1 operador, Ing. Residente.
- Actividades:
• Martinez:
Relleno y compactación material para espaldar de bordillos K1+400.
Hoy no hay actividad en la construcción correcta en "V".
• El Quemado:
Instalación bordillo prefabricado K1+980
8:14 AM suministro de bordillos prefabricados.
Relleno y compactación material de espaldar de bordillos K2+700.
Excavación para instalación de bordillos lado derecho K2+020.

x Luis Quemado

05 de Abril de 2023 (Miercoles)
- Estado del tiempo: Soleado.
- Equipos en Obra:
• Martinez:
Herramientas menores.
• El Quemado:

Powered by CamScanner

HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236 B.

- PERSONAL EN OBRA:

• MARTINEZ:

3 OFICIOS VARIOS, SISO, AUX. SOCIAL

• EL QUEMADO:

10 SUBCONTRATISTA ING. CARDANSA, SISO, 1 OPERADOR, 1 INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 3 OFICIOS VARIOS.

- ACTIVIDADES:

• MARTINEZ:

RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL PARA ESPALDAR DE BORDILLOS.

NO HAY TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION CUNETA EN "V".

• EL QUEMADO:

TOMA JUNTAS ENTRE BORDILLOS K2+080 COSTADO DERECHO.

2:15 PM SUMINISTRO BORDILLOS PREFABRICADOS.

x

06 DE ABRIL DE 2023 (JUEVES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

- EQUIPOS EN OBRA:

• MARTINEZ:

HERRAMIENTAS MENORES

• EL QUEMADO:

HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B

- PERSONAL EN OBRA:

• MARTINEZ:

ACTIVIDADES:

NO HAY ACTIVIDADES POR MOTIVO DE SEMANA SANTA.

•

07 de Abril de 2023 (Viernes)
No Hay actividades por motivo de semana santa.

x

08 de Abril de 2023 (Sabado)
No Hay actividades por motivo de semana santa

x

09 de Abril de 2023 (Domingo)
No Hay actividades por motivo de semana santa.

x

10 de Abril de 2023 (Lunes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
  - Martinez:
    Herramientas menores.
  - El Quemado:
    Herramientas menores, Minicargador CAT 236B.
- Personal en Obra:
  - Martinez:
    3 oficios varios, Auxiliar social.
  - El Quemado:
    10 personal subcontratista Ing. Caranza, Sisa, 1 operador, 1 Inspector de Obra, Ing. Residente, 3 oficios varios.
- Actividades:
  - Martinez:
    Relleno y compactacion material para espalar de Borrillos K1+000.

- EL QUEMADO:

INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO. CADO PEQUEÑO EN EL K1+960 Y CADO DERECHO K1+960.

x Luis Fernando V 2

11 DE ABRIL DE 2023 (MARTES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:

HERRAMIENTAS MENORES.

- EL QUEMADO:

HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.

- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:

3 OFICIOS VARIOS, AUXILIAR SOCIAL.

- EL QUEMADO:

9 PERSONAL BORDILLOS, SISO, 1 OPERADOR, 1 INSPECTOR DE OBRA, 4 OFICIOS VARIOS, ING. RESIDENTE.

- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:

COMPACTACIÓN MATERIAL DE ESPALDAR DE BORDILLOS EN EL K1+215

NOTA: SE PROGRAMA REUNIÓN ENTRE EL CONTRATISTA, LA ALCALDÍA Y ESTA INTERVENTORÍA PARA SOCIALIZAR LA CUNETA EN "V" LA CUAL EL CONTRATISTA TIENE DETERMINADA POR PARTE DE LA COMUNIDAD DESDE EL PASADO 4 DE ABRIL DE 2023.

LA COMUNIDAD ARGUMENTA QUE LA SOLUCIÓN PLANTEADA POR EL CONTRATISTA NO ES LA MEJOR (HACER UN REGISTRO Y PASAR LAS AGUAS LLUVIAS ATRAVESANDO EL PAVIMENTO POR

medio de un cargamo al predio del Sr. Franklin Perez).
La comunidad sujeta hacer un canal perimetral al pavimento y dirigir las aguas a un canal natural que existe en el K0+920 como historicamente corrian las aguas.
Nota: A esta reunion el contratista no pudo asistir.
La construccion de la cuneta en "V" queda suspendida hasta que el contratista presente nuevamente una solucion viable para solucionar la problematica del empozamiento de agua entre el K0+600 al K0+700.

- El Ejecutado:

Excavacion para instalacion bordillos en el K1+960 Lado derecho, K1+870 Lado izquierdo.
Instalacion bordillo prefabricado K1+960 Lado derecho, K1+940 Lado izquierdo.

x

2

12 de Abril de 2023 (Miercoles)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
- Martinez:
Herramientas menores
- El Ejecutado:
Herramientas menores, Minicargador CAT 236B.
- Personal en Obra:
- Martinez:
3 oficios varios, Auxiliar social.

Powered by CamScanner

- El Quemado:
9 personal en Bordillos, 1 operador, Siso, Inspector de obra, Ing. Residente, 4 oficios varios.

- Actividades:
- El Quemado:
Excavación e instalación de Bordillos en el Km 1+810 lado izquierdo, Km 1+870 lado, derecho.
- Martinez:
Suministro y compactación material para espaldar de Bordillos Km 1+380.

13 de Abril de 2023 (Jueves)

- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
- Martinez:
Herramientas menores
- El Quemado:
Herramientas menores, Minicargador cat 236 B.

- Personal en Obra:
- Martinez:
3 oficios varios, Auxiliar social
- El Quemado:
9 perional en Bordillos, 1 operador, Siso, Inspector de obra, Ing. Residente, 4 oficios varios.

- Actividades:
- Martinez:
Conformación terreno espaldar de Bordillos Km 0+700 lado izquierdo
- El Quemado:
Excavación e instalación Bordillo prefa.

Powered by CamScanner

BRICADO EN el KI+740 LADO IZQUIERDO, KI+800 LADO DERECHO, KI+750 LADO IZQUIERDO.

14 DE ABRIL DE 2023 (VIERNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
3 OFICIOS VARIOS, AUXILIAR SOCIAL
• EL QUEMADO:
9 PERSONAL BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, PRO. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
CONFORMACION ESPALDAR DE BORDILLOS Y COMPACTACION EN el KM+700 LADO IZQUIERDO.
• EL QUEMADO:
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN el KI+700 LADO IZQUIERDO.
RELLENO CON MATERIAL APIRMADO PARA ESPALDAR DE BORDILLOS
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN el KI+750 LADO DERECHO.
INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO KI+770 LADO DERECHO.
3:35 PM SUMINISTRO DE BORDILLOS PREFABRICADOS.
INSTALACIÓN BORDILLOS PREFABRICADOS

Powered by CamScanner

UBICADO EN EL KM+660 LADO DERECHO.

15 DE ABRIL DE 2023 (SABADO)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:

• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES

• EL QUEMADO:
HERRAMIENTA MENORES, MINICARGADOR CAT 236B

- PERSONAL EN OBRA:

• MARTINEZ:
NO HAY PERSONAL EN OBRA.

• EL QUEMADO:
9 PERSONAL DE BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.

- ACTIVIDADES:

• EL QUEMADO:
INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO.
SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN MATERIAL ESPALDAR DE BORDILLOS.

• MARTINEZ:
EL CONTRATISTA NO REALIZA ACTIVIDADES EL DIA DE HOY.

16 DE ABRIL DE 2023 (DOMINGO)
NO HAY ACTIVIDADES EL DIA DE HOY.

17 DE ABRIL DE 2023 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236 B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
2 OFICIOS VARIOS, AUXILIAR SOCIAL.
• EL QUEMADO:
9 DE PERSONAL DE BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.
- ACTIVIDADES:
• EL QUEMADO:
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS LADO IZQUIERDO K1+600.
• EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS LADO DERECHO K1+700.
2:00 PM SUMINISTRO DE BORDILLOS
INSTALACIÓN DE BORDILLOS K1+660 LADO DERECHO.
• MARTINEZ:
Nota: REUNIÓN CON LA COMUNIDAD, EL CONTRATISTA Y ENTE INTERVENTORIA, PARA TOCAR NUEVAMENTE EL TEMA DE LA CUNETA EN "V" Y EL PASO DE LAS AGUAS AL PREDIO DEL SR FRANKLIN PEREZ.
NUEVAMENTE EL CONTRATISTA NO LLEGA A NINGUN ACUERDO CON LA COMUNIDAD RESPECTO AL PROBLEMA DEL EMPOZAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS ENTRE EL K0+600 AL K0+700. LA COMUNIDAD PLANTEA QUE LAS AGUAS SEAN REDIRECCIONADAS COMO HISTORICA

MENTE EVACUARA. ES DECIR UNA CUNETA PARALELO AL PAVIMENTO EXISTENTE.
SE ESPERA QUE EL CONTRATISTA PRESENTE UNA PROPUESTA LA CUAL SATISFAGA LAS NECESIDADES Y EVACUACION DE LAS AGUAS EMPOZADAS ENTRE EL KO+ 600 AL KO+700.

Atte Luis Alvarado

2

18 DE ABRIL DE 2023 (MARTES)
- Estado del tiempo: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
- EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MP MICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
1 OFICIOS VARIOS, AUXILIAR SOCIAL
- EL QUEMADO:
9 PERSONAL BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.
- ACTIVIDADES:
- EL QUEMADO:
EXCAVACION E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO K1+640 EN AMBOS LADOS CON UA.
- MARTINEZ:
NO HAY NUEVAMENTE EL CONTRATISTA REALIZO REUNION CON LA COMUNIDAD PARA DAR SOLUCION AL EMPOZAMIENTOS DE AGUA ENTRE EL KO+600 AL KO+700.
EL CONTRATISTA ACORDO CON LA COMUNIDAD CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LA CUNETA EN "V" HASTA DONDE LOS MICROS

topográficos cruzan el agua recolectada por el canal en "V", este descole de las aguas es aproximadamente en el K0+920 y las aguas serán vertidas a un canal natural que se encuentra en este punto. El contratista se compromete adecuar el ingreso a las viviendas para el paso sobre la cuneta en "V". Todo lo anteriormente descrito queda evidenciado en acta de reunión con fecha 18 de abril de 2023, presentes el siguiente personal, Ingeniero Cesar Hernandez (Representación Contratista), Adriana Muñoz (Auxiliar Social), Ingeniero Carlos Carvajal (Residente de Interventoría), Katherine Lopesierra (Auxiliar Social Interventoría), Personal de la comunidad.

x

19 de abril de 2023 (Miercoles)

- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en Obra:
  - Martinez:
    Herramientas menores.
  - El Quemado:
    Herramientas menores, Mini cargador CAT 230B.
- Personal en Obra:
  - Martinez:
    2 oficios varios, Auxiliar Social.
  - El Quemado:
    9 personal bordillos, 1 operador, SISO, Inspector de obra, Ing. Residente, 4 oficios varios.
- Actividades:

Powered by CamScanner

- MARTÍNEZ:
Continuan trabajos relleno espaldar de bordillos KO+100 Lado derecho.
- EL QUEMADO:
Continua excavación e instalación bordillo prefabricado en el KI+600 en ambos lados del pavimento.
9:50 AM suministro de bordillos prefabricados.
Relleno espaldar de bordillos lado izquierdo en el KI+900.

x

20 de Abril de 2023 (Jueves)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en obra:
- MARTÍNEZ:
Herramientas menores
- EL QUEMADO:
Herramientas menores, Mini cargador CAT 236B
- Personal en Obra:
- MARTÍNEZ:
No Hay personal en obra.
- EL QUEMADO:
9 personal en bordillos, 1 operador, siso, inspector de obra, Ing. Residente, 4 oficios varios.
- Actividades:
- MARTÍNEZ:
No realizan trabajos el dia de Hoy.
- EL QUEMADO:
Continua instalación bordillo prefabricado KI+550.

x

21 DE ABRIL DE 2023 (VIERNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- MAQUINARIA EN OBRA:
• MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
• EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:
• MARTINEZ:
2 OFICIOS VARIOS, 6 PERSONA EN CUNETA EN "V", AUXILIAR SOCIAL.
• EL QUEMADO:
9 PERSONAL EN BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.
- ACTIVIDADES:
• MARTINEZ:
EL CONTRATISTA RETOMA ACTIVIDADES ENCOFRADO PARA CONCRETO EN CUNETA EN "V".
CONTINUA RELLENO CON MATERIAL PARA ESPALDAR DE BORDILLOS.
• EL QUEMADO:
CONTINUA EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN EL KM 500 AMBOS LADOS
9:30 AM SUMINISTRO BORDILLOS PREFABRICADOS.
INSTALACIÓN BORDILLOS PREFABRICADOS AMBOS LADOS DEL KM 500.

22 DE ABRIL DE 2023 (SABADO)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:

- MARTÍNEZ:
  HERRAMIENTAS MENORES.
- EL QUEMADO:
  HERRAMIENTAS MENORES, MINI CARGADOR CAT 236B.

- PERSONAL EN OBRA:
- MARTÍNEZ:
  6 PERSONAL CONCRETO EN "V", 2 OFICIOS VARIOS, AUXILIAR SOCIAL.
- EL QUEMADO:
  9 PERSONAL DE BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.

- ACTIVIDADES:
- MARTÍNEZ:
  EXCAVADO PARA CONCRETO EN CUNETAS EN "V".
  RELLENO ESPALDAR DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN EL KO + 380.
  CONCRETO 3000 psi PARA CUNETA EN "V" ENTRE EL KO+630 AL KO+650. LADO DERECHO.
- EL QUEMADO:
  CONTINUA EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS.

x [signature] [signature]

23 DE ABRIL DE 2023 (DOMINGO)
NO SE HACEN TRABAJOS EL DIA DE HOY.

x [signature] [signature]

24 DE ABRIL DE 2023 (LUNES)
- ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO
- EQUIPOS EN OBRA:

Powered by CamScanner

- MARTÍNEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
- EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.

- PERSONAL EN OBRA:
- MARTÍNEZ:
6 PERSONAL CUADRILLA, 2 OFICIOS VARIOS, AUXILIAR SOCIAL.
- EL QUEMADO:
9 PERSONAL DE BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.

- ACTIVIDADES:
EL CONTRATISTA EN HORAS DE LA MAÑANA REALIZA TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS EMPOZADAS EN LA EXCAVACIÓN DE LA CUNETA POR MOTIVO DE LLUVIAS FUERTES DEL DÍA DE AYER DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023, EN HORAS DEL MEDIA DÍA INICIAN TRABAJOS DE DESINSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS ENTRE EL KO+660 AL KO+700. (MARTÍNEZ)
- EL QUEMADO:
9:30 AM SUMINISTRO BORDILLOS PREFABRICADOS TOMA JUNTAS EN BORDILLOS PREFABRICADOS EN EL K1+500 LADO IZQUIERDO.
3:00 PM SUMINISTRO MATERIAL PARA ESPALDAR DE BORDILLOS.
TOMA JUNTAS EN BORDILLOS PREFABRICADOS EN EL K1+600 LADO IZQUIERDO.

x

25 DE ABRIL DE 2023 (MARTES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:

Powered by CamScanner

- MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES
- EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
6 PERSONAL EN CUNETA, 2 OFICIOS VARIOS, AUXILIAR SOCIAL.
- EL QUEMADO:
9 PERSONAL EN BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.
- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN CUNETA EN "V"
ENCOFRADO PARA DENTELLON EN CUNETA
CONCRETO 3000 psi DENTELLON EN CUNETA "V"
- EL QUEMADO:
SUMINISTRO MATERIAL ESPALDAR DE BORDILLOS EN EL KI+760
EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN AMBOS COSTOS DEL PAVIMENTO EN EL KI+400

26 DE ABRIL DE 2023 (MIERCOLES)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
- EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236B.
- PERSONAL EN OBRA:

Powered by CamScanner

- MARTINEZ:
6 PERSONAL EN CUNETA, 2 OFICIOS VARIOS, AUXILIAR SOCIAL.
- EL QUEMADO:
9 PERSONAL EN BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.

- ACTIVIDADES:
- MARTINEZ:
EXCAVACION E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE CUNETA EN "V" LADO DERECHO.
CONCRETO 3000 psi PARA CUNETA EN "V" ENTRE EL K0+650 AL K0+670.
- EL QUEMADO:
EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS K1+340 LADO DERECHO.
INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS K2+340 LADO IZQUIERDO.

x

27 DE ABRIL DE 2023 (JUEVES)

- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
- EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236 B.

- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:
6 PERSONAL EN CUNETA; 2 OFICIOS VARIOS, AUXILIAL SOCIAL.
- EL QUEMADO:
9 PERSONAL EN BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OF. VARIOS

-Actividades:

- Martinez:
Continuan trabajos construccion cuneta en "V". Relleno con material base de placa en la cuneta.
Acero de refuerzo para placas de cuneta en "V".
Concreto de 3000 psi en cuneta en "V" entre el K0+660 al K0+700.

- El Quemado:
Relleno esparsar de bordillos con material seleccionado ubicado en el K1+660 en ambos lados de la via.
Excavacion e instalacion bordillos prefabricados en ambos lados de la via el el tramo K1+330.
10:50 AM Suministro de bordillos prefabricados.
Relleno esparsar de bordillo con material seleccionado ubicado en el K1+600 en ambos lados de la via.
Nota: 4:00 PM reunion de veeduria con la poblacion del tramo en la vereda el Quemado.

x Luis Alvarado

28 de Abril de 2023 (Viernes)
-Estado del tiempo: Soleado.
-Equipos en Obra:
- Martinez:
Herramientas menores.
- El Quemado:
Herramientas menores, Minicargador cat 236B.
-Personal en Obra:

Powered by CamScanner

- MARTINEZ:
6 PERSONAL EN CUNETAS, 2 OFICIOS VARIOS, AUXILIAR SOCIAL
- EL QUEMADO:
9 PERSONAL EN BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.

- ACTIVIDADES:
- EL QUEMADO:
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS UBICADOS EN EL KM+300 EN AMBOS LADOS DE LA VIA.
RELLENO ESPALDAR DE BORDILLO CON MATERIAL SELECCIONADO UBICADOS EN EL KM+550 AMBOS LADOS DE LA VIA.
- MARTINEZ:
SE CONTINUA CON TRABAJOS DE DESINSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA.

NOTA: 1:30PM SE PRESENTAN FUERTE LLUVIAS EN LA ZONA. SE DETIENEN LAS ACTIVIDADES EL DIA DE HOY.
5:30PM SE DETIENEN LAS LLUVIAS.

x

29 DE ABRIL DE 2023 (SABADO)
- ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
- EQUIPOS EN OBRA:
- MARTINEZ:
HERRAMIENTAS MENORES.
- EL QUEMADO:
HERRAMIENTAS MENORES, MINICARGADOR CAT 236D.
- PERSONAL EN OBRA:
- MARTINEZ:

Powered by CamScanner

6 PERSONAL EN CUNETA, 2 OFICIOS VARIOS, SISO, AUXILIAR SOCIAL

- EL QUEMADO:
9 PERSONAL EN BORDILLOS, 1 OPERADOR, SISO, INSPECTOR DE OBRA, ING. RESIDENTE, 4 OFICIOS VARIOS.

-ACTIVIDADES:

- EL QUEMADO:
TOMA DE JUNTAS EN BORDILLOS PREFABRICADOS UBICADOS EN EL K1+550 COSTADO IZQUIERDO.
RELLENO ESPALDAR DE BORDILLOS CON MATERIAL SELECCIONADO UBICADOS EN EL K1+500 COSTADO DERECHO.

- MARTINEZ:
EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE AGUA LLUVIA EMPOZADA POR FUERTE LLUVIAS DEL DIA DE AYER.
SE LE INFORMA AL CONTRATISTA AGILIZAR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUNETA EN "V" ENTRE EL K0+000 AL K0+100 YA QUE EMPEZARON LAS LLUVIA EN LA ZONA.
SE LE COMUNICA AL CONTRATISTA QUE EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K1+215 AL K1+400 SE ESTAN PRESENTADO EMPOZAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN EL PAVIMENTO. SE LE SOLICITA HACER LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE EMPOZAMIENTO ENTRE EL K1+215 AL K1+400.

- CHUCHUBUBI:
SE PRESENTA EMPOZAMIENTO DE AGUA POR LLUVIAS EN LA ZONA.
DICHO EMPOZAMIENTO SE PRESENTA ENTRE EL K0+000 AL K0+150, SE LE COMO-

Powered by CamScanner

Mica al contratista hacer los trabajos necesarios para dar solución al empozamiento de las aguas lluvias en el pavimento.

x [signature]

30 de abril de 2023 (Domingo)
No se realizan trabajos en la obra.

x [signature]

01 de mayo de 2023 (Lunes festivo)
No se realizan trabajos en la obra.

x [signature]

02 de mayo de 2023 (Martes)
- Estado del tiempo: Soleado
- Equipos en obra:
  - Martinez:
    Herramientas menores.
  - El Quemado:
    Herramientas menores, Minicargador CAT 236B.
- Personal en obra:
  - Martinez:
    6 personal en cuneta, Auxiliar social.
  - El Quemado:
    9 personal en bordillos, 1 operador, sisa, Inspector de obra, Ing. Residente, 4 oficios varios.
- Actividades:
  - Martinez:
    En la jornada de la mañana el contratista realiza trabajos de eva-