	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 13/01/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 18
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Programación de bordillos	lunes, 12 de diciembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Reprogramación de acuerdo a la prórroga	lunes, 12 de diciembre de 2022	CUMPLIÓ
Arreglo de la tubería del Cañito	lunes, 12 de diciembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Propuesta para arreglo de empozamientos en Martínez	sábado, 10 de diciembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Empalme de callejones	miércoles, 14 de diciembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega del balance	lunes, 19 de diciembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega del plan de contingencia	viernes, 16 de diciembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Arreglo de placas dañadas en Quemado	viernes, 16 de diciembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega de APU de bolsacretos	lunes, 19 de diciembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Detalles e inicio de sello de juntas en Martínez	lunes, 12 de diciembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Sello de juntas al día en Quemado	sábado, 19 de noviembre de 2022	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Revisión de compromisos
Avance de obra
Observaciones área SST

FECHA	13/01/2023
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director inicia el comité de obra revisando el cumplimiento de los compromisos pactados en el comité de obra anterior.

El ingeniero residente hace las siguientes observaciones:
En Martinez todas las actividades están detenidas, no hay personal en obra, la interventoría solicita reactivar la obra, hay muchas actividades pendientes que se deben retomar.

En el frente del Quemado se ha avanzado en cuanto a concreto, pero se han presentado fisuras tipo araña, se solicita corregir lo que las está ocasionando. Se solicita realizar un recorrido para verificar si es necesario realizar la estabilización con los bolsacretos.

La inspectora SST de la interventoría solicita entrega de la planilla de seguridad social de nómadas y se reitera el uso de EPP.

La trabajadora social de la interventoría indica que en Martinez las reparaciones están paradas y la comunidad está presentando muchas quejas al respecto. En el frente del Quemado hay afectaciones en la pared de una escuela, el contratista indica que ese daño no lo ocasionaron ellos y que han oficiado a la alcaldía municipal sobre este hecho para que respondan por las reparaciones.

FECHA: 13/01/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Programación de bordillos Martinez y Quemado	martes, 17 de enero de 2023	Contratista
Entrega del balance	viernes, 20 de enero de 2023	Contratista
Arreglo de placas dañadas en Quemado	viernes, 20 de enero de 2023	Contratista
Detalles e inicio de sello de juntas en Martinez	lunes, 16 de enero de 2023	Contratista
Sello de juntas al día en Quemado	lunes, 16 de enero de 2023	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
SAID SOTO	INGENIERIA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
MARIA JOSÉ TEHERÁN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	
KATHERINE LOPESIERRA	TRABAJADORA SOCIAL	CONSORCIO ACI - 3B	
CLAUDIA BENITEZ	INGENIERA AMBIENTAL	CONSORCIO ACI - 3B	
HUGO ESPITIA	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 27/01/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 19
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Programación de bordillos Martinez y Quemado	martes, 17 de enero de 2023	CUMPLIÓ FUERA DE TIEMPO
Entrega del balance	viernes, 20 de enero de 2023	NO CUMPLIÓ
Arreglo de placas dañadas en Quemado	viernes, 20 de enero de 2023	NO CUMPLIÓ
Detalles e inicio de sello de juntas en Martinez	lunes, 16 de enero de 2023	CUMPLIÓ
Sello de juntas al día en Quemado	lunes, 16 de enero de 2023	CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

Observaciones área SST

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director inicia el comité de obra revisando el cumplimiento de los compromisos pactados en el comité de obra anterior.

El ingeniero residente hace las siguientes observaciones:
En Martinez solo se está suministrando bordillos, pero no se ha hecho la instalación, se solicita un procedimiento para el arreglo de losas, en este frente de obra no hay residente de obra por parte del contratista, el contratista indica que el ing Hugo Espitia estará al frente de las reparaciones de las losas, es urgente iniciar con la instalación del espaldar de los bordillos.

En el frente del Quemado se está realizando el sello de juntas. Se va a realizar un recorrido para definir si es necesario realizar la protección con bolsacretos.

La inspectora SST de la interventoría solicita retiro de material de instalación de bordillos y falta de señalización de bordillos en el frente de Martinez.

La trabajadora social de la interventoría indica que en Martinez no se ha hecho el arreglo de las casas, se le envió un oficio al contratista y respondió que estaban cotizando materiales, pero hay unas cercas que solo requieren postes de madera y los propietarios presentan muchas quejas al respecto y esto se puede iniciar a reparar. En el frente del Quemado hay afectaciones en la pared de una escuela, el contratista indica que ese daño no lo ocasionaron ellos y que han oficiado a la alcaldía municipal sobre este hecho para que respondan por las reparaciones.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega del balance, plan de inversión, flujo de caja.	viernes, 10 de febrero de 2023	Contratista
Arreglo de placas dañadas en Quemado	viernes, 17 de febrero de 2023	Contratista
Instalación de espaldar de bordillos	lunes, 13 de febrero de 2023	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
SAID SOTO	INGENIERIA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
MARIA JOSÉ TEHERÁN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	MARIA TEHERAN
KATHERINE LOPESIERRA	TRABAJADORA SOCIAL	CONSORCIO ACI - 3B	
CLAUDIA BENITEZ	INGENIERA AMBIENTAL	CONSORCIO ACI - 3B	
HUGO ESPITIA	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	
OLIVIA JIMENEZ	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	ALCALDÍA DE CERETÉ	
KATIA RAMOS	SUPERVISORA DE CONTRATO	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial