	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 22/04/2022 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de información de laboratorios	09/04/2022	NO CUMPLIÓ
Adecuación del botadero	09/04/2022	NO CUMPLIÓ
Balance de obra	11/04/2022	NO CUMPLIÓ
Adecuación de baños portátiles	07/04/2022	NO CUMPLIÓ
Entrega definitiva diseños	08/04/2022	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Fallos de la subrasante

Avance de la obra

Observaciones seguridad social

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director de interventoría manifiesta que se han incumplido más del 50% de los compromisos pactados en el comité de obra anterior y se fijan fechas como último plazo de cumplimiento.

La interventoría solicita los resultados de los ensayos de laboratorios de subbase, diseño de mezcla, concreto por parte del contratista e informa que en los ensayos que se realizaron por parte de la interventoría los materiales no cumplen con las especificaciones técnicas y que en caso de que los ensayos no coincidan se debe ir conjuntamente el laboratorio del contratista y el de la interventoría a tomar muestras y si no cumple se suspende el paso del material hasta encontrar una solución para esto, ya sea cambiar de material o darle algún tratamiento para que cumpla con las especificaciones.

La adecuación del botadero no se ha hecho hasta el momento, el contratista manifiesta que sí se va a adecuar y utilizar. La interventoría recomienda a la alcaldía hacer una visita al lote y estar pendiente de esto.

La interventoría reitera la solicitud de baños portátiles para el personal en obra. La inspectora SST de la interventoría manifiesta que estaba el compromiso de alquilar un baño de una casa aledaña al proyecto pero aún no se ha hecho, también dice que las carpas no están permanente en obra y que debe estar señalizada, el contratista responde que las carpas se retiran a veces por las lluvias.

La interventoria solicita la entrega definitiva y completa de los diseños de la via.

El topografo de la interventoría sugiere al contratista que antes de excavar o perfilar con la estación hacer una localización del corredor con el fin de realizar un chequeo óptimo.

La interventoria solicita que el contratista conteste los oficios que se le envían.

Para los fallos presentados la interventoría solicita que se le envie el procedimiento detallado que se les va a realizar a estos y la cotización.

El ingeniero residente de interventoría manifiesta que se presentan varios fallos, también se han presentado inconvenientes en la maquinaria debido a que se ha dañado, cuando estaban realizando la excavación se encontró nivel freático, la interventoría solicita una propuesta para esto. Se presentan inconvenientes para la evacuación de aguas.

La tubería del acueducto se llevó a la comunidad y los recibieron pero requieren que la instalación sea hecha entre el contratista y la empresa Aqualia, prestadora del servicio de acueducto. La interventoria solicita a la alcaldía hacer presencia en el lugar y definir ese tema.

La inspectora SST de la interventoría indica que se debe retirar el personal que está en obra, excepto el personal de topografía, debido a que no se le ha hecho entrega de la planilla de seguridad social del mes de Marzo, el personal en obra está bajo su propia responsabilidad y para el próximo mes el contratista tiene plazo máximo el 10 para entrega de la planilla. También reitera el compromiso de la malla de protección para los minicargadores y reitera la entrega de la documentación de la maquinaria de cada frente de obra, adicional que le especifiquen en qué frente se encuentra cada maquina.

Escaneado con CamScanner

FECHA: 22/04/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de información de laboratorios	23/04/2022	Contratista
Adecuación del botadero	29/04/2022	Contratista
Propuesta del Quemado	26/04/2022	Contratista
Adecuación de baños portátiles	23/04/2022	Contratista
Entrega definitiva diseños	25/04/2022	Contratista
Informe de fallos subrasante	27/04/2022	Contratista
Propuesta Nivel freático	26/04/2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 29/04/2022 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DIAZ	DIRECTOR	CONSORCIO ACI-3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE	CONSORCIO ACI-3B	
MARIA TEHERÁN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI-3B	
SAID SOTO	INGENIERO AUXILIAR	CONSORCIO ACI-3B	
CAMILO VIVAS	TOPOGRAFO	CONSORCIO ACI-3B	
IVANA CHARRASQUIEL	SECRETARIA	CONSORCIO ACI-3B	
EVIN CUARTAS	INGENIERO AUX. DE CAMPO	CONSORCIO CRT PROGRESA	
PILAR PUCHE	SUPERVISORA PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner