	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 05/04/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de PAGAS	29/03/2022	CUMPLIO
Entrega de información de laboratorios	29/03/2022	NO CUMPLIO
Balance de obra	01/04/2022	NO CUMPLIO
Socialización de la obra de El Quemado	01/04/2022	CUMPLIO
Adecuación del botadero	02/04/2022	NO CUMPLIO
Entrega de documentación de maquinarias	28/03/2022	CUMPLIO

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Entrega final diseños

Topografia

Fallos subrasante

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director de interventoría manifiesta la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos del acta anterior con el fin de no repetir los mismos temas y contar con la disponibilidad del contratista para cumplirlos. El contratista reitera su compromiso para cumplir con los compromisos

La interventoría indica que se deben fijar nuevas fechas como ultimo plazo para cumplirlas

La interventoría indica que el contratista debe hacer la debida adecuación de la zona del botadero, descapotando y extendiendo y compactando el material, asi como tambien adecuar la via de acceso por solicitud de la comunidad. El contratista informa que ha dado prioridad al avance de las obras, pero se compromete que para rel proximo comité tener resuelta la solicitud.

La interventoria solicita la entrega definitiva de los diseño con los respectivos tomos y su informacion para poder entregarle al INVIAS

En cuanto a la topografia debe ser solicitada por los residentes del contratista para poder coordinarla. Se chequea de acuerdo a la norma y se debe llenar un formato de liberación.

Se debe entregar el balance de obra con las cantidades reales para su verificacion

La interventoría reitera la solicitud de la información del laboratorio que van a utilizar y los ensayos de materiales que están utilizando . El contratista manifiesta que enviará oficio con la información y contacto del laboratorio que lo acompañará durante la ejecución del proyecto.

La interventoría reitera la solicitud de baños portátiles para el personal en obra.

La interventoría solicita colaboración oportuna en cuanto a la información necesaria para llenar los informes mensuales por parte del contratista. El contratista reitera su compromiso en la ayuda en este tema, pero solicita que lo hagan con por lo menos dos dias de anterioridad para hacer las gestiones y revisiones pertinentes.

Para los fallos presentados se hara la excavacion y reparacion con rajon, para lo cual se presentara el precio unitario.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 05/04/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de información de laboratorios	09/04/2022	Contratista
Adecuación del botadero	09/04/2022	Contratista
Balance de obra	11/04/2022	Contratista
Adecuación de baños portátiles	07/04/2022	Contratista
Enntrega definitiva diseños	08/04/2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 22/04/2022 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL ARMANDO DIAZ	DIRECTOR	INTERVENTORIA	
JORGE FLOREZ	representante legal	CONTRATISTA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner