ACTA COMITÉ DE OBRA
FECHA: 11 DE MAYO DE 2023
CERETE – CORDOBA

DEPARTAMENTO: CORDOBA / MUNICIPIO: CERETE

FECHA: 11 DE MAYO DE 2023

HORA: 4:30 P.M.

LUGAR: OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO:

SEGUIMIENTO TECNICO AL contrato de obra 180 de 2021, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTÍNEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMAO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

ASISTENTES: ( ) LISTA DE ASISTENTES ADJUNTA. ( ) FOLIOS

ORDEN DEL DIA:

	TEMA	RESPONSABLE
1	REVISION DE COMPROMISOS	INTERVENTORIA
2	TEMAS VARIOS	TODOS LOS ASISTENTES

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. Programación ajustada: se cumplió con el compromiso, se aprobó por la interventoría y se remitió al municipio para la respectiva firma, en el presente comité se realiza la firma y de ahora en adelante se realizará el control teniendo en cuenta esta reprogramación.

2. Revisión técnica y jurídica del punto de drenaje natural: parte del municipio se realizaron gestiones con las cuales se obtuvo el permiso para redireccionar y destinar las aguas de escorrentía sobre el predio vecino al punto donde actualmente colocaron el descole de las aguas, brindando una alternativa de solución ante la problemática ocasionada por las obras.

   Por tal razón se le informa al contratista de la solución y este se compromete a gestionar la maquinaria necesaria para encausar las aguas lluvias y darle disposición final e inicial las labores el día de 15 de mayo, con el propósito de dar solución a la mayor brevedad.

3. La interventoría solicita información sobre el estado de la modificación de las pólizas según la Prorroga No. 3 y adicional No. 1, a lo que el contratista informa que a tenido retrasos con la aseguradora el día de mañana 12 de mayo del presente año las hará llegar para la respectiva aprobación.

4. A petición de la comunidad del barrio QUEMAO, se realizará en el callejón ubicado en la abscisa K0+060, una cuneta en tierra para direccionar las aguas lluvias hacia el CAÑO BUGRE.

5. En atención al oficio No. SAL-23-008018, el contratista informa que se encuentra tomando detalles de la actividad relleno de espaldares y se compromete a garantizar que estarán debidamente instalados al finalizar el proyecto.

2/4

COMPROMISOS

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Inicio de las actividades relacionadas con la solución de la problemática en el tramo de CHUCHURUBI.	Contratista Fecha de cumplimiento: 15-05-2023
2	Cierre de pendientes sociales.	Contratista Fecha de cumplimiento: 29-05-2023
3	Finalizar la construcción de la cuneta en el frente de Martínez.	Contratista Fecha de cumplimiento: 17-05-2023
4	Entrega de póliza modificada según Prorroga No. 3 y adicional No. 1	Contratista Fecha de cumplimiento: 12-05-2023

SE CUMPLIO EL OBJETIVO: SI __X__ NO_____

Los asistentes a dicha reunión están de acuerdo con los compromisos adquiridos en esta acta y manifiestan su buena voluntad de ejecutar las actividades estipuladas en ella.

3/4

ALCALDÍA DE CERETÉ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE CERETÉ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
NIT: 800.096.744-5

DE CORAZÓN con la gente

ASISTENTE.

NOMBRE Y APELLIDO	Nº DE IDENTIFICACION	FIRMA
César Hernández	15370151	
Olivia Jimenez F	22-507945	
Carlos Carrasquilla P	1047.387.270	
Leonardo Toro Niño	88.253.792	
Carmen Fernandez	35113581	
Katia Ramos D	1063162789	
Pilar Paola Pardo	35.117.130	

4/4