	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 29/07/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Entrega de seguimiento actas de vecindad	miércoles, 6 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Propuesta para intervenir cuerpo de agua	jueves, 7 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega de reprogramación y programa de inversión	miércoles, 6 de julio de 2022	NO CUMPLIÓ
Ingreso de nuevas mixers	viernes, 8 de julio de 2022	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
Entrega de ensayos nuevo afirmado y subbase	miércoles, 6 de julio de 2022	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
Reparación del hormigueo	martes, 5 de julio de 2022	CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El comité de obra inicia con el director de Interventoría verificando los compromisos del acta anterior y el cumplimiento de los mismos.

El director de la interventoría indica que el contratista debe enviar la reprogramación y el flujo de caja, la reprogramación va a arrancar con atraso, por lo cual también se necesita que envien un plan de contingencia

La interventoría solicita entrega de seguimiento de actas de vecindad en físico, el contratista hizo entrega por medio digital, pero se deben radicar en físico.

El ingeniero residente de interventoría realiza las siguientes observaciones:
El atraso de este proyecto es de 81.18%.
En el frente de Martínez el rendimiento ha bajado debido a que el vibrocompactador está averiado.
En los frentes de obra no hay vibrocompactador, esto hace que las actividades se atrasen más. Se necesita meter más maquinaria a este proyecto.
El contratista indica que ya llegó el vibrocompactador al frente de obra de Martinez y que están trabajando de acuerdo a lo que las lluvias le permiten, ya están organizando para vaciar del K0+600 al K0+410. También indica que en este frente se hizo limpieza de los canales y ha mejorado el tema de las inundaciones.

El ingeniero auxiliar de interventoría indica que en el frente del Quemado la comunidad solicitó detener la obra para sacar sus cosechas, solicita respuesta de la alcaldía sobre esta propuesta, pero el director de interventoría manifiesta que la obra no se va a parar.

El contratista indica que la obra no se detendrá, solicita a la alcaldía acompañamiento permanente de personal de tránsito para coordinar el paso de los camiones por el frente del Quemado entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, de 7:00 a.m a 5:00 p.m. para que los campesinos puedan sacar sus cosechas en este tiempo, la secretaría de planeación se compromete a apoyar esta actividad. El contratista indica que no se va a fundir más pero que se va a avanzar con corte, lleno de afirmado y lleno de subbase.

La interventoría indica que para permitir el tránsito de los camiones es necesario realizar el sello de juntas, adicionalmente se debe implementar la debida señalización a los costados de la vía y el apoyo de los bandereros.

Esta interventoría solicita iniciar con las actividades en el frente de Chuchurubi, en vista de que en El Quemado se va a estar coordinando lo del paso de las cosechas, el contratista indica que no se ha podido iniciar debido a que no se ha terminado de instalar el alcantarillado en este sector, la alcaldía explica que ese contrato de alcantarillado está suspendido hasta dentro de dos meses.

La inspectora SST de interventoría indica que se necesita entregar el segundo informe socioambiental, solicita entrega por parte del contratista los formatos diligenciados que van anexos al informe trimestral, también solicita entrega del informe No. 5 del PAGA que es necesario para la elaboración de dicho informe. El contratista indica que la profesional social solicita retroalimentación de la primera entrega del informe trimestral socioambiental, pero Invías no ha emitido concepto sobre si se aprueban o no los informes.
En cuanto a la parte de seguridad, se ha evidenciado que el personal ocasionalmente no utiliza elementos de protección personal. Solicita también que los profesionales del área de seguridad sean más estrictos en los frentes de trabajo.

FECHA: 29/07/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de reprogramación y flujo de caja	sábado, 30 de julio de 2022	Contratista
Entrega de plan de contingencia de la semana del 1 al 6	lunes, 1 de agosto de 2022	Contratista
Entrega de plan de contingencia del mes de agosto	viernes, 5 de agosto de 2022	Contratista
Propuesta de estabilización en el Quemado	lunes, 1 de agosto de 2022	Contratista
Reunión sobre actas de vecindad interventoría, contratista	viernes, 29 de julio de 2022	Contratista
Juntas de pavimento	miércoles, 3 de agosto de 2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CAMILO VIVAS	TOPOGRÁFO INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	No presente.
MARÍA JOSÉ TEHERAN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	
SAID SOTO	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
PAOLA GUTIERREZ	INGENIERA RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	
PILAR PUCHE	SUPERVISORA PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	
JUAN CARLOS MARTINEZ	SUPERVISOR PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	
SUGHEIDY MONTIEL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial