	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 19/08/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de reprogramación y flujo de caja	sábado, 30 de julio de 2022	CUMPLIÓ
Entrega de plan de contingencia de la semana del 1 al 6	lunes, 1 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega de plan de contingencia del mes de agosto	viernes, 5 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ
Propuesta de estabilización en el Quemado	lunes, 1 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ
Reunión sobre actas de vecindad interventoría, contratista	viernes, 29 de julio de 2022	CUMPLIÓ
Juntas de pavimento	miércoles, 3 de agosto de 2022	CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

FECHA	19/08/2022 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El comité de obra inicia con el director de Interventoría verificando los compromisos del acta anterior y el cumplimiento de los mismos.

El director de la interventoría indica que se presentan demoras en las vaciadas del concreto, la interventoria libera la pista en las mañanas y el concreto llega a la obra en las horas de la tarde, se van a tomar medidas en este tema porque no se justifica esperar tanto tiempo por el concreto.

El contratista indica que el problema se presenta por retrasos con el proveedor, se comunicaron con el proveedor para mejorar la programación del suministro del concreto.

Nuevamente se hace la observación que cuando la interventoría llega a las liberaciones los tramos no están listos, los rieles están torcidos y la mixer ya está en el sitio aunque el terreno finalmente no está en óptimas condiciones para la fundida.

El ingeniero residente de interventoría realiza las siguientes observaciones:

El atraso de este proyecto es de 10.7%. En el frente de Martinez hay 100 m en observación porque al momento de la instalación del concreto no se hizo acompañamiento por parte de la interventoría, quedaron quiebres en la vía, segregación y hormigueo. Se presentan fallos en la parte del Cañito, lo han intervenido pero no han logrado estabilizar, se solicita realizar una visita conjunta con los especialistas hidráulicos para emitir un concepto sobre este problema. El personal de oficios varios no tienen dotación que los identifique. En el frente del Quemado se solicita el carrotanque en obra, los bordillos están defectuosos y se solicita no excavar si no se tienen los bordillos en obra. Se necesita remover postes de luz.

El contratista reitera que necesita acompañamiento de la alcaldia en el Quemado porque hay un predio que está dentro de la vía, que el propietario debe ceder parte de su terreno para no afectar el ancho de la vía. El tema de las dotaciones está en camino. Los bordillos se van a clasificar cuáles son los que están en mejor calidad. Se le reitera a la alcaldía acompañamiento del tránsito y policia para la actividad de los pasos de los camiones con las cosechas, se estableció un horario 8:30 a.m a 10:00 a.m para el apoyo.

La inspectora SST de interventoría indica que la dotación debe ser entregada al momento de ingresar al trabajador. La señalización al ingreso al Cañito es deficiente, se solicita reforzar. El lavado de los mixer en el Quemado se está haciendo cerca al caño, ocasionando que se contamine

FECHA: 19/08/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Reprogramación de bordillos	martes, 23 de agosto de 2022	Contratista
Entrega de plan de inversión	lunes, 22 de agosto de 2022	Contratista
Propuesta estabilización El Quemado	martes, 23 de agosto de 2022	Contratista
Señalización en el Cañito	lunes, 22 de agosto de 2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
ALEXANDER GARCÍA	GERENTE DE PROYECTOS	ACI PROYECTOS	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
MARÍA JOSÉ TEHERAN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	
SAID SOTO	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
PAOLA GUTIERREZ	INGENIERA RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	
PILAR PUCHE	SUPERVISORA PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	
JUAN CARLOS MARTINEZ	SUPERVISOR PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial