| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 3 |

FECHA: 10/06/2022
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 8
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO CRT PROGRESA

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI - 3B

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

| | | |
|---|---|---|
| Implementación de PMT | miércoles, 1 de junio de 2022 | NO CUMPLIÓ |
| Entrega formatos para informe socioambiental | viernes, 3 de junio de 2022 | CUMPLIÓ PARCIALMENTE |
| Hacer actas de vecindad. | viernes, 3 de junio de 2022 | CUMPLIÓ |
| Malla de protección mini cargadores | martes, 31 de mayo de 2022 | NO CUMPLIÓ |
| Propuesta para intervenir cuerpo de agua | miercoles, 1 de junio de 2022 | NO CUMPLIÓ |
| Entrega de ensayo de subbase | viernes, 3 de junio de 2022 | NO CUMPLIÓ |

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

Revisión de compromisos

Avance de obra

| FECHA | 10/06/2022 |
|---|---|
| | (Día / Mes / Año) |

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

El comité de obra inicia con la revisión de compromisos del acta de comité anterior.

El atraso de obra está en 37%

La interventoría solicita la programación oportuna y adecuada de las liberaciones de topografía.

Se solicita entrega de reprogramación y programa de inversión

El contratista entregó plan de contingencia, pero se devolvió porque lo incumplieron.

El residente de interventoría indica que se debe aumentar la flota de Mixers para agilizar la actividad de vaceado de concreto. El director indica que se está tramitando el ingreso de nuevos mixers al proyecto

Se solicita entrega del nuevo afirmado y subbase lo más pronto posible

La interventoría solicita presencia del director en obra y el cambio de la residente de obra.

La inspectora SST indica que se ha mejorado el tema de la entrega de las planillas de seguridad social, no se ha hecho la instalación de la malla protectora de los mini cargadores, los trabajadores no usan en obra la dotación que los identifica en obra.

FECHA: 10/06/2022 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Reforzar PMT | lunes, 13 de junio de 2022 | Contratista |
| Entrega formatos para informe socioambiental firmados | viernes, 10 de junio de 2022 | Contratista |
| Entrega de seguimiento actas de vecindad | martes, 14 de junio de 2022 | Contratista |
| Malla de protección minicargadores | lunes, 13 de junio de 2022 | Contratista |
| Propuesta para intervenir cuerpo de agua | martes, 14 de junio de 2022 | Contratista |
| Entrega de ensayos de subbase | martes, 14 de junio de 2022 | Contratista |
| Entrega de reprogramación y programa de inversión | miércoles, 15 de junio de 2022 | Contratista |
| Mixers | miércoles, 15 de junio de 2022 | Contratista |
| Se solicita entrega de ensayos nuevo afirmado y subbase | miércoles, 15 de junio de 2022 | Contratista |
| | | |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** _____ (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| MIGUEL DÍAZ | DIRECTOR INTERVENTORÍA | CONSORCIO ACI - 3B | |
| CARLOS CARVAJAL | RESIDENTE INTERVENTORÍA | CONSORCIO ACI - 3B | |
| CAMILO VIVAS | TOPOGRÁFO INTERVENTORÍA | CONSORCIO ACI - 3B | |
| MARÍA JOSÉ TEHERAN | INSPECTORA SST | CONSORCIO ACI - 3B | |
| LINA RAMOS | INGENIERA AUXILIAR | CONSORCIO ACI - 3B | |
| LUIS CARLOS ALANDETE | DIRECTOR DE OBRA | CONSORCIO CRT PROGRESA | |
| HUGO ESPITIA | INGENIERO RESIDENTE | CONSORCIO CRT PROGRESA | |
| PILAR PUCHE | SUPERVISORA PLANEACIÓN | ALCALDÍA DE CERETÉ | |
| JUAN CARLOS MARTINEZ | SUPERVISOR PLANEACIÓN | ALCALDÍA DE CERETÉ | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial