	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 1/07/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Reforzar PMT	lunes, 13 de junio de 2022	CUMPLIÓ
Entrega formatos para informe socioambiental firmados	viernes, 10 de junio de 2022	CUMPLIÓ
Entrega de seguimiento actas de vecindad	martes, 14 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
Malla de protección minicargadores	lunes, 13 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
Propuesta para intervenir cuerpo de agua	martes, 14 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega de ensayos de subbase	martes, 14 de junio de 2022	CUMPLIÓ
Entrega de reprogramación y programa de inversión	miércoles, 15 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
Mixers	miércoles, 15 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ
Se solicita entrega de ensayos nuevo afirmado y subbase	miércoles, 15 de junio de 2022	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El comité de obra inicia con el director de Interventoría verificando los compromisos del acta anterior y el cumplimiento de los mismos.

El proyecto presenta un atraso del 57.32%, lo cual es significativo y preocupante.

En la visita de obra que realizó el especialista estructural de la Interventoría se hicieron observaciones referentes al hormigueo en las losas de concreto, se solicita al contratista reparar el hormigueo antes de la instalación de bordillos en el frente de Martinez y El Quemado.

El ingeniero residente de Interventoría del frente de Martinez indica que se deben intervenir los fallos que se presentan en esta vía, la residente del contratista indica que ya están interviniendo estos puntos críticos, también indica que cuando se presentan las lluvias se dificulta un poco esta actividad y que adicionalmente los habitantes de la zona riegan el agua producto de sus actividades del hogar hacia la vía y que esto también influye negativamente.

El ingeniero residente de interventoría indica que en el frente de Martinez se debe limpiar el canal que está en la zona aledaña al proyecto, para evitar estancamientos.

En el frente de El Quemado, el residente de interventoría manifiesta que en repetidas ocasiones se realiza la liberación de pista, pero el material llega varias horas después causando retrasos en las actividades.

La interventoría solicita mantener en los frentes de obra la motobomba para la evacuación de aguas, ya que se vienen presentando muchos días de lluvia y para que no se generen más atrasos en la ejecución de las actividades.

La inspectora SST de la interventoría indica que en el frente de Martinez se hicieron resaltos en tierra con material tomado de la zona, el contratista indica que se tuvieron que hacer en vista de que los motociclistas transitan a alta velocidad por la via que se está interviniendo y para evitar la accidentalidad.

FECHA: 1/07/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de seguimiento actas de vecindad	miércoles, 6 de julio de 2022	Contratista
Propuesta para intervenir cuerpo de agua	jueves, 7 de julio de 2022	Contratista
Entrega de reprogramación y programa de inversión	miércoles, 6 de julio de 2022	Contratista
Ingreso de nuevas mixers	viernes, 8 de julio de 2022	Contratista
Entrega de ensayos nuevo afirmado y subbase	miércoles, 6 de julio de 2022	Contratista
Reparación del hormigueo	martes, 5 de julio de 2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CAMILO VIVAS	TOPOGRÁFO INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
MARÍA JOSÉ TEHERAN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	
LINA RAMOS	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
PAOLA GUTIERREZ	INGENIERA RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	
MARCELA HERNANDEZ	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO CRT PROGRESA	
PILAR PUCHE	SUPERVISORA PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial