	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 14/10/2022
(Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Programación de bordillos	miércoles, 28 de septiembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega de plan de inversión completo	miércoles, 28 de septiembre de 2022	CUMPLIÓ
Propuesta estabilización El Quemado	viernes, 23 de septiembre de 2022	CUMPLIÓ
Arreglo de la tubería del Cañito	martes, 27 de septiembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Arreglo de la vía el Cañito	martes, 27 de septiembre de 2022	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
Entrega de cambio de diseño	sábado, 24 de septiembre de 2022	CUMPLIÓ PERO NO A TIEMPO
Instalación de bordillos	viernes, 23 de septiembre de 2022	CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

FECHA: 14/10/2022
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director verifica el cumplimiento de los compromisos del acta anterior.

El ingeniero residente hace las siguientes observaciones: El atraso del proyecto es del 17.4%. En el frente de Martinez quedan pendientes 230 ml de pavimento. Se le solicita al contratista dar respuesta al pavimento que se colocó sin supervisión de la interventoría, hay placas que se están desportillando, la instalación de bordillos va avanzando satisfactoriamente. Se debe demoler la placa que está en el parque ya que está defectuosa y se deben hacer los empates de las calles.

En el frente del Quemado se solicita una propuesta para el tratamiento de las aguas lluvias. Se demolieron 70 cm de una losa que está fisurada, se solicita terminar esta reparación. Se están instalando los bordillos, hay un tramo sin junta. Las canastillas están llegando en mal estado y el personal no está teniendo cuidado al bajarlas.

La inspectora SST de la interventoría indica que ha mejorado la señalización de los bordillos en los frentes de Martinez y Quemado, se le solicita al contratista enviar las afiliaciones a tiempo y entregar la respectiva dotación. En Martinez enviaron una afiliación pero la fecha no coincidía con el ingreso del personal.

La ingeniera ambiental de la interventoría realiza las siguientes observaciones: En los informes del PAGA indican que se cuenta con un botadero pero no se utiliza y que no hay clasificación de residuos en el frente de obra pero en el informe el contratista indica que si se tienen. Se solicita que en los informes se anexen las actas de permiso del acopio temporal y en campo señalizar (Tramo Quemado)

Se acuerda tener una reunión entre las sociales y ambientales del contratista e interventoría para poder subsanar ciertas observaciones referentes a los informes del PAGA y trimestrales

FECHA: 14/10/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Programación de bordillos	sábado, 15 de octubre de 2022	Contratista
Arreglo de la tubería del Cañito	viernes, 21 de octubre de 2022	Contratista
Arreglo de la vía el Cañito	viernes, 21 de octubre de 2022	Contratista
Propuesta tratamiento de aguas lluvias	jueves, 20 de octubre de 2022	Contratista
Reunión entre sociales y ambientales contratista e interventoría	martes, 18 de octubre de 2022	Contratista e Interventoría

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
SAID SOTO	INGENIERO AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
MARIA TEHERÁN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	
CLAUDIA BENITEZ	INGENIERA AMBIENTAL	CONSORCIO ACI - 3B	
KATHERINE LOPESIERRA	TRABAJADORA SOCIAL	CONSORCIO ACI - 3B	
PAOLA GUTIERREZ	INGENIERA RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	
GUIDO GALVAN	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	
JUAN CARLOS MARTINEZ	SUPERVISOR DE CONTRATO	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial