	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 18/11/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Programación de bordillos	martes, 8 de noviembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Arreglo de la tubería del Cañito	viernes, 11 de noviembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Arreglo de empozamientos en Martinez	viernes, 11 de noviembre de 2022	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Revisión de compromisos
Avance de obra
Observaciones área SST

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director inicia el comité de obra revisando el cumplimiento de los compromisos pactados en el comité de obra anterior.

El proyecto presenta un atraso del 18.69%

El ingeniero residente hace las siguientes observaciones: En Martinez no se ha hecho el arreglo del empozamiento de aguas en el sector de la iglesia, la comunidad está presentando muchas quejas debido a esto y al personal que está instalando bordillos se le dificulta realizar la actividad por esta misma razón. Se debe iniciar la caracterización vial. El contratista debe iniciar con las reparaciones de las viviendas que han tenido afectaciones por la obra.

En el frente del Quemado hay 1735 metros lineales de pavimento, se deben realizar las reparaciones a las placas dañadas, el contratista hizo entrega de la propuesta de protección del caño Bugre, la interventoría realizó unas observaciones que deben ser subsanadas. Se debe continuar con el sello de juntas y la instalación de bordillos, el contratista indica que como se está fundiendo ancho completo no ha podido llevar los bordillos a la obra y va a buscar una solución para ingresarlos.

La inspectora SST de la interventoría reitera que el tema de la dotación y el uso de EPPs es deficiente. Indica que se le debe enviar afiliaciones y examenes de ingreso del personal

FECHA: 18/11/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Programación de bordillos	lunes, 21 de noviembre de 2022	Contratista
Arreglo de la tubería del Cañito	miércoles, 23 de noviembre de 2022	Contratista
Propuesta para arreglo de empozamientos en Martínez	sábado, 19 de noviembre de 2022	Contratista
Arreglo de placas dañadas y empozamientos Martínez	lunes, 21 de noviembre de 2022	Contratista
Entrega del balance	viernes, 2 de diciembre de 2022	Contratista
Entrega del plan de contingencia	lunes, 21 de noviembre de 2022	Contratista
Arreglo de placas dañadas en Quemado	jueves, 24 de noviembre de 2022	Contratista
Respuesta a observaciones de la propuesta de protección del caño Bugre en Quemado	viernes, 25 de noviembre de 2022	Contratista
Sello de juntas al día en Quemado	lunes, 28 de noviembre de 2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
SAID SOTO	INGENIERIA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
MARIA JOSÉ TEHERÁN	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	MARIA TEHERAN
NATALIA PLAZA	INGENIERA RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	
GUIDO GALVAN	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	
PILAR PUCHE	SUPERVISORA DE CONTRATO	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial