	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 9/12/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 17
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Programación de bordillos	lunes, 21 de noviembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Arreglo de la tubería del Cañito	miércoles, 23 de noviembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Propuesta para arreglo de empozamientos en Martinez	sábado, 19 de noviembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Arreglo de placas dañadas y empozamientos Martinez	lunes, 21 de noviembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega del balance	viernes, 2 de diciembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega del plan de contingencia	lunes, 21 de noviembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Arreglo de placas dañadas en Quemado	jueves, 24 de noviembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Respuesta a observaciones de la propuesta de protección del caño Bugre en Quemado	viernes, 25 de noviembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Sello de juntas al día en Quemado	lunes, 28 de noviembre de 2022	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

Observaciones área SST

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director inicia el comité de obra revisando el cumplimiento de los compromisos pactados en el comité de obra anterior.

El proyecto presenta un atraso del 21.31%

El ingeniero residente hace las siguientes observaciones: En Martinez es urgente el arreglo del empozamiento de aguas, la comunidad está presentando muchas quejas porque indican que la obra está abandonada. Los bordillos no están alineados y se encuentran en mal estado, se solicita personal capacitado para esta actividad.

En el frente del Quemado también se presentan problemas con el espaldar de los bordillos. El ingeniero auxiliar de la interventoría indica que el contratista debe considerar cambiar el horario de las liberaciones ya que están programando para las 5:00 p.m y las fundidas se extienden hasta altas horas de la noche y se están presentando situaciones de inseguridad en la zona.

La inspectora SST de la interventoría solicita entrega de la planilla de seguridad social de nómadas y carranza del mes de noviembre actualización de documentación de volquetas.

La trabajadora social de la interventoría indica que en Martinez ya se está haciendo las reparaciones a las casas afectadas, la social del contratista indica que hace el reporte sobre los materiales que se necesitan para esto y no han llegado lo que retrasa estos arreglos.

FECHA: 9/12/2022 (Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Programación de bordillos	lunes, 12 de diciembre de 2022	Contratista
Reprogramación de acuerdo a la prórroga	lunes, 12 de diciembre de 2022	Contratista
Arreglo de la tubería del Cañito	lunes, 12 de diciembre de 2022	Contratista
Propuesta para arreglo de empozamientos en Martinez	sábado, 10 de diciembre de 2022	Contratista
Empalme de callejones	miércoles, 14 de diciembre de 2022	Contratista
Entrega del balance	lunes, 19 de diciembre de 2022	Contratista
Entrega del plan de contingencia	viernes, 16 de diciembre de 2022	Contratista
Arreglo de placas dañadas en Quemado	viernes, 16 de diciembre de 2022	Contratista
Entrega de APU de bolsacretos	lunes, 19 de diciembre de 2022	Contratista
Detalles e inicio de sello de juntas en Martinez	lunes, 12 de diciembre de 2022	Contratista
Sello de juntas al día en Quemado	sábado, 19 de noviembre de 2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
SAID SOTO	INGENIERIA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
MARIA JOSÉ TEHERÁN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	MARIA TEHERAN
KATHERINE LOPESIERRA	TRABAJADORA SOCIAL	CONSORCIO ACI - 3B	
HUGO ESPITIA	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	
GUIDO GALVAN	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	Guido Galvan
PILAR PUCHE	SUPERVISORA DE CONTRATO	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial