	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 17/02/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Entrega del balance, plan de inversión, flujo de caja.	martes, 17 de enero de 2023	CUMPLIÓ
Arreglo de placas dañadas en Quemado	viernes, 20 de enero de 2023	NO CUMPLIÓ
Instalación de espaldar de bordillos	viernes, 20 de enero de 2023	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

Observaciones área SST

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director de interventoría inicia el comité realizando la observación de que se citó a los directores de obra y no asistieron, así mismo se les ha pedido presencia en obra y tampoco se han presentado. Se revisan los compromisos pactados en el comité de obra anterior.

El ingeniero director de interventoría hace las siguientes observaciones:
Porcentaje de obra programado 79,31%, ejecutado 84,26%, avance del 4,95%.
En Martinez se está suministrando bordillos, se debe terminar con la instalación de los bordillos. Se debe realizar el arreglo de los empozamientos, el contratista pasó una propuesta, se le hicieron unas observaciones pero no las han subsanado y no han iniciado con los procedimientos, ni con los demás arreglos como el sobre ancho de la curva. Se hace la solicitud por parte del gestor de proyectos del INVIAS para que se haga el arreglo del bombeo de manera inmediata porque en los días pasados se han presentado precipitaciones y se ha evidenciado más esta problemática.

En el frente de Chuchurubi se presenta inestabilidad en el terreno, se solicita un concepto estructural para subsanar esto.

En el frente del Quemado se debe iniciar con la instalación de bordillos y el arreglo de placas

La trabajadora social de la interventoría indica que aún no se han realizado los arreglos de las viviendas.

La ingeniera ambiental de la interventoría solicita el permiso para el acopio de material proveniente de excavación en el frente

La inspectora SST de la interventoría indica que realizando inspección en el frente se encontró con material sobrante de la instalación de bordillos, bordillos sin señalizar y personal sin EPP y dotación. Se le ha solicitado al contratista la presencia de un inspector SST permanente en el frente. Se reitera la solicitud de contar con bandereros para el descargue de bordillos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Respuesta a observaciones balance	viernes, 17 de febrero de 2023	Contratista
Programa de inversión y flujo de caja	viernes, 24 de febrero de 2023	Contratista
Arreglo de placas dañadas en Quemado	lunes, 27 de febrero de 2023	Contratista
Instalación de bordillos en Martinez	sábado, 4 de marzo de 2023	Contratista
Concepto base estabilizada de Chuchurubi	viernes, 17 de febrero de 2023	Contratista
Instalación de bordillos en Quemado	lunes, 20 de febrero de 2023	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
SAID SOTO	INGENIERIO AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
KATHERINE LOPESIERRA	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO ACI - 3B	
CLAUDIA BENITEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO ACI - 3B	
MARIA TEHERÁN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	MARIA TEHERAN
CESAR HERNANDEZ	REPRESENTANTE CONTRATISTA	CONSORCIO CRT PROGRESA	
JUAN CARLOS MARTINEZ	SUPERVISOR DE CONTRATO	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial