	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	18 (Día)	2 (Mes)	2022 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESO

OBJETO DEL CONTRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDODE VIAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ BARRIO CHUCHURIBI Y LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETE CON LA VEREDA EL QUEMADO EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ING.JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO	CONTRATISTA	CONSORCIO CRT PROGRESO
ING. MIGUEL ARMANDO DIAZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI-3B

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar un balance de la documentacion entregada y faltante por parte del contratista y cumplimiento de los compromisos fijados en la reunion tecnica inicial.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Entrega de la documentacion faltante por parte del contratista a la interventoria de acuerdo al pliego de condiciones
Correccion de la documentacion de acuerdo a las observaciones de la interventoria
Entrega de las afiliaciones del personal a ingresar y papeles de la maquinaria
Entrega de la revision de estudios y diseños
Documentacion del botadero y de la planta

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

	FECHA	18 (Día)	2 (Mes)	2022 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El contratista hace una breve exposicion sobre la maquinaria y el equipo disponible para este tramo y la programacion que se tiene para el comienzo de las actividades que serian aproximadamente en 10 dias.
La interventoria hace hincapie en la documentacion faltante el plan de calidad del laboratorio y el de instacionesprovisionales
Los analisis de precios unitarios ya fueron revisados y se espera que el contratista haga las aclaraciones o cambios respectivos
No se han entregado hasta el momento las afiliaciones del personal de topografia y actas de vecindad
La interventoria solicita las afiliaciones de los operadores de maquinaris,los paleteros y todo el personal que vaya a participar de la obra.
La revision de estudios y diseños por parte del contratista debe ser entregada la proxima semana para poder dar comienzo a los trabajos
El contratista hace una relacion de las diferentes canteras a utilizar según el material a utilizar ante lo cual se le solicita los diferentes documentos como titulo minero y licencia de explotacion y los documentos de la planta de concretos
Tambien se solicita definir el botadero y presentar los permisos correspondientes por parte de la alcaldia.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega plan de calidad laboratorio	19/02/2022	CONTRATISTA
Analisis unitarios	22/02/2022	CONTRATISTA
Afiliaciones personal	22/02/2022	CONTRATISTA
Revision estudios y diseños	25/02/2022	CONTRATISTA
Documentacion canteras y planta	23/02/2022	CONTRATISTA

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 25 (Día) 2 (Mes) 2022 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
ING.JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO	
ING. MIGUEL ARMANDO DIAZ	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial