	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 25/03/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 227/6 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega hojas de vida	18/03/2022	Si cumplió
Reunión SST	19/03/2022	Si cumplió
Programa de inversiones	23/03/2022	Si cumplió

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de los avances físicos del proyecto.

Información de laboratorios para los ensayos de materiales.

Problemas con la comunidad.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero residente de interventoría explica el avance del proyecto, llevan 1000 m en excavación y 500 m en afirmado, no han tenido inconvenientes técnicos.

El residente del contratista le recuerda al personal de la alcaldía que se comprometieron a entregar tubos a la comunidad, la alcaldía responde que ya los autorizaron, que están listos para ser puestos en obra y que la misma comunidad los va a instalar.

La interventoría no permitirá la entrada de volquetas ajenas al proyecto para evitar ciertos problemas.

La interventoría indica que el contratista debió hacer la debida adecuación de la zona del botadero.

La interventoría solicita que el carrotanque se lleve a los frentes de trabajo.

La interventoría solicita señalización del punto de atención en obra.

El contratista y la interventoría acuerdan avisar cuando se vayan a rotar la maquinaria entre obras.

La interventoría solicita la socialización de las obras en el Quemado.

La interventoría solicita la entrega de la documentación de maquinaria.

El residente del contratista indica que hay cercas en el área del proyecto y que está evaluando posibles soluciones para esto.

La interventoría solicita al contratista la información necesaria para llenar los informes mensuales a tiempo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 25/03/2022 (Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de PAGAS	29/03/2022	Contratista
Entrega de información de laboratorios	29/03/2022	Contratista
Balance de obra	01/04/2022	Contratista
Socialización de la obra de El Quemado	01/04/2022	Contratista
Adecuación del botadero	02/04/2022	Contratista
Entrega de documentación de maquinarias	28/03/2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITE DE OBRA 01/04/2022 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL ARMANDO DIAZ	DIRECTOR	CONSORCIO ACI- 38	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI- 38	
MARIA JOSE TEHERÁN	INSPECTOR SST	CONSORCIO ACI- 38	MARIA Teheran
SAID SOTO MARTINEZ	ING. AUXILIAR	CONSORCIO ACI- 38	Said Soto
CAMILO VIVAS OSPINA	TOPOGRAFO	CONSORCIO ACI- 38	
IVANA CHARRASQUIEL	SECRETARIA	CONSORCIO ACI- 38	Ivana Charrasquiel R.
EVIN CUARTAS	RESIDENTE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ORT PROGRESA	
SUGHEIDY MONTIEL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ALCALDÍA	
PILAR PUCHE PETRO	SUPERVISOR DE PLANEACIÓN	ALCALDÍA	
JUAN CARLOS MARTINEZ	SUPERVISOR DE PLANEACIÓN	ALCALDÍA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	18	3	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESO

OBJETO DEL CONTRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDODE VIAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ BARRIO CHUCHURIBI Y LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETE CON LA VEREDA EL QUEMADO EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ING.JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO	CONTRATISTA	CONSORCIO CRT PROGRESO
ING. MIGUEL ARMANDO DIAZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI-3B

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificar el cumplimiento de los compromisos y revisar actividades para llevar a cabo en proximas semana

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega plan de calidad laboratorio	19/02/2022	SI CUMPLIO
Analisis unitarios	22/02/2022	SI CUMPLIO
Afiliaciones personal	22/02/2022	SI CUMPLIO
Revision estudios y diseños	25/02/2022	SI CUMPLIO
Documentacion canteras y planta	23/02/2022	

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Hojas de vida personal
Reunion SST
Reunion medidas semanal
Programa de inversiones
Balance
Trabajos fin de semana

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	18	3	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

La interventoría solicita la presentación de las hojas de vida del personal que se encuentra en obra y el contratista se compromete a entregarlas el mismo día.
Ante las dudas sobre las afiliaciones del personal se programa una reunión entre los SST , para revisarlas conjuntamente
Se debe realizar una reunion semanal entre el personal que se encuentra en obra para conciliar las cantidades , y el resumen sera el que se tenga en cuenta para el acta mensual
La interventoría solicita una revision del programa de inversiones , debido a que por el sistema constructivo se tendra un atraso en el mes de Marzo.
Se solicita realizar un balance del presupuesto con las cantidades reales de acuerdo al replanteo topografico realizado.
Tambien se solicita informar con anterioridad si se realizaran trabajos el fin de semana con lunes festivo y los nocturnos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega hojas de vida	18/03/2022	CONTRATISTA
Reunion SST	18/03/2022	CONTRATISTA- INTERVENTORIA
Programa de inversiones	23/03/2022	CONTRATISTA
Balance de obra	31/03/2022	CONTRATISTA

OBSERVACIONES

[En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias]

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 25 (Día) 3 (Mes) 2022 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
ING JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO	
ING. MIGUEL ARMANDO DIAZ	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial