	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 13/05/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de información de laboratorio	23/04/2022	SI CUMPLIÓ
Adecuación del botadero	29/04/2022	SI CUMPLIÓ
Propuesta del Quemado	26/04/2022	SI CUMPLIÓ
Adecuación de baños portátiles	23/04/2022	SI CUMPLIÓ
Entrega definitiva diseños	25/04/2022	SI CUMPLIÓ
Informe de fallos subrasante	27/04/2022	SI CUMPLIÓ
Propuesta Nivel freático	26/04/2022	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

FECHA	13/05/2022
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El comité de obra inicia con la revisión de compromisos del acta de comité anterior.

La interventoría solicita nuevamente la adecuación del botadero, el contratista realizó algunas adecuaciones, pero no son suficientes, la interventoría solicita terminar de adecuar este predio.

En el sector de Martinez se presenta nivel freático, la interventoría solicita una solución para esta problemática.

En el frente Martinez y El Quemado se presentan problemas porque el contratista extendió material en la vía sin que se hiciera la liberación por parte de la interventoría.

Se presentó poblemas en estos frentes, en cuanto a la maquinaria porque se han averiado, generando que las actividades de obra se paren. La interventoría solicita revisión de estos equipos para prevenir estos daños.

La interventoría solicita una comisión adicional para el frente del Quemado.

El proyecto de Martinez tiene un atraso del 15.35%.

La Alcaldía solicita la información en físico de toda la documentación de los contratos, la interventoría indica que sí se les ha enviado por correo electrónico.

La interventoría indica que la Alcaldía no ha hecho suficiente presencia en las obras.

La topografía de la interventoría va a realizar liberación de acuerdo a los alineamientos que se hayan entregado por el contratista, si no se tienen alineamientos no se va a recibir.

La inspectora SST de la interventoría solicita entrega de planillas de pago hasta el día 13 de Mayo. A partir de hoy no se dará más plazo para esta entrega

La inspectora SST de la interventoria solicita entrega de documentación de las maquinaria y equipos que estén en obra, a partir de la fecha se retira de la obra la maquinaria que no tenga documentación

La inspectora SST solicita mejorar las condiciones de la señalización de las obras. Se enviará un oficio sobre el incumplimiento del PMT

FECHA: 13/05/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ensayos de la subbase	viernes, 13 de mayo de 2022	Contratista
Verificación de ensayos en planta	lunes, 16 de mayo de 2022	Interventoría
Oficio incumplimiento PMT	lunes, 16 de mayo de 2022	Interventoría
Entrega de afiliaciones	lunes, 16 de mayo de 2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DIAZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI - 3B	
SAID SOTO	INGENIERO AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	Said Soto
CAMILO VIVAS	TOPOGRAFO INTERVENTORIA	CONSORCIO ACI - 3B	
JORGE ECHEVERRY		CONTRATISTA	
LUIS CARLOS ALANDETE	DIRECTOR TÉCNICO	CONTRATISTA	
SUGHEIDY MONTIEL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ALCALDIA DE CERETÉ	
PILAR PUCHE	SUPERVISORA PLANEACIÓN	ALCALDIA DE CERETÉ	
JUAN CARLOS MARTINEZ	SUPERVISOR PLANEACIÓN	ALCALDIA DE CERETÉ	
MARIA JOSE TEHERAN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI-3B	MARIA TEHERAN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 27/05/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Ensayos de la subbase	viernes, 13 de mayo de 2022	CUMPLIÓ
Verificación de ensayos en planta	lunes, 16 de mayo de 2022	CUMPLIÓ
Oficio incumplimiento PMT	lunes, 16 de mayo de 2022	SÍ CUMPLIÓ
Entrega de afiliaciones	lunes, 16 de mayo de 2022	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El comité de obra inicia con la revisión de compromisos del acta de comité anterior.

Se manifista que no se ha cumplido con la implementación del PMT.

El director manifiesta que el personal será retirado de las actividades si no se entregan las planillas a tiempo.

La obra se encuentra con un atraso del 22,10%.

El dirctor solicita presentar cartera de excavaciones por parte del contratista.

El director solicita que por frente deben presentar el recorrido y disosicion final del material de retiro.

Revisar botadero autorizado para disposición final.

El residente manifiesta que afirmado, subbase no cumplen y a su vez solicita los estudios.

El residente manifiesta que hay un tramo liberado y no se ha procedido con la actividad debido a averías mecánicas del equipo vibro compactador.
En martinez se prsenta avería en unas viviendas y se está a la espera del contratista para reparación.

Interviene la trabajadora social de los proyectos manifiesta que ls actas de sguimiento se hacen con base en los PQRS recibidos. Dice que respecto a las afectaciones en las viviendas se pactarán acuerdos con los propietarios.
En cedro se hace acuerdo con propietario de vivienda afectada y se llevó a cabo dicho acuerdo.

Manifiesta que en Quemado no se han presentado novedades.

El director manifiesta que las actas de vecindad no cumplen con la información y especificaciones estipuladas. Deben realizarse al menos 50 viviendas para poder proceder a las firmas. Con los residentes se puede hacer seguimiento a las vivendas más críticas.

En los tres tramos se suman 400 viviendas.

El director reitera la premura de las actas de vecindad ya que no hay aún ninguna firmada. Iniciar con actas de seguimiento y proceder.

La social autoriza a residente de interventoría para acompañamiento para realizar actas de vecindad. Residente de obra y auxiliar de interventoría.
El director manifiesta que el informe del PAGA no cumple debido a que no tiene los formatos pertinentes.No ha sido aprobado por el especialista de Invías.

El residente de obra manifiesta que no han aplicado subbase en quemado debido a los atrasos por cambio de diseño y estados climaticos.

El director solicita propuesta para intervenir en zona del quemado que tiene cuerpo de agua aledaño al proyecto.

La inspectora SST solicita coordinación para horarios y tiempos de ejecución de actividades o presencia en obra. Ya que se ha presentado jornadas que superan las 12 horas. Dice que se debe tener en cuenta en todos los frentes.
Manifiesta también que no se está cumpliendo con el 80% de mano de obra no calificada que se determina contractualmente. Esto se debe tener en cuenta en todos los frentes.

Manifiesta que los mini cargadores no tien la malla de protección.

En cedro han entrado las volquetas sin carpar.

Manifiesta que los trabajadores de concreto no tienen los epp completos o al menos el chaleco reflectivo.

Solicita el uso obligatorio de TODOS los elementos de protección personal.

El topografo de la inerventoria manifiesta y solicita tener coordinacion respecto a las coordenadas a la hora de instalación de los rieles.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
	martes, 31 de mayo de 2022	
Implementación de PMT	miércoles, 1 de junio de 2022	CONTRATISTA
Entrega formatos para informe socioambiental	viernes, 3 de junio de 2022	CONTRATISTA
Hacer actas de vecindad.	viernes, 3 de junio de 2022	CONTRATISTA
Malla de protección mini cargadores	martes, 31 de mayo de 2022	CONTRATISTA
Propuesta para intervenir cuerpo de agua	miercoles, 1 de junio de 2022	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
SAID SOTO	INGENIERO AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	N.P.
CAMILO VIVAS	TOPOGRÁFO INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
MARÍA JOSÉ TEHERAN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	MARIA TEHERAN
LUIS CARLOS ALANDETE	DIRECTOR TÉCNICO	CONTRATISTA	
LINA RAMOS	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
SUGHEIDY MONTIEL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	N.P.
PILAR PUCHE	SUPERVISORA PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	N.P.
JUAN CARLOS MARTINEZ	SUPERVISOR PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/05/2022 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021, CONVENIO 924-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento contractual Convenio 924 - 2021

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Verificación compromisos reunión anterior.

Gestión social y ambiental (PAGA, SOCIALIZACIÓN, VEEDURÍAS, VALLA)

Actividades constructivas.

Temas varios

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	18/05/2022
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inicia con la intervención de ... y tratará de los siguientes temas

1. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR

Entrega de documentación de estudios y diseños a INVIAS	27/04/2022	CUMPLIÓ
Balance de obra	29/04/2022	CUMPLIÓ
Radicación del PAGA aprobado a la Sudirección	29/04/2022	NO CUMPLIÓ
Coordinar reunión con la gestora ambiental	30/04/2022	CUMPLIÓ
Entrega de plan de contingencia	29/04/2022	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
Entrega de diseños de la Subbase y diseño de mezcla	29/04/2022	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
Rendimientos financieros		CUMPLIÓ
Inicio de obra El Quemado	2/05/2022	CUMPLIÓ
Actas de vecindad	29/04/2022	CUMPLIÓ

2. GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

El contratista envió el PAGA, la interventoría le hizo unas observaciones y todavía no se ha hecho entrega. El contratista entregó actas de vecindad pero se debe hacer actas de seguimiento con la presencia de la Interventoría.

3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

El contrato presenta un atraso del 15.24%, ejecutado 3.83% y programado 19.7%, la interventoría sugiere hacer un seguimiento por frente de obra. En el frente de Martinez se presentan fallos, la interventoría sugiere estabilizar y registrar todo el proceso, presentar APU y presupuesto. En el frente del Quemado, se presenta problemas de nivel y problemas de agua proveniente del caño Bugre que está en la zona del proyecto, el contratista debe presentar una propuesta para esto.

4. TEMAS VARIOS

Se hizo entrega de rendimientos financieros al INVIAS hasta el corte de Marzo, se solicita continuar con este trámite a tiempo. El contratista debe empezar a tramitar la prórroga del contrato de obra. La interventoría solicita aportar las planillas de seguridad social a tiempo y la documentación de la maquinaria. La interventoría manifiesta que la señalización que está en obra es insuficiente e indica que debe mejorar el aseo en obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/05/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega del PAGA para aprobación	23/05/2022	Contratista
Pavimentación de 400 m en Martinez	30/05/2022	Contratista
Pavimentación de 200 m en El Quemado	30/05/2022	Contratista
Propuesta protección de vía por aguas del caño Bugre	27/05/2022	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Lemus Villadiego	Supervisor contrato de interventoria	INVIAS	
Alvaro Galvis	Director técnico	INVIAS	
Miguel Diaz	Director interventoría	Consorcio ACI - 3B	
Luis Alandete	Director técnico	Contratista	
Pilar Puche Petro	Supervisora de planeación	Alcaldía de Cereté	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial