	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 2/09/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Reprogramación de bordillos	martes, 23 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega de plan de inversión	lunes, 22 de agosto de 2022	CUMPLIÓ PARCIALMENTE
Propuesta estabilización El Quemado	martes, 23 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ
Señalización en el Cañito	lunes, 22 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

FECHA	2/09/2022
	(Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El comité de obra inicia con el director de Interventoría verificando los compromisos del acta anterior y el cumplimiento de los mismos.

El contratista presentó un plan de contingencia, pero el ingeniero residente de interventoría indica que no tiene ni cantidades, ni fechas y se debe complementar con esta información.

Hasta el 15 de septiembre hay paso de los camiones por el frente del Quemado, a partir del 16 se empieza a fundir el otro carril

El ingeniero residente hace las siguientes observaciones: El atraso del proyecto es del 11%. En el frente de Martinez hay 780 metros lineales de pavimento, no se han sellado las juntas ni se han instalado los bordillos. No han pasado la propuesta sobre lo que el contratista va a hacer con respecto al tramo que se instaló sin la supervisión de la interventoría. El contratista indica que ya se va a trasladar a esta parte para reiniciar las actividades en este tramo y darle solución a esto. La comunidad solicitó arreglar la entrada de la iglesia, ya que se estanca el agua. El ingeniero indica que la maquinaria la mayor parte del tiempo se encuentra averiada, se solicita tener los equipos adecuados para agilizar las actividades. La interventoría solicita cumplir con el compromiso de arreglar la vía de la K0+500 a la K1+000 y la vía alterna, esto fue una solicitud de la comunidad que ya está desesperada

En el frente del Quemado llevan 1059,92 metros de pavimento. La interventoria está pidiendo una comisión adicional de topografía debido a que se está realizando actividades de replanteo y se presentan demoras. Hay un predio en la K1+920 que presenta problemas porque está por dentro de la vía, se le solicitó el apoyo a la alcaldía para hablar con el dueño y colabore cediendo el terreno, esto se hará el 15 de septiembre y se seguirá apoyando por parte de la secretaría de planeación. En las fundidas se deben asegurar mejor los rieles porque se están presentando problemas en las vaciadas. En la K1+340 se acumulan todas las aguas, el contratista hará un drenaje en esta zona. Se está realizando lavado de mixers en este frente porque las personas de la comunidad lo piden, pero esto no se puede hacer porque genera problemas ambientales.

El director de interventoría indica que no se está programando bien el tema de las liberaciones, porque el topógrafo llega al frente y no está listo, reprograman vuelven a ir y tampoco está listo, el contratista indica que muchas veces se encuentra el tema de averias de las maquinas, también es un tema de proveedores del material

La inspectora SST de la interventoría realiza las siguientes observaciones: El pre operacional de las maquinaria se está haciendo semanal pero debe hacerse a diario, no se tienen elementos de protección personal EPP y dotación, el contratista indica que tomará medidas drásticas como suspenderlos y que regresen a trabajar con su debida dotación. En cuanto al lavado de los mixer el contratista propone buscar una solución a esto, hablando con el operador para que no haga esto.

FECHA: 2/09/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Programación de bordillos	martes, 6 de septiembre de 2022	Contratista
Entrega de plan de inversión completo	martes, 6 de septiembre de 2022	Contratista
Propuesta estabilización El Quemado	lunes, 12 de septiembre de 2022	Contratista
Señalización en el Cañito	miércoles, 7 de septiembre de 2022	Contratista
Pre operacionales diarios a partir del lunes	lunes, 5 de septiembre de 2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
MARÍA JOSÉ TEHERAN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	MARIA TEHERAN
SAID SOTO	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
LUIS CARLOS ALANDETE	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO CRT PROGRESA	
PILAR PUCHE	SUPERVISORA PLANEACIÓN	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 23/09/2022 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 13
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Programación de bordillos	martes, 6 de septiembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega de plan de inversión completo	martes, 6 de septiembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Propuesta estabilización El Quemado	lunes, 12 de septiembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Señalización en el Cañito	miércoles, 7 de septiembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Pre operacionales diarios a partir del lunes	lunes, 5 de septiembre de 2022	CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de compromisos

Avance de obra

FECHA	23/09/2022
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director indica que los ingenieros residentes tanto de obra como de interventoría deben estar al frente del tema de las liberaciones, ser cuidadosos con los fallos, con los anchos de la vía, los rieles torcidos y que al momento de de llegar la comisión topográfica esté todo listo para no generar atrasos.

El ingeniero residente hace las siguientes observaciones: El atraso del proyecto es del 12%. En el frente de Martinez se solicitó arreglo de la vía del Cañito y de una tubería que se dañó debido al paso de la maquinaria, el contratista realizará estos arreglos en el transcurso de la semana. El ingeniero director de interventoría sugiere replantear la vía, el residente del contratista indica que se entregará el diseño nuevo de la vía.

En el frente del Quemado se hizo excavación para instalar la tubería de acueducto por parte de la comunidad y con la ayuda del contratista lo que ocasionó contaminación del material de afirmado. Se ha presentado que los niños juegan con los bordillos por esto se pide que se tenga cuidado con la señalización que se le esté colocando a estos. Se solicita una nueva comisión topográfica en este frente. Se solicita mejorar el tiempo de suministro del concreto debido a que la última vez que se fundió, la mixer se demoró 3 horas para llegar desde que se liberó el tramo.

La inspectora SST de la interventoría sugiere señalizar debidamente los bordillos en los frentes de Martinez y Quemado, se solicitó realizar jornadas de aseo en el frente de Martinez. En el frente de Quemado se ha observado que la cuadrilla del concreto tiene largas jornadas porque terminan de fundir en la madrugada y están presentes al día siguiente a primera hora, se solicita revisar este tema.

FECHA: 23/09/2022 (Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Programación de bordillos	miércoles, 28 de septiembre de 2022	Contratista
Entrega de plan de inversión completo	miércoles, 28 de septiembre de 2022	Contratista
Propuesta estabilización El Quemado	viernes, 23 de septiembre de 2022	Contratista
Arreglo de la tubería del Cañito	martes, 27 de septiembre de 2022	Contratista
Arreglo de la vía el Cañito	martes, 27 de septiembre de 2022	Contratista
Entrega de cambio de diseño	sábado, 24 de septiembre de 2022	Contratista
Instalación de bordillos	viernes, 23 de septiembre de 2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
MARÍA JOSÉ TEHERAN	INSPECTORA SST	CONSORCIO ACI - 3B	
SAID SOTO	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
PAOLA GUTIERREZ	INGENIERA RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	
GUIDO GALVAN	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021, CONVENIO 924-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento contractual Convenio 924 - 2021

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Verificación compromisos reunión anterior.

Gestión social y ambiental (PAGA, SOCIALIZACIÓN, VEEDURÍAS, VALLA)

Avance de obra

Temas varios

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	27/09/2022
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El presente comité de seguimiento inicia con la lectura y verificación de los compromisos pactados en la anterior reunión.

1. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR

Entrega de reprogramación y plan de inversión	martes, 9 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ
Pavimentación de 600 m mensuales		NO CUMPLIÓ
Instalación de bordillos	lunes, 15 de agosto de 2022	NO CUMPLIÓ
Entrega de pólizas y aprobación	martes, 9 de agosto de 2022	CUMPLIÓ
Propuesta protección de vía por aguas del caño Bugre	miércoles, 10 de agosto de 2022	CUMPLIÓ

2. GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA, SOCIALIZACIÓN, VEEDURÍAS, VALLA)

La interventoría indica que el contratista está al día con los informes del PAGA y con los informes socioambientales.

3. AVANCE DE OBRA

El proyecto presenta un porcentaje de obra programado de 52.26%, porcentaje de obra ejecutado de 37.47% y un porcentaje de atraso del 14.79%. En actividades ejecutadas hasta la fecha se tienen en el frente de Martinez 1425 m de excavación, 783 m de subbase, 1203 m de afirmado y 778 m de pavimentación. En el frente del Quemado se tienen 1462 m de excavación, 1332 m de subbase, 1342 m de afirmado, 862 m de pavimentación en dos carriles y 470 m en un carril, se tienen instalados 193 m en bordillos.

En Martinez, se ha estado adecuando el tramo de la K0+000 a la K1+000 con afirmado. Se le solicita al contratista agilizar las actividades en este tramo. Hubo un cambio en el diseño, se debe hacer entrega para revisión de la Interventoría. En el sector del Cañito la comunidad solicitó arreglo de unos puntos críticos y una tubería que se vió afectada por el paso de la maquinaria cuando las actividades estaban concentradas en este sector.

En Quemado se le hizo una solictud al contratista de permitir el paso de Mixer por 15 días, debido a que se está construyendo un puente vehicular en el sector del Retiro, razón por la cual se está fundiendo medio carril. Nuevamente se solicita entregar la propuesta de protección del caño.

4. TEMAS VARIOS

Los rendimientos financieros están al día.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Plan de inversión	viernes, 30 de septiembre de 2022	Contratista
Instalación de bordillos en Martinez	miércoles, 28 de septiembre de 2022	Contratista
Propuesta protección de vía por aguas del caño Bugre en Quemado	viernes, 30 de septiembre de 2022	Contratista
Entrega del cambio de diseño	martes, 27 de septiembre de 2022	Contratista
Arreglo de vía El Cañito y tubería	viernes, 7 de octubre de 2022	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Lemus Villadiego	Supervisor contrato de interventoria	INVIAS	
Alvaro Galvis	Gestor de proyectos	INVIAS	
Miguel Diaz	Director interventoría	Consorcio ACI - 3B	
Alexander García	Gerente de proyectos de Infraestructura	ACI Proyectos	
Cesar Hernandez	Contratista	CRT Progresa	
Juan Carlos Martinez	Supervisor de planeación	Alcaldía de Cereté	
Pilar Puche	Supervisora de planeación	Alcaldía de Cereté	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial