	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/04/2022 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021, CONVENIO 924 - 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento contractual Convenio 924 - 2021

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Verificación de compromisos del acta anterior

Gestión social y ambiental

Avance de obra

Temas varios

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/04/2022 (Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

Entrega de diseños	1/04/2022	SI CUMPLIÓ
Socialización El Quemado	1/04/2022	NO CUMPLIÓ
Inicio de obra El Quemado	4/04/2022	NO CUMPLIÓ
Balance de obra	31/03/2022	NO CUMPLIÓ

2. GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA

El PAGA está aprobado por la interventoría, se debe radicar en la Subdirección de Sostenibilidad. Se debe coordinar una reunión con la gestora ambiental y social y los especialistas de la Interventoría de esta área. Se hizo una reunión de veedurías (el 25 de Marzo)

3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

La obra presenta un atraso del 4.9%, ejecutado 2.29% y programado 7.18%, la excavación está hasta la abscisa 420, la interventoría ha solicitado plan de contingencia detallado y aún no lo han enviado. El contratista debe hacer entrega del diseño de la Subbase y el diseño de mezcla. El supervisor y la interventoría sugieren empezar con la instalación de la Subbase. La interventoría manifiesta que el contratista no está cumpliendo los compromisos de los comités, uno de ellos es la adecuación del botadero que no se ha hecho y tampoco contestan los oficios que les envía la interventoría

4. TEMAS VARIOS

El contratista solicita información sobre el desembolso de los recursos, el supervisor indica que ya se hizo desde el 05 de Abril. El supervisor solicita rendimiento financiero de la cuenta del Convenio por parte de la Tesorería, al contratista se le solicita informe de fiducia y a la interventoría el informe de buen manejo del anticipo

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/04/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de documentación de estudios y diseños a INVIAS	27/04/2022	Director
Balance de obra	29/04/2022	Contratista
Radicación del PAGA aprobado a la subdirección	29/04/2022	Director
Coordinar reunión con la gestora ambiental	30/04/2022	Director, especialista
Entrega de plan de contingencia	29/04/2022	Contratista
Entrega de diseño de la Subbase y diseño de mezcla	29/04/2022	Contratista
Rendimientos financieros		Tesorería, contratista
Inicio de obra El Quemado	2/05/2022	Contratista
Actas de vecindad	29/04/2022	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Lemus Villadiego	Supervisor contrato de interventoria	INVIAS	
Miguel Diaz	Director	Consorcio ACI - 3B	
Cesar Hernandez	Contratista	Consorcio EyR 019	
Luis Alandete		Consorcio EyR 019	
Pilar Puche Petro	Supervisor de planeación	Alcaldía de Cereté	
Juan Carlos Martinez	Supervisor de planeación	Alcaldía de Cereté	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

3/3

Escaneado con CamScanner