	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/10/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021, CONVENIO 924-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento contractual Convenio 924 - 2021

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Verificación compromisos reunión anterior.

Gestión social y ambiental (PAGA, SOCIALIZACIÓN, VEEDURÍAS, VALLA)

Avance de obra

Temas varios

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	27/10/2022
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El presente comité de seguimiento inicia con la lectura y verificación de los compromisos pactados en la anterior reunión.

1. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR

Plan de inversión	viernes, 30 de septiembre de 2022	CUMPLIÓ
Instalación de bordillos en Martínez	miércoles, 28 de septiembre de 2022	CUMPLIÓ
Propuesta protección de vía por aguas del caño Bugre en Quemado	viernes, 30 de septiembre de 2022	CUMPLIÓ
Entrega del cambio de diseño Martinez	martes, 27 de septiembre de 2022	NO CUMPLIÓ
Arreglo de vía El Cañito y tubería	viernes, 7 de octubre de 2022	CUMPLIÓ

2. GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA, SOCIALIZACIÓN, VEEDURÍAS, VALLA)

La interventoría indica que el contratista no ha hecho entrega informe del PAGA de octubre.

3. AVANCE DE OBRA

El proyecto presenta un porcentaje de obra programado de 64,87%, porcentaje de obra ejecutado de 49,97% y un porcentaje de atraso del 14,90%. En actividades ejecutadas hasta la fecha se tienen en el frente de Martinez 1565 ml de excavación, 1563 ml de afirmado, 1208 ml de subbase y 1207 ml de pavimentación. En el frente del Quemado se tienen 1830 ml de excavación, 1672 ml de afirmado, 1542 ml de subbase, 1394 ml de pavimentación en dos carriles y 150 ml en un carril, se tienen instalados 555 ml en bordillos.

En el frente de Martinez se solicita entregar el cambio de diseño, terminar de fundir y continuar con la instalación de bordillos.

En el frente de Quemado se retiraron los equipos y al contratista se le solicitó un cese de actividades por una semana para poder llevar equipos y fundir en el puente vehicular que se está realizando en el sector del Retiro, pero la interventoría indica que se debe continuar con la excavación y con la instalación de material. El especialista hidráulico y geotécnico de la Interventoría tiene la propuesta de protección de la vía y está en evaluación, así mismo el diseño de las bateas no se ha recibido por el contratista pero indica que ya se tiene la propuesta y que se empezará con esta actividad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/10/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de diseño de Martinez	viernes, 28 de octubre de 2022	Contratista
Mejorar rendimientos Quemado		Contratista
Terminar pavimento Martinez	viernes, 11 de noviembre de 2022	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Nestor Lemus Villadiego	Supervisor contrato de interventoria	INVIAS	
Miguel Díaz	Director interventoría	Consorcio ACI - 3B	
Cesar Hernandez	Contratista	CRT Progresa	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial