CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 6 de abril de 2023

Ingeniero
JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO
R/L
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com

Asunto: Seguimiento al plan de trabajo para la culminación de las actividades de obra para el tramo el Quemado.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

Con base en nuestros compromisos de supervisión y control al Contrato N° 180 de 2021 cuyo objeto es “construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba”, se le hace seguimiento al plan de trabajo para la culminación de las actividades de obra radicado en el OFIC-CRT-166 el día 03/04/2023, para el tramo el Quemado, donde hasta la fecha (05/04/2023) se ha ejecutado para la actividad de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS, Incluye: Transporte de bordillo, excavación, instalación, toma de juntas (ML)”, debían de cumplir con un total de 2465 ml, este valor corresponde a 1644 ml que ya tenían instalado, más 205 ml diarios desde el 01/04/2023 hasta el 05/04/2023 como se muestra a continuación.

PLAN DE TRABAJO PARA LA CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

PROYECTO: CONTRATO No 180 DE 2021 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO DE MARTINEZ BARRIO CHUCHURUBI Y LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETE CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA."

FRENTE QUEMAO						
ACTIVIDAD	Presupuestado	Instalado	Pendiente	DURACIÓN	INICIO	FINALIZACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS, Incluye: Transporte de bordillos, excavación, instalacion, toma de juntas (ML)	5952	1644	4308	26	1/04/2023	27/04/2023
Relleno de Espaldar de bordillos con material seleccionado, Incluye transporte de material, extensión y compactación. (ML)	5952	1644	4308	26	1/04/2023	27/04/2023
Demarcación Horizontal (ML)	9066	0	9066	2	28/04/2023	29/04/2023
Señalizacion Vertical (UND)	36	0	36	6	24/04/2023	29/04/2023
Reparaciones a viviendas de terceros (UND)	0		17	19	10/04/2023	28/04/2023
Aseo general				2	28/04/2023	29/04/2023

CONSORCIO ACI-3B

Abril																											TOTALES ML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
205		205	205	205			205		205	205	205	205	205	205		205	205	205	205	205	205		205	205	205	205				4308
205		205	205	205			205		205	205	205	205	205	205		205	205	205	205	205	205		205	205	205	205				4308
																											4533	4533		9066
																							6	6	6	6	6	6		36
																2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1			17
																														0

Sin embargo ejecutado en campo llevan un total de 2019 ml para un atraso de 446 ml.

Por lo anterior, en aras de garantizar el óptimo desarrollo de la obra, se le requiere al consorcio CRT PROGRESA presentar un plan de contingencia para recuperar el atraso mencionado anteriormente en un plazo no mayor a dos (02) días del radicado de este oficio.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
6/04/2023 8:29:35 a. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - LUIS ANTONIO RHENALS OTERO - ALCALDE MUNICIPAL DE CERETE - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co