CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 14 de abril de 2023

Ingeniero
JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO
R/L
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com

Asunto: Compromiso Comité de seguimiento a contrato 180 de 2021 en Alcaldía del municipio de Cerete

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su contrato de obra: construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

Sr contratista CONSORCIO CRT PROGRESA, el pasado 31 marzo de 2023, en las instalaciones de la secretaria de planeación e infraestructura del municipio de Cereté, se realizó reunión de seguimiento entre la alcaldía, contratista e interventoría, donde se acordaron ciertos compromisos por parte del contratista.

- Se le hace nuevamente seguimiento al plan de trabajo para la culminación de las actividades de obra radicado en el OFIC-CRT-166 el día 03/04/2023, para el tramo el Quemado, donde hasta el día 13/04/2023 debían tener ejecutado para la actividad de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS, Incluye: Transporte de bordillo, excavación, instalación, toma de juntas (ML)”, un total de 3490 ml, este valor corresponde a 1644 ml que ya tenían instalado, más 205 ml diarios desde el 01/04/2023 hasta el 13/04/2023 como se muestra a continuación:

CONSORCIO ACI-3B

PLAN DE TRABAJO PARA LA CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

PROYECTO: CONTRATO No 180 DE 2021 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO DE MARTINEZ BARRIO CHUCHURUBI Y LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETE CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA."

FRENTE QUEMAO

ACTIVIDAD	Presupuestado	Instalado	Pendiente	DURACIÓN	INICIO	FINALIZACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS, Incluye: Transporte de bordillos, excavación, instalacion, toma de juntas (ML)	5952	1644	4308	26	1/04/2023	27/04/2023
Relleno de Espaldar de bordillos con material seleccionado, incluye transporte de material, extensión y compactación. (ML)	5952	1644	4308	26	1/04/2023	27/04/2023
Demarcación Horizontal (ML)	9066	0	9066	2	28/04/2023	29/04/2023
Señalizacion Vertical (UND)	36	0	36	6	24/04/2023	29/04/2023
Reparaciones a viviendas de terceros (UND)	0		17	19	10/04/2023	28/04/2023
Aseo general				2	28/04/2023	29/04/2023

Abril																											TOTALES ML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
205		205	205	205			205		205	205	205	205	205,143	205		205	205	205	205	205	205		205	205	205	205				4308
205		205	205	205			205		205	205	205	205	205,143	205		205	205	205	205	205	205		205	205	205	205				4308
																											4533	4533		9066
																							6	6	6	6	6	6		36
																2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1			17
																														0

Sin embargo, ejecutado en campo llevan un total de 2504 ml para un atraso de 986 ml.

- Ninguno de los tramos instalados de material en espaldar de bordillo han sido entregados a satisfacción a esta interventoría.

- El arreglo de las viviendas en la vereda el Quemado debió iniciar el 10 de abril de 2023, y todavía no han iniciado.

- Actualmente en el proyecto es necesario aproximadamente un adicional de $397.000.000 para subsanar los no previstos presentados en la ejecución de la obra y no se tiene ninguna solicitud al respecto.

- Esta interventoría reitera que el tiempo de ejecución del contrato no es suficiente para terminar las actividades pendientes de ejecución, teniendo en cuenta que la fecha de finalización del contrato de obra es el 30 de abril de 2023 y con el rendimiento observado en el proyecto y los atrasos que están presentando, en 15 días no podrán culminar dichas actividades.
- Se deja claridad que las obras que no sean ejecutadas dentro del plazo contractual no serán recibidas por esta interventoria.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
14/04/2023 3:31:13 p. m.

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CORDOBA - NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - GESTOR TECNICO DEL CONTRATO - nlemus@invias.gov.co,agalvisa@invias.gov.co
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - LUIS ANTONIO RHENALS OTERO - ALCALDE MUNICIPAL - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co

Copia interna:
Gustavo Andres Calderon Perdomo - Auxiliar de Ingenieria