CONSORCIO ACI-3B

Cerete, 18 de abril de 2023

Ingeniero
JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO
R/L
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com

Asunto: Abandono de actividades_Martinez

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su contrato de obra: **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones:


Sr contratista CONSORCIO CRT PROGRESA, desde el pasado lunes 17 de abril de 2023 y lo transcurrido de hoy 18 de abril de 2023, se ha evidenciado un total abandono en las actividades por terminar en el contrato 180 de 2021 en el tramos de Martínez, como son el caso de instalación de material para espaldar de bordillo, reparación a viviendas afectadas por la construcción de la vía y continuación con la construcción de cuneta el V.

Se recuerda al contratista que la terminación del contrato es para el 30 de abril de 2023 y faltan muchos pendientes por terminar.

Esta interventoría solicita reiniciar las actividades lo antes posible o en su defecto presentar un plan de contingencia para agilizar la terminación de las actividades que faltan.

Lo anterior es con el fin de implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la obra.

Cordialmente,



Leonardo Toro Niño
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
18/04/2023 4:30:35 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

Copia externa:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CORDOBA - NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO - nlemus@invias.gov.co,agalvisa@invias.gov.co
ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE - LUIS ANTONIO RHENALS OTERO-OLIVA JIMENEZ FABRA - ALCALDE MUNICIPAL-SECRETARIA DE PLANEACION - alcaldia@cerete-cordoba.gov.co,planeacion@cerete-cordoba.gov.co